Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 73 от 15.06.2018 г доп.соглашение № 1 от 10.09.2018 г.
Наименование стройки: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма			
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код		
		№ 73	15.06.2018						
	доп.соглашение	№ 1	10.09.2018						
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР			
А	1	2	3	4	5	6		7	8
Всего по стройке: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"	88 562,10							10 627,45	99 189,55
Итого за текущий месяц:		88 562,10	35 251			1 929		10 627,45	99 189,55
Итого к оплате за текущий месяц	**99 189,55**	тенге							

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманов Д.С.

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Форма № КС - 2

Подрядчик: ТОО «АСУ-К»

Договор № 73 от 15.06.2018 г доп.соглашение № 1 от 10.09.2018 г.

Наименование стройки: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1. Подготовительные работы. Разбивка осей и перенос в натуру трассы сетей газоп								
1	95-1-1Смета топографо-геодез.работ	Разбивка сетей и перенос в натуру трассы сетей газопровода *шт*	0,25228920	139723		35251				
		Всего прямые затраты				**35251**				
		Всего по смете 1-1-1				**35251**				

Итого по Акту	тенге	0
Временные здания и сооружения 2,7%	тенге	0
Итого с временными	тенге	0
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,1185%	тенге	0
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	0
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	0
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР	тенге	35 251
Итого в текущих ценах 2016г, МРПтек.=2121тенге Имрп=2.737СМР	тенге	96 473
Налог (2%)	тенге	1 929
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	98 402,33
Индекс договорной цены к=0,9	тенге	88 562,10
НДС(12%)	тенге	10 627,45
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	99 189,55

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманов Д.С.

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Жақап-Табын"

_____ Примбетов М.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актобе, пр.Абилкайыр-хана, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 6В** — **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№1 от10.09.18г. к дог.№73 от 15.06.18г.

Номер документа	Дата составления
6	17.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области			шт	1	99 189,55	99 189,55
				Итого	1	x	99 189,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж. О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2018

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актобе, пр.Абилкайыр-хана, дом № 40** ИИН/БИН **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 6В** **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№2 от19.03.19г. к дог.№73 от 15.06.18г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
2	20.05.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области			шт	1	20 000 000,00	20 000 000,00
				Итого	1	x	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ж.Ержанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Форма № КС - 2

Подрядчик: ТОО «АСУ-К»

Договор № 73 от 15.06.2018 г доп.соглашение № 2 от 19.03.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Подводящий газопровод высокого давления								
		Раздел 2 Подводящий газопровод высокого давления (до 0,6 МПа)								
		2.2 Сети газопровода высокого давления (до 0,6 МПа)								
31	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	3969,3	692		2746756				
32	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	1531,16	466		713521				
		Всего прямые затраты				**3460277**				
		Всего по смете 2-1-1				**3460277**				
		Локальная смета № 2-2-2. Газопровод низкого давления								
		Раздел 1 Газопровод низкого давления (до 0,003 МПа)								
		1.2 Газопровод низкого давления (до 0,003 МПа)								
13	8-4-1180	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-280х16,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	37,936825	3047		115594				
17	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	202	1968		397536				
20	8-4-1177	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-200х11,9 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	342,39	1561		534471				
23	8-4-1175	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	640,34	993		635858				

32	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	1602,87 м	474	759760
35	8-4-1171	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	2251,29 м	319	718162
		Всего прямые затраты			**3161381**
		Всего по смете 2-2-2			**3161381**

Итого по Акту	тенге	6 621 658
Временные здания и сооружения 2,7%	тенге	178 785
Итого с временными	тенге	6 800 442
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,1185%	тенге	212 072
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	68 004
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	27 202
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР	тенге	7 107 720
Итого в текущих ценах 2016г, МРПтек.=2121тенге Имрп=2.737СМР	тенге	19 452 225
Налог (2%)	тенге	389 045
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	19 841 269,84
Индекс договорной цены к=0,9	тенге	17 857 142,86
НДС(12%)	тенге	2 142 857,14
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	20 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманов Д.С.

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Жакап-Табын"

_____ Примбетов М.Б.

Технический надзор
ПРИМБЕТОВ
Мурат Бердиярович
ИИН 871019300115

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 73 от 15.06.2018 г доп.соглашение № 2 от 19.03.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма			
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код		
		№ 73	15.06.2018						
	доп.соглашение	№ 2	19.03.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7	
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего по стройке: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"	35 714 285,71						4 285 714,29	40 000 000,00	
Итого за текущий месяц:		35 714 285,71	38 904 451			778 089	4 285 714,29	40 000 000,00	
Итого к оплате за текущий месяц	**40 000 000,00**	тенге							

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманов Д.С.

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актобе, пр.Абилкайыр-хана, дом № 40** ИИН/БИН **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 6В** **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№2 от19.03.19г. к дог.№73 от 15.06.18г.

Номер документа	Дата составления
3	19.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области			шт	1	40 000 000,00	40 000 000,00
				Итого	1	x	40 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Д.Алиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Форма № КС - 2

Подрядчик: ТОО «АСУ-К»

Договор № 73 от 15.06.2018 г доп.соглашение № 2 от 19.03.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1. Разбивка осей и перенос в натуру трассы сетей газопровода								
1	95-1-1 Смета топографо-геодез.работ	Разбивка сетей и перенос в натуру трассы сетей газопровода *шт*	0,7477108	139722,9		104472				
		Всего прямые затраты				**104472**				
		Всего по смете 1-1-1				**104472**				
		Локальная смета № 1-1-2. Срезка и восстановление ПРС по трассе подводящего газопровода								
		Раздел 1 Техническая рекультивация								
		1.1 Снятие плодородного слоя почвы								
1	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	19068	1,22 –	1,22 0,25	23263 –	23263 4767	4624 97	– 0,00084	– 16
2	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3813,6	9,85 –	9,85 2,69	37564 –	37564 10259	9951 97	– 0,0088	– 34
3	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	3813,6	8,28 –	8,28 2,26	31577 –	31577 8619	8360 97	– 0,0074	– 28
		Всего прямые затраты				**92404**	**92404**			--
		Накладные расходы				--	**23645**			**78**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22935 6920				
		Всего по смете 1-1-2				**122259**				
		Локальная смета № 2-1-1. Подводящий газопровод высокого давления								
		Раздел 2 Подводящий газопровод высокого давления (до 0,6 МПа)								

21	E1-39-2	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 2 группы для трубопроводов диаметром до 300 мм роторными экскаваторами *км траншеи*	4,713	163131,82 34200	128931,82 22266,78	768840 161185	607656 104943	258144 97	239 77,51	1126 365
22	E1-39-6	Добавлять или исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300 мм в грунтах 2 группыК=-1,000; *км траншеи*	-4,713	20117,9 8550	11567,9 2014,7	-94816 -40296	-54520 -9495	-48297 97	60 6,9	-283 -33
23	E1-39-3	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 3 группы для трубопроводов диаметром 300-700 мм роторными экскаваторами *км траншеи*	0,733	200460,47 43200	157260,47 26840,47	146938 31666	115272 19674	49800 97	303 93,66	222 69
24	E1-39-7	Добавлять или исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм в грунтах 3 группыК=-1,000; *км траншеи*	-0,733	24278,8 10800	13478,8 2320,49	-17796 -7916	-9880 -1701	-9328 97	76 8	-56 -6
25	E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	158,4	262,72 262,72	– –	41615 41615	– –	47025 113	1,848 –	293 –
26	E1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	24,6	467,1 467,1	– –	11491 11491	– –	12985 113	2,976 –	73 –
28	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	5332,5	21,55 17,03	4,52 –	114915 90812	24103 –	88088 97	0,108 –	576 –
		2.2 Сети газопровода высокого давления (до 0,6 МПа)								
29	E23-1-1	Устройство песчаного основания и засыпка трубопроводов (на участках в суглинистых твердых грунтах) *м3 основания*	82	862,8 153,68	152,52 57,15	70750 12602	12507 4686	22474 130	1,02 0,279	84 23
30	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	5,446	58881,69 33075	25695,31 6813,45	320670 180126	139937 37106	282402 130	194 26,38	1057 144
33	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас) *м*	12	692		8304				

34 8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	6	466		2796				
	м								
	Раздел 4 Переход газопровода через р.Батпакты способом ГНБ, между пикетами ПК 51+69-ПК 53+89, L=202м в 2 нитки								
	4.1 Переход газопровода через речку методом ГНБ в 2 нитки								
151 8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	408,04	466		190147				
	м								
	Всего прямые затраты				**1563854**	**835075**			**3092**
	Накладные расходы				**481285**	**155213**			**562**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				703293				
					136029				
	Всего по смете 2-1-1				**2403176**				
	Локальная смета № 2-2-2. Газопровод низкого давления								
	Раздел 1 Газопровод низкого давления (до 0,003 МПа)								
	1.1 Земляные работы								
1 Е1-39-2	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 2 группы роторными экскаваторами	6,157	163131,82	128931,82	1004403	793833	337236	239	1472
	км траншеи		34200	22266,78	210569	137097	97	77,51	477
2 Е1-39-6	Добавлять или исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами в грунтах 2 группыК=-1,000;	-6,157	20117,9	11567,9	-123866	-71224	-63096	60	-369
	км траншеи		8550	2014,7	-52642	-12405	97	6,9	-42
4 Е1-39-3	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 3 группы для трубопроводов диаметром 300-700 мм роторными экскаваторами	3,035	200460,47	157260,47	608398	477286	206196	303	920
	км траншеи		43200	26840,47	131112	81461	97	93,66	284
	1.2 Газопровод низкого давления (до 0,003 МПа)								
9 Е23-1-1	Устройство песчаного основания и засыпка трубопроводов (на участках в суглинистых твердых грунтах)	456	862,8	152,52	393437	69549	124979	1,02	465
	м3 основания		153,68	57,15	70078	26060	130	0,279	127
10 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм	0,01	112791,01	60473,38	1128	605	878	306	3
	км трубопровода		51300	16165,35	513	162	130	63,72	1
11 8-4-1181	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-315х18,7 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	10,1	3836		38744				
	м								
12 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм	0,105	112791,01	60473,38	11843	6350	9209	306	32
	км трубопровода		51300	16165,35	5387	1697	130	63,72	7

13	8-4-1180	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-280х16,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	68,113175	3047		207541				
		м								
14	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,026	104944,76	54237,13	2729	1410	2176	296	8
		км трубопровода		49950	14426,1	1299	375	130	56,71	1
15	8-4-1179	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-250х14,8 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	26,26	2429		63786				
		м								
16	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	0,2	96708,9	47796,27	19342	9559	15846	286	57
		км трубопровода		48375	12572,33	9675	2514	130	49,07	10
18	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	1	1968		1968				
		м								
19	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,339	96708,9	47796,27	32784	16203	26859	286	97
		км трубопровода		48375	12572,33	16399	4262	130	49,07	17
21	8-4-1177	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-200х11,9 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	1	1561		1561				
		м								
22	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,634	78245	36133,62	49607	22909	42416	247	157
		км трубопровода		41850	9612,9	26533	6095	130	37,3	24
24	8-4-1175	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	2	993		1986				
		м								
25	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм	1,138	78245	36133,62	89043	41120	76133	247	281
		км трубопровода		41850	9612,9	47625	10939	130	37,3	42
26	8-4-1174	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-140х8,3 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	1149,38	764		878126				
		м								
27	8-4-1174	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-140х8,3 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	3	764		2292				
		м								
28	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,829	70811,26	30144,88	58703	24990	52280	236	196
		км трубопровода		40500	8009,55	33575	6640	130	31,06	26

29 8-4-1173	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-125х7,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	837,29	609		509910					
	м									
30 8-4-1173	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-125х7,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	2,5	609		1523					
	м									
31 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1,587	58791,69	25695,31	93302	40778	82294	194	308	
	км трубопровода		33075	6813,45	52490	10813	130	26,38	42	
33 8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	5	474		2370					
	м									
34 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	2,229	58791,69	25695,31	131047	57275	115584	194	432	
	км трубопровода		33075	6813,45	73724	15187	130	26,38	59	
36 8-4-1171	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	7	319		2233					
	м									
37 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	2,095	51162,26	20326,01	107185	42583	98531	179	375	
	км трубопровода		30825	5353,43	64578	11215	130	20,64	43	
38 8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	2115,95	158		334320					
	м									
47 8-4-5374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	350	493		172550					
	шт									
69 8-4-2870	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	122	1273		155306					
	шт									
106 8-4-1235	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-280х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	24,24	4494		108935					
	м									
108 8-4-1233	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	40,4	2899		117120					
	м									
110 8-4-1232	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-200х18,2 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	151,5	2301		348602					
	м									
122 9-4-1674	Краны шаровые из ПЭ для подземной установки, DN 160 мм	6	62250		373500					
	шт									

134	2-1-245	Опоры из гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,198	172800	379814		
		т					
144	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,010;	775,08254	279	216248		
		м					
		Всего прямые затраты			**6397520**	**1533226**	**#ССЫЛКА!**
					690915	**302112**	**1118**
		Накладные расходы			1127521		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			451502		
		Всего по смете 2-2-2			**7976543**		

Локальная смета № 2-3-1. Приобретение и монтаж оборудования ПГБ №1

Раздел 1 Газорегуляторный пункт блочного исполнения ПГБ-13-2НВ-4У1 со счетчиком Delta G G-100 - 1 к-т

3	80-1-1 (пл) ТОО "Искандер и К"	Пункт газорегуляторный блочный (ПГБ) ПГБ-13-2НВ-4У1 (отсек технологический,отсек для телеметрии,кубовая,пожарно-охранная сигнализация), ротационный счетчик Delta G G-100 с корректором объема газа CORUS, с телеметрией	1	2838091,76	2838092		
		комп.					
		Всего прямые затраты			**2838092**		
		Всего по смете 2-3-1			**2838092**		

Итого по Акту	тенге	10 501 978
Временные здания и сооружения 2,7%	тенге	283 553
Итого с временными	тенге	10 785 532
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,1185%	тенге	336 347
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	107 855
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	43 142
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР с оборудованием	тенге	14 215 440
Итого в текущих ценах 2016г, МРПтек.=2121тенге Имрп=2.737СМР	тенге	38 904 451
Налог (2%)	тенге	778 089
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	39 682 539,68
Индекс договорной цены к=0,9	тенге	35 714 285,71
НДС(12%)	тенге	4 285 714,29
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	40 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманов Д.С.

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ Ержанов Ж.Ю.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Жақап-Табын"

_____ Примбетов М.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актобе, пр.Абилкайыр-хана, дом № 40** **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 6В** **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№2 от19.03.19г. к дог.№73 от 15.06.18г.

Номер документа	Дата составления
4	22.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области			шт	1	14 963 736,34	14 963 736,34
				Итого	1	x	14 963 736,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 73 от 15.06.2018 г доп.соглашение № 2 от 19.03.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма			
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код		
		№ 73	15.06.2018						
	доп.соглашение	№ 2	19.03.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7	
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего по стройке: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"	66 931 907,44						8 031 828,89	74 963 736,34	
Итого за текущий месяц:		13 360 478,87	14 553 899			291 078	1 603 257,46	14 963 736,34	
Итого к оплате за текущий месяц	**14 963 736,34**	тенге							

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманов Д.С.

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Форма № КС - 2

Подрядчик: ТОО «АСУ-К»

Договор № 73 от 15.06.2018 г доп.соглашение № 2 от 19.03.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Подводящий газопровод высокого давления								
		Раздел 1 Узел врезки								
1	E24-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,004	164286,62	46386,24	657	186	506	439	2
				80775	16380,75	323	66	130	85,84	–
2	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	4	629		2516				
3	E24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,001	159757,95	44069,82	160	44	117	414	–
				74250	16353,75	74	16	130	85,71	–
4	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	1	279		279				
5	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 100 мм *т фасонных частей*	0,003	121294,13	49389,75	364	148	317	312,7	1
				62775	18657	188	56	130	91,12	–
6	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108x4 мм *шт*	1	401		401				
7	E22-9-6	Укладка стальных электросварных труб диаметром 200 мм (футляр) *км трубопровода*	0,0008	199804,17	95036,29	160	76	127	458	–
				86400	35901	69	29	130	175,34	–
8	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм *м*	0,8	2030		1624				
9	E22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	1	244,98	0,28	245	–	191	0,844	1

			146,93	0,11	147	–	130	0,0005	–
10 Е16-30-2	Заделка концов футляра диаметром до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1009	2,36	5
	сальник								
			393,75	–	788	–	128	–	–
11 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
	шт								
			69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
12 99-1-1 (пл) ТОО "Полимод"	Соединение сталь - П/Э, SDR 11, PE 100, 110/108	1	2016,02		2016				
	шт								
13 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб и фасонных частей грунтовкой ГФ-021 (в 2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3	43,59	0,1	131	–	32	0,059	–
	м2								
			11,62	0,04	35	–	90	0,0002	–
14 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 2 слоя - цвет желтый) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3	40,72	0,04	122	–	23	0,0426	–
	м2								
			8,32	–	25	–	90	–	–
15 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	1	821,25	–	821	–	928	5,82	6
	яма								
			821,25	–	821	–	113	–	–
16 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки, В12,5	0,175	8185,44	95,97	1432	17	148	4,9	1
	м3								
			771,75	36,25	135	6	105	0,1771	–
17 Е9-53-3	Монтаж опорных конструкций для труб	0,02	16367,84	681,42	327	14	266	95	2
	т конструкций								
			14670	132,75	293	3	90	0,65	–
18 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,02	172800		3456				
	т								
	Раздел 2 Подводящий газопровод высокого давления (до 0,6 МПа)								
27 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	547	134,1	–	73353	–	82889	0,972	532
	м3 грунта								
			134,1	–	73353	–	113	–	–
	2.2 Сети газопровода высокого давления (до 0,6 МПа)								
35 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 100 мм	0,061	121294,13	49389,75	7399	3013	6457	312,7	19
	т фасонных частей								
			62775	18657	3829	1138	130	91,12	6
36 8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	10	321		3210				
	шт								
37 Е22-9-6	Укладка стальных электросварных труб диаметром 200 мм (футляр)	0,0064	199804,17	95036,29	1279	608	1018	458	3
	км трубопровода								

38	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм			86400	35901	553	230	130	175,34	1
		м	6,4	2030			12992				
39	E22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм									
		м трубы, уложенной в футляре	6,6	244,98	0,28		1617	2	1262	0,844	6
40	E16-30-2	Заделка концов футляра диаметром до 200 мм		146,93	0,11		970	1	130	0,0005	–
		сальник	16	2017,57	1,57		32281	25	8064	2,36	38
41	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		393,75	–		6300	–	128	–	–
		шт	19	300,56	225,63		5711	4287	3175	0,414	8
42	99-1-1(пл)ТОО "По	Соединение сталь - П/Э, SDR 11, PE 100, 90/89		69,53	58,98		1321	1121	130	0,226	4
		шт	16	1667,95			26687				
43	99-1-1(пл)ТОО "По	Соединение сталь - П/Э, SDR 11, PE 100, 110/108									
		шт	3	2016,02			6048				
44	E22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром до 100 мм									
		задвижка или клапан	6	497,61	28,48		2986	171	2756	2,03	12
45	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм		342	11,25		2052	68	130	0,05	–
		шт	6	10400			62400				
46	E22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм									
		фланец	12	118,85	16,47		1426	198	1509	0,46	6
47	8-9-74			96,75	–		1161	–	130	–	–
		Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм									
		комплект	12	1980			23760				
48	E51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов									
		яма	13	821,25	–		10676	–	12064	5,82	76
49	E6-1-13			821,25	–		10676	–	113	–	–
		Устройство бетонных фундаментов под стойки, В12,5									
		м3	2,28	8185,44	95,97		18663	219	1935	4,9	11
50	E9-53-3	Монтаж опорных конструкций для труб		771,75	36,25		1760	83	105	0,1771	–
		т конструкций	0,23	16367,84	681,42		3765	157	3065	95	22
51	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		14670	132,75		3374	31	90	0,65	–
		т	0,23	172800			39744				
52	E24-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм									
			0,04	162105,5	45189,12		6484	1808	4865	426	17

	км трубопровода		77175	16371,75	3087	655	130	85,8	3
53 8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	40	509		20360				
	м								
56 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	23	300,56	225,63	6913	5189	3843	0,414	10
	шт		69,53	58,98	1599	1357	130	0,226	5
57 8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2082		4164				
	шт								
58 8-4-3692	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	633		5697				
	шт								
59 8-4-3615	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	961		4805				
	шт								
60 8-4-3618	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1487		1487				
	шт								
61 8-4-3615	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1442		8652				
	шт								
62 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,611	1
	шт		102,38	86,87	102	87	130	0,333	–
63 8-4-1567	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3953		3953				
	шт								
64 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
	шт		69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
65 8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	518		518				
	шт								
66 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм (футляр)	0,033	96338,9	47796,27	3179	1577	2614	286	9
	км трубопровода		48375	12572,33	1596	415	130	49,07	2
67 8-4-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	33,33	1468		48928				
	м								
68 Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм	34	244,98	0,28	8329	10	6500	0,844	29
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	4996	4	130	0,0005	–
69 Е16-30-2	Заделка концов футляра диаметром до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
	сальник								

			393,75	–	1575	–	128	–	–
70	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1706,58	290,34	3413	581	1551	2,74	5
		шт							
				486	110,25	972	221	130	0,53	1
71	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	2,8	111		311				
		м								
72	Е31-51-1	Устройство ковера	2	652,21	17,71	1304	35	1475	3,75	8
		шт								
				634,5	6,75	1269	14	115	0,03	–
73	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,12	6406		769				
		м3								
74	Е9-62-7	Изготовление м/конструкций ковера	0,0998	49326,74	16388,64	4923	1636	2915	161	16
		т конструкций								
				28980	3478,9	2892	347	90	13,02	1
75	1-1-885	Металл для изготовления ковераК=1,064;	0,10619	63800		6775				
		т								
76	Е24-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,005	164481,62	46386,24	822	232	632	439	2
		км трубопровода								
				80775	16380,75	404	82	130	85,84	–
77	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	5	629		3145				
		м								
78	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100 мм	0,005	121294,13	49389,75	606	247	529	312,7	2
		т фасонных частей								
				62775	18657	314	93	130	91,12	–
79	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	2	401		802				
		шт								
80	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт								
				69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
81	99-1-1(пл)ТОО"По	Соединение сталь - П/Э, SDR 11, PE 100, 110/108 мм	2	2016,02		4032				
		шт								
82	Е22-9-6	Укладка стальных электросварных труб диаметром 200 мм (футляр)	0,0016	199804,17	95036,29	320	152	254	458	1
		км трубопровода								
				86400	35901	138	57	130	175,34	–
83	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,6	2030		3248				
		м								
84	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм	1,6	244,98	0,28	392	–	306	0,844	1
		м трубы, уложенной в футляре								
				146,93	0,11	235	–	130	0,0005	–
85	Е16-30-2	Заделка концов футляра диаметром до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1009	2,36	5

	сальник								
			393,75	–	788	–	128	–	–
86 Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1317,43	664,93	1317	665	930	3,05	3
	комплект								
			558	156,6	558	157	130	0,65	1
87 9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	1	11800		11800				
	шт								
88 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
	фланец								
			126	–	252	–	130	–	–
89 8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	2350		4700				
	комплект								
90 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	2	821,25	–	1643	–	1857	5,82	12
	яма								
			821,25	–	1643	–	113	–	–
91 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки, В12,5	0,35	8185,44	95,97	2865	34	297	4,9	2
	м3								
			771,75	36,25	270	13	105	0,1771	–
92 Е9-53-3	Монтаж опорных конструкций для труб	0,041	16367,84	681,42	671	28	545	95	4
	т конструкций								
			14670	132,75	601	5	90	0,65	–
93 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,041	172800		7085				
	т								
94 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
	шт								
			69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
95 8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2082		4164				
	шт								
96 Е25-43-1	Очистка полости трубопровода диаметром до 350 мм	5,91	92630,43	67711,68	547446	400176	146279	43,5	257
	км трубопровода								
			9000	11625,86	53190	68709	120	43,04	254
97 Е21-15-5	Прокладка сигнальной ленты	5472	9,86	–	53954	–	54369	0,0547	299
	м провода								
			9,2	–	50342	–	108	–	–
98 99-1-1(пл)ТОО "Га	Лента сигнальная желтого цвета шир.0,2м	5472	5,87		32121				
	м								
99 Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее	5,466	14832,3	10420	81073	56956	49725	26	142
	км								
			4365	2475	23859	13528	133	14,465	79

100 16-7-101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	5,466	3717		20317				
	км								
101 Е25-59-2	Присоединение кабелей к трубопроводу	2	2897,67	30,04	5795	60	3970	10,2	20
	присоединение		1642,5	11,25	3285	23	120	0,06	–
103 Е25-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода до 350 мм	4	49441,2	22144,2	197765	88577	90259	78	312
	пересечение		12825	5979	51300	23916	120	22,62	90
	2.3 Установка конденсатосборника д=80мм - 4 шт.								
106 Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром до 100 мм	4	2324,03	537,62	9296	2150	5405	4,7	19
	конденсатосборник или затвор		837	202,5	3348	810	130	0,99	4
107 14-5-4	Конденсатосборник, d=80 мм	4	7890		31560				
	шт								
108 Е31-51-1	Устройство ковера	4	652,21	17,71	2609	71	2950	3,75	15
	шт		634,5	6,75	2538	27	115	0,03	–
109 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,24	6406		1537				
	м3								
110 Е9-62-7	Изготовление м/конструкций ковера	0,2	49326,74	16388,64	9865	3278	5843	161	32
	т конструкций		28980	3478,9	5796	696	90	13,02	3
111 1-1-885	Металл для изготовления ковераК=1,064;	0,2128	63800		13577				
	т								
112 Е24-114-1	Устройство водоотводящей трубки	4	958,17	290,34	3833	1161	3101	2,74	11
	шт		486	110,25	1944	441	130	0,53	2
113 8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 ммК=4,000;	6,16	250		1540				
	м								
116 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=4,000;	0,88	200		176				
	кг								
	2.4 Установка конденсатосборника д=100мм - 1 шт								
117 Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм	1	2324,03	537,62	2324	538	1352	4,7	5
	конденсатосборник или затвор		837	202,5	837	203	130	0,99	1
118 14-5-5	Конденсатосборник, d=100 мм	1	8520		8520				
	шт								
119 Е31-51-1	Устройство ковера	1	652,21	17,71	652	18	738	3,75	4
	шт								

			634,5	6,75	635	7	115	0,03	–
120 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,06	6406		384				
	м3								
121 Е9-62-7	Изготовление м/конструкций ковера	0,0499	49326,74	16388,64	2461	818	1458	161	8
	т конструкций								
			28980	3478,9	1446	174	90	13,02	1
122 1-1-885	Металл для изготовления ковераК=1,064;	0,05309	63800		3387				
	т								
123 Е24-114-1	Устройство водоотводящей трубки	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
	шт								
			486	110,25	486	110	130	0,53	1
124 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,91	250		478				
	м								
127 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	0,22	200		44				
	кг								

2.5 Защитное сетчатое ограждение задвижки Н=1,6 м разм.3,0х2,0 м на переходе через автодорогу - 1 шт

128 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	5	821,25	–	4106	–	4640	5,82	29
	яма								
			821,25	–	4106	–	113	–	–
129 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под стойки, В15	0,88	8365,98	95,97	7362	84	747	4,9	4
	м3								
			771,75	36,25	679	32	105	0,1771	–
130 Е9-53-3	Монтаж м/к стоек из труб	0,084	16367,84	681,42	1375	57	1119	95	8
	т конструкций								
			14670	132,75	1232	11	90	0,65	–
131 8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	10	509		5090				
	м								
132 Е9-62-5	Изготовление сетчатых панелей	0,122	28686,82	5605,29	3500	684	2485	120	15
	т конструкций								
			21600	1029,79	2635	126	90	4,42	1
133 1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	15	343		5145				
	м2								
134 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,067	47200		3162				
	т								
135 Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по металлическим столбам без цоколя	10	584,3	240,24	5843	2402	4413	1,42	14
	м оград								
			249,75	65,38	2498	654	140	0,2351	2

Раздел 3 Установка опознавательных сигнальных знаков - 22 шт

138 Е27-83-3	Установка опознавательных знаков на железобетонных опорах	22	507,11	146,19	11156	3216	7245	1,33	29
	шт								

			219,38	28,22	4826	621	133	0,11	2
139 30-15-1	Стойки железобетонные СТ, В15	0,55	20600		11330				
	м3								
140 Е9-62-7									
	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	1,36	37826,54	4888,44	51444	6648	35966	161	219
	т конструкций		28980	403,72	39413	549	90	13,02	18
141 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина 4,0 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,42	55877		23468				
	т								
142 1-1-861	Крышка из кровельной стали	0,93	56300		52359				
	т								
143 Е13-30-3	Надписи на щитке эмалью	8,75	78,97	0,06	691	1	38	0,0245	–
	м2		4,76	0,03	42	–	90	0,00013	–
144 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,4	8325,19	119,96	36631	528	4309	5,635	25
	м3		887,51	45,31	3905	199	105	0,22138	1
145 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	65,3	21,8	0,05	1424	3	342	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	379	1	90	0,0001	–
146 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2	65,3	40,72	0,04	2659	3	489	0,0426	3
	м2		8,32	–	543	–	90	–	–
	Раздел 4 Переход газопровода через р.Батпакты способом ГНБ, между пикетами ПК 51+69-ПК 53+89, L=202м в 2 нитки								
	4.1 Переход газопровода через речку методом ГНБ в 2 нитки								
147 Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
	установка ГНБ		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
148 Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
	установка ГНБ		425,14	96,53	425	97	104	0,39	–
149 Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	280,3409183	1535,32	873,67	430413	244925	41736	0,28	78
	м бурения		49,84	93,31	13972	26159	104	0,3	84
150 Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода	280,3409183	5675,13	4756,84	1590971	1333537	203593	1,68	471
	м бурения								

	299,04	399,26	83833	111929	104	1,87	524
Всего прямые затраты			**3837308**	**2169893**			**2919**
			489938	**255870**			**1092**
Накладные расходы			836115				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			280405				
Всего по смете 2-1-1			**4953828**				

Итого по Акту	тенге	4 953 828
Временные здания и сооружения 2,7%	тенге	133 753
Итого с временными	тенге	5 087 581
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,1185%	тенге	158 656
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	50 876
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	20 350
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР	тенге	5 317 464
Итого в текущих ценах 2016г. МРПтек.=2121тенге Имрп=2.737СМР	тенге	14 553 899
Налог (2%)	тенге	291 078
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	14 844 976,52
Индекс договорной цены к=0,9	тенге	13 360 478,87
НДС(12%)	тенге	1 603 257,46
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	14 963 736,34

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманов Д.С.

Подрядник:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Жақап-Табын"

_____ Примбетов М.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актобе, пр.Абилкайыр-хана, дом № 40** | **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 6В** | **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№2 от19.03.19г. к дог.№73 от 15.06.18г.

Номер документа	Дата составления
5	15.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области			шт	1	40 932 315,97	40 932 315,97
				Итого	1	x	40 932 315,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Д. Амангов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 73 от 15.06.2018 г доп.соглашение № 2 от 19.03.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 2

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 73	15.06.2018				
	доп.соглашение	№ 2	19.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"	103 478 618,14						12 417 434,18	115 896 052,31
Итого за текущий месяц:		36 546 710,69	39 811 232			796 225	4 385 605,28	40 932 315,97
Итого к оплате за текущий месяц	**40 932 315,97**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Аманов Д.С.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Форма № КС - 2

Подрядчик: ТОО «АСУ-К»

Договор № 73 от 15.06.2018 г доп.соглашение № 2 от 19.03.2019 г

Наименование стройки: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"

АКТ № 2

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Подводящий газопровод высокого давления								
		Раздел 4 Переход газопровода через р.Батпакты способом ГНБ, между пикетами ПК 51+69-ПК 53+89, L=202м в 2 нитки								
		4.1 Переход газопровода через речку методом ГНБ в 2 нитки								
149	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина) *м бурения*	123,6590817	1535,32 49,84	873,67 93,31	189856 6163	108037 11539	18410 104	0,28 0,3	35 37
150	Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода *м бурения*	123,6590817	5675,13 299,04	4756,84 399,26	701781 36979	588226 49372	89805 104	1,68 1,87	208 231
		4.2 Защитное сетчатое ограждение задвижек Н=1,6 м,разм.5,0х4,0 м на переходе р.Батпакты - 2 шт								
152	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов *яма*	14	821,25 821,25	– –	11498 11498	– –	12993 113	5,82 –	81 –
153	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под стойки, В15 *м3*	2,52	8365,98	95,97	21082	242	2138	4,9	12
154	Е9-53-3	Монтаж м/к стоек из труб *т конструкций*	0,235	771,75 16367,84 14670	36,25 681,42 132,75	1945 3846 3447	91 160 31	105 3130 90	0,1771 95 0,65	– 22 –
155	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	28	509		14252				
156	Е9-62-5	Изготовление сетчатых панелей *т конструкций*	0,426	28686,82 21600	5605,29 1029,79	12221 9202	2388 439	8677 90	120 4,42	51 2

157 1-1-756									
	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	54	343		18522				
	м2								
158 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,228	47200		10762				
	т								
159 Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по металлическим столбам без цоколя	36	584,3	240,24	21035	8649	15883	1,42	51
	м оград								
			249,75	65,38	8991	2354	140	0,2351	8
160 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (в 2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	92,8	11,72	0,1	1088	9	974	0,059	5
	м2								
			11,62	0,04	1078	4	90	0,0002	–
161 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	92,8	40,72	0,04	3779	4	695	0,0426	4
	м2								
			8,32	–	772	–	90	–	–
162 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 100 мм	0,005	121294,13	49389,75	606	247	529	312,7	2
	т фасонных частей								
			62775	18657	314	93	130	91,12	–
163 8-10-137	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 89х4 мм	2	646		1292				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1011621**	**707963**			**470**
					80389	**63923**			**278**
	Накладные расходы				153234				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69891				
	Всего по смете 2-1-1				**1234746**				
	Локальная смета № 2-2-1. Газопровод среднего давления								
	Раздел 1 Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)								
	1.1 Земляные работы								
1 Е1-39-2	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 2 группы для трубопроводов диаметром до 300 мм роторными экскаваторами	0,662	163131,82	128931,82	107993	85353	36260	239	158
	км траншеи								
			34200	22266,78	22640	14741	97	77,51	51
2 Е1-39-6	Исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300 мм в грунтах 2 группыК=-1,000;	-0,662	20117,9	11567,9	-13318	-7658	-6784	60	-40
	км траншеи								
			8550	2014,7	-5660	-1334	97	6,9	-5
3 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	22,3	262,72	–	5859	–	6621	1,848	41
	м3 грунта								

4 Е1-39-3	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 3 группы для трубопроводов диаметром 300-700 мм роторными экскаваторами		262,72	–	5859	–	113	–	–
	км траншеи	0,4888904	200460,47	157260,47	98003	76883	33215	303	148
			43200	26840,47	21120	13122	97	93,66	46
	1.2 Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)								
11 8-4-1171	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;								
	м	720,13	319		229721				
12 8-4-1171	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)								
	м	2	319		638				
14 8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;								
	м	499,95	158		78992				
15 8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)								
	м	1,5	158		237				
	Всего прямые затраты				**508125**	**154578**			**307**
	Накладные расходы				**43959**	**26529**			**92**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69312				
					34646				
	Всего по смете 2-2-1				**612083**				
	Локальная смета № 2-2-2. Газопровод низкого давления								
	Раздел 1 Газопровод низкого давления (до 0,003 МПа)								
	1.2 Газопровод низкого давления (до 0,003 МПа)								
39 8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)								
	м	6	158		948				
40 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт								
	шт	376	300,56	225,63	113011	84837	62815	0,414	156
			69,53	58,98	26143	22176	130	0,226	85
41 8-4-5384	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	шт	1	8073		8073				
42 8-4-5381	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	шт	2	2521		5042				
43 8-4-5378	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	шт	3	1274		3822				
44 8-4-5376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	шт	2	928		1856				

45 8-4-5376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	807		4842				
	шт								
46 8-4-5375	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	662		7944				
	шт								
48 E22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	37	440,21	332,43	16288	12300	9103	0,611	23
	шт		102,38	86,87	3788	3214	130	0,333	12
49 8-4-2846	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 280x280x280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	18856		18856				
	шт								
50 8-4-2841	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2555		2555				
	шт								
51 8-4-2840	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x140x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1658		1658				
	шт								
52 8-4-2839	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x125x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1342		2684				
	шт								
53 8-4-5217	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	3365		10095				
	шт								
54 8-4-5216	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	2163		12978				
	шт								
55 8-4-5214	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	1189		27347				
	шт								
56 E22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников переходных	242	440,21	332,43	106531	80448	59539	0,611	148
	шт		102,38	86,87	24776	21023	130	0,333	81
57 8-4-3092	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x200x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	21738		21738				
	шт								
58 8-4-3079	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x110x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	6358		12716				
	шт								
59 8-4-3075	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x200x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6443		6443				
	шт								

60	8-4-3073	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x140x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	6176		6176					
61	8-4-3070	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	6020		12040					
62	8-4-3065	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	6200		6200					
63	8-4-3065	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x140x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	6200		6200					
64	8-4-3062	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x110x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	5514		11028					
65	8-4-3050	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16	4661		74576					
66	8-4-3043	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x110x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	31	3899		120869					
67	8-4-3038	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	21	3416		71736					
68	8-4-3031	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	41	1150		47150					
70	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	141	300,56	225,63	42379	31814	23556	0,414	58	
					69,53	58,98	9804	8316	130	0,226	32	
71	8-4-3290	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24	474		11376					
72	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	67	518		34706					
73	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	17	635		10795					
74	8-4-3298	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	761		761					
75	8-4-3298	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	824		3296					

76	8-4-3298	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 140x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	951		951		
77	8-4-3307	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 140x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	910		2730		
78	8-4-3307	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 140x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	943		3772		
79	8-4-3307	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	977		977		
80	8-4-3310	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	1578		15780		
81	8-4-3317	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 200x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	2986		2986		
82	8-4-3317	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	3318		6636		
83	8-4-3321	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	2539		2539		
84	8-4-3322	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	4074		4074		
85	8-4-3325	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 250x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	5734		5734		
86	8-4-3325	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 280x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	5734		5734		
87	8-4-3343	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 280x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	13065		13065		
88	8-4-3343	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 315x280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	14517		14517		
89	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	319	300,56	225,63	95879	71976	53294	0,414	132
					69,53	58,98	22180	18815	130	0,226	72
90	8-4-3703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	15453		30906				
91	8-4-3702	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	9965		9965				
92	8-4-3700	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	5618		11236				
93	8-4-3699	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	4443		4443				

94	8-4-3696	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	2	2578		5156					
95	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	2	2082		4164					
96	8-4-3692	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	1	633		633					
97	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	294	514		151116					
98	8-4-3618	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	4	1586		6344					
99	8-4-3615	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	3	1345		4035					
100	8-4-3621	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	1	3510		3510					
101	8-4-3618	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	4	1982		7928					
102	8-4-3618	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	2	991		1982					
103	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм (футляр)	*км трубопровода*	0,01	163541,67 75702	87601,64 23316,58	1635 757	876 233	1287 130	444 91,61	4 1	
104	8-4-1237	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-355х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	*м*	10,1	7228		73003					
105	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм (футляр)	*км трубопровода*	0,024	112791,01 51300	60473,38 16165,35	2707 1231	1451 388	2105 130	306 63,72	7 2	
107	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм (футляр)	*км трубопровода*	0,04	104354,76 49950	54237,13 14426,1	4174 1998	2169 577	3348 130	296 56,71	12 2	
109	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм (футляр)	*км трубопровода*	0,15	96338,9 48375	47796,27 12572,33	14451 7256	7169 1886	11885 130	286 49,07	43 7	
111	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм (футляр)	*км трубопровода*	0,07	78005 41850	36133,62 9612,9	5460 2930	2529 673	4684 130	247 37,3	17 3	
112	8-4-1229	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;		70,7	1125		79538					

113 Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	*м*								
	м трубы, уложенной в футляре	70	244,98	0,28	17149	20	13381	0,844	59
			146,93	0,11	10285	8	130	0,0005	–
114 Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 140 мм								
	м трубы, уложенной в футляре	150	282,86	0,37	42429	56	30521	0,897	135
			156,38	0,14	23457	21	130	0,0007	–
115 Е22-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм								
	м трубы, уложенной в футляре	40	313,94	0,42	12558	17	8139	0,898	36
			156,38	0,16	6255	6	130	0,0008	–
116 Е22-47-4	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 250 мм								
	м трубы, уложенной в футляре	34	391,72	0,6	13318	20	7051	0,907	31
			159,3	0,23	5416	8	130	0,0011	–
117 Е16-30-2	Заделка концов футляра	44	2017,57	1,57	88773	69	22176	2,36	104
	сальник		393,75	–	17325	–	128	–	–
118 Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	22	958,17	290,34	21080	6387	17053	2,74	60
	шт		486	110,25	10692	2426	130	0,53	12
119 8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм								
	м	30,8	111		3419				
120 8-10-289	Контргайка диам.32 мм								
	шт	44	63,49		2794				
121 Е16-15-6	Установка шаровых кранов диаметром до 200 мм								
	шт	6	2466,8	234,95	14801	1410	10766	7,76	47
			1314	87,75	7884	527	128	0,43	3
123 Е16-15-4	Установка шаровых кранов диаметром до 125 мм	3	2004,94	155,59	6015	467	4122	6,05	18
	шт		1014,75	58,5	3044	176	128	0,28	1
124 9-4-1672	Краны шаровые ПЭ для подземной установки, DN 110 мм								
	шт	3	30109		90327				
125 Е16-15-3	Установка кранов шаровых диаметром до 100 мм								
	шт	6	891,93	90,13	5352	541	3699	2,6	16
			447,75	33,75	2687	203	128	0,16	1
126 9-4-1671	Краны шаровые ПЭ для подземной установки, DN 90 мм								
	шт	6	25629		153774				
127 Е29-95-1	Установка стальных штанг длиной до 1,5 м								
	штанга	15	242,07	8,59	3631	129	3807	0,698	10
			231,75	3,29	3476	49	108	0,016	–
128 9-5-1915	Телескопическая приводная штанга DN 63-225 мм, длиной от 1,05 м до 1,75 м								
	шт	15	7482		112230				
129 Е22-9-5	Укладка стальных электросварных труб диаметром 150 мм (футляр)								
	км трубопровода	0,027	160329,25	60626,12	4329	1637	3702	442	12

130	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;		82575	22902,75	2230	618	130	111,85	3
		м	27,108	950		25753				
131	E51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов								
		яма	283	821,25	–	232414	–	262628	5,82	1647
				821,25	–	232414	–	113	–	–
132	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под опоры, В15								
		м3	49,5	8365,98	95,97	414116	4751	41996	4,9	243
				771,75	36,25	38202	1794	105	0,1771	9
133	E9-53-3	Монтаж опорных стоек из труб	2,198	16367,84	681,42	35977	1498	29283	95	209
		т конструкций		14670	132,75	32245	292	90	0,65	1
135	E24-4-9	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром до 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С								
		км трубопровода	0,002	683340,16	113581,53	1367	227	485	812	2
				154350	31969,84	309	64	130	155,6	–
136	8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм								
		м	2	2999		5998				
137	E24-4-7	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С								
		км трубопровода	0,002	431360,47	84276,84	863	169	372	626	1
				117000	25764,75	234	52	130	127,85	–
138	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм								
		м	2	2030		4060				
139	E24-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С								
		км трубопровода	0,005	244676,46	73153,33	1223	366	844	571	3
				106650	23276,25	533	116	130	117,64	1
140	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм								
		м	5	1055		5275				
141	E24-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С								
		км трубопровода	0,005	174617,62	46386,24	873	232	632	439	2
				80775	16380,75	404	82	130	85,84	–
142	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
		м	5	629		3145				
143	E24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм								
			0,968	159757,95	44069,82	154646	42660	114015	414	401

		км трубопровода								
145 8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,010;			74250	16353,75	71874	15830	130	85,71	83
146 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	м	138,37	111		15359				
147 99-1-1(пл)ТОО"Поі	Соединение сталь - П/Э, SDR 11, PE 100, 315/273	шт	313	300,56	225,63	94075	70622	52291	0,414	130
148 99-1-1(пл)ТОО"Поі	Соединение сталь - П/Э, SDR 11, PE 100, 225/219	шт	1	69,53	58,98	21763	18461	130	0,226	71
149 99-1-1(пл)ТОО"Поі	Соединение сталь - П/Э, SDR 11, PE 100, 200/200	шт	5	32365,99		32366				
150 99-1-1(пл)ТОО"Поі	Соединение сталь - П/Э, SDR 11, PE 100, 160/159	шт	2	7956,77		39784				
151 99-1-1(пл)ТОО"Поі	Соединение сталь - П/Э, SDR 11, PE 100, 125/108 мм	шт	8	9322,32		18645				
152 99-1-1(пл)ТОО"Поі	Соединение сталь - П/Э, SDR 11, PE 100, 110/108 мм	шт	6	4260,07		34081				
153 99-1-1(пл)ТОО"Поі	Соединение сталь - П/Э, SDR 11, PE 100, 90/89 мм	шт	8	2726,2		16357				
154 99-1-1(пл)ТОО"Поі	Соединение сталь - П/Э, SDR 11, PE 100, 63/57 мм	шт	6	2016,02		16128				
155 Е22-9-10	Укладка стальных электросварных труб диаметром 400 мм (футляр)	км трубопровода	277	1141,76		316268				
156 8-6-125	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;		0,0008	331679,14	156130,76	265	125	216	775	1
157 Е22-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр)	м	0,8032	148275	58979,25	119	47	130	288,06	–
158 8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,004;	км трубопровода	0,0008	5646		4535				
159 Е22-9-5	Укладка стальных электросварных труб диаметром 150 мм (футляр)	км трубопровода	0,8032	258148,62	119848,99	207	96	168	607	–
			0,2216	116100	45274,5	93	36	130	221,12	–
				3560		2859				
				160329,25	60626,12	35529	13435	30386	442	98
				82575	22902,75	18299	5075	130	111,85	25

160 8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;									
	м	222,4864	1142		254079					
161 Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм									
	м трубы, уложенной в футляре	221,6	244,98	0,28	54288	62	42359	0,844	187	
162 Е22-47-5	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 300 мм		146,93	0,11	32560	24	130	0,0005	–	
	м трубы, уложенной в футляре	0,8	439,99	0,69	352	1	165	0,907	1	
163 Е22-47-7	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 400 мм		159,3	0,27	127	–	130	0,0013	–	
	м трубы, уложенной в футляре	0,8	548,34	0,99	439	1	183	1	1	
164 Е16-30-4	Заделка концов футляра диаметром до 400 мм		176,18	0,38	141	–	130	0,0018	–	
	сальник	2	4146,95	6,95	8294	14	1527	3,56	7	
165 Е16-30-2	Заделка концов футляра диаметром до 200 мм		594	2,25	1188	5	128	0,01	–	
	сальник	277	2017,57	1,57	558867	435	139608	2,36	654	
166 Е25-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм		393,75	–	109069	–	128	–	–	
	т фасонных частей	0,208	215338,46	146691,58	44790	30512	21949	238	50	
167 8-10-125	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 273х6-159х5 мм		51525	36412,59	10717	7574	120	128,32	27	
	шт	1	939		939					
168 8-10-124	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х6-108х4 мм									
	шт	1	750		750					
169 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-32х3 мм									
	шт	64	251		16064					
170 8-10-87	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 250, 273х6 мм									
	шт	1	2270		2270					
171 8-10-85	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х6 мм									
	шт	1	1610		1610					
172 8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х4 мм									
	шт	277	227		62879					
173 Е24-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара									
	комплект	1	2063,04	979,66	2063	980	1526	5,15	5	
			951,75	221,63	952	222	130	0,92	1	

174	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм								
		шт	1	22100		22100				
175	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара								
		комплект	1	1317,43	664,93	1317	665	930	3,05	3
				558	156,6	558	157	130	0,65	1
176	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм								
		шт	1	11800		11800				
177	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм								
		фланец	2	231,52	33,52	463	67	475	0,9	2
				180	2,25	360	5	130	0,01	–
178	8-9-77	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм								
		комплект	2	3360		6720				
179	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм								
		фланец	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	–	252	–	130	–	–
180	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм								
		комплект	2	2350		4700				
181	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм								
		шт	64	473,47	39,24	30302	2511	22118	1,47	94
182	9-4-105	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм		254,25	15,75	16272	1008	128	0,07	4
		шт	64	3780		241920				
183	Е16-15-2	Установка сгонов диаметром до 50 мм								
		шт	64	521,42	49,05	33371	3139	25565	1,6905	108
184	8-10-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм		292,39	19,69	18713	1260	128	0,0875	6
		шт	64	125		8000				
185	Е25-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм								
		т фасонных частей	0,0426	215338,46	146691,58	9173	6249	4495	238	10
186	8-10-15	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57х4,0 мм		51525	36412,59	2195	1551	120	128,32	5
		шт	213	190		40470				
187	Е31-51-1	Устройство ковера								
		шт	53	652,21	17,71	34567	939	39085	3,75	199

188 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	3,18	634,5 6406	6,75	33629 20371	358	115	0,03	2
	м3								
189 Е9-62-7	Изготовление м/конструкций ковера	2,645	49326,74	16388,64	130469	43348	77269	161	426
	т конструкций								
190 1-1-885	Металл для изготовления ковераК=1,064;	2,81428	28980 63800	3478,9	76652 179551	9202	90	13,02	34
	т								
191 Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром до 100 мм	10	2324,03	537,62	23240	5376	13514	4,7	47
	конденсатосборник или затвор								
192 14-5-4	Конденсатосборник, d=80 мм	3	837 7890	202,5	8370 23670	2025	130	0,99	10
	шт								
193 14-5-5	Конденсатосборник, d=100 мм	7	8520		59640				
	шт								
194 Е24-107-3	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм	4	3010,88	753,98	12044	3016	8015	6,79	27
	конденсатосборник или затвор								
195 14-5-6	Конденсатосборник, d=150 мм	4	1255,5 11300	285,75	5022 45200	1143	130	1,39	6
	шт								
196 Е24-107-4	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм	3	3512,16	897,25	10536	2692	7336	8,31	25
	конденсатосборник или затвор								
197 14-5-7	Конденсатосборник, d=200 мм	3	1541,25 14990	339,75	4624 44970	1019	130	1,65	5
	шт								
198 Е24-114-1	Устройство водоотводящей трубки	17	958,17	290,34	16289	4936	13177	2,74	47
	шт		486	110,25	8262	1874	130	0,53	9
199 8-6-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 ммК=17,000;	35,7	384		13709				
	м								
202 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=17,000;	3,74	200		748				
	кг								
205 Е25-43-1	Очистка полости трубопровода диаметром до 350 мм	10,174	92630,43	67711,68	942422	688899	251818	43,5	443
	км трубопровода								
206 Е21-15-5	Прокладка сигнальной ленты	9250	9000 9,86	11625,86 –	91566 91205	118282 –	120 91908	43,04 0,0547	438 506
	м провода								
207 99-1-1(пл)ТОО "Га	Лента сигнальная желтого цвета шир.0,2м, ЛСГ 200 "ГАЗ"		9,2	–	85100	–	108	–	–
	м	9250	5,87		54298				
208 Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее	9,47	14832,3	10420	140462	98677	86151	26	246
	км								

209 16-7-101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79		4365	2475	41337	23438	133	14,465	137
	км	9,47	3717		35200				
210 Е25-59-2	Присоединение кабелей к трубопроводу	2	2897,67	30,04	5795	60	3970	10,2	20
	присоединение		1642,5	11,25	3285	23	120	0,06	–
	1.3 Переукладка существующего газопровода низкого давления								
214 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Вскрытие сущ.газопровода)	5071,9	23,36	22,08	118480	111988	33651	0,00888	45
	м3 грунта		1,28	5,56	6492	28200	97	0,0193	98
215 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	381,8	262,72	–	100306	–	113346	1,848	706
	м3 грунта		262,72	–	100306	–	113	–	–
217 Е22-11-3 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2,597	35262,19	15417,19	91576	40038	80800	116,4	302
	км трубопровода		19845	4088,07	51537	10617	130	15,828	41
218 Е1-166-2	Присыпка местным грунтом труб толщ.0,3 м	779,1	134,1	–	104477	–	118059	0,972	757
	м3 грунта		134,1	–	104477	–	113	–	–
219 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	2,597	58791,69	25695,31	152682	66731	134668	194	504
	км трубопровода		33075	6813,45	85896	17695	130	26,38	69
220 Е25-43-1	Очистка полости трубопровода диаметром до 350 мм	2,597	92630,43	67711,68	240561	175847	64278	43,5	113
	км трубопровода		9000	11625,86	23373	30192	120	43,04	112
	Раздел 2 Прочие работы								
	2.1 Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								
225 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	147	408,12	169,62	59994	24934	47425	1,55	228
	м3 конструкции		238,5	4,07	35060	598	133	0,0136	2
226 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.10см	58,8	646,36	68,13	38006	4006	2669	0,144	8
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1257	750	133	0,0438	3
227 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня	588	105,22	34,3	61869	20168	11582	0,0398	23
	м2 основания		6,01	8,8	3534	5174	133	0,03015	18
228 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см	588	382,56	5,88	224945	3457	6780	0,0451	27

	м2 покрытия								
229 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя (до толщ.6,0 см) ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	588	7,02	1,65	4128	970	133	0,00618	4
	м2 покрытия		370,16	0,12	217654	71	938	0,00816	5
230 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка (асфальтобетон)	279,3	1,14	0,06	670	35	133	0,00018	–
	т		122,8	122,8	34298	34298	24009	–	–
231 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	279,3	–	85,96	–	24009	100	0,18052	50
	т		19,7	19,7	5502	5502	1100	–	–
			–	3,94	–	1100	100	0,00827	2
	Всего прямые затраты				**8309699**	**1820165**			**9692**
	Накладные расходы				**1577784**	**411702**			**1591**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2382125				
					641509				
	Всего по смете 2-2-2				**11333334**				
	Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство территории участка ПГБ №1								
	Раздел 2 Ограждение сетчатое Н=1,6 м по металлическим стойкам из квадратных труб								
18 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, масса до 0,1 т	0,734	172800		126835				
	т								
19 1-4-85	Сталь угловая 45х45 мм (ГОСТ 8509-86)	0,595	47200		28084				
	т								
20 1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из проволоки, d=2 мм	77,6	257		19943				
	м2								
	Всего прямые затраты				**174862**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10492				
	Всего по смете 7-1-1				**185354**				
	Локальная смета № 7-1-2. Благоустройство территории участка ПГБ №2								
	Раздел 2 Ограждение сетчатое Н=1,6 м по металлическим стойкам из квадратных труб								
18 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, масса до 0,1 т	0,734	172800		126835				
	т								
19 1-4-85	Сталь угловая 45х45 мм (ГОСТ 8509-86)	0,595	47200		28084				
	т								
20 1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из проволоки, d=2 мм	77,6	257		19943				
	м2								
	Всего прямые затраты				**174862**				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			10492
Всего по смете 7-1-2			**185354**
Итого по Акту			13 550 871
Временные здания и сооружения 2,7%			365 874
Итого с временными			13 916 744
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,1185%			433 994
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			139 167
На оплату дополнительных отпусков 0,4%			55 667
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР			14 545 572
Итого в текущих ценах 2016г, МРПтек.=2121тенге Имрп=2.737СМР			39 811 232
Налог (2%)			796 225
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)			40 607 456,32
Индекс договорной цены к=0,9			36 546 710,69
НДС(12%)			4 385 605,28
Всего по акту с учетом НДС (12%)			40 932 315,97

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Аманов Д.С.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Жакап-Табын"

_____ **Примбетов М.Б.**

Технический надзор
ПРИМБЕТОВ
Нурат Бердиярович
ИИН 871019300115

	м3		7020	119,25	126	2	120	0,59	–
10-9-2	Устройство деревянного ящика для песка	2,21	902,63	14,05	1995	31	487	1,19	3
	м2 перег. за вычетом проемов		178,2	5,31	394	12	120	0,0259	–
44 1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
	шт								
45 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	2,96	208,02	0,18	616	1	444	0,843	2
	м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	423	–	105	0,0003	–
46 Е10-53-2	Антисептирование водными растворами деревянного ящика	2,96	225,51	0,97	668	3	42	0,0705	–
	м2 перегородок за вычетом проемов		11,39	0,36	34	1	120	0,0018	–
47 Е6-20-1	Засыпка ящика песком	0,5	1045,92	273,87	523	137	181	1,77	1
	м3		240,75	103,46	120	52	105	0,5053	–
	Всего прямые затраты				**223873**	**34952**			**358**
					61378	**9315**			**34**
	Накладные расходы				79914				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17942				
	Всего по смете 7-1-2				**321729**				

Стоимость оборудования	**тенге**	**2 912 847,00**
Добавляемая сумма акта выполненных работ за май месяц	тенге	397 299,48
Итого по Акту	**тенге**	**8 749 760,98**
Временные здания и сооружения 2,7%	тенге	236 243,55
Итого с временными	**тенге**	**8 986 004,53**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,1185%	тенге	280 228,55
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	89 860,05
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	35 944,02
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР с оборудованием	**тенге**	**9 392 539,14**
Итого в текущих ценах 2016г, МРПтек.=2121тенге Имрп=2.737СМР	**тенге**	**33 677 063,24**
Налог (2%)	тенге	673 541,26
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	**тенге**	**34 350 604,50**
Индекс договорной цены к=0,9	тенге	30 921 277,77
НДС(12%)	тенге	3 710 553,33
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**34 631 831,10**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Турымов К.М.

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Жакал-Табын"

_____ Примбетов М.Б.

Раздел 2. Подводные ...
2.2 Сети газопровода высокого давления (до 0,6 МПа)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 73 от 15.06.2018 г доп.соглашение № 3 от 15.11.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код	
		№ 73	15.06.2018					
	доп.соглашение	№ 3	15.11.2019					
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"	134 399 895,90						16 127 987,51	150 527 883,41
Итого за текущий месяц:		30 921 277,77	9 392 539			673 541	3 710 553,33	34 631 831,10
Итого к оплате за текущий месяц	**34 631 831,10**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Турымов К.М.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актобе, пр.Абилкайыр-хана, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, МИКРОРАЙОН 12, дом № 6 В** — **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№3 от15.11.19г. к дог.№73 от 15.06.18г.

Номер документа	Дата составления
15	27.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области			шт	1	34 631 831,10	34 631 831,10
				Итого	1	x	34 631 831,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2019

М.П.