Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая,60
Наименование объекта - Капитальный ремонт фасада школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая,60

Генподрядчик: ТОО "Балқаш жібек жолы" БИН 030340004078

Субподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс" БИН 080640020872

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

сентябрь 2019г.

на **Капитальный ремонт фасада школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая,60**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
1	**Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**		**105,234**	**1424,29**	**20,34**	**149878**	**2136**		**118463**	**289809**
		НР - 80%; СП - 8%				**1403,95**	**3,26**	**147742**	**336**		**21467**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка поверхности стен										
		2. Разметка проектного положения металлического каркаса						149884				
		3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями										
		4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами										
		5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами										
2	**С121-060902-1301 2106-0902-1301 РСНБ РК 2015**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**		**272,685**	**227,00**		**61899**		**61899**		**66851**
		СП - 8%									**4952**	
3	**С121-130211-0802 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**		**52,5**	**74,00**		**3885**		**3885**		**4196**
		СП - 8%									**311**	

4	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2		92,7129	395,20	2,95	36633	5362		29161	71059
		НР - 80%, СП - 8%				392,25	1,09	36360	92		5264	
		Состав работ:										
		1. Монтаж алюминиевых панелей										
		2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей										
5	Прайс	**Металлосайдинг МП СК-14х226**	м2		92,7129	2183,00		202392		202392		218584
											16191	
6	С121-100102-0108 2110-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		5	958,00		4790		4790		5173
		СП - 8%									383	
7	С121-100102-0107 2110-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		5	956,00		4780		4780		5162
		СП - 8%									382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					464260	7498	277756	147616	660834
								184098	424		48950	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									660834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					184097,91				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7498,46			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						424,12			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							277755,76		
		- Накладные расходы	Тенге								147615,62	
		- Сметная прибыль	Тенге								48950,02	
		НДС 12%	Тенге									79300
		Итого с НДС	**Тенге**									740134

Принял:
Генподрядчик:
ТОО "Балкаш жібек жолы"

Тусупбеков М.И.

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "ГИМАТС транс"

Байбатыров К. Г.