Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая,60
Наименование объекта - Капитальный ремонт фасада школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая,60

Генподрядчик: ТОО "Балкаш жібек жолы" БИН 030340004078

Субподрядчик: ТОО "LINS Delivery" БИН 101040010684

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

сентябрь 2019г.

на **Капитальный ремонт фасада школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая,60**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
1	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2		172,7005	395,20	2,95	68244	5362		54331	132382
		НР - 80%, СП - 8%				392,25	1,09	67735	179		9806	
		Состав работ:										
		1. Монтаж алюминиевых панелей										
		2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей										
2	**Прайс**	**Металлосайдинг МП СК-14х226**	м2		172,7005	2183,00		377005		377005		407166
											30160	
3	**С121-100102-0108 2110-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		3	958,00		2874		2874		3104
		СП - 8%									230	
4	**С121-100102-0107 2110-0102-0107 РСНБ РК 2015**	**Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		3	956,00		2868		2868		3097
		СП - 8%									229	
5	**С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		7	665,00		4655		4655		5027

		СП - 8%									372	
6	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т		0,1231	235524,00		28993		28993		31312
		СП - 8%									2319	
7	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		8	2031,95	6,41	16258	51	12675	2830	20614
		НР - 80%; СП - 8%				441,90	1,21	3531	6		1527	
		Состав работ:										
		1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов										
		2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов										
		3. Устройство откосов										
		4. Герметизация швов силиконовым герметиком										
8	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		8	1426,10	6,41	11409	51	7825	2834	15383
		НР - 80%; СП - 8%				441,90	1,21	3535	10		1139	
		Состав работ:										
		1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов										
		2. Крепление нижнего отлива										
		3. Герметизация швов силиконовым герметиком										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**512300**	**5461**	**436896**	**59988**	**618074**
								74800	**188**		**45783**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**618074**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**74800,17**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**5460,56**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**187,60**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**436895,64**		
		- Накладные расходы	Тенге								**59988,22**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**45783,04**	
		НДС 12%	Тенге									**74169**
		Итого с НДС	**Тенге**									**692243**

Принял:
Генподрядчик:
ТОО "Балқаш жібек жолы"

Тусупбеков М.И.

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "LINS Delivery"

Айтбаева К.