Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развитию
Республики Казахстан
от 09августа 2019 года № 632
Форма

Декларация о соответствии

"29" октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Design School» директор Убния Марс Едигеулы. Мангистауская область,г.Актау, 16мкр. 18дом. 1кв.*
наименование организации, юридический адрес
в лице директора, *Убния Марс Едигеулы*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:*«Строительство подводящего газопровода для Производственной базы (Завод по приготовлению кормов)» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Мангистау, промышленная зона №4, участок №65/1»*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»*в лице*Тажигараев Ш.Б.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствие утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:*не привлекались*
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Кумысты", К-0103-05/02-20ГСН 2020г.*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) *Директором ТОО «ЖАМАЛБЕК» Жамалбековым А. от 14.11.2019г.;*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускнаяспособность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полиэт.трубопр. Ø 90х8,2мм PE 100SDR11	м	1015	1015	1015	1015

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Метр в квадрате (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютсяследующими данными:

- **Предусматривается одна линия подземного газопровода из труб Ø 90х8,2мм;**
- **Установлены газорапределительные пункты в количестве 2шт.среднего и низкого давления;**
- **УГРШ-1 среднего давления в точке подключения к газопроводу высокого давления;**
- **проложен подземный газопровод среднего давления протяженностью 1015м из полиэтиленовых труб Ø 90х8,2мм PE 100SDR11;**
- **УГРШ-2 низкого давления в точке подключения к газопроводу среднего давления;**
- **Газопровод прокладывается подземно на глубине hср=1,5м. от верха трубы полиэтиленового трубопровода;**
- **Полиэтиленовые трубы прокладываются на основания из местного мягкого грунта 0,2м с обратной засыпкой выше верхней образующей на 0,2м мягким грунто с прокладкой сигнальной ленты;**
- **Для УГРШ-1 и УГРШ-2 установлены ограждения и молниезащиты;**

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – <u>август 2020г.;</u>
месяц, год
окончание работ – <u>октябрь 2020г.;</u>
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:2 *(два)*месяцев;
фактически, месяц:*2 (два)*месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор КазТрансГаз Семенов С.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект*«Строительство подводящего газопровода для Производственной базы (Завод по приготовлению кормов)» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, село Мангистау, промышленная зона №4, участок №65/1»*готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, иприпимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ТОО "Design School "директор Убния Марс Едигеулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, датаМ.П.

Директор Мунайлинского РГК
Ашев М.А. 07.12.2020