Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Улмад"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №3, №4. (без наружных инженерных сетей)».**

**АКТ №1**

**приемки выполненых работ за Февраль 2020 г.**

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Локальная смета № 2-1-2 Блок №3** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 4 Наружные отделочные работы.** | | | | | | | | | |
| 123 | 11-150213-0102 | Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с люлек | 1516,5975 | 4388,21 | 177,11 | 6655142 | 268612 | 2062826 | 2,4912 | 5037,5303 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 2337,02 | 145,04 | 4725758 | 293284 | 54,8 | 0,171 | 345,78423 |
| 124 | 21-110401-0402 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 | 90,99585 | 22991,75 | | 2092154 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 125 | 11-150201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (парапет) | 152,61 | 873,85 | 24,3 | 133359 | 3708 | 44848 | 0,611 | 124,32628 |
| | | *м2 ошт укат уриваемой поверхност и* | | | | | | | | |
| | | | | 518,23 | 18,03 | 105450 | 3669 | 54,8 | 0,024 | 4,88352 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 11-150212-0304 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | 152,61 | 810,77 | 2,66 | 123731 | 407 | 37285 | 0,5087 | 103,51028 |
| | | *м2* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 444,67 | 1,16 | 67862 | 177 | 54,8 | 0,00137 | 0,27877 |
| 127 | 11-150301-0103 | Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка | 1719,3225 | 782,86 | 13,36 | 1345984 | 22968 | 709192 | 0,97 | 2223,6571 |
| | | *м дет алей* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 747,76 | 4,94 | 1714195 | 11333 | 54,8 | 0,0064 | 14,67155 |
| 128 | 29-000001-0001(пл | Декоративный элемент для фасада карниз (DF-KZ 001) | 76,425 | 5283 | | 403754 | | | | |
| | | *п/м* | | | | | | | | |
| 129 | 29-000001-0002(пл | Декоративный элемент для фасада межэтажные пояса (DF-KS 0017) | 210 | 3578 | | 751380 | | | | |
| | | *п/м* | | | | | | | | |
| 130 | 29-000001-0003(пл | Декоративный элемент для фасада молдинг окон и витражей (DF-SV 004) | 787,38 | 1150 | | 905487 | | | | |
| | | *п/м* | | | | | | | | |
| 131 | 29-000001-0004(пл | Декоративный элемент для фасада молдинг балконов (DF-KS 004) (PF KS 004) | 388,719 | 5793 | | 2251852 | | | | |
| | | *п/м* | | | | | | | | |
| 132 | 29-000001-0005(пл | Декоративный элемент для фасада пилиастры (DF-PK 003) | 69 | 3919 | | 270411 | | | | |
| | | *п/м* | | | | | | | | |
| 133 | 11-150402-0801 | Фасады. Окраска с люлек декоративных эллементов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая | 515,775 | 551,7 | 54,94 | 284555 | 28336 | 44284 | 0,139 | 95,5903 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхност и* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 116,57 | 0,93 | 60126 | 482 | 54,8 | 0,0011 | 0,75647 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 4** | | | | **15217807** | | | | **7585** |
| | | | | | | | | | | ——— |
| | | | | | | | | | | **366** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 5037040 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 324030 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 231873 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 10953341 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 2898435 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 18116242 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 768129 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 18884370 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1510750 | | | | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **20395120** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Локальная смета № 2-2-2 Блок №4** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 4 Наружные отделочные работы.** | | | | | | | | | |
| 123 | 11-150213-0102 | Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с люлек | 1516,5975 | 4388,21 | 177,11 | 6655142 | 268612 | 2062826 | 2,4912 | 5037,5303 |
| | | *м2* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 2337,02 | 145,04 | 4725758 | 293284 | 54,8 | 0,171 | 345,78423 |
| 124 | 21-110401-0402 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 | 90,99585 | 22991,75 | | 2092154 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 125 | 11-150201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (парапет) | 152,61 | 873,85 | 24,3 | 133359 | 3708 | 44848 | 0,611 | 124,32628 |
| | | *м2 ошт укат уриваемой поверхност и* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 518,23 | 18,03 | 105450 | 3669 | 54,8 | 0,024 | 4,88352 |
| 126 | 11-150212-0304 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | 152,61 | 810,77 | 2,66 | 123731 | 407 | 37285 | 0,5087 | 103,51028 |
| | | *м2* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 444,67 | 1,16 | 67862 | 177 | 54,8 | 0,00137 | 0,27877 |
| 127 | 11-150301-0103 | Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка | 1719,3225 | 782,86 | 13,36 | 1345984 | 22968 | 709192 | 0,97 | 2223,6571 |
| | | *м дет алей* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 747,76 | 4,94 | 1714195 | 11333 | 54,8 | 0,0064 | 14,67155 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 29-000001-0001(пл | Декоративный элемент для фасада карниз (DF-KZ 001) | 76,425 | 5283 | | 403754 | | | | |
| | | *п/м* | | | | | | | | |
| 129 | 29-000001-0002(пл | Декоративный элемент для фасада межэтажные пояса (DF-KS 0017) | 210 | 3578 | | 751380 | | | | |
| | | *п/м* | | | | | | | | |
| 130 | 29-000001-0003(пл | Декоративный элемент для фасада молдинг окон и витражей (DF-SV 004) | 787,38 | 1150 | | 905487 | | | | |
| | | *п/м* | | | | | | | | |
| 131 | 29-000001-0004(пл | Декоративный элемент для фасада молдинг балконов (DF-KS 004) (PF KS 004) | 578,0175 | 5793 | | 3348455 | | | | |
| | | *п/м* | | | | | | | | |
| 132 | 29-000001-0005(пл | Декоративный элемент для фасада пилиастры (DF-PK 003) | 69 | 3919 | | 270411 | | | | |
| | | *п/м* | | | | | | | | |
| 133 | 11-150402-0801 | Фасады. Окраска с люлек декоративных эллементов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая | 515,775 | 551,7 | 54,94 | 284555 | 28336 | 44284 | 0,139 | 95,5903 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхност и* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 116,57 | 0,93 | 60126 | 482 | 54,8 | 0,0011 | 0,75647 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 4** | | | | **16314410** | | | | **7585** |
| | | | | | | | | | | ——— |
| | | | | | | | | | | **366** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 5037040 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 324030 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 231873 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 10953341 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 2887364 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 19201774 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 814155 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 20015929 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1601274 | | | | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **21617203** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | **42 012 323** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого без оборудование: | | | 42 012 323 | | | |
| Итого с временными | 0,9% | 378 111 | 42 390 434 | | | |
| Итого с зимними удорожаниями | 0,49% | 207 713 | 42 598 147 | | | |
| Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84% | 1,048 | | 44 642 858 | | | |
| Итого с НДС | 12% | 5 357 143 | 50 000 000 | | | |

**Инженер эксперт ТОО "Улмад"**

_____ **Д. Баянов**

_____ **О.С. Кожаназаров**

_____ **К.Жубаев**

**Глв. Инженер ТОО "АРТ-Курылыс"**

_____ **С. Садыбаев**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

**Инженер ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"**

_____ **Б. Шарапов**

**ЗАКАЗЧИК:**

**Зам. руководителя ГУ**

**" Управления строительства г. Шымкент"**

_____ **Г.Утенбаев**

**Главный специалист**

_____ **Е. Ажибаев**