Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства 12-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (всего 2 дома) 1-очередь" (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Акт № 6

приемки выполненных работ за Июнь 2020 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-2 Блок Д										
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
4	21-090201-0502	(ОК-2) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	19,5	16355,38		318930				
		м2								
7	11-150213-0502	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с люлек	700,64	1246,36	0,09	873247	60	172755	0,5365	375,89336
		м		———	———	———	———	———	———	———
				449,94	–	315247	–	54,8	–	–
8	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	39,128	2513,78	8,51	98359	333	16165	0,972	38,03242
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				730,22	2,27	28572	89	56,4	0,0027	0,10565
	1.2 Витражи									

14	11-150213-0502	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с люлек	919,92	1246,36	0,09	1146547	79	226823	0,5365	493,53708
		м		———	———	———	———	———	———	———
				449,94	–	413910	–	54,8	–	–
	1.3 Дверные проемы.									
20	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	183,2	1174,19	51,72	215087	31578	84752	0,9753	595,51818
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				751,85	21,84	459079	13337	59,8	0,0253	15,44818
25	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1,89	2701,06	117,99	5105	223	797	0,8342	1,57664
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				650,79	54,5	1230	103	59,8	0,0678	0,12814
26	21-090202-0103	(Д-10) Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,89	23805,81		44993				
		м2								
27	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	2,8	1954,64	32,14	5473	90	2666	2,0118	5,63304
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				1550,71	12,5	4342	35	60,9	0,0138	0,03864
28	21-090402-0203	(Д-20) Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,8	25233,21		70653				
		м2								
29	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	188,4	1167,6	30,93	220032	19430	42017	0,4552	285,93843
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				381,76	25,1	239805	15769	54,8	0,0333	20,91773
30	11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	188,4	396,61	2,97	74741	1864	31960	0,39	244,9824
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				308,06	1,42	193509	893	54,8	0,0017	1,06787
		Итого прямые затраты по разделу 1				**3073167**				**6543**
										–––––––

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 651 625				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				211 521				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				70 215				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				434 576				
		Накладные расходы I уровня, тенге				577 934				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 651 101				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				154 807				
		Итого, тенге				3 805 907				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				304 473				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 110 380**				
Локальная смета № 2-1-3 Блок Д										
	Раздел 1 Электроосвещение и сил.оборудование									
13	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	66	358,89	56,18	23687	3708	8957	0,34	22,44
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				297,21	19,86	19616	1311	42,8	0,02	1,32
14	23-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	66	8835,22		583125				
		шт.								
15	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	66	2977,52	87,12	196516	5750	47942	2	132
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1677,32	19,86	110703	1311	42,8	0,02	1,32
16	29-000002-0001(пл)П	Автомат ВА 04-36 3400 80А	66	15216		1004256				
		шт.								
17	13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3287	88,5	6574	177	1580	2	4
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1825,5	20	3651	40	42,8	0,02	0,04
18	29-000002-0003(пл)П	Автомат ВА 57-35 3400 250А	2	14111		28222				
		шт.								
21	23-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-9 IP40, на 9 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2277,2		2277				
		шт.								
22	23-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 IP40, на 6 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2277,2		2277				
		шт.								

23	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	180	2977,54	87,12	535958	15681	130751	2	360
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1677,32	19,86	301918	3575	42,8	0,02	3,6
24	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	360	1789,9	25,29	644363	9106	129221	1	360
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				838,66	–	301918	–	42,8	–	–
25	29-000002-0002(пл)П	Автомат АСТРО*УЗО Ф-5212 2-х пол. 80А/30мА	90	22472		2022480				
		шт.								
26	23-070204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	90	579,45		52151				
		шт.								
27	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	270	439,2		118584				
		шт.								
28	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	90	439,2		39528				
		шт.								
30	23-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,87		6824				
		шт.								
31	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	6823,7		13647				
		шт.								
32	13-080303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3125	86	3125	86	756	2	2
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1748	19	1748	19	42,8	0,02	0,02
33	23-070203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	1	9452,29		9452				
		шт.								

34	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	8	4613,5	708,63	36908	5669	6666	2	16
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1748,25	198,63	13986	1589	42,8	0,2	1,6
35	51-080401-0115(об)	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	2	58236		116472				
		шт.								
36	51-080401-0112(об)	Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	2	57486		114972				
		шт.								
37	51-080401-0113(об)	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	1	55782		55782				
		шт.								
38	51-080401-0139(об)	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	3	64061		192183				
		шт.								
39	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	4026,5	81,5	16106	326	4241	3	12
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				2457	20	9828	80	42,8	0,02	0,08
40	29-000002-0002(пл)П	Пускатель ПМЛ-1220 10А 380В (7-10А)+ кнопка "Пуск" и "Стоп" IP 54 Курск	4	10218		40872				
		шт.								
41	13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3288	88	3288	88	790	2	2
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1826	19	1826	19	42,8	0,02	0,02
42	29-000002-0003(пл)П	Автомат ВА 57-35 3400 250А	1	14111		14111				
		шт.								

43	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	2977,73	87,18	32755	959	7990	2	22
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1677,36	19,82	18451	218	42,8	0,02	0,22
44	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	28	1789,89	25,29	50117	708	10050	1	28
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				838,64	–	23482	–	42,8	–	–
45	23-070204-0944	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	8559,69		17119				
		шт.								
46	23-070204-1445	Устройство защитного отключения ВД47-63 4Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	9463,39		28390				
		шт.								
47	23-070204-1444	Устройство защитного отключения ВД47-63 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	7775,83		7776				
		шт.								
48	23-070204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,62		5113				
		шт.								
49	23-070204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2556,62		7670				
		шт.								
50	23-070204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,62		5113				
		шт.								
51	23-070204-0658	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62		2557				
		шт.								
52	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1314,4		5258				
		шт.								
53	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	14	1314,4		18402				
		шт.								
54	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	439,2		2635				
		шт.								

55	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168,13		3168				
		шт.								
56	13-080303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	2511,67	25,33	7535	76	2178	2	6
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
70	29-000002-0011(пл)П	Светильник OD LED 8 5000K	108	8859		956772				
		шт.								
75	23-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	13	204,05		2653				
		шт.								
77	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	729	340,73		248392				
		шт.								
78	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	132	514,82		67956				
		шт.								
79	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	340,73		681				
		шт.								
81	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	298	201,05		59913				
		шт.								
82	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	155	267,82	2,25	41512	348	16870	0,29	44,95
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				253,5	0,8	39293	124	42,8	0,0008	0,124

83	23-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	155	259,21		40178				
		шт.								
91	23-070219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	96	228,5		21936				
		шт.								
93	23-070219-0306	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	176	335,6		59066				
		шт.								
94	23-070207-0211	Колодка клемная 3-х контактаня 2,5А ,220В	132	765,42		101035				
		шт.								
95	23-070207-0212	Клолодка клемная 2-х контактная 2,5А, 220 В	198	765,42		151553				
		шт.								
96	23-070207-0303	Стартер 80С-220Л	124	45,9		5692				
		шт.								
97	13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	66	593,12	8,05	39146	531	15860	0,64	42,24
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				559,45	1,98	36924	131	42,8	0,002	0,132
98	23-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	66	704,95		46527				
		шт.								
152	13-080206-1303	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	99	280,66	1,69	27785	167	5642	0,16	15,84
		м		———	———	———	———	———	———	———
				132,57	0,6	13124	59	42,8	0,0006	0,0594
153	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение 660 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	0,10098	90281,03		9117				
		км								
160	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	66	718,74	15,59	47437	1029	16858	0,68	44,88
		шт .		———	———	———	———	———	———	———
				594,41	2,38	39231	157	42,8	0,0024	0,1584

161	23-070220-1002	Силовой комплект для эл.плит (вилка+розетка) номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	66	1350,66		89144				
		шт .								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**8052331**				**5607**
										———
										671
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 743 582				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 516 459				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				544 132				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 201 797				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				479 409				
		Накладные расходы I уровня, тенге				631 747				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 684 078				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				368 205				
		Итого, тенге				9 052 283				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				724 183				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 776 466**				
Локальная смета № 2-2-2 Блок Е										
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
7	11-150213-0502	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с люлек	420	1246,36	0,09	523948	60	103653	0,5365	375,89336
		м		———	———	———	———	———	———	———
				449,94	–	315247	–	54,8	–	–
8	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	39,128	2513,78	8,51	98359	333	16165	0,972	38,03242
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				730,22	2,27	28572	89	56,4	0,0027	0,10565
	1.3 Дверные проемы.									
25	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1,89	2701,06	117,99	5105	223	797	0,8342	1,57664
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				650,79	54,5	1230	103	59,8	0,0678	0,12814

26	21-090202-0103	(Д-10) Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,89	23805,81		44993				
		м2								
27	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	2,8	1954,64	32,14	5473	90	2666	2,0118	5,63304
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				1550,71	12,5	4342	35	60,9	0,0138	0,03864
28	21-090402-0203	(Д-20) Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,8	25233,21		70653				
		м2								
29	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	188,448	1167,6	30,93	220032	19430	42017	0,4552	285,93843
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				381,76	25,1	239805	15769	54,8	0,0333	20,91773
30	11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	188,448	396,61	2,97	74741	1864	31960	0,39	244,9824
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				308,06	1,42	193509	893	54,8	0,0017	1,06787
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1043304**				**6543**
										––––––
										226
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 505				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				705				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				234				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				63 849				
		Накладные расходы I уровня, тенге				197 257				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 240 561				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				52 600				
		Итого, тенге				1 293 161				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				103 453				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 396 614**				
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
41	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатуркеК=10,000;	1659,36	483,78	3,15	802757	13051	353323	0,49	2032,716

		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				387,05	1,51	1605622	6253	54,8	0,0018	7,46712
		Итого прямые затраты по разделу 2				**802757**				**17849**
										––––––
										386
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				144 247				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				388 385				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				294 199				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				142 636				
		Накладные расходы I уровня, тенге				353 323				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 156 080				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				49 018				
		Итого, тенге				1 205 098				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				96 408				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 301 506**				
Локальная смета № 2-2-3 Блок Е										
	Раздел 1 Электроосвещение и сил.оборудование									
12	23-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1270 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	11	17802,65		195829				
		шт.								
13	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	66	358,89	56,18	23687	3708	8957	0,34	22,44
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				297,21	19,86	19616	1311	42,8	0,02	1,32
14	23-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	66	8835,22		583125				
		шт.								
15	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	66	2977,52	87,12	196516	5750	47942	2	132
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1677,32	19,86	110703	1311	42,8	0,02	1,32
16	29-000002-0001(пл)П	Автомат ВА 04-36 3400 80А	66	15216		1004256				
		шт.								
17	13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3287	88,5	6574	177	1580	2	4
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1825,5	20	3651	40	42,8	0,02	0,04

18	29-000002-0003(пл)Г	Автомат ВА 57-35 3400 250А	2	14111		28222				
		шт.								
21	23-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-9 IP40, на 9 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2277,2		2277				
		шт.								
22	23-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 IP40, на 6 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2277,2		2277				
		шт.								
23	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	180	2977,54	87,12	535958	15681	130751	2	360
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1677,32	19,86	301918	3575	42,8	0,02	3,6
24	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	360	1789,9	25,29	644363	9106	129221	1	360
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				838,66	–	301918	–	42,8	–	–
25	29-000002-0002(пл)Г	Автомат АСТРО*УЗО Ф-5212 2-х пол. 80А/30мА	90	22472		2022480				
		шт.								
26	23-070204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	90	579,45		52151				
		шт.								
27	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	270	439,2		118584				
		шт.								
28	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	90	439,2		39528				
		шт.								
30	23-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,87		6824				
		шт.								
31	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	6823,7		13647				
		шт.								

32	13-080303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3125	86	3125	86	756	2	2
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1748	19	1748	19	42,8	0,02	0,02
33	23-070203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	1	9452,29		9452				
		шт.								
34	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	8	4613,5	708,63	36908	5669	6666	2	16
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1748,25	198,63	13986	1589	42,8	0,2	1,6
35	51-080401-0115(об)	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	2	58236		116472				
		шт.								
36	51-080401-0112(об)	Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	2	57486		114972				
		шт.								
37	51-080401-0113(об)	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	1	55782		55782				
		шт.								
38	51-080401-0139(об)	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	3	64061		192183				
		шт.								
39	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	4026,5	81,5	16106	326	4241	3	12

		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				2457	20	9828	80	42,8	0,02	0,08
40	29-000002-0002(пл)Г	Пускатель ПМЛ-1220 10А 380В (7-10А)+ кнопка "Пуск" и "Стоп" IP 54 Курск	4	10218		40872				
		шт.								
41	13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3288	88	3288	88	790	2	2
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1826	19	1826	19	42,8	0,02	0,02
42	29-000002-0003(пл)Г	Автомат ВА 57-35 3400 250А	1	14111		14111				
		шт.								
43	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	2977,73	87,18	32755	959	7990	2	22
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1677,36	19,82	18451	218	42,8	0,02	0,22
44	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	28	1789,89	25,29	50117	708	10050	1	28
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				838,64	–	23482	–	42,8	–	–
45	23-070204-0944	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	8559,69		17119				
		шт.								
46	23-070204-1445	Устройство защитного отключения ВД47-63 4Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	9463,39		28390				
		шт.								
47	23-070204-1444	Устройство защитного отключения ВД47-63 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	7775,83		7776				
		шт.								
48	23-070204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,62		5113				
		шт.								
49	23-070204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2556,62		7670				
		шт.								
50	23-070204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,62		5113				
		шт.								
51	23-070204-0658	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62		2557				

		шт.								
52	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1314,4		5258				
		шт.								
53	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	14	1314,4		18402				
		шт.								
54	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	439,2		2635				
		шт.								
55	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168,13		3168				
		шт.								
56	13-080303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	2511,67	25,33	7535	76	2178	2	6
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1696,33	–	5089	–	42,8	–	–
70	29-000002-0011(пл)П	Светильник OD LED 8 5000K	108	8859		956772				
		шт.								
75	23-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	13	204,05		2653				
		шт.								
77	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	729	340,73		248392				
		шт.								
78	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	132	514,82		67956				
		шт.								

79	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	340,73		681				
		шт.								
81	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	298	201,05		59913				
		шт.								
83	23-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	155	259,21		40178				
		шт.								
91	23-070219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	96	228,5		21936				
		шт.								
93	23-070219-0306	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	176	335,6		59066				
		шт.								
94	23-070207-0211	Колодка клемная 3-х контактаня 2,5А ,220В	132	765,42		101035				
		шт.								
95	23-070207-0212	Клолодка клемная 2-х контактная 2,5А, 220 В	198	765,42		151553				
		шт.								
96	23-070207-0303	Стартер 80С-220Л	124	45,9		5692				
		шт.								
97	13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	66	593,12	8,05	39146	531	15860	0,64	42,24
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				559,45	1,98	36924	131	42,8	0,002	0,132
98	23-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	66	704,95		46527				
		шт.								
99	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2725	308,26	12,06	840015	65720	215137	0,22	1199
		м		———	———	———	———	———	———	———

				182,28	2,18	993407	11905	42,8	0,0022	11,99
100	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,020;	2779,5	22,48		62483				
		м								
101	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	656	308,26	12,06	202220	15821	51791	0,22	288,64
		м		———	———	———	———	———	———	———
				182,28	2,18	239147	2866	42,8	0,0022	2,8864
102	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 ммК=1,020;	669	39,86		26671				
		м								
103	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	190	379,38	24,73	72083	9399	20072	0,29	110,2
		м		———	———	———	———	———	———	———
				240,27	6,56	91304	2491	42,8	0,0066	2,508
104	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	194	59,28		11489				
		м								
105	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	12	379,38	24,75	4553	594	1268	0,29	6,96
		м		———	———	———	———	———	———	———
				240,29	6,54	5767	157	42,8	0,0066	0,1584
106	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 ммК=1,020;	12	74,61		913				
		м								
107	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	75	379,38	24,74	28454	3711	7923	0,29	43,5
		м		———	———	———	———	———	———	———
				240,27	6,55	36041	983	42,8	0,0066	0,99
108	23-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 ммК=1,020;	77	110,35		8442				
		м								
109	13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром 70 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	44	417,84	31,22	18385	2747	5314	0,33	29,04
		м		———	———	———	———	———	———	———
				273,42	8,73	24061	768	42,8	0,0088	0,7744

110	23-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 70ммК=1,020;	45	320,64		14391				
		м								
111	13-080206-1701	Труба стальная диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	48	307,29	39,58	14750	3800	4618	0,26	24,96
		м		———	———	———	———	———	———	———
				215,42	9,33	20680	896	42,8	0,0094	0,9024
112	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	49	295,28		14599				
		м								
113	13-080206-1707	Труба стальная диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	6	309,82	53	1704	583	428	0,2	2,2
		м		———	———	———	———	———	———	———
				165,73	15,91	1823	175	42,8	0,016	0,176
114	23-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	6	526,87		2985				
		м								
115	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	7	574,07	47,14	4019	660	733	0,29	4,06
		м		———	———	———	———	———	———	———
				240,29	4,36	3364	61	42,8	0,0044	0,0616
117	21-130814-1808	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-ХК=1,030;	2	227,78		352				
		м								
118	13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	5	372,5	188,1	1863	1881	480	0,19	1,9
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				161,2	63,1	1612	631	42,8	0,0766	0,766
120	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	39	279,91	129,46	10917	10098	2844	0,15	11,7
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				127,23	43,12	9924	3363	42,8	0,0538	4,1964
121	13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	3	673,2	346,4	1683	1732	257	0,16	0,8
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				135,8	104,2	679	521	42,8	0,1167	0,5835

123	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	75	198,94	90,93	14921	13639	3695	0,1	15
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,29	12723	4543	42,8	0,0378	5,67
125	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	12	279,88	129,46	3359	3107	875	0,15	3,6
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				127,21	43,13	3053	1035	42,8	0,0538	1,2912
129	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	163	198,94	90,93	32328	29551	8006	0,1	32,5
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	27566	9842	42,8	0,0378	12,285
131	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	24	198,92	90,92	4774	4364	1183	0,1	4,8
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,81	30,29	4071	1454	42,8	0,0378	1,8144
133	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	98	198,93	90,92	19495	17821	4828	0,1	19,6
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	16624	5935	42,8	0,0378	7,4088
135	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	208	198,94	90,93	41381	37827	10247	0,1	41,6
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	35284	12598	42,8	0,0378	15,7248
144	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	253	630,53	19,66	157665	9106	39547	0,44	203,7464
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				364,55	4,96	168810	2299	42,8	0,005	2,3153
146	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2036	198,94	90,93	405041	370257	100299	0,1	407,2
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	345375	123310	42,8	0,0378	153,9216
148	13-080401-0417	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	280	348,5	4,74	97580	2656	33740	0,33	184,8
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				279,9	1,64	156742	919	42,8	0,0018	1,008
150	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	1	882	–	882	–	374	1	1

		шт .		———	———	———	———	———	———	———
				874	–	874	–	42,8	–	–
151	23-070216-0208	Реле промежуточные модели РПУ-2м-212800	1	941,48		941				
		шт .								
152	13-080206-1303	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	99	280,66	1,69	27785	167	5642	0,16	15,84
		м		———	———	———	———	———	———	———
				132,57	0,6	13124	59	42,8	0,0006	0,0594
153	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение 660 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	0	90281,03		9117				
		км								
160	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	66	718,74	15,59	47437	1029	16858	0,68	44,88
		шт .		———	———	———	———	———	———	———
				594,41	2,38	39231	157	42,8	0,0024	0,1584
161	23-070220-1002	Силовой комплект для эл.плит (вилка+розетка) номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	66	1350,66		89144				
		шт .								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**10369490**				**5625**
										———
										671
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 758 724				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 517 276				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				544 338				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 812 925				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				479 409				
		Накладные расходы I уровня, тенге				903 135				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 272 625				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				477 959				
		Итого, тенге				11 750 585				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				940 047				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 690 632**				
Локальная смета № 2-2-5 Блок Е										
	Раздел 2 II зона									
	2.1 Жильё									

45	23-021104-2803	Ниппеля ду. 25 мм	55	57,12		3142				
		шт.								
64	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1119	55,5	2,06	62104	4612	34705	0,0501	112,1238
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				51,35	–	114915	–	60,4	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**65246**				**2066**
										––––––
										33
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				114 915				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				70 052				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 325				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 142				
		Накладные расходы I уровня, тенге				34 705				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				99 951				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 238				
		Итого, тенге				104 188				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 335				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**112 523**				
Локальная смета № 2-3-2 Блок Ж										
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
7	11-150213-0502	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с люлек	420	1246,36	0,09	873247	60	172755	0,5365	375,89336
		м		———	———	———	———	———	———	———
				449,94	–	315247	–	54,8	–	–
	1.3 Дверные проемы.									
21	21-090102-0111	(Д-3,4) Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние СТ РК 943-92К=132,000;	237,6	12217,92		2902978				
		м2								
25	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1,89	2701,06	117,99	5105	223	797	0,8342	1,57664
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				650,79	54,5	1230	103	59,8	0,0678	0,12814

26	21-090202-0103	(Д-10) Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,89	23805,81		44993				
		м2								
27	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	2,8	1954,64	32,14	5473	90	2666	2,0118	5,63304
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				1550,71	12,5	4342	35	60,9	0,0138	0,03864
28	21-090402-0203	(Д-20) Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,8	25233,21		70653				
		м2								
29	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	314,08	1167,6	30,93	366721	19430	70028	0,4552	285,93843
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				381,76	25,1	239805	15769	54,8	0,0333	20,91773
30	11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	314,08	396,61	2,97	124568	1864	53266	0,39	244,9824
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				308,06	1,42	193509	893	54,8	0,0017	1,06787
		Итого прямые затраты по разделу 1				**4393737**				**6543**
										––––––
										226
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				550 541				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				70 506				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 404				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 018 624				
		Накладные расходы I уровня, тенге				299 512				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 693 249				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				198 994				
		Итого, тенге				4 892 242				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				391 379				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 283 622**				
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
	2.2 на отм. +6.600 до +33.500									

41	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатуркеК=10,000;	2074,2	483,78	3,15	1003447	13051	441654	0,49	2032,716
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				387,05	1,51	1605622	6253	54,8	0,0018	7,46712
43	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатуркеК=10,000;	4717,7	396,61	2,97	1871091	27995	800098	0,39	3679,806
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				308,06	1,42	2906642	13422	54,8	0,0017	16,04018
	2.5 на отм. + 48.400									
56	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	22,85	923,06	20	21092	457	5056	0,45	10,2825
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				387,35	16,46	8851	376	54,8	0,0218	0,49813
57	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	22,85	483,72	3,11	11053	71	4865	0,49	11,1965
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				387,05	1,49	8844	34	54,8	0,0018	0,04113
58	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	71,38	761,64	17,12	54366	1222	12268	0,37	26,4106
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				299,52	14,09	21380	1006	54,8	0,0187	1,33481
59	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	71,38	396,61	2,97	28310	212	12106	0,39	27,8382
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				308,06	1,43	21989	102	54,8	0,0017	0,12135
		Итого прямые затраты по разделу 2				**2989358**				**17849**
										––––––
										386
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 442 474				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				388 385				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				294 199				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 426 366				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 276 047				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 265 405				

		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				180 853				
		Итого, тенге				4 446 258				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				355 701				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 801 958**				
	Раздел 3 Полы									
	3.2 на отм. -3.530									
96	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15,22	595,99	19,19	9071	292	2398	0,356	5,41832
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,15	9,53	3792	145	60,9	0,0127	0,19329
97	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-15,22	176,08	6,57	-2680	-100	-86	0,0088	-0,13394
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,18	3,15	-94	-48	60,9	0,0042	-0,06392
100	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	40,11	596,01	19,17	23906	769	6320	0,356	14,27916
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,19	9,55	9995	383	60,9	0,0127	0,5094
101	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	40,11	528,2	19,7	21186	790	683	0,0264	1,0589
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,47	9,47	741	380	60,9	0,0126	0,50539
	3.3 на отм. 0.000									
104	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	14,47	596,06	19,21	8625	278	2280	0,356	5,15132
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,21	9,54	3606	138	60,9	0,0127	0,18377
105	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-14,47	176,09	6,57	-2548	-95	-82	0,0088	-0,12734
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,15	3,18	-89	-46	60,9	0,0042	-0,06077
108	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	36,8	596,06	19,21	21935	707	5798	0,356	13,1008
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	9170	351	60,9	0,0127	0,46736

109	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=6; ktpm1=6; kэкс1=6; kмат1=6;	36,8	528,21	19,7	19438	725	626	0,0264	0,97152
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,48	9,46	680	348	60,9	0,0126	0,46368
110	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	36,8	3429,59	88,21	126209	3246	16375	0,8945	32,9176
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				698,07	32,58	25689	1199	60,9	0,0388	1,42784
111	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	4,38	3470,32	17,12	15200	75	2984	1,52	6,6576
		м2 поверхност и облицовки		———	———	———	———	———	———	———
				1230,59	12,56	5390	55	54,8	0,0165	0,07227
112	11-110101-0901	(Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	7,56	223,94	20,11	1693	152	983	0,258	1,95048
		м2 изолируемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				203,84	9,66	1541	73	60,9	0,0116	0,0877
113	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,2336	28524,87		6663				
		м3								
114	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой	7,56	89,55	0,13	677	1	431	0,123	0,92988
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				88,49	0,13	669	1	64,3	0,0001	0,00076
115	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,56	596,03	19,18	4506	145	1191	0,356	2,69136
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,21	9,52	1884	72	60,9	0,0127	0,09601
116	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=6; ktpm1=6; kэкс1=6; kмат1=6;	7,56	528,31	19,71	3994	149	129	0,0264	0,19958
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,52	9,52	140	72	60,9	0,0126	0,09526
117	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00832	9855,77	841,35	82	7	38	11,6	0,09651
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9014,42	480,77	75	4	48,5	0,38	0,00316
118	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00832	215174,51		1790				
		т								

119	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	7,56	3429,5	88,23	25927	667	3364	0,8945	6,76242
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				698,02	32,54	5277	246	60,9	0,0388	0,29333
120	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1	3469	17	3469	17	681	1,52	1,52
		м2 поверхност и облицовки		———	———	———	———	———	———	———
				1230	13	1230	13	54,8	0,0165	0,0165
121	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	2,89	223,88	20,07	647	58	376	0,258	0,74562
		м2 изолируемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				203,81	9,69	589	28	60,9	0,0116	0,03352
122	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,0893	28524,87		2547				
		м3								
123	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 слоя) ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	2,89	179,58	0,35	519	1	329	0,246	0,71094
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				177,16	–	512	–	64,3	0,0002	0,00058
124	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,89	595,85	19,03	1722	55	456	0,356	1,02884
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,13	9,69	720	28	60,9	0,0127	0,0367
125	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	2,89	176,12	6,57	509	19	16	0,0088	0,02543
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,23	3,11	18	9	60,9	0,0042	0,01214
126	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00318	10062,89	943,4	32	3	15	11,6	0,03689
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9119,5	628,93	29	2	48,5	0,38	0,00121
127	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00318	215174,51		684				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**295803**				**6823**
										———
										286

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				520 266				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				49 894				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 146				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 052 697				
		Накладные расходы I уровня, тенге				45 305				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				341 108				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 463				
		Итого, тенге				355 571				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				28 446				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**384 017**				
Локальная смета № 2-3-4 Блок Ж										
	Раздел 1 Отопление.									
10	11-161301-0105	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	3648	763,67	9,88	2786050	93832	1325851	0,8755	8317,25
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				753,66	3,93	7159738	37368	60,4	0,00453	43,035
		Итого прямые затраты по разделу 1				**2786050**				**11451**
										––––––
										106
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 967 121				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				236 072				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				90 543				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 618 488				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 325 851				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 111 901				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				174 345				
		Итого, тенге				4 286 246				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				342 900				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 629 145**				
	Раздел 3 Узел распределительный этажный для радиаторов (22 шт) ОВ-11									
74	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	44	380	18,43	16720	811	9531	0,4223	18,5812
		счетчик (водомер)		———	———	———	———	———	———	———
				349,89	8,73	15395	384	60,4	0,0103	0,4532
76	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	44	929,09	–	40880	–	17431	1,03	45,32
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				900,36	–	39616	–	44	–	–

		Итого прямые затраты по разделу 3				**57600**				**174**

										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				55 011				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				811				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				384				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				57 600				
		Накладные расходы I уровня, тенге				26 962				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				84 562				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 585				
		Итого, тенге				88 147				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 052				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**95 199**				
Локальная смета № 2-3-5 Блок Ж										
	Раздел 2 II зона									
45	23-021104-2803	Ниппеля ду. 25 мм	55	57,12		3142				
		шт.								
64	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1119	55,5	2,06	62104	4612	34705	0,0501	112,1238
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				51,35	–	114915	–	60,4	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**65246**				**2066**

										33
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				177 566				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				70 052				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 325				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				627 950				
		Накладные расходы I уровня, тенге				34 705				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				99 951				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 238				
		Итого, тенге				104 188				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 335				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**112 523**				

	Раздел 4 Противопожарный водопровод В2 (II)									
	4									
154	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	1	24385	879	24385	879	9106	27	27
		шт .		———	———	———	———	———	———	———
				22370	59	22370	59	40,6	0,06	0,06
155	29-000004-0003(пл)Г	Насосная станция пожаротушения APSU K 2 CR 15-4 Q=18,72 м3/ч, H=40 м в комплекте с коллекторами, защитой от сухого хода и шкафом управления	1	2618241		2618241				
		компл								
156	11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	2	1671	161	3342	322	1552	1,46	2,92
		соединение		———	———	———	———	———	———	———
				1276	8,5	2552	17	60,4	0,01	0,02
157	23-051206-1410	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	2	44537,41		89075				
		шт .								
158	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	5	2637,4	44	13187	220	1931	0,725	3,625
		м т рубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				624,2	15,2	3121	76	60,4	0,0177	0,0885
159	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	145	2295,81	30,28	332892	4391	50398	0,656	95,12
		м т рубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				564,7	10,74	81882	1558	60,4	0,0124	1,798
160	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	35	1610,49	25,26	56367	884	10258	0,553	19,355
		м т рубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				476,03	9,2	16661	322	60,4	0,0106	0,371
162	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	5	2800	223,6	14000	1118	6393	2,6	13
		шт .		———	———	———	———	———	———	———
				2080	36,8	10400	184	60,4	0,04	0,2

163	23-040101-1002	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	5	9428,95		47145				
		шт .								
164	23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	1687,59		27001				
		шт .								
165	23-020103-3407	Диафрагма , наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм с отверстием 14,5 мм	12	301,03		3612				
		шт .								
171	23-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=7,000;	2,1	7736,25		16246				
		м								
172	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	150	60,63	2,06	9095	309	4652	0,0501	7,515
		м т рубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				51,35	–	7702	–	60,4	–	–
173	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	36	55,47	2,06	1997	74	1116	0,0501	1,8036
		м т рубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				51,33	–	1848	–	60,4	–	–
174	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18,6	511,02		9505				
		кг								
175	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,7	65,72	1,05	3069	49	705	0,0295	1,37765
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				27,67	0,17	1292	8	54,2	0,0002	0,00934
176	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	46,7	132,4	1,67	6183	78	872	0,0426	1,98942
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				34,09	0,34	1592	16	54,2	0,0004	0,01868
		Итого прямые затраты по разделу 4				**3275342**				**224**
										———
										4
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				190 446				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 169				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 276				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				449 451				
		Накладные расходы I уровня, тенге				86 983				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 362 325				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				142 563				
		Итого, тенге				3 504 888				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				280 391				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 785 279**				
Локальная смета № 2-3-8 Блок Ж										
2	13-030501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	2	1533577	373907	3067154	747814	978446	1427	2854
		лифт		———	———	———	———	———	———	———
				1100060	104923	2200120	209846	40,6	121,77	243,54
3	13-030501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	2	51778,5	14714,5	103557	29429	32228	46	92
		остановка		———	———	———	———	———	———	———
				35461	4228,5	70922	8457	40,6	4,88	9,76
4	13-030501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;	-2	10021,5	–	-20043	–	-8137	13	-26
		м		———	———	———	———	———	———	———
				10021,5	–	-20043	–	40,6	–	–
		Итого прямые затраты по смете				**3150668**				**2920**
										––––––
										253
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 250 999				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				777 243				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				218 303				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				122 426				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 002 537				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 153 205				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				176 096				

		Итого, тенге				4 329 301				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				346 344				
		Итого по смете на подряд, тенге				**4 675 645**				
Локальная смета № 2-4-2 Блок И										
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.3 Дверные проемы.									
20	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	610,6	1174,19	51,72	716958	31578	282505	0,9753	595,51818
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				751,85	21,84	459079	13337	59,8	0,0253	15,44818
22	21-090102-0102	(Д-5,6) Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92К=156,000;	248,04	9150,83		2269772				
		м2								
25	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1,89	2701,06	117,99	5105	223	797	0,8342	1,57664
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				650,79	54,5	1230	103	59,8	0,0678	0,12814
26	21-090202-0103	(Д-10) Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,89	23805,81		44993				
		м2								
27	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	2,8	1954,64	32,14	5473	90	2666	2,0118	5,63304
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				1550,71	12,5	4342	35	60,9	0,0138	0,03864
28	21-090402-0203	(Д-20) Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,8	25233,21		70653				
		м2								
29	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	314,08	1167,6	30,93	366721	19430	70028	0,4552	285,93843
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				381,76	25,1	239805	15769	54,8	0,0333	20,91773
30	11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	314,08	396,61	2,97	124568	1864	53266	0,39	244,9824
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———

				308,06	1,42	193509	893	54,8	0,0017	1,06787
		Итого прямые затраты по разделу 1				**3604242**				**6543**
										––––––
										226
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				505 418				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				70 506				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 404				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				84 951				
		Накладные расходы I уровня, тенге				409 262				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 013 504				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				170 173				
		Итого, тенге				4 183 676				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				334 694				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 518 370**				
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
	2.1 на отм. +3.500									
34	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		483,78	3,15	196336	1277	86415	0,49	198,8616
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				387,05	1,51	157079	612	54,8	0,0018	0,73051
35	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм		761,63	17,11	145151	16308	32753	0,37	352,573
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				299,53	14,09	285418	13423	54,8	0,0187	17,81923
36	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		396,61	2,97	377930	2827	161607	0,39	371,631
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				308,06	1,42	293548	1355	54,8	0,0017	1,61993
	2.2 на отм. +6.600 до +33.500									
41	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатуркеК=10,000;		483,78	3,15	2006893	13051	883308	0,49	2032,716
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				387,05	1,51	1605622	6253	54,8	0,0018	7,46712
43	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатуркеК=10,000;		396,61	2,97	3742181	27995	1600195	0,39	3679,806

		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				308,06	1,42	2906642	13422	54,8	0,0017	16,04018
44	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=10,000;		2643,1	17,04	7401215	47723	1907332	1,52	4256,304
		м2 поверхности облицовки		———	———	———	———	———	———	———
				1230,49	12,47	3445606	34927	54,8	0,0165	46,2033
	2.5 на отм. + 48.400									
56	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	22,85	923,06	20	21092	457	5056	0,45	10,2825
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				387,35	16,46	8851	376	54,8	0,0218	0,49813
57	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	22,85	483,72	3,11	11053	71	4865	0,49	11,1965
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				387,05	1,49	8844	34	54,8	0,0018	0,04113
58	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	71,38	761,64	17,12	54366	1222	12268	0,37	26,4106
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				299,52	14,09	21380	1006	54,8	0,0187	1,33481
59	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	71,38	396,61	2,97	28310	212	12106	0,39	27,8382
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				308,06	1,43	21989	102	54,8	0,0017	0,12135
		Итого прямые затраты по разделу 2				**13984527**				**17849**
										––––––
										386
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 754 979				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				388 385				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				294 199				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 263 664				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 705 905				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 690 432				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				792 474				
		Итого, тенге				19 482 906				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 558 633				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**21 041 539**				
	Раздел 3 Полы									
	3.1 на отм.+ 3.500 - + 33.500									
67	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=11,000;	471,592	3429,59	88,2	1617367	41596	209844	0,8945	1054,5976
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				698,06	32,6	822997	38433	60,9	0,0388	45,74442
68	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=11,000;	149,6	3470,17	17,05	519138	2550	101899	1,52	227,392
		м2 поверхности облицовки		———	———	———	———	———	———	———
				1230,49	12,47	184081	1866	54,8	0,0165	2,4684
70	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	6	28524,87		171149				
		м3								
74	11-110101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединенияК=11,000;	2361,7	2410,53	7,95	5692955	18776	232084	0,19	448,723
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				157,42	3,94	371780	9311	60,9	0,0049	11,57233
75	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтахК=11,000;	2974,4	241,7	1,68	718921	5008	100976	0,0666	198,09504
		м плинтусов		———	———	———	———	———	———	———
				55,18	0,56	164128	1679	60,9	0,0007	2,08208
83	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. УстройствоК=11,000;	415,8	2751,74	51,4	1144172	21371	214621	1,07	444,906
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				824,85	22,71	342974	9442	60,9	0,045	18,711
84	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=11,000;	887,04	447,75	1,07	397168	952	107194	0,236	209,34144
		м плинт усов		———	———	———	———	———	———	———
				197,92	0,51	175566	451	60,9	0,0006	0,53222
87	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	109,6	3429,59	88,2	375883	9667	48769	0,8945	98,0372
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				698,06	32,6	76507	3573	60,9	0,0388	4,25248
90	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=11,000;	159,72	3429,59	88,2	547774	14088	71071	0,8945	142,86954
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———

				698,06	32,6	111494	5207	60,9	0,0388	6,19714
91	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=11,000;	16,5	3470,12	17,03	57257	281	11238	1,52	25,08
		м2 поверхност и облицовки		———	———	———	———	———	———	———
				1230,48	12,42	20303	205	54,8	0,0165	0,27225
94	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=11,000;	421,74	3429,59	88,2	1446394	37198	187662	0,8945	377,24643
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				698,06	32,6	294399	13748	60,9	0,0388	16,36351
95	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=11,000;	37,4	3470,19	17,06	129785	638	25474	1,52	56,848
		м2 поверхност и облицовки		———	———	———	———	———	———	———
				1230,48	12,46	46020	466	54,8	0,0165	0,6171
	3.2 на отм. -3.530									
96	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15,22	595,99	19,19	9071	292	2398	0,356	5,41832
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,15	9,53	3792	145	60,9	0,0127	0,19329
97	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-15,22	176,08	6,57	-2680	-100	-86	0,0088	-0,13394
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,18	3,15	-94	-48	60,9	0,0042	-0,06392
100	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	40,11	596,01	19,17	23906	769	6320	0,356	14,27916
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,19	9,55	9995	383	60,9	0,0127	0,5094
101	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	40,11	528,2	19,7	21186	790	683	0,0264	1,0589
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,47	9,47	741	380	60,9	0,0126	0,50539
	3.3 на отм. 0.000									
104	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	14,47	596,06	19,21	8625	278	2280	0,356	5,15132
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———

				249,21	9,54	3606	138	60,9	0,0127	0,18377
105	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-14,47	176,09	6,57	-2548	-95	-82	0,0088	-0,12734
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,15	3,18	-89	-46	60,9	0,0042	-0,06077
108	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	36,8	596,06	19,21	21935	707	5798	0,356	13,1008
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	9170	351	60,9	0,0127	0,46736
109	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	36,8	528,21	19,7	19438	725	626	0,0264	0,97152
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,48	9,46	680	348	60,9	0,0126	0,46368
112	11-110101-0901	(Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	7,56	223,94	20,11	1693	152	983	0,258	1,95048
		м2 изолируемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				203,84	9,66	1541	73	60,9	0,0116	0,0877
113	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,2336	28524,87		6663				
		м3								
114	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой	7,56	89,55	0,13	677	1	431	0,123	0,92988
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				88,49	0,13	669	1	64,3	0,0001	0,00076
115	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,56	596,03	19,18	4506	145	1191	0,356	2,69136
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,21	9,52	1884	72	60,9	0,0127	0,09601
116	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	7,56	528,31	19,71	3994	149	129	0,0264	0,19958
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,52	9,52	140	72	60,9	0,0126	0,09526
117	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00832	9855,77	841,35	82	7	38	11,6	0,09651
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9014,42	480,77	75	4	48,5	0,38	0,00316
118	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00832	215174,51		1790				

		т								
121	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	2,89	223,88	20,07	647	58	376	0,258	0,74562
		м2 изолируемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				203,81	9,69	589	28	60,9	0,0116	0,03352
122	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,0893	28524,87		2547				
		м3								
123	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	2,89	179,58	0,35	519	1	329	0,246	0,71094
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				177,16	–	512	–	64,3	0,0002	0,00058
124	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,89	595,85	19,03	1722	55	456	0,356	1,02884
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,13	9,69	720	28	60,9	0,0127	0,0367
125	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	2,89	176,12	6,57	509	19	16	0,0088	0,02543
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,23	3,11	18	9	60,9	0,0042	0,01214
126	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00318	10062,89	943,4	32	3	15	11,6	0,03689
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9119,5	628,93	29	2	48,5	0,38	0,00121
127	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00318	215174,51		684				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**12942961**				**6823**
										———
										286
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 202 661				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				498 941				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				221 460				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 526 973				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 332 733				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 275 695				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				605 289				
		Итого, тенге				14 880 984				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 190 479				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**16 071 463**				
	Раздел 4 Наружные отделочные работы.									
130	11-150213-0102	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с люлек	1011,065	4388,21	177,11	4436761	179074,5	1375218	2,4912	5037,5303
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				2337,02	145,04	4725758	293284	54,8	0,171	345,78423
131	21-110401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	60,6639	22991,75		1394769				
		м3								
132	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (парапет)	101,74	873,85	24,3	88906	2472	29899	0,611	124,32628
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				518,23	18,03	105450	3669	54,8	0,024	4,88352
133	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	101,74	810,77	2,66	82488	271	24857	0,5087	103,51028
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				444,67	1,16	90482	236	54,8	0,00137	0,27877
134	11-150301-0103	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка	1146,215	782,86	13,36	897322,5	15312	472795	0,97	2223,6571
		м дет алей		———	———	———	———	———	———	———
				747,76	4,94	1714195	11333	54,8	0,0064	14,67155
135	29-000001-0001(пл)П	Декоративный элемент для фасада карниз (DF-KZ 001)	50,95	5271		268558				
		п/м								
136	29-000001-0002(пл)П	Декоративный элемент для фасада межэтажные пояса (DF-KS 0017)	140	3570		499800				
		п/м								
137	29-000001-0003(пл)П	Декоративный элемент для фасада молдинг окон и витражей (DF-SV 004)	547,42	1147		627891				
		п/м								
138	29-000001-0004(пл)П	Декоративный элемент для фасада молдинг балконов (DF-KS 004)	239,02145	5780		1381544				
		п/м								
139	29-000001-0004(пл)П	Декоративный элемент для фасада пилиастры (DF-PK 003)	46	3910		179860				
		п/м								
140	11-150402-0801	Фасады. Окраска с люлек декоративных эллементов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	343,85	551,7	54,94	189703	37781	22142	0,139	95,5903
		м2 окрашиваемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———

				116,57	0,93	80168	642	54,8	0,0011	0,75647
		Итого прямые затраты по разделу 4				**10047601**				**7585**
										———
										366
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 358 027				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				216 020				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				154 582				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 313 525				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 924 909				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 972 510				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				507 634				
		Итого, тенге				12 480 144				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				998 412				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**13 478 556**				
Локальная смета № 2-4-5 Блок И										
	Раздел 2 II зона									
	2.1 Жильё									
34	23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	584,05		1168				
		шт.								
42	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	11	12722,45	118,82	139947	1307	4334	0,75	8,25
		фильтр		———	———	———	———	———	———	———
				621,36	30,91	6835	340	60,4	0,036	0,396
43	11-160602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	11	447,64	1,73	4924	19	2553	0,4268	4,6948
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				383,91	0,36	4223	4	60,4	0,00044	0,00484
45	23-021104-2803	Ниппеля ду. 25 мм	55	57,12		3142				
		шт.								
64	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1119	55,5	2,06	62104	2306	34704,5	0,0501	112,1238
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				51,35	–	114915	–	60,4	–	–
	Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3, Т4									
	3.1 Водомерный узел № 4 (ВК-25)									

78	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	1	3152	103	3152	103	621	1,22	1,22
		счетчик (водомер)		———	———	———	———	———	———	———
				1011	17	1011	17	60,4	0,02	0,02
79	23-030301-0411	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели M-T 130 QN 10 AN K 10, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130 °C, типа Sensus	1	79731,18		79731				
		шт.								
80	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2278	–	2278	–	116	0,22	0,22
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				192	–	192	–	60,4	–	–
	3.2 Водомерный узел № 5 (ВК-26)									
95	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2278	–	2278	–	116	0,22	0,22
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				192	–	192	–	60,4	–	–
125	11-160602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	11	447,64	1,73	4924	19	2553	0,4268	4,6948
		шт .		———	———	———	———	———	———	———
				383,91	0,36	4223	4	60,4	0,00044	0,00484
145	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1034	55,5	2,06	57387,5	2131	32068	0,0501	103,6068
		м т рубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				51,35	–	106186	–	60,4	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**149751**				**1989**
										———
										31
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				171 196				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				66 639				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				26 960				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				461 363				
		Накладные расходы I уровня, тенге				35 474				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				185 225				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 854				
		Итого, тенге				193 078				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				15 446				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**208 524**				

	Раздел 5 Бытовая канализация на отм. 0.000 (К1)									
177	11-160201-0102	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	7	4670,43	27,14	32693	190	2447	0,7	4,9
		м т рубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				566,71	12,14	3967	85	60,4	0,0135	0,0945
183	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	280	733,01	0,86	205242	240	86383	0,584	163,52
		м т рубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				510,5	0,29	142939	80	60,4	0,0003	0,084
187	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	286	66,16		18922				
		шт .								
188	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	66	247,97		16366				
		шт .								
189	23-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	44	143,2		6301				
		шт .								
190	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	22	117,8		2592				
		шт .								
191	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	138	358,89		49527				
		шт .								
192	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	154	127,82		19684				
		шт .								
193	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	66	432,66		28556				
		шт .								
194	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	110	364,06		40047				
		шт .								
195	23-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	6	866,33		5198				
		шт .								
196	23-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	44	941,88		41443				
		шт .								
197	23-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	44	941,88		41443				
		шт .								
198	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	56	716,75		40138				

		шт .								
		Итого прямые затраты по разделу 5				**548152**				**609**
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				530 633				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 943				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 363				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				141 948				
		Накладные расходы I уровня, тенге				88 830				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				636 982				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				27 008				
		Итого, тенге				663 990				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				53 119				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**717 109**				
Локальная смета № 2-4-7 Блок И										

2	13-030501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	2	1533577	373907	3067154	747814	978446	1427	2854
		лифт		———	———	———	———	———	———	———
				1100060	104923	2200120	209846	40,6	121,77	243,54
3	13-030501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	2	51778,5	14714,5	103557	29429	32228	46	92
		остановка		———	———	———	———	———	———	———
				35461	4228,5	70922	8457	40,6	4,88	9,76
4	13-030501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;	-2	10021,5	–	-20043	–	-8137	13	-26
		м		———	———	———	———	———	———	———
				10021,5	–	-20043	–	40,6	–	–
		Итого прямые затраты по смете				**3150668**				**2920**
										––––––
										253
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 250 999				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				777 243				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				218 303				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				122 426				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 002 537				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 153 205				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				176 096				
		Итого, тенге				4 329 301				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				346 344				
		Итого по смете на подряд, тенге				**4 675 645**				

ИТОГО:			114 923 267			
Оборудование:			958 818			
Итого без оборудование:			114 923 267			
Итого с временными	0,9%	1 034 309	115 957 576			
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	568 192	116 525 768			
Итого с оборудованием			117 484 586			
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%	1,0504		123 405 810			
Итого с НДС	12%	14 808 697	138 214 507			

ИНЖЕНЕР:

Старший инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ А. Нарбеков

Инженер эксперт

_____ С. Етембердиев

_____ Д. Умирбеков

Директор ТОО "АРТ-Курылыс"

_____ Н. Шымырбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"

_____ Б. Шарапов

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ

" Управления строительства г. Шымкент"

_____ Г.Утенбаев

Главный специалист

_____ Ш. Аманкулов