Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

Форма КС-3

Инженер:ТОО «ALKHARU GROUP»

Подрядчик: ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

Договор: №53 от 21.08.2017 г.; доп.соглашение №1 от 16.02.18г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак» населенного пункта Казыгурт, Казыгуртского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	302 127 437	38 997 712	103 142 837	14 936 902		203 507			4 679 725	43 677 437
в том числе оборудование	7 445 142	2 179 727	2 679 614	878 657					261 567	2 441 294
Итого затраты подрядчика	302 127 437	38 997 712	103 142 837	14 936 902					4 679 725	43 677 437
Итого по стройке	**302 127 437**	**38 997 712**							**4 679 725**	**43 677 437**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

Инженер:

Зам. директора ТОО «ALKHARU GROUP»

А. Балабеков

Ведущий специалист ТОО «ALKHARU GROUP»

Н. Утенов

Подрядчик:

Директор ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

Б.Тулендиев

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО» **Форма 2-В**
Инженер: ТОО «ALKHARU GROUP»
Подрядчик: ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»
Договор: №53 от 21.08.2017 г.; доп.соглашение №1 от 16.02.18г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак» населенного пункта Казыгурт, Казыгуртского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО»

АКТ №8

приемки выполненных работ за июль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КНИГА 2								
		Локальная смета 2-1-2								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ								
1	Е0109-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов В ПЛАСТИКОВОЙ ОБВЯЗКЕ**	10,08	965,99	28,84	9737	291	8502	4,98	50
		м2		927,00	10,15	9344	102	90	0,04	--
2	С12061-181	**ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ**	10,08	4472,00	--	45078	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2**	5,76	363,03	22,07	2091	127	1115	0,92	5
		м2		153,73	7,58	885	44	120	0,04	--
4	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	5,76	13000,00	--	74880	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			149887				
		РАЗДЕЛ 6. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС -46)								
		КОРОБА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ Вк1(АС-122)								
5	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,48	6197,72	316,57	2975	152	2077	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1674	57	120	0,58	--
6	С11021-15	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта**	0,48	8200,00	--	3936	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций**	0,48	1862,35	14,17	894	7	178	1,88	1
		м3		303,75	5,40	146	3	120	0,03	--
8	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	**Облицовка КОРОБА ГИПСОКАРТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 12мм**	19,2	430,66	4,85	8269	93	4521	1,29	25
		м2		222,86	1,41	4279	27	105	0,01	--
9	С11011-57	**Болты самоанкерующие**	0,01479	119700,00	--	1770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			26098				
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС- 75-110)								
		ПАРАПЕТЫ ФЕРМЫ (АС-118)								
10	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий**	60	161,83	1,24	9710	74	10974	0,97	58
		м2		153,23	0,47	9194	28	119	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			21925				
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6								
		ПО ТИПУ ДЕТ.4 - 1383,54 м2(толщ.255мм)								
11	Е0111-12-3	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	1223,54	248,45	2,58	303989	3157	79010	0,32	394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,53	0,97	63049	1187	123	--	6
12	Е0111-33-2	Устройство покрытий ИЗ РЕЕК	1228,54	1155,31	11,03	1419339	13551	150083	0,60	738
		м2		95,18	4,14	116932	5086	123	0,02	25
13	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции прокладной из толи	1220,94	198,63	18,42	242515	22490	139453	0,42	508
		м2		85,95	6,91	104940	8437	123	0,03	41
14	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	1480,39	109,84	0,46	162606	681	22251	0,08	113
		м		12,04	0,18	17824	266	123	--	1
15	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1383,54	167,96	1,88	232385	2601	114794	0,47	646
		м2		78,30	0,72	108331	996	105	--	5
		ПО ТИПУ ДЕТ.382 - 93,61 м2(ТОЛЩ.121мм)								
16	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	98,2905	139,69	0,32	13730	31	5046	0,24	23
		м		41,63	0,11	4092	11	123	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.400 - 16,19м2(толщ.146мм)								
17	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16,9995	139,69	0,32	2375	5	873	0,24	4
		м		41,63	0,11	708	2	123	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.376 - 220,14 м2(толщ.106-108мм)								
18	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	231,147	954,71	1,30	220677	300	11168	0,23	53
		м		38,61	0,67	8925	155	123	--	1
		ПО ТИПУ ДЕТ.740 - 37,71 м2(толщ.100мм)								
19	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	39,5955	30,29	0,22	1199	9	905	0,10	4
		м		18,50	0,09	733	4	123	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.376 - 25,93 м2(ТОЛЩ.146мм)								
20	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2	25,93	1004,11	4,90	26037	127	1925	0,38	10
		м2		58,50	1,85	1517	48	123	0,01	--
21	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,7451	123,31	0,16	3421	4	555	0,09	2
		м		16,18	0,07	449	2	123	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.2 - 147,86 м2(толщ.255мм)								
22	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	158,21	109,84	0,46	17378	73	2378	0,08	12
		м		12,04	0,18	1905	28	123	--	--
23	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	147,86	167,96	1,88	24835	278	12268	0,47	69
		м2		78,30	0,72	11577	106	105	--	1
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-33)-2ЭТАЖ								
		ДЕТ.465 - 167,81 м2								
24	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2	167,81	1004,11	4,90	168500	822	12457	0,38	64
		м2		58,50	1,85	9817	310	123	0,01	2
25	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	179,557	123,31	0,16	22141	29	3589	0,09	16
		м		16,18	0,07	2905	13	123	--	--
		ДЕТ.451 - 22,50 м2								
26	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	23,625	139,69	0,32	3300	8	1213	0,24	6
		м		41,63	0,11	984	3	123	--	--
		ДЕТ.417 - 123,79 м2								
27	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	129,98	954,71	1,30	124092	168	6280	0,23	30
		м		38,61	0,67	5019	87	123	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3358778				
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
		ОКНА (АС-25)								
28	Е0110-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	82,098	233,57	5,58	19176	458	9474	0,59	48
		м2		94,05	2,12	7721	174	120	0,01	1
29	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	61,2	2860,00	--	175032	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,5	575,05	1,24	9488	20	3018	0,97	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		153,23	0,47	2528	8	119	--	--
		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО (1шт) (АС -28)								
31	Е0110-7-1	Обшивка стены доской	2,7	69,93	4,64	189	13	194	0,36	1
		м2		58,05	1,76	157	5	120	0,01	--
32	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,04	10600,00	--	424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,04	573,75	28,11	23	1	6	0,78	--
		м3		123,75	10,58	5	--	120	0,05	--
34	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	5,4	12,44	0,32	67	2	77	0,08	--
		м		11,79	0,11	64	1	120	--	--
35	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	6,048	78,00	--	472	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-176-3	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов оконных с подготовкой поверхности	1,5	224,62	0,12	337	--	262	0,99	1
		м2		166,05	0,05	249	--	105	--	--
37	Е0110-7-5	Облицовка пластиком	1,2	14,76	0,22	18	--	19	0,08	--
		м2		13,32	0,09	16	--	120	--	--
38	С11011-486	Пластик	0,0012	1048800,00	--	1259	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых	0,03	3630,15	374,40	109	11	95	17,50	1
		м3		3026,25	139,50	91	4	100	0,69	--
40	С11031-25	Вата минеральная	0,0294	2530,00	--	74	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ РШ-1(16шт),РШ-2(12шт)(АС-58)								
41	Е0109-53-2	Монтаж РЕШЕТОК РШ1,РШ2,РШ3,РШ-4	0,76192	9850,48	1162,95	7505	886	5119	46,60	36
		т		7357,50	108,00	5606	82	90	0,53	--
42	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,76192	180100,00	--	137222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	22,0957	148,40	0,07	3279	2	2506	0,65	14
		м2		108,00	0,02	2386	--	105	--	--
44	Е0126-22-1	Установка сетки тканой	88,8	191,79	26,19	17031	2326	14346	0,91	80
		м2		151,65	9,90	13467	879	100	0,05	4
45	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	88,8	257,00	--	22822	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА ОГ-4 72м (АС-60)								
46	Е0109-29-1	Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-4	1,12435	13711,47	5475,87	15417	6157	6671	28,90	32
		т		5040,00	1552,87	5667	1746	90	5,46	6
47	С130807-18прим.	Труба d40х2,0мм нержавеющая(цвет серебра), ПОРУЧЕНЬ,СТОЙКА	33,84	11000,00	--	372240	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
48	С130807-4прим.	Труба d15х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	30,24	5430,00	--	164203	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130807-33прим.	Труба d89х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ	3,24	29500,00	--	95580	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ФРАМУГИ ВНУТРЕННИЕ НАД ДВЕРЬМИ (АС-25)								
50	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2, ФРАМУГИ ВНУТРЕННИЕ НАД ДВЕРЬМИ	18,45	498,09	19,17	9190	354	5251	1,38	26
		м2		230,97	6,18	4261	114	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	18,45	4472,00	--	82508	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ ВТ-3,ВТ-4								
52	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	16,226	965,99	28,84	15674	468	13686	4,98	81
		м2		927,00	10,15	15042	165	90	0,04	1
53	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ	12,446	4472,00	--	55659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000,00	--	24570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1367708				
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -32)								
		ПОТОЛОК								
55	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	501,92	325,41	2,33	163330	1169	43273	0,49	246
		м2		81,23	0,88	40771	442	105	--	2
56	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	534,78	291,31	2,33	155787	1246	46106	0,49	262
		м2		81,23	0,88	43440	471	105	--	2
57	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	33,89	17,43	0,12	591	4	490	0,09	3
		м2		13,73	0,05	465	2	105	--	--
		СТЕНЫ								
58	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1561	306,50	2,10	478447	3278	107882	0,39	609
		м2		65,03	0,79	101512	1233	105	--	6
59	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	159	17,43	0,12	2771	19	2301	0,09	15
		м2		13,73	0,05	2183	8	105	--	--
60	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	645	274,88	2,10	177298	1355	44577	0,39	252
		м2		65,03	0,79	41944	510	105	--	3
61	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	645	-19,22	-0,05	-12397	-32	-12996	-0,11	-70
		м2		-19,17	-0,02	-12365	-13	105	--	--
62	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1535	173,10	1,88	265708	2886	127360	0,47	718
		м2		78,30	0,72	120191	1105	105	--	5
63	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	99,21	306,50	2,10	30408	208	6857	0,39	39
		м2		65,03	0,79	6452	78	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1517946				
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 18,)								
64	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню, ЦОКОЛЯ	60	254,12	1,96	15247	118	6889	0,61	37
		м2		108,90	0,45	6534	27	105	0,03	2
65	Е0115-157-2	Окраска фасадов по подготовленной поверхности силикатная, ЦОКОЛЯ	60	38,80	0,14	2328	8	1418	0,13	8
		м2		22,46	0,05	1348	3	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ	1373,83	73,83	1,65	101430	2267	15680	0,06	85
		м2		10,24	0,63	14068	866	105	--	4
67	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1409,6	150,62	0,62	212311	874	115285	0,44	613
		м2		69,08	0,23	97375	324	118	--	2
68	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	12,768	213,01	1,52	2720	19	1687	0,70	9
		м2		111,38	0,56	1422	7	118	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			503495				
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНОЕ								
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ (АС-59)								
69	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,8815	6197,72	316,57	5463	279	3815	22,50	20
		м3		3487,50	119,25	3074	105	120	0,58	1
70	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,8815	10900,00	--	9608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	8,6	137,13	4,64	1179	40	617	0,36	3
		м2		58,05	1,76	499	15	120	0,01	--
72	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,215	10200,00	--	2193	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	1,0965	1862,35	14,17	2042	16	407	1,88	2
		м3		303,75	5,40	333	6	120	0,03	--
74	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных РЕШЕТОК	44,72	165,65	1,61	7408	72	4191	0,53	24
		м2		88,65	0,61	3964	27	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			39140				
		РАЗДЕЛ 14. ТАМБУР ВХОДА - (АС- 66)								
75	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,5236	20,36	0,02	336	--	62	0,02	--
		м2		4,16	--	69	--	90	--	--
76	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	40	20,14	0,23	806	9	720	0,12	5
		шт		19,91	0,09	796	4	90	--	--
77	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00508	149300,00	--	758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0115-37-9 Изм. и доп.	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	12	670,87	2,86	8050	34	3566	1,63	20
		м2		282,04	0,94	3384	11	105	--	--
79	С11011-2191 Изм. и	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	12,6	236,00	--	2974	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
80	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРАПЕТА	0,13572	13864,97	4022,39	1882	546	1241	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1234	145	90	3,81	1
81	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13708	1333,50	312,12	183	43	84	2,96	--
		т		679,50	--	93	--	90	--	--
82	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0,13708	123200,00	--	16888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкций	3,93588	148,40	0,07	584	--	446	0,65	3
		м2		108,00	0,02	425	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия ПАРАПЕТА металлочерепицей,Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	10	839,67	8,20	8397	82	2848	1,48	15
		м2		236,25	3,08	2363	31	119	0,02	--
85	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали- ЖЕЛОБ	2,25	575,05	1,24	1294	3	412	0,97	2
		м2		153,23	0,47	345	1	119	--	--
		КРОВЛЯ ТАМБУРА								
86	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	13,24	121,68	8,30	1611	110	1502	0,57	7
		м2		94,18	1,17	1247	15	119	--	--
87	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	13,24	896,00	--	11863	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,00213	604700,00	--	1289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали- ФАРТУК	2,15	575,05	1,24	1236	3	393	0,97	2
		м2		153,23	0,47	329	1	119	--	--
90	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	4,5	188,70	63,44	849	285	335	0,18	1
		м		29,25	23,96	132	108	140	0,12	1
		ВИТРАЖИ ВН-1,ВН-2								
91	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в ПВХ	41,022	965,99	28,84	39627	1183	34599	4,98	204
		м2		927,00	10,15	38027	416	90	0,04	2
92	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ	33,282	4472,00	--	148837	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,74	12700,00	--	98298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПАНДУС ПС-1 2шт(АС-70)								
94	Е0111-17-2	Устройство мозаичных/террацо/ по.рытий толщиной 20 мм без рисунка	11,5	582,56	23,26	6699	267	3815	1,57	18
		м2		261,00	8,71	3002	100	123	0,04	--
95	Е0109-29-1	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1	0,15906	13711,47	5475,87	2181	871	944	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	802	247	90	5,46	1
		КОЗЫРЕК Кр-1 - 4шт (АС-71)								
96	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,97	2
		м2		153,23	0,47	368	1	119	--	--
97	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	12	891,93	8,20	10703	98	3942	1,71	21
		м2		272,95	3,08	3275	37	119	0,02	--
		КРЫЛЬЦО КР-3(2шт)- (АС-69)								
98	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	34	635,60	23,26	21610	791	11279	1,57	53
		м2		261,00	8,71	8874	296	123	0,04	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			482262				

КНИГА 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-3								
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
99	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	48,57	343,48	3,96	16683	192	3338	0,30	14
		м		52,20	1,49	2535	72	128	0,01	--
100	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	680	10,99	--	7473	--	9305	0,05	34
		м		10,69	--	7269	--	128	--	--
101	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	53	11,13	--	590	--	725	0,05	3
		м		10,69	--	567	--	128	--	--
102	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90-500	128,8	4331,44	35,77	557890	4607	20625	0,70	90
		1кВт		111,70	13,40	14387	1726	128	0,07	8
103	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных /СТД 7073/	80	62,81	--	5024	--	2373	0,12	10
		комплект		23,18	--	1854	--	128	--	--
104	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	5	64,86	--	324	--	223	0,29	1
		шт		49,50	--	248	--	90	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
105	Е0115-172-4	Масляная окраска РАДИАТОРОВ И ТРУБ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	209,18	148,40	0,07	31041	15	23725	0,65	135
		м2		108,00	0,02	22591	4	105	--	--
106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	78,16	21,80	0,05	1704	4	410	0,03	2
		м2		5,81	0,02	454	2	90	--	--
107	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	78,16	19,64	0,02	1535	2	220	0,02	1
		м2		3,13	--	245	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			724202				
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
108	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	4	64,86	--	259	--	178	0,29	1
		шт		49,50	--	198	--	90	--	--
109	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	86	10,99	--	945	--	1177	0,05	4
		м		10,69	--	919	--	128	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
110	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	12,81	19,64	0,02	252	--	36	0,02	--
		м2		3,13	--	40	--	90	--	--
		СИСТЕМА П1								
111	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
112	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
113	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	--	130	--	89	0,29	1
		шт		49,50	--	99	--	90	--	--
114	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	--	194	--	214	0,32	1
		комплект		55,62	--	167	--	128	--	--
115	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859,96	1,62	5160	10	320	0,23	1
		комплект		41,72	--	250	--	128	--	--
		СИСТЕМА П2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
117	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
118	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	--	130	--	89	0,29	1
		шт		49,50	--	99	--	90	--	--
119	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	--	194	--	214	0,32	1
		комплект		55,62	--	167	--	128	--	--
120	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859,96	1,62	5160	10	320	0,23	1
		комплект		41,72	--	250	--	128	--	--
		СИСТЕМА П3								
121	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
122	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
123	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	--	130	--	89	0,29	1
		шт		49,50	--	99	--	90	--	--
124	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	--	194	--	214	0,32	1
		комплект		55,62	--	167	--	128	--	--
125	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859,96	1,62	5160	10	320	0,23	1
		комплект		41,72	--	250	--	128	--	--
		СИСТЕМА П4								
126	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
127	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
128	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	--	130	--	89	0,29	1
		шт		49,50	--	99	--	90	--	--
129	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	--	194	--	214	0,32	1
		комплект		55,62	--	167	--	128	--	--
130	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859,96	1,62	5160	10	320	0,23	1
		комплект		41,72	--	250	--	128	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			58395				
		РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
131	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	52	10,99	--	571	--	712	0,05	3
		м		10,69	--	556	--	128	--	--
132	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3,6	11,13	--	40	--	49	0,05	--
		м		10,69	--	38	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
134	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	309,24	39,24	1855	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
135	Е0118-22-2	Установка трехходового крана	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	--
		шт		41,72	--	83	--	128	--	--
136	Е0116-20-2	Установка кранов	2	64,57	1,57	129	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
137	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
		комплект		55,62	--	445	--	128	--	--
138	Е0118-22-2	Установка манометров	8	48,96	1,62	392	13	427	0,23	2
		шт		41,72	--	334	--	128	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			11337				
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМЫ П-1								
139	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	8	302,43	5,65	2419	45	2153	1,24	10
		шт		207,90	2,36	1663	19	128	0,01	--
140	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	12	326,23	29,90	3915	359	3593	1,28	15
		шт		222,08	11,81	2665	142	128	0,05	1
141	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,90	356	30	324	1,46	1
		шт		240,98	11,81	241	12	128	0,05	--
		СИСТЕМЫ П-2								
142	Е0120-12-5прим.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 1 размером 100х100 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
143	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 3 размером 200х200 мм	4	693,85	16,96	2775	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
		СИСТЕМЫ П-3								
144	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
145	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ	14	241,85	16,96	3386	237	3472	1,12	16
		шт		186,64	7,09	2613	99	128	0,03	--
146	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		СИСТЕМЫ П-4								
147	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
148	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ	11	241,85	16,96	2660	187	2728	1,12	12
		шт		186,64	7,09	2053	78	128	0,03	--
149	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		СИСТЕМЫ В-1								
150	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	8	302,43	5,65	2419	45	2153	1,24	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		207,90	2,36	1663	19	128	0,01	--
151	E0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	12	326,23	29,90	3915	359	3593	1,28	15
		шт		222,08	11,81	2665	142	128	0,05	1
152	E0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,90	356	30	324	1,46	1
		шт		240,98	11,81	241	12	128	0,05	--
		В-2								
153	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
154	E0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,10	7,30	1088	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
155	E0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм, ГТК 315-900	1	5638,33	14,59	5638	15	342	1,62	2
		шт		262,24	4,72	262	5	128	0,03	--
156	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 3 размером 200х200 мм	12	693,85	16,96	8326	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
157	E0126-9-12прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 315-476 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	7,47	236,08	20,49	1763	153	1203	0,88	7
		м		153,45	7,65	1146	57	100	0,04	--
158	C11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,37	6240,00	--	2309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		В-3								
159	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
160	E0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,10	7,30	1088	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
161	E0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм, ГТК 315-900	1	5638,33	14,59	5638	15	342	1,62	2
		шт		262,24	4,72	262	5	128	0,03	--
162	E0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
163	E0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
164	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 3 размером 200х200 мм	5	693,85	16,96	3469	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
165	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, КЛАПАН ВЫТЯЖНОЙ	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
166	E0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	2,38	107,33	10,40	255	25	151	0,35	1
		м		59,63	3,83	142	9	100	0,02	--
167	E0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	8,1	156,27	13,79	1266	112	791	0,53	4
		м		92,48	5,18	749	42	100	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0126-9-12прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 315-476 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	7,45	236,08	20,49	1759	153	1200	0,88	7
		м		153,45	7,65	1143	57	100	0,04	--
169	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,69	6240,00	--	4306	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		В-4								
170	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
171	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
172	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм, ГТК 250-900	1	4479,93	9,66	4480	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
173	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
174	Е0120-12-5прим.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 1 размером 100х100 мм	3	599,85	16,96	1800	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
175	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, КЛАПАН ВЫТЯЖНОЙ	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
176	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	17,64	107,33	10,40	1893	183	1119	0,35	6
		м		59,63	3,83	1052	68	100	0,02	--
177	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	17,57	156,27	13,79	2746	242	1716	0,53	9
		м		92,48	5,18	1625	91	100	0,03	--
178	С11031-165 **	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,91	6240,00	--	5678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		В-5								
179	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
180	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,10	7,30	1088	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
181	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм, ГТК 315-900	1	5638,33	14,59	5638	15	342	1,62	2
		шт		262,24	4,72	262	5	128	0,03	--
182	Е0120-12-5прим.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 1 размером 100х100 мм	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
183	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 3 размером 200х200 мм	2	693,85	16,96	1388	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
184	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, КЛАПАН ВЫТЯЖНОЙ	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
185	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	0,33	107,33	10,40	35	3	21	0,35	--
		м		59,63	3,83	20	1	100	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	8,39	156,27	13,79	1311	116	819	0,53	4
		м		92,48	5,18	776	43	100	0,03	--
187	Е0126-9-12прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 315-476 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	5,94	236,08	20,49	1402	122	957	0,88	5
		м		153,45	7,65	911	45	100	0,04	--
188	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,61	6240,00	--	3806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		В-6								
189	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
190	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,3	1309,04	7,30	393	2	374	6,04	2
		м2		970,99	2,36	291	1	128	0,01	--
191	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
192	Е0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм /500х500мм/	1	2011,00	16,96	2011	17	212	0,97	1
		шт		158,29	7,09	158	7	128	0,03	--
193	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
194	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
		шт		207,90	2,36	208	2	128	0,01	--
195	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
196	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
197	Е0120-12-5прим.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 1 размером 100х100 мм	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
198	Е0120-12-6прим.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 2 размером 150х150 мм	1	809,85	16,96	810	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
199	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 3 размером 200х200 мм	2	693,85	16,96	1388	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
200	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, КЛАПАН ВЫТЯЖНОЙ	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
		В-7								
201	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
202	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
203	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм, ГТК 250-900	1	4479,93	9,66	4480	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, КЛАПАН ВЫТЯЖНОЙ	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
		СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ4								
205	E0120-21-1прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм, /200x200мм/	4	1149,10	7,30	4596	29	448	0,51	2
		шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
206	E0120-12-6прим.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 2 размером 150x150 мм	2	809,85	16,96	1620	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
207	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 3 размером 200x200 мм	3	693,85	16,96	2082	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			191616				

КНИГА 3

Локальная смета 2-1-4

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТЬ В1								
208	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	41,5	310,32	5,28	12878	219	10121	1,05	44
		м		188,55	1,98	7825	82	128	0,01	--
209	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	43,7	336,95	7,90	14725	345	13128	1,29	56
		м		231,75	2,95	10127	129	128	0,01	1
210	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	156,7	439,78	12,19	68913	1910	59585	1,64	257
		м		292,50	4,57	45835	716	128	0,02	3
211	E0116-20-2	Установка кранов водоразборных для раковин и моек	14	64,57	1,57	904	22	968	0,30	4
		1кран		54,00	--	756	--	128	--	--
212	E0117-2-3	Установка смесителей	22	143,32	1,57	3153	35	3548	0,70	15
		шт		126,00	--	2772	--	128	--	--
213	E0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	6	1512,32	97,07	9074	582	10800	7,87	47
		комплект		1370,25	36,00	8222	216	128	0,18	1
214	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	0,2419	8097,13	--	1959	--	2526	51,50	12
		км		8032,50	--	1943	--	130	--	--
		СЕТЬ Т3								
215	E0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	73	181,00	3,68	13213	269	15732	0,94	69
		м		167,32	1,04	12214	76	128	--	--
216	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	73	10,99	--	802	--	999	0,05	4
		м		10,69	--	780	--	128	--	--
		СЕТЬ К1								
217	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	13	460,28	21,53	5984	280	5916	1,95	25
		комплект		346,50	9,00	4505	117	128	0,04	1
218	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	387,40	13,90	387	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
219	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	17	636,62	39,24	10823	667	8764	2,22	38
		комплект		387,00	15,75	6579	268	128	0,07	1
220	E0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	6	112,70	6,95	676	42	639	0,46	3
		комплект		81,00	2,25	486	14	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	22	310,08	54,70	6822	1203	5259	0,99	22
		комплект		166,50	20,25	3663	445	128	0,10	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			305979				

КНИГА 3

Локальная смета 2-1-5

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		ЩС-1								
222	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
		ЩС-2								
223	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
		ЩС-3								
224	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
		ЩС-В1								
225	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
		ЩС-В2								
226	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
227	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
228	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	49	62,70	0,20	3072	10	2695	0,34	17
		шт		57,80	0,10	2832	5	95	--	--
229	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	47,00	0,20	282	1	260	0,29	2
		шт		45,50	0,10	273	1	95	--	--
230	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	6	134,80	3,60	809	22	657	0,68	4
		шт		115,00	0,20	690	1	95	--	--
231	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 /полоса 25х4/	47	88,90	3,10	4178	146	1259	0,16	8
		м		27,90	0,30	1311	14	95	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			43428				

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		1-ЭТАЖ.								
		ЩО1								
232	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
233	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
		ЩО2								
234	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
		ЩАО1								
236	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
237	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
		ЩАО2								
238	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
239	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
240	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	168	342,80	134,00	57590	22512	31250	0,99	166
		шт		158,00	37,80	26544	6350	95	0,22	37
241	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	10	269,90	98,00	2699	980	1435	0,76	8
		шт		122,00	29,00	1220	290	95	0,17	2
242	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	10	241,70	91,00	2417	910	1489	0,82	8
		шт		131,00	25,70	1310	257	95	0,15	1
243	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
		шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
244	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	3	62,70	0,20	188	1	165	0,34	1
		шт		57,80	0,10	173	--	95	--	--
245	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	7	48,50	0,20	340	1	313	0,29	2
		шт		47,00	0,10	329	1	95	--	--
246	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	42	47,00	0,20	1974	8	1819	0,29	12
		шт		45,50	0,10	1911	4	95	--	--
247	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	5	134,80	3,60	674	18	547	0,68	3
		шт		115,00	0,20	575	1	95	--	--
248	Ц0108-403-1прим.	Провод (кабель) групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	470	30,30	7,30	14241	3431	9287	0,11	52
		м		18,70	2,10	8789	987	95	0,01	6
249	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1250	27,70	2,10	34625	2625	23988	0,10	125
		м		19,70	0,50	24625	625	95	--	4
250	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	1250	34,20	1,20	42750	1500	27788	0,14	175
		м		23,20	0,20	29000	250	95	--	1
		2-ЭТАЖ.								
		ЩО3								
251	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
252	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
253	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	98	342,80	134,00	33594	13132	18229	0,99	97
		шт		158,00	37,80	15484	3704	95	0,22	21
254	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	4	269,90	98,00	1080	392	574	0,76	3
		шт		122,00	29,00	488	116	95	0,17	1
255	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	5	241,70	91,00	1209	455	744	0,82	4
		шт		131,00	25,70	655	129	95	0,15	1
256	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	24	62,70	0,20	1505	5	1320	0,34	8
		шт		57,80	0,10	1387	2	95	--	--
257	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	10	48,50	0,20	485	2	447	0,29	3
		шт		47,00	0,10	470	1	95	--	--
258	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	29	47,00	0,20	1363	6	1256	0,29	8
		шт		45,50	0,10	1320	3	95	--	--
259	Ц0108-403-1прим.	Провод (кабель) групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плитперекрытий	140	30,30	7,30	4242	1022	2766	0,11	15
		м		18,70	2,10	2618	294	95	0,01	2
260	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	625	27,70	2,10	17313	1313	11994	0,10	63
		м		19,70	0,50	12313	313	95	--	2
261	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	625	34,20	1,20	21375	750	13894	0,14	88
		м		23,20	0,20	14500	125	95	--	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			448971				
		КНИГА 3								
		Локальная смета 2-1-6								
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
262	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	12	248,50	0,20	2982	2	2581	1,30	16
		луч		239,00	--	2868	--	90	--	--
263	ПРАЙС ТК "Дозор"	ГРАНИТ-12	1	5572,02	--	5572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
265	ПРАЙС ТК "Дозор"	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ТР12-7А	1	624,93	--	625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой	39	153,50	--	5987	--	5054	1,00	39
		шт		144,00	--	5616	--	90	--	--
267	ПРАЙС ТК "Дозор"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-103-5/1-А3	39	59,35	--	2315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	62	369,90	1,60	22934	99	19363	2,00	124
		шт		347,00	--	21514	--	90	--	--
269	ПРАЙС ТК "Дозор"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-212-141	62	251,37	--	15585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: ручной	4	195,70	--	783	--	641	1,00	4
		шт		178,00	--	712	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	ПРАЙС ТК "Дозор"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР 513-10	4	240,90	--	964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	Ц0110-901-12	Устройство контроля шлейфа	13	85,50	0,20	1112	3	545	0,23	3
		шт		38,00	0,10	494	1	110	--	--
273	ПРАЙС ТОО "Комплексная безопасность"	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1	13	422,44	--	5492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: светозвуковой	9	457,50	1,60	4118	14	3540	2,00	18
		шт		437,00	--	3933	--	90	--	--
275	ПРАЙС ТК "Дозор"	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ МАЯК-12-К	5	537,65	--	2688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	ПРАЙС ТК "Дозор"	Оповещатель звуковой Маяк-12 ЗМ-1	4	181,54	--	726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	650	72,90	--	47385	--	31181	0,33	215
		м		53,30	--	34645	--	90	--	--
278	ПРАЙС ТОО "Алма Арсенал"	КАБЕЛЬ КПСВВ 2х0,5мм	650	24,57	--	15969	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
279	Ц0110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах, масса 1 м до 0,6 кг	231	18,10	--	4181	--	4097	0,10	23
		м		18,10	--	4181	--	98	--	--
280	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,231	39710,00	--	9173	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
281	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	231	34,20	1,20	7900	277	5135	0,14	32
		м		23,20	0,20	5359	46	95	--	--
282	ПРАЙС ТК "Дозор"	Гибкая гофрированная труба, ПВХ пластик самопотухающий, dy 16ммГОСТ 18599-2001	231	10,47	--	2419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			244817				

КНИГА 3

Локальная смета 2-1-7

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

283	Ц0110-350-23	Установка видеокамер	11	438,90	9,20	4828	101	4772	2,00	22
		шт		425,00	4,50	4675	49	101	0,03	--
284	ПРАЙС ТОО "Эгида GrOuP"	Видеокамера День/Ночь внутренней установки EGV 5321	10	5655,81	--	56558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	ПРАЙС ТОО "Эгида GrOuP"	Видеокамера всепогодная День/Ночь наружной установки EGV 535 PIXIM	1	10840,31	--	10840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка видеонаблюдения	1	10499,71	--	10500	--	9450	32,00	32
		шт		10499,71	--	10500	--	90	--	--
287	ПРАЙС ТОО "Эгида GrOuP"	Видеорегистратор 16-канальный EGD 3165	1	15553,49	--	15553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	ПРАЙС ТОО "Эгида GrOuP"	Монитор LCD 20"	1	15082,17	--	15082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	ПРАЙС ТОО "Эгида GrOuP"	Жесткий диск 500 GB SATA	1	7069,77	--	7070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	Ц0108-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	620	47,20	14,80	29264	9176	18023	0,16	99
		м		26,30	4,30	16306	2666	95	0,02	15
291	ПРАЙС ТК "Дозор"	Кабель видеонаблюдения UTR CAT 6	620	35,10	--	21763	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ								
292	Ц0110-111-1прим.	Монтаж стационарного беспроводного терминала	8	978,90	--	7831	--	6818	7,00	56
		шт		947,00	--	7576	--	90	--	--
293	ПРАЙС Фирма "МИРТОРГ"	Стационарный безпроводной терминал HUAWEI ETS 1000	8	8728,11	--	69825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	ПРАЙС ТОО "Компания Эврика"	Телефонный аппарат PAnAsOniC KX-TS2352CAB	8	869,32	--	6955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАДИОФИКАЦИЯ								
295	Ц0110-397-4	Электроакустическое устройства: усилитель речевого оповещения	1	7347,00	--	7347	--	6454	38,00	38
		шт		6390,00	--	6390	--	101	--	--
296	Прайс-лист Компания "AllsEE"	Усилитель мощности для систем речевого оповещения PA-360MA 240Вт	1	28320,96	--	28321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	Ц0110-385-6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	1	1297,80	--	1298	--	1259	7,00	7
		шт		1247,00	--	1247	--	101	--	--
298	Прайс-лист ТОО "Безопасность плюс"	Микрофонная панель RM-05A	1	10680,41	--	10680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Ц0110-386-7	Монтаж акустической системы: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	13	332,40	--	4321	--	4162	2,00	26
		шт		317,00	--	4121	--	101	--	--
300	Прайс-лист Компания "AllsEE"	Абонентский громкоговоритель PA-W01, 1,5/3 Вт	11	907,72	--	9985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	Прайс-лист	Звуковая колонка ITC T-303, 30Вт	2	3246,86	--	6494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	Ц0110-698-1	Монтаж ответвительно-ограничительной коробки	9	92,40	--	832	--	729	0,50	5
		шт		90,00	--	810	--	90	--	--
303	С151802-21	Коробка ответвительно-ограничительная УК-П	9	59,00	--	531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
304	Ц0108-403-3	Провод трансляционный 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	194	47,20	14,80	9157	2871	5640	0,16	31
		м		26,30	4,30	5102	834	95	0,02	5
305	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,194	6470,00	--	1255	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			402971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КНИГА 3								
		Локальная смета 3-1-1								
		ОР КОТЕЛЬНАЯ								
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДЫМОВАЯ ТРУБА								
306	Е0109-56-1	МОНТАЖ ГАЗООТВОДЯЩЕЙ ТРУБЫ	1,71521	23199,51	10777,33	39792	18485	13662	35,30	61
		т		6435,00	2415,02	11037	4142	90	7,99	14
307	С130806-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	15	7375,00	--	110625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
308	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,21944	154200,00	--	33838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
309	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82(ОТ-1, ОТ-2)	0,10752	49180,00	--	5288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0748	17355,77	2191,29	1298	164	852	73,60	6
		т		12555,00	101,25	939	8	90	0,49	--
311	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,06044	147100,00	--	8890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
312	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01458	154200,00	--	2249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
313	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00052	149300,00	--	78	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0165	7294,77	680,89	120	11	100	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	91	4	105	1,26	--
315	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0165	55620,00	--	918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	Е0106-18-9	Устройство опорной подушки, ИЗ БМ В15	0,32	16546,47	367,51	5295	118	787	13,10	4
		м3		2202,75	138,83	705	44	105	0,68	--
317	Е0113-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811	51,9103	157,64	0,07	8183	4	128	0,01	1
		м2		2,72	0,02	141	1	90	--	--
		ОТТЯЖКИ								
318	Е0134-23-1	ОТТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ,ОТ-1,ОТ-2	0,18478	17314,25	8717,00	3199	1611	1337	32,36	6
		т		5793,75	2245,23	1071	415	90	7,83	1
319	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,09235	154200,00	--	14241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 18 мм	0,08505	49131,00	--	4179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
321	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00729	149300,00	--	1088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧИСТКИ, ПЕРЕХОДЫ								
322	Е0109-53-2	Монтаж отверстия для прочистки	0,05793	9357,79	1162,95	542	67	389	46,60	3
		т		7357,50	108,00	426	6	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,05793	154200,00	--	8933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
324	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01885	149300,00	--	2814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
325	С11011-368	Листы асбестоцементные плоские, толщина 12 мм	0,21	568,00	--	119	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
326	Е0113-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811	1,67997	157,64	0,07	265	--	4	0,01	--
		м2		2,72	0,02	5	--	90	--	--
327	Е0109-53-2	Монтаж переходов	0,29572	9357,79	1162,95	2767	344	1987	46,60	14
		т		7357,50	108,00	2176	32	90	0,53	--
328	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,29572	154200,00	--	45600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0305	149300,00	--	4554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0113-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811	8,57588	157,64	0,07	1352	1	21	0,01	--
		м2		2,72	0,02	23	--	90	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА Вж-1-1шт								
331	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,02365	9850,48	1162,95	233	28	159	46,60	1
		т		7357,50	108,00	174	3	90	0,53	--
332	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,01966	180100,00	--	3541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
333	С12041-88 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00399	64100,00	--	256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
334	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00088	52657,31	536,06	46	--	44	289,00	--
		1т		47475,00	202,50	42	--	105	0,99	--
335	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00088	49502,00	--	44	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
336	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,92	148,40	0,07	285	--	218	0,65	1
		м2		108,00	0,02	207	--	105	--	--
		ПАНДУС П-1-2шт								
337	Е0106-3-1	Устройство бетонных ПАНДУСА, ИЗ БМ В12,5	1,8	10874,11	260,48	19573	469	1330	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1106	161	105	0,35	1
338	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0194	5239,08	327,33	102	6	41	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	37	2	105	0,60	--
339	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0194	41200,00	--	799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			373295				

КНИГА 3

Локальная смета 3-1-2

ТХ КОТЕЛЬНАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ								
340	Е0118-2-2	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	2	14741,69	2291,41	29483	4583	26401	55,00	110
		котел		9455,40	857,48	18911	1715	128	4,19	8
341	ПРАЙС Завод отопительных	Стоимость котлов КТ-220 Q-220кВт/час (на твердом топливе)	2	267778,31	--	535557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
343	ПРАЙС ТОО "AguATHErMnC grOuP"	Насос сетевой WILO IPL 40/130-2,2/2 (1 раб, 1 резерв)	2	52945,04	--	105890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
345	С131206-297 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss	4	7530,00	--	30120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
346	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	228,00	--	1824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм /ТС-569.00.000-10/	1	32291,53	78,52	32292	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--
348	Ц0112-867-2прим	ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО	1	702,90	105,00	703	105	557	3,00	3
		шт		592,00	27,00	592	27	90	0,16	--
349	ПРАЙС ТОО "Z"	ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО ПМУZ-1	1	1759,59	--	1760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
350	Е0120-30-1	ОПОРНАЯ РАМА ДЛЯ ПМУ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	30,5	107,97	1,26	3293	38	368	0,05	2
		кг		8,96	0,47	273	14	128	--	--
351	Е0118-10-5	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
352	ПРАЙС Магазин "Все товары.KZ"	Расширительный бак мембранный 400л/6бар REFLEX	1	39904,90	--	39905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм, /ГАЗОХОД/	8	929,47	85,00	7436	680	4496	2,31	18
		м		407,25	31,84	3258	255	128	0,16	1
354	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	8	3560,00	--	28480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0120-1-6прим.	Установка шибера диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 10 мм	0,2512	249,73	9,61	63	2	68	1,28	--
		м2		206,72	3,59	52	1	128	0,02	--
356	С131310-19прим.	Шиберы для газохода из стального листа толщ.10мм диам.400мм, диаметром 400 мм	2	1530,00	--	3060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	8101-104	Тележка грузовая ручная	1	10725,00	--	10725	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	44,5	139,76	15,99	6219	712	6954	0,66	29
		м		116,10	5,99	5166	267	128	0,03	1
359	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	44,5	384,00	--	17088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
360	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10	120,70	14,12	1207	141	1352	0,55	6
		м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	--
361	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	10	250,00	--	2500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
362	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	9,5	422,48	3,96	4014	38	653	0,30	3
		м		52,20	1,49	496	14	128	0,01	--
363	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	3,5	343,48	3,96	1202	14	241	0,30	1
		м		52,20	1,49	183	5	128	0,01	--
364	Е0118-17-7	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм /А1И 017.000-02 Ру 1,2МПа/	2	6494,47	38,10	12989	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
365	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм /воздушник/	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
366	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм /спускник/	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм (спускник)	1,5	264,48	3,96	397	6	103	0,30	--
		м		52,20	1,49	78	2	128	0,01	--
368	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм (воздушник)	1,5	266,48	3,96	400	6	103	0,30	--
		м		52,20	1,49	78	2	128	0,01	--
369	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
370	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
371	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	6	5190,00	--	31140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	272,00	--	3264	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
373	ПРАЙС ТОО "КазПластТруба Астана"	Клапан предохранительный малоподъемный пружинный регулируемый прямого действия муфтовый модель VT-1831 d50мм (2")	2	7864,72	--	15729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
374	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
375	ПРАЙС ТОО "Промресурс-KZ"	Вентили фланцевые 15кч16п Ру 2,5 МПа диам.40мм	4	6803,73	--	27215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
376	С130809-52 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	407,00	--	3256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
377	ПРАЙС ТОО "Промресурс-KZ"	Вентили фланцевые 15кч16п Ру 2,5 МПа диам.32мм	2	5630,68	--	11261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
378	С130809-51 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	404,00	--	1616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
380	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	157,00	--	628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
382	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	7	408,00	--	2856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
384	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
385	ПРАЙС ТОО "Промресурс-KZ"	Клапан обратный 16кч9п Ру 2,5 МПа диам.50мм	2	3378,41	--	6757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
386	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	465,00	--	1860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
387	ПРАЙС ТОО "Промресурс-KZ"	Клапан обратный 16кч9п Ру 2,5 МПа диам.40мм	2	2815,34	--	5631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
388	С130809-52 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	407,00	--	1628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм								
		шт	1	292,00	--	292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
390	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений								
		т	0,053	17554,69	927,19	930	49	798	99,90	5
				16627,50	101,25	881	5	90	0,49	--
391	С12021-263	Опоры подвесные жесткие для труб Т23.05, Т22.02								
		т	0,053	107900,00	--	5719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
392	Е0118-22-2	Установка манометров								
		шт	12	48,96	1,62	588	19	641	0,23	3
				41,72	--	501	--	128	--	--
393	С131205-2прим.	Манометры МП4-У								
		шт	12	895,00	--	10740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
394	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
		комплект	6	64,62	--	388	--	427	0,32	2
				55,62	--	334	--	128	--	--
395	С131205-4	Термометры прямые в оправе								
		шт	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
396	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	46	10,99	--	506	--	629	0,05	2
				10,69	--	492	--	128	--	--
397	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
		м	44,5	11,13	--	495	--	609	0,05	2
				10,69	--	476	--	128	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1136927				
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
398	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021								
		м2	1,84	21,80	0,05	40	--	10	0,03	--
				5,81	0,02	11	--	90	--	--
399	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
		м2	1,84	19,64	0,02	36	--	5	0,02	--
				3,13	--	6	--	90	--	--
400	Е0126-3-11прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм матами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
		м	44,5	109,25	9,39	4862	418	2804	0,35	16
				59,40	3,60	2643	160	100	0,02	1
401	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами из минеральной ваты толщиной 40 мм								
		м	10	103,03	8,47	1030	85	583	0,33	3
				55,13	3,15	551	32	100	0,02	--
402	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм матами из минеральной ваты толщиной 40 мм								
		м	8	81,50	5,47	652	44	344	0,24	2
				40,95	2,03	328	16	100	0,01	--
403	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм матами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
		м	3,5	79,90	5,31	280	19	148	0,24	1
				40,28	2,03	141	7	100	0,01	--
404	С11031-25	Вата минеральная								
		м3	1,18	2530,00	--	2985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
405	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	66	80,20	6,39	5293	422	2139	0,19	13
				29,93	2,48	1975	164	100	0,01	1
406	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
		1000м2	0,03566	185900,00	--	6629	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
407	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021, ГАЗОХОДОВ								
		м2	9,21	21,80	0,05	201	--	48	0,03	--
				5,81	0,02	54	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177, ГАЗОХОДОВ								
		м2	9,21	19,64	0,02	181	--	26	0,02	--
				3,13	--	29	--	90	--	--
409	Е0126-9-12прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 325-476 мм матами из минеральной ваты толщиной 40 мм								
		м	8	236,08	20,49	1889	164	1289	0,88	7
				153,45	7,65	1228	61	100	0,04	--
410	С11031-25	Вата минеральная								
		м3	0,37	2530,00	--	936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
411	Е0126-18-16прим.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм стеклопластиком при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм /ГАЗОХОД/								
		м	8	389,89	51,07	3119	409	2223	1,48	12
				258,75	19,13	2070	153	100	0,09	1
412	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
		1000м2	0,01147	185900,00	--	2132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
413	Е0126-10-7прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами из минеральной ваты толщиной 40 мм /ДЫМОВАЯ ТРУБА/								
		м	15	315,87	69,64	4738	1045	3108	1,00	15
				181,13	26,10	2717	392	100	0,13	2
414	С11031-25	Вата минеральная								
		м3	0,8	2530,00	--	2024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
415	Е0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм /ДЫМОВАЯ ТРУБА/								
		м	15	501,25	40,67	7519	610	5933	2,09	31
				380,25	15,30	5704	230	100	0,07	1
416	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм								
		т	0,08622	74370,00	--	6412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
417	Е0120-20-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм								
		шт	2	1611,22	12,95	3222	26	363	0,81	2
				137,03	4,73	274	9	128	0,02	--
418	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	7,85	1222,73	9,61	9598	75	2113	1,28	10
				206,72	3,59	1623	28	128	0,02	--
419	Е0120-19-8прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 5000 мм /1000х1500х500(h), толщ.0,7мм/								
		шт	2	7170,91	59,08	14342	118	1409	3,19	6
				529,20	21,26	1058	43	128	0,11	--
420	8101-100	Столы производственный габариты 1200х600х870мм								
		шт.	1	7364,00	--	7364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
421	8101-13	Стул								
		шт.	1	2150,00	--	2150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
422	8101-18	Шкаф для одежды габариты 600х300х1600мм								
		шт.	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			129121				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								
423	8102-59	Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10								
		шт.	1	630,00	--	630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
424	8102-59	Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10								
		шт.	1	630,00	--	630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
425	5101-251	Ведро пожарное								
		шт.	2	340,00	--	680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
426	5101-254	Лопата железная								
			1	288,00	--	288	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
427	5564-178 прим.	Ящик металлический для песка	1	4200,00	--	4200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
428	С143008-92	Песок природный	0,5	1980,00	--	990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
429	С11011-82	Войлок строительный	0,0034	149700,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
430	1914-5	Щит пожарный	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			13097				

КНИГА 3

Локальная смета 3-1-3

ОВ КОТЕЛЬНАЯ

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

431	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	22	264,48	3,96	5819	87	1512	0,30	7
		м		52,20	1,49	1148	33	128	0,01	--
432	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	408,00	--	1632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0116-20-2	Установка кранов, диам. до 25 мм	1	64,57	1,57	65	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
434	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм /для спуска воздуха/	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	22	10,99	--	242	--	301	0,05	1
		м		10,69	--	235	--	128	--	--
436	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90-500	2,25	4331,44	35,77	9746	80	360	0,70	2
		1кВт		111,70	13,40	251	30	128	0,07	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
437	Е0115-172-4	Масляная окраска РАДИАТОРОВ И ТРУБ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,76	148,40	0,07	706	--	540	0,65	3
		м2		108,00	0,02	514	--	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			22602				

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

438	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /200х200мм/	1,98	1144,51	11,11	2266	22	615	1,48	3
		м2		238,61	4,16	472	8	128	0,02	--
439	Е0120-21-1прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм /200х200мм/	1	1149,10	7,30	1149	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
440	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
441	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	4	356,38	29,90	1426	120	1294	1,46	6
		шт		240,98	11,81	964	47	128	0,05	--
442	С131312-69 прим.	Решетки регулируюшие марки РР-4, размером 200х400 мм ГР300х300	0,36	12300,00	--	4428	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			13173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КНИГА 3								
		Локальная смета 3-1-4								
		ВиК КОТЕЛЬНАЯ								
		СЕТЬ В1								
443	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15,3	67,67	4,19	1035	64	1203	0,34	5
		м		59,85	1,58	916	24	128	0,01	--
444	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	15,3	181,00	--	2769	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
445	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2,6	67,67	4,19	176	11	204	0,34	1
		м		59,85	1,58	156	4	128	0,01	--
446	С130806-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	2,6	131,00	--	341	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
447	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	371,00	--	1484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
448	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
449	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
450	ПРАЙС ТОО "Компания Эврика"	Водонагреватель "АРИСТОН" -50л	1	8724,62	--	8725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
451	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
452	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	1	1630,00	--	1630	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
453	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530,00	--	1530	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
454	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм, 15ч8р2	1	9503,57	1,57	9504	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
455	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17,9	10,99	--	197	--	245	0,05	1
		м		10,69	--	191	--	128	--	--
456	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0179	8097,13	--	145	--	187	51,50	1
		км		8032,50	--	144	--	130	--	--
457	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,79	148,40	0,07	414	--	316	0,65	2
		м2		108,00	0,02	301	--	105	--	--
		СЕТЬ Т3								
458	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	7,7	181,00	3,68	1394	28	1659	0,94	7
		м		167,32	1,04	1288	8	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	С130804-2362 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	7,7	97,00	--	747	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
460	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
461	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Клипсы диам.20мм	10	5,00	--	50	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
462	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7,7	10,99	--	85	--	105	0,05	--
		м		10,69	--	82	--	128	--	--
		СЕТЬ К1								
463	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм с фитингами	5	748,88	1,43	3744	7	659	0,56	3
		м		102,38	0,54	512	3	128	--	--
464	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм с фитингами	3,5	620,54	0,64	2172	2	477	0,58	2
		м		106,20	0,25	372	1	128	--	--
465	С130804-40	Крепления для трубопроводов, d 100 мм	0,5	594,00	--	297	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
466	С130804-38	Крепления для трубопроводов, d 50 мм	0,5	243,00	--	122	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
467	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
468	С131101-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	1	5290,00	--	5290	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
469	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
470	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	636,62	39,24	637	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
471	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	1	5020,00	--	5020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
472	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	3470,00	--	3470	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
473	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	310,08	54,70	310	55	239	0,99	1
		комплект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
474	С131101-38	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х158 мм	1	3590,00	--	3590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			71706				

КНИГА 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 3-1-5								
		ЭО КОТЕЛЬНАЯ								
		ЩС								
475	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
476	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Корпус распределительного щита ЩРв-18з-1 36 УХЛ3	1	1374,85	--	1375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
477	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
478	ПРАЙС ТОО "Электрокомп	Автоматический выключатель ВА47-29,4Р,25А	1	414,76	--	415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
479	ПРАЙС ТОО	Выключатели автоматические ВА47-29,3Р,6А	2	222,74	--	445	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
480	ПРАЙС ТОО	Выключатели автоматические ВА47-29,1Р,16А	3	75,06	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
481	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Дифференциальный автомат АД12,2Р,16А,30мА	1	591,42	--	591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
482	Ц0108-522-15	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1	1375,80	42,80	1376	43	709	4,00	4
		шт		740,00	6,80	740	7	95	0,04	--
483	ПРАЙС ТОО "Динар-Электромаш"	Переключатель ПЦ-2 250А	1	5620,90	--	5621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
484	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с повышенной влажностью	10	314,30	120,00	3143	1200	1577	0,79	8
		шт		132,00	34,00	1320	340	95	0,20	2
485	С151701-83прим.	Светильники тип НПП1301-1х15	10	209,00	--	2090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
486	С151706-65прим.	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS Е27-15Вт, 220В	10	164,00	--	1640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
487	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,90	17,90	1566	36	740	3,00	6
		шт		387,00	2,30	774	5	95	0,01	--
488	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Пускатель магнитный первой величины с кнопками "пуск" "стоп" ПМЛ-1220 (7-10А) 220В	2	1892,25	--	3785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
489	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
490	ПРАЙС ТОО "Динар-Электромаш"	Автоматический выключатель АП50-2МТ In 2,5А	1	862,34	--	862	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
491	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
492	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-13УХЛ3	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
493	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55,00	0,90	330	5	284	0,33	2
		шт		49,70	0,20	298	1	95	--	--
494	С151801-11	Выключатель для открытой установки одноклавишный, на напряжение 250 В, на ток 6 А, тип А16-131	6	134,00	--	804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
495	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
496	С151801-18	Выключатель для открытой установки одноклавишный, брызгозащищенный, на напряжение 250 В, на ток 6 А, тип А110-222	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
497	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
		шт		58,50	0,20	59	--	95	--	--
498	С151801-144	Розетка штепсельная с заземляющим контактом одноместная, для открытой установки, на напряжение 230 В, на ток 16 А, тип РА16-254	1	105,00	--	105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
499	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	36	27,70	2,10	997	76	691	0,10	4
		м		19,70	0,50	709	18	95	--	--
500	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	65	66,80	18,10	4342	1177	1488	0,12	8
		м		20,30	3,80	1320	247	95	0,02	1
501	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 (0,296кг)	0,036	159700,00	--	5749	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
502	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211кг)	0,008	60500,00	--	484	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
503	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173кг)	0,057	52100,00	--	2970	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
504	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	36	39,50	3,50	1422	126	910	0,16	6
		м		25,90	0,70	932	25	95	--	--
505	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	36	56,00	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
506	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	88,90	3,10	3556	124	1072	0,16	6
		м		27,90	0,30	1116	12	95	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			70033				

КНИГА 3

Локальная смета 3-2

НАВЕС ДЛЯ УГЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
507	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,9	402,75	--	362	--	410	2,80	3
		м3		402,75	--	362	--	113	--	--
508	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	24	51,34	2,62	1232	63	339	0,07	2
		м2		10,51	0,99	252	24	123	--	--
509	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев бетонных, ИЗ БМ В7,5	1,92	10040,78	--	19278	--	1339	3,66	7
		м3		567,00	--	1089	--	123	--	--
510	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, ИЗ БМ В7,5	1,2	10620,35	95,97	12744	115	1018	4,90	6
		м3		771,75	36,25	926	43	105	0,18	--
511	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0198	383725,42	1733,92	7598	34	1586	361,00	7
		км		60966,00	650,25	1207	13	130	3,17	--
512	Е0126-22-1	Натягивание сетки "Рабица"	24	191,79	26,19	4603	629	3877	0,91	22
		м2		151,65	9,90	3640	238	100	0,05	1
513	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	24	257,00	--	6168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
514	Е0109-53-2	Монтаж ХОМУТОВ из полосовой стали	0,0104	9243,83	1162,95	96	12	70	46,60	--
		т		7357,50	108,00	77	1	90	0,53	--
515	С11011-880 Изм. и	ПЛАСТИНА 500х50х4мм	0,00936	49389,00	--	462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
516	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0006	149300,00	--	90	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
517	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00044	55620,00	--	25	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
518	Е0110-14-1	Установка стропил, прогонов	0,449	21304,82	334,28	9566	150	1898	22,10	10
		м3		3397,50	126,00	1525	57	120	0,62	--
519	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,449	1862,35	14,17	836	6	167	1,88	1
		м3		303,75	5,40	136	2	120	0,03	--
520	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельразличных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешеткес ее устройством	36,18	476,88	8,20	17253	297	3049	0,42	15
		м2		67,73	3,08	2450	111	119	0,02	1
521	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта, ОБРЕШЕТКА	0,114	10900,00	--	1243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
522	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	36,18	20,48	0,91	741	33	218	0,03	1
		м2		4,68	0,34	169	12	120	--	--
523	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов	0,00786	156751,29	477,54	1232	4	282	207,00	2
		1т		33975,00	180,00	267	1	105	0,88	--
524	Е0110-5-1	ДЕРЕВЯННАЯ ПРОБКА	0,06	22541,72	316,57	1353	19	260	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	209	7	120	0,58	--
525	Е0107-27-1	Замоноличивание Р-РОМ М50 А/Ц ТРУБ	0,126	6072,60	181,66	765	23	51	1,28	--
		м3		221,18	68,63	28	9	140	0,34	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			106224				

КНИГА 4

Локальная смета 4-1

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- 13шт								
526	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	13	209,01	180,88	2717	2351	1044	0,20	3
		яма		28,13	54,63	366	710	97	0,21	3
527	Е0133-255-1	Устройство монолитныхбетонных фундаментов,ИЗ БМ В15	3,77	9944,09	132,50	37489	500	1113	1,48	6
		м3		231,75	49,50	874	187	105	0,24	1
528	Е0109-17-1	Монтаж опоры наружного освещения	1,13061	4646,85	2285,57	5254	2584	2235	9,35	11
		т		1579,50	617,13	1786	698	90	2,34	3
529	С12021-245	Стоимость металлоконструкций фонарного столба	1,13061	172800,00	--	195369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
530	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, количество окрасок 2	32,7877	100,70	0,07	3302	2	2077	0,37	12
		м2		60,30	0,02	1977	1	105	--	--
531	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	13	758,30	283,00	9858	3679	6447	2,48	32
		шт		441,00	81,00	5733	1053	95	0,47	6
532	С151703-14	Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 /Огонек-1/	13	4180,00	--	54340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
533	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	13	619,00	--	8047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
534	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	13	244,00	--	3172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
535	Ц0108-61-1	Предохранитель	13	276,50	18,60	3595	242	2526	1,00	13
		шт		200,00	4,50	2600	59	95	0,03	--
536	ПРАЙС ТОО	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РЕЗЬБОВОЙ ПРС Е27 220В/6А	13	326,43	--	4244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
537	Ц0110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах, масса 1 м до 0,6 кг	65	18,10	--	1177	--	1153	0,10	7
		м		18,10	--	1177	--	98	--	--
538	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,065	39710,00	--	2581	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			368602				
		КНИГА 4								
		Локальная смета 7-2								
		ПОКРЫТИЯ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ -ТИП 1, S=880,29+58,02 м2								
539	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип В, МII, ТОЛЩ.5см	938,31	503,66	15,35	472587	14404	13727	0,03	32
		м2		5,94	5,06	5574	4748	133	0,02	17
540	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	938,31	120,07	--	112665	--	25	--	--
		м2		0,02	--	19	--	133	--	--
541	Е0127-34-2 Изм. и доп.	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	519	625,56	6,63	324667	3441	76231	0,70	362
		м		108,68	1,76	56405	912	133	0,01	3
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (ТРОТУАР) -ТИП 2, S=147,0 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
542	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, тип В, МII,	147	411,95	--	60557	--	4839	0,14	21
		м2		24,75	--	3638	--	133	--	--
543	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	147	127,99	--	18815	--	1556	0,05	7
		м2		7,96	--	1170	--	133	--	--
544	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	100	421,55	6,63	42155	663	14688	0,70	70
		м		108,68	1,76	10868	176	133	0,01	1
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ,БЕГОВАЯ ДОРОЖКА,ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА,КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА,ПЛОЩАДКА ДЛЯ								
545	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, тип Д, МII	1242,6	408,38	--	507458	--	40903	0,14	179
		м2		24,75	--	30754	--	133	--	--
546	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	543	421,55	6,63	228903	3600	79756	0,70	379
		м		108,68	1,76	59013	954	133	0,01	3
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ -ТИП 5, S=7,0м2								
547	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.8 см	7	234,38	17,83	1641	125	107	0,04	--
		м2		6,41	5,07	45	35	133	0,02	--
548	Е0127-21-1 К=4 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	7	-69,94	--	-490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
549	Е0127-39-17	Устройство одно слойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации, ТОЛЩ.5 см	7	2275,81	26,34	15931	184	499	0,30	2
		м2		47,03	6,58	329	46	133	0,03	--
550	Е0127-39-18 К=15	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	7	-1577,80	-0,45	-11045	-3	-137	-0,08	-1
		м2		-14,55	-0,15	-102	-1	133	--	--
		ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=305 м2								
551	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	305	408,38	--	124557	--	10040	0,14	44
		м2		24,75	--	7549	--	133	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2269075				

КНИГА 4

Локальная смета 7-3

ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

552	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	2	46653,25	2042,41	93307	4085	13324	25,00	50
		ворота		4158,00	600,66	8316	1201	140	2,90	6
553	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	2	18911,46	33,72	37823	67	4057	13,00	26
		ворота		2242,54	11,22	4485	22	90	0,04	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			157421				

КНИГА 4

Локальная смета 7-4

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев-саженцев механизированным способом вестественном грунте	12	56,94	12,39	683	149	762	0,32	4
		яма		44,55	4,70	535	56	129	0,02	--
555	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	12	151,76	--	1821	--	2320	0,82	10
		шт		149,85	--	1798	--	129	--	--
556	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы фруктовых деревьев,без кома, высотой 1,5 до 2м	12	972,00	--	11664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
557	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	19	38,90	10,32	739	196	796	0,20	4
		яма		28,58	3,92	543	74	129	0,02	--
558	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев вгруппы, в ямы размером 0,5х0,5 м	19	27,63	--	525	--	673	0,17	3
		шт		27,45	--	522	--	129	--	--
559	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень,жасмин/, без кома	19	203,00	--	3857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
560	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живойизгороди в естественном грунте	10	23,16	6,06	232	61	257	0,12	1
		м		17,10	2,84	171	28	129	0,01	--
561	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев вживую изгородь однорядную и вьющихся растений	10	66,92	--	669	--	859	0,40	4
		м		66,60	--	666	--	129	--	--
562	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (лигуструм), без кома	40	81,00	--	3240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
563	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	317	6,10	0,34	1935	109	2409	0,04	13
		м2		5,76	0,13	1826	41	129	--	--
564	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,0317	104327,81	1224,31	3307	39	24	0,59	--
		га		103,50	482,13	3	15	129	1,99	--
565	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники	55,6	68,04	--	3783	--	4880	0,47	26
		м2		68,04	--	3783	--	129	--	--
566	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	55,6	212,37	--	11808	--	15036	1,35	75
		м2		209,63	--	11655	--	129	--	--
567	Е0147-29-2	Посадка многолетних цветников, добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов	55,6	-10,55	--	-586	--	-673	-0,07	-4
		м2		-9,38	--	-522	--	129	--	--
568	С143012-77	Цветы	166,8	81,00	--	13511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			89603				

КНИГА 4

Локальная смета 7-5

МАФ

569	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	4	1718,71	57,07	6875	228	1623	2,20	9
		урна		369,60	16,92	1478	68	105	0,08	--
570	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	4	10009,05	242,88	40036	972	7027	9,70	39
		скамья		1605,45	67,68	6422	271	105	0,33	1
571	1914-5	Щит пожарный	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
572	Е0110-9-2	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	1	834,73	14,05	835	14	220	1,19	1
		м2		178,20	5,31	178	5	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
573	С143008-92	Песок природный	0,5	1980,00	--	990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
574	С12022-17	Контейнер для мусора	2	10300,00	--	20600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
575	У1-7-3	Бум-балансир тип III, строительные работы	1	17218,96	258,97	17219	259	1019	5,40	5
		балансир		882,75	87,42	883	87	105	0,43	--
576	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,70	6
		стенка		947,10	256,62	947	257	105	1,30	1
577	У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций	1	25920,50	290,59	25921	291	3858	25,00	25
		стенка		4273,51	13,09	4274	13	90	0,05	--
578	У1-9-40	Рукоход тип I, строительные работы	1	7984,53	519,60	7985	520	734	3,20	3
		рукоход		529,65	169,20	530	169	105	0,83	1
579	У1-9-41	Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций	1	9226,09	13,74	9226	14	1365	8,80	9
		рукоход		1512,65	3,74	1513	4	90	0,01	--
580	У1-9-8	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", строительные работы	1	2998,67	61,55	2999	62	1162	6,60	7
		комплекс		1092,30	14,10	1092	14	105	0,07	--
581	У1-9-9	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", монтаж металлоконструкций	1	20127,40	29,35	20127	29	1796	12,00	12
		комплекс		1986,55	9,35	1987	9	90	0,04	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			201695				

КНИГА 4

Локальная смета 7-7

СТУПЕНЧАТЫЕ ПЕРЕХОДЫ

582	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,71	1524,04	--	1082	--	415	3,10	2
		м3		474,75	--	337	--	123	--	--
583	Е0106-3-1	Устройство бетонных ступеней Л1 ИЗ БМ В15	1,1	11088,31	260,48	12197	287	813	3,94	4
		м3		614,25	89,46	676	98	105	0,35	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			15377				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12287031	229170			11353
			Тенге			1920726	72124			347
	Стоимость оборудования -		Тенге			878657				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			878657				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			649460				
	Материалы -		Тенге			109453				
	Всего заработная плата -		Тенге				344507			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144502				
		Накладные расходы -	Тенге			323977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58406				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1031843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2143
		Сметная заработная плата -	Тенге				393103			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7814309				
	Материалы -		Тенге			3825848				
	Всего заработная плата -		Тенге				1283884			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			830155				
	Местные материалы -		Тенге			1808760				
		Накладные расходы -	Тенге			1491711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							746
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				223757			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			558361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9864381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8426
		Сметная заработная плата -	Тенге				1507641			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			733310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			98586				
	Всего заработная плата -		Тенге				115701			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			493090				
		Накладные расходы -	Тенге			104131				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15620			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			887687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата -	Тенге				131321			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2211295				
	Материалы -		Тенге			809486				
	Всего заработная плата -		Тенге				248758			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1138529				
	Местные материалы -		Тенге			68				
	Сдача и испытание -		Тенге			3933				
		Накладные расходы -	Тенге			318410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47762			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2681488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1572
		Сметная заработная плата -	Тенге				296519			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14936902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12820
		Сметная заработная плата -	Тенге				2328584			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**14 058 245**
Оборудование	**878 657**
Итого с временными, 3,4%	**14 536 225**
Зимние удорожания, 0,7%	**101 754**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**58 145**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**145 362**
Итого:	**14 841 486**
Итого с оборудованием:	**15 720 143**
Пересчет в текущих ценах, 2015г. - 100% (1982/775)	**40 202 997**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**804 060**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**41 007 057**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,95099999236	**38 997 711**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**4 679 725**
Итого с НДС	**43 677 437**

Инженер:

Ведущий специалист ТОО "ALKHARU GROUP"

Н. Утенов

Подрядчик:

Заместитель директора по производству ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

О. Бопов

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

Т. Токенов