Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр,Жастык, 2Д — 110140003535

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48 — 041140007085

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 340 от 16.07.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000053	19.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа № 2" по ул.Ж.Тлепбергенова в г.Эмба Мугалжарский района,Актюбинской области			работа	1	21 052 632,00	21 052 632,00	2 255 639,14
				Итого	1	x	21 052 632,00	2 255 639,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): И.о.руководителя / _____ / Бухарбаев Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 19.09.2019

М.П.

Заказчик: " ГУ"Мугалжарский районный отдел образования " форма № КС-3

Подрядчик : ТОО" Алихан Ойл 3"

Наименование объекта :Капитальный ремонт здания КГУ " Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа № 2" по ул.Ж .Тлепбергенова в г. Эмба , Мугалжарский район, Актюбинской области

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		340	16.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в в текущих ценах	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**89 285 714**	**18 796 993**		**89 285 714**			**10 714 286**	**100 000 000**
В том числе за отчетный месяц		**18 796 993**					**2 255 639**	**21 052 632**

Заказчик: " ГУ"Мугалжарский районный отдел образования "

Руководитель _____ **Бухарбаев Е.А.**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел образования " форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ " Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа № 2" по ул.Ж. Тлепбергенова в г. Эмба , Мугалжарский район, Актюбинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ " Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа № 2" по ул.Ж. Тлепбергенова в г. Эмба , Мугалжарский район, Актюбинской области

Договор № 340 от 16.07. 2019г.

АКТ
выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
Общестроительные работы

в ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
117	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без			7020,21	116,81	12175936	202596,6657	8763847,1	2998365,8	16388246,5
	1112-0101-0705	слуховых окон. Устройство по деревянной	м2 кровли	1734,41	1850,48	28,60	3209494,7	49604,1832		1213944,2	
118	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из			1070,00		49220,00		49220,00		53157,60
	2110-0102-0112	оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ	м	46	-	-	-	-		3937,60	
		Огнезащита									
124	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по	м2 обработанной		351,26	2,99	99229,89	843,80	89341,56	8451,58	116295,98
	1110-0115-0201	фермам. Огнезащита		282,5	32,02	1,23	9044,52	346,12		8614,52	
125	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок,	древесины в конструкции		10105,74	64,39	389881,90	2484,33	354832,86	30224,73	453715,16
	1110-0115-0101	стропил, мауэрлатов. Огнезащита		38,58026	844,08	26,39	32564,71	1018,33		33608,53	
		РАЗДЕЛ 5. Отделка помещений									
		ПОТОЛКИ 1,2,3 этажей									
89	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка	м2 оштукатуриваемой		3127,31	48,74	1097461,3	17104,24047	321850,99	613476,47	1847812,75
	1115-0204-0101	поверхностей по бетону и камню									
	РСНБ РК 2015	*НР - 80%; СП - 5%*		350,928	2161,43	23,77	758506,74	266181404,7		136875,02	
90	Е11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1251,74	46,61	889989,40	33139,35	452647,06	345330,80	1334145,81
	1115-0203-0505	выравнивание бетонных поверхностей									
	РСНБ РК 2015 Изм.	(однослойное оштукатуривание) из сухих									
	и доп. вып. 10	растворных смесей толщиной до 10 мм									
		НР - 80%; СП - 5%		711	568,50	38,62	404202,99	27460,51		98825,62	

РАЗДЕЛ 8. Разные работы												
Усиление фундаментов												
129	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	25,3125	3452,96	867,45	87403,05	21957,33	48722,77	23487,19	119761,46
		НР - 93%; *СП* - 3%			660,66	337,07	16722,96	8532,08		8871,22	
130	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК	Фундаменты ленточные железобетонные при	м3	40,5	26126,11	1891,58	1058107,38	76609,19	838905,79	142432,48	1296583,00
		ширине поверху до 1000 мм. Устройство			3520,80	343,87	142592,40	13926,80		96043,19	
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического			205425,00		193756,86		193756,86		209257,41
		профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12	т	0,9432	-	-	-	-		15500,55	
132	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2		823,56	18,61	222361,39	5024,70	155174,05	58365,18	303184,70
		обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	поверхности	270	230,23	2,21	62162,64	595,62		22458,13	
РАЗДЕЛ 6. Фасад												
93	Е11-150108-1801 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей.			2643,51	19,92	4166176,00	31400,26	1965707,00	1739278,69	6377891,00
		Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-	м2	1576	1376,31	3,19	2169068,72	5029,65		472436,37	
94	Е11-150108-1807 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей.			3706,52	3,73	3454056,3	3475,937018	3212893,4	190944,72	3936601,13
		Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	931,887	255,06	1,06	237687	987,799796		291600,08	

Итого по смете	**Тенге**	**19 840 387**
Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**	**238 085**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**20 078 472**
Зимние удорожания 1,98 %	**Тенге**	**397 554**
Итого с :зимними удорожаниями	**Тенге**	**20 476 026**
Непредвиденные расходы 2% :	**Тенге**	**409 521**
Итого сметная стоимость:	**Тенге**	**20 885 547**
Итого по договорной цене :	**Тенге**	**18 796 993**
НДС -12%	**Тенге**	**2 255 639**
Всего по акту :	**Тенге**	**21 052 632**

Заказчик : Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел образования "

Руководитель _____ **Бухарбаев Е.А.**

Технадзор ТОО" Кан-Али" _____ **Уакбаев Т .А.**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Авторский надзор ТОО"ТенгриСтройИнвест"

Директор _____ **Дошниязов Н.С.**