Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1 БИН 050940013378

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АГА-Курылыс", город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1

Стройка: Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области

Объект: Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№3-14-7	20.01.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)	244 652,61	218 439,83							26 212,78	244 652,61
ИТОГО К ОПЛАТЕ		218 439,83							26 212,78	244 652,61

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "АГА-Курылыс"
БИН 070340013798
Директор _____ **Шакенов Н.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**
БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГА-Курылыс", город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3-14-7** от **20.01.2023**

Акт выполненных работ №1

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	135,0000144	113,07 5,3	107,77 23,5	15264 716	14549 3173	0	2799 1445	4244	Казахстан
			Укладка трубопроводов и фасонных частей										
2	8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	344809,41 239202	105607,41 29635,21	206886 143521	63364 17781	0	116138 25842	141980	Казахстан
			Водопроводные колодцы мокрые D=1500мм /2 шт./										
3	72	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,47	19127,79 9976,36	9151,43 3649,31	8990 4689	4301 1715	0	4611 1088	5699	Казахстан
			Водопроводные колодцы D=1500мм /31 шт./										
4	82	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,705	19127,79 9976,36	9151,43 3649,31	70868 36962	33906 13521	0	36348 8577	44925	Казахстан
5	1	Е11-040101-0103 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1|кроме долот| ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм. применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	5,2	4817,07 1500	3317,07 1103,25	25049 7800	17249 5737	0	9747 2784	12530	Казахстан
			Раздел: 1. СЕТИ 0,4кВ										
			Трансформаторная подстанция										
6	23	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,15	33801,61 19497,1	14304,51 5749,8	5070 2925	2146 862	0	2727 624	3350	Казахстан
7	25	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	11	275,02 142,45	132,57 39,96	3025 1567	1458 440	0	1445 358	1802	Казахстан
8	26	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	253,73 129,5	124,23 37,57	2791 1425	1367 413	0	1323 329	1652	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	27	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	2	573,7	392,4	1147	785	0	446	574	**Казахстан**
						181,3	128,63	363	257		127		
10	2	Е11-330204-0201	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,137	105232,65	53076,75	14417	7272	0	6950	8659	**Казахстан**
						52155,9	18298,35	7145	2507		1709		

Итого	**225 428**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	207 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 406
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	182 533
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 883

Всего	**225 428**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 509**
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**229 937**
Генподрядные усл 0,95	**218 439,83**
НДС (12 %)	26 212,78
Итого по акту:	**244 652,61**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013878

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "АГА-Курылыс"
БИН 070340013798

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**