Форма
в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года №632;
с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«14» декабря 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Life Stroy Invest», БИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Аткенова Б.Б.**

фамилии, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство упрощенного водопровода в с. Береговое Железинского района Павлодарской области»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является: **ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района», БИН 190840013850, Руководитель Серикбаев Е.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. **Субподрядные организации**:**ТОО «ДМ» БИН, лицензия ГСЛ №004686-2; ТОО «SHATYR GROUP KZ», лицензия № 21012827; ТОО «HDD Service», лицензия №23004670; ТОО «Союз Пром Сервис КВ» лицензия КСЛ №П-01376; ТОО«Магнат Строй Инжиниринг», лицензия ГСЛ-КР № 011396; ТОО «ТАЛДЫКОРГАН АСУ», лицензия №23011830; ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»; ТОО «Fantasy stroy», лицензия № 24034150; ТОО «Авалон групп плюс», лицензия № 17005515; ТОО «Строй Каусар» лицензия ГСЛ № 001896; ТОО «Алам НС» лицензия ГСЛ № 18002778, ТОО «Акмол ПСБ» лицензия ГСЛ № 12008886.**

Наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация)

Рабочий проект ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT» №52 от 17.06.2020 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)__) **приказом ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района», №52 от 17.06.2020 г.**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Внутриквартальные сети водоснабжения (по селу) из труб полиэтиленовых PE100, в том числе:	м	5007,78		5716,65	
- ø110x5,3 мм	м	2650,04		2669,35	
- ø63x3мм	м	519,54		514,4	
- ø32x2мм	м	1838,2		2532,9	
Наружные сети водоснабжения и канализации (внутриплощадочные), в том числе:	м	7154,2		7179,3	
- ø160 мм из труб полиэтиленовых PE100	м	24,5		31,3	
- ø159 мм из стальных труб	м	52,2		-	
- ø108 мм из стальных труб	м	262,0		-	
- ø57 мм из стальных труб	м	131,9		-	
- ø63 мм из труб полиэтиленовых PE100	м	-		32	
- ø110 мм из труб полиэтиленовых PE100	м	6524,0		7031	
- ø32 мм из труб полиэтиленовых PE100	м	8		-	
- ø32 мм из стальных труб	м	16,0		-	
- ø108 мм из стальных труб (канализация)	м	53			
- ø110 мм из труб полиэтиленовых PE100 (канализация)	м	-		85	
- ø325 мм из стальных труб (футляр)	м	82,6		118,4	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø2,0м	шт.	17		18	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø1,5м	шт.	43		27	
- прямоугольные колодцы	шт.	5		-	
- гидранты пожарные	шт.	14		8	
- модульная насосная станция 1-го подъема (насосная №1,№2)	шт.	2		2	
- резервуары запаса воды	шт.	2		2	

- резервуар сточных вод	шт.	1		1	
- скважина глубиной 26 м	шт.	2		2	
- модульная насосная станция 2-го подъема	шт.	1		1	
- станция очистки воды	шт.	1		1	
- КТПН-100/10-0,4кВ	шт.	1		1	
- КТПС-40/10-0,4 кВ	шт.	1		1	
- дизельная генераторная установка	шт.	1		1	
- счетчики учета воды (ø15мм; ø50мм)	шт.	(87;3)		(90;3)	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

прокладка внутрипоселковой сети водоснабжения из полиэтиленовых труб ПЭ100, внутриплощадочной сети из полиэтиленовых и стальных труб, монтаж технологического оборудования насосных станций первого и второго подъёма, станция очистки воды, монтаж резервуаров запаса воды и сточных вод, бурение 2-х скважин глубиной 26 м, электроснабжение и электроосвещение, ограждение площадки насосной станции, благоустройство.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве _____ _____ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **15.04.2023г.;**
месяц, год
окончание работ **15.12.2023;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, дней: **8 месяцев**;
фактически, месяц: **8 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Железинский РЭС Начальник Шарубин АН
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство упрощенного водопровода в с. Береговое Железинского района Павлодарской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Life Stroy Invest», БИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57А директор Аткенов Б. Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____