Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Объект: Капитальный ремонт зданий пришкольного интерната имени Жангирхана в ЗКО,Бокейординский район,п.Хан Ордасы
Договор подряда (контракт) № 060240007173/220197/00 от 27.06.2022г.

Акт выполненных работ №2
ЗА август-сентябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Корпус для девочек										
		Общестроительные работы										
		Кровля										
1	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**32,4**		**4802,17**	**35,00**	**155590**	**1134**	**89612**	**47069**	**218872**
		НР - 72%; СП - 8%				**2001,36**	**16,36**	**64844**	**530**		**16213**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,36**		**117930,08**	**1460,11**	**42455**	**526**	**30984**	**8050**	**54545**
		НР - 72%; СП - 8%				**30403,13**	**654,30**	**10945**	**236**		**4040**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15**	**Планки кровель карнизные из оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**110**		**2078,68**	**1454,25**	**228655**	**159968**	**30188**	**53574**	**304807**
		НР - 72%; СП - 8%				**349,99**	**326,45**	**38499**	**35910**		**22578**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	110	729,00	–	80190	–	80190	–	86605
		СП - 8%			–	–	–	–		6415	
5	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Планки кровель торцевые (ветровые) из оцинкованного листа. Устройство	м планки	3	2648,97	2064,50	7947	6193	203	2116	10868
		НР - 72%; СП - 8%			517,16	462,41	1551	1387		805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С1224-105-0104 224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	946,00	–	2838	–	2838	–	3065
		СП - 8%			–	–	–	–		227	
				Полы л.14-АС							
				Тип 1							
7	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	161,4	1812,70	107,08	292569	17282	138465	100447	424457
		НР - 72%; СП - 8%			847,72	16,65	136822	2687		31441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	161,4	1112,30	53,40	179524	8618	88352	60543	259272
		НР - 72%; СП - 8%			511,49	9,50	82554	1533		19205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	161,4	797,36	39,91	128694	6442	52342	52581	195777
		НР - 72%; СП - 8%			433,15	19,33	69910	3119		14502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	161,4	5219,04	106,78	842352	17233	559424	196719	1122196
		НР - 72%; СП - 8%			1646,19	46,63	265695	7525		83126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Тип 2							
11	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	306,1	1812,70	107,08	554867	32776	262603	190501	804997
		НР - 72%; СП - 8%			847,72	16,65	259488	5097		59629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	306,1	1112,30	53,40	340474	16346	167562	114821	491719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			511,49	9,50	156566	2908		36424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	306,1	797,36	39,91	244072	12217	99269	99721	371297
		НР - 72%; СП - 8%			433,15	19,33	132586	5915		27503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Тип 3							
14	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	11,8	1812,70	107,08	21390	1263	10124	7344	31032
		НР - 72%; СП - 8%			847,72	16,65	10003	196		2299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	11,8	1112,30	53,40	13125	630	6459	4426	18955
		НР - 72%; СП - 8%			511,49	9,50	6036	112		1404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	11,8	797,36	39,91	9409	471	3827	3844	14313
		НР - 72%; СП - 8%			433,15	19,33	5111	228		1060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	11,8	5187,46	183,94	61212	2171	43326	12008	79077
		НР - 72%; СП - 8%			1331,75	81,60	15715	963		5858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Проемы л.14-АС							
				Окна							
18	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	3,12	3435,47	242,60	10719	757	4914	3887	15774
		НР - 72%; СП - 8%			1617,83	112,35	5048	351		1168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	3,12	25022,00	–	78069	–	78069	–	84314
		СП - 8%			–	–	–	–		6245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,25 К=1,15	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,8	1312,55	7,00	3675	19	2826	605	4622
		НР - 72%; СП - 8%			296,56	3,34	830	9		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	2,8	1282,00	–	3590	–	3590	–	3877
		СП - 8%			–	–	–	–		287	
22	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,76	4171,72	18,28	65746	288	44019	15492	87737
		НР - 72%; СП - 8%			1360,36	4,91	21439	77		6499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Двери							
23	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	35,91	18101,00	–	650007	–	650007	–	702008
		СП - 8%			–	–	–	–		52001	
24	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4148,00	–	8296	–	8296	–	8960
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
25	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	23	5262,00	–	121026	–	121026	–	130708
		СП - 8%			–	–	–	–		9682	
26	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	46	520,00	–	23920	–	23920	–	25834
		СП - 8%			–	–	–	–		1914	
				Внутренняя отделка л.14-АС							
				Стены							
27	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	333,195	1377,50	101,61	458977	33857	92371	258993	775407
		НР - 72%; СП - 8%			998,66	80,93	332749	26964		57438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	91	6641,61	27,45	604387	2497	317242	205813	875016
		НР - 72%; СП - 8%			3128,00	13,23	284648	1203		64816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Наружная отделка л.10-АС							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	205	6465,55	18,39	1325438	3770	806076	371747	1832960
		НР - 72%; СП - 8%			2515,08	3,53	515592	723		135775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,6	1409,59	42,71	40314	1221	9874	21790	67072
		НР - 72%; СП - 8%			1021,65	36,51	29219	1044		4968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Входные группы							
				Крыльцо №1 л.20-АС							
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	2,82	34558,28	1415,48	97454	3991	89002	3881	109442
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	4461	929		8107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0069	19101,77	1875,15	132	13	–	89	239
		НР - 72%; СП - 8%			17195,26	815,25	119	6		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0069	325908,00	–	2249	–	2249	–	2429
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
34	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	18,81	5187,46	183,94	97576	3460	69066	19141	126055
		НР - 72%; СП - 8%			1331,75	81,60	25050	1535		9337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Крыльцо №2 л.21-АС							
35	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	2,16	5187,46	183,94	11205	397	7931	2198	14475
		НР - 72%; СП - 8%			1331,75	81,60	2877	176		1072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Отопление, вентиляция							
				Отопление							
36	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	56	304,78	0,62	17068	34	520	11902	31287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			294,89	0,29	16514	16		2318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15**									
			шт.	56	8569,00	–	479864	–	479864	–	518253
		СП - 8%			–	–	–	–		38389	
38	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**									
			шт.	56	5801,00	–	324856	–	324856	–	350844
		СП - 8%			–	–	–	–		25988	
39	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	56	655,98	2,46	36735	138	3936	23542	65099
		НР - 72%; СП - 8%			583,24	0,64	32661	36		4822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**									
			шт.	56	2621,00	–	146776	–	146776	–	158518
		СП - 8%			–	–	–	–		11742	
41	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	8	769,72	2,46	6158	20	887	3785	10738
		НР - 72%; СП - 8%			656,42	0,64	5251	5		795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С1242-312-0104 242-312-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**									
			шт.	4	86603,00	–	346412	–	346412	–	374125
		СП - 8%			–	–	–	–		27713	
43	С1242-312-0904 242-312-0904 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**									
			шт.	4	79574,00	–	318296	–	318296	–	343760
		СП - 8%			–	–	–	–		25464	
44	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
			шт.	4	2369,54	131,45	9478	525	1097	5740	16435
		НР - 72%; СП - 8%			1963,92	29,08	7856	116		1217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	С1242-404-0805 242-404-0805 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**									
			шт.	4	17908,00	–	71632	–	71632	–	77363
		СП - 8%			–	–	–	–		5731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2369,54	131,45	18956	1052	2193	11480	32871
		НР - 72%; СП - 8%			1963,92	29,08	15711	233		2435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	4879,00	–	39032	–	39032	–	42155
		СП - 8%			–	–	–	–		3123	
48	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2338,64	100,55	18709	804	2194	11396	32513
		НР - 72%; СП - 8%			1963,92	14,54	15711	116		2408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С1242-209-7401 242-209-7401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	8559,00	–	68472	–	68472	–	73950
		СП - 8%			–	–	–	–		5478	
50	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	102,6	1207,99	17,38	123940	1783	45883	55367	193652
		НР - 72%; СП - 8%			743,41	6,09	76274	625		14345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	789	2281,00	–	1799709	–	1799709	–	1943686
		СП - 8%			–	–	–	–		143977	
52	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	127	2367,96	22,55	300731	2864	235637	45629	374069
		НР - 72%; СП - 8%			490,00	9,01	62230	1144		27709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	125	2105,64	22,55	263205	2818	199137	44911	332765
		НР - 72%; СП - 8%			490,00	9,01	61250	1126		24649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	82	1820,89	22,55	149313	1849	107284	29462	193077
		НР - 72%; СП - 8%			490,00	9,01	40180	739		14302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	130	1746,32	22,55	227022	2931	160391	46707	295628
		НР - 72%; СП - 8%			490,00	9,01	63700	1171		21898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	45,6	109,30	3,45	4984	157	3852	716	6156
		НР - 72%; СП - 8%			21,38	0,44	975	20		456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	45,6	81,42	1,89	3713	86	2329	944	5029
		НР - 72%; СП - 8%			28,46	0,29	1298	13		373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	3,5	727,17	77,25	2545	270	1160	894	3715
		НР - 72%; СП - 8%			318,61	36,35	1115	127		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм**	м	3,85	881,00	–	3392	–	3392	–	3663
		СП - 8%			–	–	–	–		271	
				Водопровод, канализация В1							
60	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2369,54	131,45	2370	131	275	1435	4109
		НР - 72%; СП - 8%			1963,92	29,08	1964	29		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	С1242-101-0401 242-101-0401 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	24655,00	–	24655	–	24655	–	26627
		СП - 8%			–	–	–	–		1972	
62	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4,65	2198,23	31,49	10222	146	103	7182	18797
		НР - 72%; СП - 8%			2144,65	0,64	9973	3		1392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Водомерный узел							
63	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24428,64	503,89	24429	504	12569	8269	35314
		НР - 72%; СП - 8%			11356,00	128,78	11356	129		2616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195,00	–	3195	–	3195	–	3451
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
65	С1242-404-0604 242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5072,00	–	5072	–	5072	–	5478
		СП - 8%			–	–	–	–		406	
66	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2539,71	–	2540	–	2198	246	3009
		НР - 72%; СП - 8%			342,17	–	342	–		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2369,54	131,45	7109	394	823	4305	12327
		НР - 72%; СП - 8%			1963,92	29,08	5892	87		913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С1242-101-0401 242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	24655,00	–	73965	–	73965	–	79882
		СП - 8%			–	–	–	–		5917	
69	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	–	858	–	858	–	927
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
70	Е11-160301-0304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2401,89	23,34	7206	70	5910	902	8757
		НР - 72%; СП - 8%			408,57	9,01	1226	27		649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1783,25	23,34	1783	23	1351	301	2250
		НР - 72%; СП - 8%			408,57	9,01	409	9		167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Электроснабжение							
				Монтажные работы ЭОМ.СО							
72	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1800	207,07	2,16	372726	3888	26874	246292	668539
		НР - 72%; СП - 8%			189,98	0,06	341964	108		49521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Корпус для мальчиков							
				Общестроительные работы							
				Кровля л.14-АС							
73	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	32,4	4802,17	35,00	155590	1134	89612	47069	218872
		НР - 72%; СП - 8%			2001,36	16,36	64844	530		16213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,36	117930,08	1460,11	42455	526	30984	8050	54545
		НР - 72%; СП - 8%			30403,13	654,30	10945	236		4040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Планки кровель карнизные из оцинкованного листа. Устройство	м планки	110	2078,68	1454,25	228655	159968	30188	53574	304807
		НР - 72%; СП - 8%			349,99	326,45	38499	35910		22578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	110	729,00	–	80190	–	80190	–	86605
		СП - 8%			–	–	–	–		6415	
77	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Планки кровель торцевые (ветровые) из оцинкованного листа. Устройство	м планки	3	2648,97	2064,50	7947	6193	203	2116	10868
		НР - 72%; СП - 8%			517,16	462,41	1551	1387		805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	С1224-105-0104 224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	946,00	–	2838	–	2838	–	3065
		СП - 8%			–	–	–	–		227	
				Полы л.12-АС							
				Тип 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	173,2	1812,70	107,08	313959	18546	148587	107791	455490
		НР - 72%; СП - 8%			847,72	16,65	146826	2884		33740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	173,2	1112,30	53,40	192650	9248	94813	64969	278228
		НР - 72%; СП - 8%			511,49	9,50	88589	1645		20609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	173,2	797,36	39,91	138103	6913	56169	56425	210090
		НР - 72%; СП - 8%			433,15	19,33	75021	3347		15562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	173,2	461,71	33,83	79968	5859	69468	5334	92126
		НР - 72%; СП - 8%			26,80	15,98	4641	2767		6824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	173,2	5219,04	106,78	903937	18493	600324	211101	1204241
		НР - 72%; СП - 8%			1646,19	46,63	285120	8075		89203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Тип 2							
84	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	298,2	1812,70	107,08	540546	31930	255825	185584	784221
		НР - 72%; СП - 8%			847,72	16,65	252791	4965		58090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	298,2	1112,30	53,40	331687	15924	163238	111858	479028
		НР - 72%; СП - 8%			511,49	9,50	152525	2833		35484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	298,2	797,36	39,91	237773	11902	96706	97148	361714
		НР - 72%; СП - 8%			433,15	19,33	129165	5763		26794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101(Н3=1,25)(Н4=1,25)(Н5=1,15) К=1,25 К=1,15-1101**									
			м2 стяжки	298,2	461,71	33,83	137682	10087	119605	9183	158614
		НР - 72%; СП - 8%			26,80	15,98	7990	4764		11749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Тип 3							
88	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	5	1812,70	107,08	9063	535	4289	3112	13149
		НР - 72%; СП - 8%			847,72	16,65	4239	83		974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	5	1112,30	53,40	5561	267	2737	1876	8032
		НР - 72%; СП - 8%			511,49	9,50	2557	48		595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	5	797,36	39,91	3987	200	1621	1629	6065
		НР - 72%; СП - 8%			433,15	19,33	2166	97		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**									
			м2 стяжки	5	461,71	33,83	2309	169	2006	154	2660
		НР - 72%; СП - 8%			26,80	15,98	134	80		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**									
			м2 покрытия	5	5187,46	183,94	25937	920	18358	5088	33507
		НР - 72%; СП - 8%			1331,75	81,60	6659	408		2482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Проемы л.14-АС							
				Окна							
93	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**									
			м2	5,07	3435,47	242,60	17418	1230	7986	6316	25633
		НР - 72%; СП - 8%			1617,83	112,35	8202	570		1899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	5,07	25022,00	–	126862	–	126862	–	137011
		СП - 8%			–	–	–	–		10149	
95	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,25 К=1,15	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,2	1312,55	7,00	5513	29	4238	907	6933
		НР - 72%; СП - 8%			296,56	3,34	1246	14		514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	4,2	1282,00	–	5384	–	5384	–	5815
		СП - 8%			–	–	–	–		431	
97	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,8	4171,72	18,28	70085	307	46924	16514	93527
		НР - 72%; СП - 8%			1360,36	4,91	22854	83		6928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Двери							
98	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	37,8	18101,00	–	684218	–	684218	–	738955
		СП - 8%			–	–	–	–		54737	
99	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	3	4148,00	–	12444	–	12444	–	13440
		СП - 8%			–	–	–	–		996	
100	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	24	5262,00	–	126288	–	126288	–	136391
		СП - 8%			–	–	–	–		10103	
101	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	48	520,00	–	24960	–	24960	–	26957
		СП - 8%			–	–	–	–		1997	
				Внутренняя отделка л.14-АС							
				Стены							
102	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	88,65	6641,61	27,45	588779	2433	309049	200498	852419
		НР - 72%; СП - 8%			3128,00	13,23	277297	1172		63142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Наружная отделка л.15,16-АС							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	205	6465,55	18,39	1325438	3770	806076	371747	1832960
		НР - 72%; СП - 8%			2515,08	3,53	515592	723		135775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг применительно	м2	225,5	3807,00	–	858478	–	858478	–	927156
		СП - 8%			–	–	–	–		68678	
105	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,6	1409,59	42,71	40314	1221	9874	21790	67072
		НР - 72%; СП - 8%			1021,65	36,51	29219	1044		4968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Входные группы							
				Крыльцо №2 л.19-АС							
106	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,16	5187,46	183,94	11205	397	7931	2198	14475
		НР - 72%; СП - 8%			1331,75	81,60	2877	176		1072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Крыльцо №3 л.19-АС							
107	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,7	5187,46	183,94	14006	496	9914	2748	18094
		НР - 72%; СП - 8%			1331,75	81,60	3596	220		1340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Водопровод, канализация							
				Водомерный узел							
108	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24428,64	503,89	24429	504	12569	8269	35314
		НР - 72%; СП - 8%			11356,00	128,78	11356	129		2616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195,00	–	3195	–	3195	–	3451
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
110	С1242-404-0604 242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5072,00	–	5072	–	5072	–	5478
		СП - 8%			–	–	–	–		406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**									
			комплект	1	2539,71	--	2540	--	2198	246	3009
		НР - 72%; СП - 8%			342,17	--	342	--		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
			шт.	3	2369,54	131,45	7109	394	823	4305	12327
		НР - 72%; СП - 8%			1963,92	29,08	5892	87		913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	С1242-101-0401 242-101-0401 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**									
			шт.	3	24655,00	--	73965	--	73965	--	79882
		СП - 8%			--	--	--	--		5917	
114	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**									
			шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
115	Е11-160301-0304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	3	2401,89	23,34	7206	70	5910	902	8757
		НР - 72%; СП - 8%			408,57	9,01	1226	27		649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	1	1783,25	23,34	1783	23	1351	301	2250
		НР - 72%; СП - 8%			408,57	9,01	409	9		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Электроснабжение							
				Монтажные работы ЭОМ.СО							
117	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**									
			шкаф	4	5014,43	119,23	20058	477	6545	9525	31949
		НР - 72%; СП - 8%			3259,10	48,02	13036	192		2367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**									
			шт.	1	1426,51	85,90	1427	86	27	971	2590
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	1314	35		192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2000	207,07	2,16	414140	4320	29860	273658	742821
		НР - 72%; СП - 8%			189,98	0,06	379960	120		55024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Благоустройство ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.4-ГП							
120	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ)	м3 грунта	159,41	62,67	62,67	9990	9990	--	2384	13364
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	3311		990	
121	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	146,62	62,67	62,67	9189	9188	--	2193	12292
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	3045		911	
122	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	150	198,71	194,81	29806	29222	--	7218	39986
		НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	585	9440		2962	
123	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (погрузка плодородного грунта)	м3 грунта	146,62	62,67	62,67	9189	9188	--	2193	12292
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	3045		911	
124	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ВЫВОЗ плодородного грунта)	т·км	2565,85	34,00	--	87239	--		--	94218
		СП - 8%			--	--	--	--		6979	
				ПОКРЫТИЯ Покрытие из плит л.6-ГП							
125	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	69,789	3202,46	1072,37	223496	74840	137832	20409	263417
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	251,07	10824	17522		19512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	Е11-271202-0302 1127-1202-0302 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	83,7468	1126,11	552,73	94308	46289	1770	46031	151566
		НР - 72%; СП - 8%			552,25	211,15	46249	17683		11227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	С1226-102-0302 226-102-0302 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-18	шт.	39	181683,00	--	7085637	--	7085637	--	7652488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		566851	
128	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство ОТКОС**	м3 материала основания в плотном теле	125	3202,46	1072,37	400308	134046	246876	36554	471811
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	251,07	19386	31384		34949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ л.6-ГП									
129	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	23,46	1821,02	254,39	42721	5968	35888	1948	48242
		НР - 72%; СП - 8%			36,86	78,46	865	1841		3574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	23,46	-516,35	-50,15	-12114	-1176	-10938	-270	-13375
		НР - 72%; СП - 8%			–	-15,99	–	-375		-991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,346	1232,36	1072,37	2891	2516	11	686	3863
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	251,07	364	589		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	23,46	1397,50	142,63	32785	3346	238	21720	58865
		НР - 72%; СП - 8%			1244,72	41,15	29201	965		4360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	С1255-102-0108 255-102-0108 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	23,46	3537,00	–	82978	–	82978	–	89616
		СП - 8%			–	–	–	–		6638	
		Бортовой камень БР 100.20.8									
134	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	26,46	2421,21	32,51	64065	861	41133	16143	86625
		НР - 72%; СП - 8%			834,11	13,25	22071	351		6417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,432	61477,00	–	26558	–	26558	–	28683
		СП - 8%			–	–	–	–		2125	
				Ограждение л.7-11-ГП							
136	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка**	м огражд	242,71	3651,25	1132,72	886195	274922	93408	449977	1443066
		НР - 72%; СП - 8%			2133,68	441,28	517865	107103		106894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	39916,70	5176,66	79833	10353	16721	40982	130480
		НР - 72%; СП - 8%			26379,60	2080,23	52759	4160		9665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	13263,26	119,23	13263	119	1290	8566	23576
		НР - 72%; СП - 8%			11853,50	44,14	11854	44		1746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	5,87	29768,00	–	174738	–	174738	–	188717
		СП - 8%			–	–	–	–		13979	
140	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	195,8	2523,00	–	494003	–	494003	–	533523
		СП - 8%			–	–	–	–		39520	
141	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	1,3471946	645236,00	–	869258	–	869258	–	938799
		СП - 8%			–	–	–	–		69541	
142	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115**	т	2,02119	11849,00	–	23949	–	23949	–	25865
		СП - 8%			–	–	–	–		1916	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38597109**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6512912				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1278270			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					387773			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22891136		
		- Перевозка грузов	Тенге				87239				
		- Накладные расходы	Тенге							4968497	
		- Сметная прибыль	Тенге							2859045	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							38597109	

3	4	5	7
СТОИМОСТЬ СМР:			38597109
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%			463165
ИТОГО			39060274
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%			527314
ИТОГО			39587588
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%			791752
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ			40379340
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95			38360372
НДС, 12%			4603245
ИТОГО ПО АКТУ			42963617

Заказчик: Руководитель «Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»
Насимуллин Бисенбек Джамбулович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатканов Асхат Мұнайдарұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер ТОО «STROYCONSALTING» Темиров Азамат Муратович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «KZ СТРОЙЭКСПЕРТ» Туманов Ербол Кабдыгалиевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)