Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" ,БИН/ИИН 171040017278

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводной повысительной насосной станции в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		2	22.02.2023г			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору Строительство водопроводной повысительной насосной станции в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области	22 698 390,66	20 266 420,23							2 431 970,43	
в т.ч. за месяц август	22 698 390,66	20 266 420,23							2 431 970,43	
Предварительная оплата 30%	6 809 517,20	6 079 926,07							729 591,13	
Резерв- 5%	1 134 919,53	1 013 321,01							121 598,52	
К оплате	14 753 953,93	13 173 173,15							1 580 780,78	14 753 953,93
К оплате	*(Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят три тенге*)93 тиын									

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",
БИН 041240006263.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бекбергенов Р. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С "
(Сертификат№ KZ418VJE00027298 от 07.06.2017г.)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Калымов А.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest"
БИН/ИИН 171040017278

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Аткенов Б. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 Тел.: 87183724411

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" ,БИН/ИИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а Тел.: 87212567040

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводной повысительной насосной станции в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 300м3 для климатических подрайонов с обычными геологическими условиями

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от22.02.2023г

Акт приемки выполненных работ №1-1

за Август 2023 (месяц, год) на 2-2-1 Общестроительные работы (РВ-1) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0226 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	294,26	125,19	122,1	36838	35929	0	3869	43964	
						3,09	15,17	909	4464		3257		
2	2	Е11-010104-0214	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	294,26	28,77	28,77	8466	8466	0	1430	10688	
						0	6,75	0	1986		792		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									54652	
			Раздел: 3. Каркас										
3	15	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	2,78434	57486,49	141,45	160062	394	67753	63421	241362	
						33011,4	0	91915	0		17879		
4	16	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,78434	346394		964479		964479		1041637	Казахстан
											77158		
5	17	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	40,2	63475,15	1869,65	2551701	75160	1710200	713909	3526859	
						19063,2	452,12	766341	18175		261249		
6	18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,49	20772,7	7,2	217906	76	203626	12926	249298	
						1354,05	0	14204	0		18466		
7	19	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,12386	17438,17	963,37	2160	120	36	1861	4343	
						16186,8	327,2	2005	41		322		
8	20	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12404	346394		42967		42967		46404	Казахстан
											3437		
9	25	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	60,2	40765,85	3716,33	2454104	223723	1693746	532632	3225675	
						8914,2	808,56	536635	48675		238939		
10	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,62872	346394		1256967		1256967		1357524	Казахстан
											100557		
11	31	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,01148	57486,49	141,45	660	2	279	261	995	
						33011,4	0	379	0		74		
12	32	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01148	346394		3977		3977		4295	Казахстан
											318		
			Итого по разделу: 3. Каркас					7654983,00	299475,00	5944030,00	1325010,00	9698392,00	
								1411479,00	66891,00	0,00	718399,00		
			ИТОГО:					7700287,00	343870,00	5944030,00	1330309,00	9753044,00	
								1412388,00	73341,00	0,00	722448,00		
			В том числе :										

			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения				9753044					
			Итого с временными		1%		97530					
							9850574					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		1,10%		108356					
			Итого с зимними удорожаниями				9958931					
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		199179					
			Итого в текущих ценах				10158109					
			Итого в текущих ценах 2022 год - 100 %, К=1.0500514				10666536,97					
			Итого в текущих ценах 2022 годе учетом к=0.95				10133210,12					
			НДС		12 %		1215985,21					
			Итого с НДС				11 349 195,33					

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аткенов Б. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бекбергенов Р. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С "

(Сертификат№ KZ418VJE00027298 от 07.06.2017г)
Эксперт Кадымов А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ЦА НИПИ"Транснефть"

(приказ № ПС-ст-01 02.2021)
Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 Тел.: 87183724411

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" ,БИН/ИИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а Тел.: 87212567040

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводной повысительной насосной станции в селе Калкаман города Аксу Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 300м3 для климатических подрайонов с обычными геологическими условиями

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от22.02.2023г

Акт приемки выполненных работ №1-2

за Август 2023 (месяц, год) на 2-3-1 Общестроительные работы (РВ-2) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0226 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	294,26	125,19	122,1	36838	35929	0	3869	43964	
						3,09	15,17	909	4464		3257		
2	2	Е11-010104-0214	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	294,26	28,77	28,77	8466	8466	0	1430	10688	
						0	6,75	0	1986		792		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									54652	
			Раздел: 3. Каркас										
3	15	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	2,78434	57486,49	141,45	160062	394	67753	63421	241362	
						33011,4	0	91915	0		17879		
4	16	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,78434	346394		964479		964479		1041637	Казахстан
											77158		
5	17	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	40,2	63475,15	1869,65	2551701	75160	1710200	713909	3526859	
						19063,2	452,12	766341	18175		261249		
6	18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,49	20772,7	7,2	217906	76	203626	12926	249298	
						1354,05	0	14204	0		18466		
7	19	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постоечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,12386	17438,17	963,37	2160	120	36	1861	4343	
						16186,8	327,2	2005	41		322		
8	20	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12404	346394		42967		42967		46404	Казахстан
											3437		
9	25	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	60,2	40765,85	3716,33	2454104	223723	1693746	532632	3225675	
						8914,2	808,56	536635	48675		238939		
10	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,62872	346394		1256967		1256967		1357524	Казахстан
											100557		
11	31	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,01148	57486,49	141,45	660	2	279	261	995	
						33011,4	0	379	0		74		
12	32	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01148	346394		3977		3977		4295	Казахстан
											318		
			Итого по разделу: 3. Каркас					7654983,00	299475,00	5944030,00	1325010,00	9698392,00	
								1411479,00	66891,00	0,00	718399,00		
			ИТОГО:					7700287,00	343870,00	5944030,00	1330309,00	9753044,00	
								1412388,00	73341,00	0,00	722448,00		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

								9753044				
			Временные здания и сооружения			1%		97530				
			Итого с временными					9850574				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			1,10%		108356				
			Итого с зимними удорожаниями					9958931				
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		199179				
			Итого в текущих ценах					10158109				
			Итого в текущих ценах 2022 год - 100 %, К=1,0500514					10666536,97				
			Итого в текущих ценах 2022 годе учетом к=0,95					10133210,12				
			НДС			12 %		1215985,21				
			Итого с НДС					11 349 195,33				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" БИН/ИИН 171040017278
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Атченов Б. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бекбергенов Р. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С "

(Сертификат№ KZ418VJE00027298 от 07.06.2017г)
Эксперт Калымов А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ЦА НИПИ"Транснефть"

(приказ№ 07/1 от 01.03.2021г)
Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)