Генподрядчик: ТОО "Фирма Азия"
Подрядчик: ТОО СК "Алаш Құрылыс "
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к 10-ти многоэтажным жилым домам жилого района Карагайлы в городе Семей ВКО"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за сентябрь месяц 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к 10-ти многоэтажным жилым домам жилого района Карагайлы в городе Семей ВКО"	1 069 923	955 289	-	-	-	-	-	-	114 635	1 069 923
Итого к оплате:	**1 069 923**	**955 289**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**114 635**	**1 069 923**

Генподрядчик:
ТОО "Фирма Азия"

Директор _____ **Дускужанова С.Ж**

Подрядчик:
ТОО СК "Алаш Құрылыс "

Директор _____ **Жақсымұрат Д**

Генподрядчик: ТОО "Фирма Азия"
Подрядчик: ТОО СК "Алаш Құрылыс "
Наименование объекта:"Строительство инженерных сетей к 10-ти многоэтажным жилым домам жилого района Карагайлы в городе Семей ВКО"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Сети 10 кВ								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплний с откосами	м3	5,64	1 245,63		7 025	0	-	4 626,20
					1 245,63		7 025	0	-	59,20
2	11-010205-0502	Траншей пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3	3,64	714,73		2 602	0	-	1 713,16
					714,73		2 602	0	-	59,20
3	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестцементных труб.Устройство до 2-х отверствий	км	0,40	992 586,83		397 035	0	-	37 603,38
					142 761,50		57 105	0	-	59,20
5	13-080201-0206	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 9кг.монтаж а готовых траншеях без покрытий	м	188,00	512,00	308,00	96 256	57 904	-	28 364,09
					176,48	113,66	33 178	21 368	-	59,20
6	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м	121,00	303,81	248,08	36 761	30 018	-	10 203,42
					55,73	92,21	6 743	11 157	-	59,20
7	13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м	178,00	176,48	148,61	31 413	26 453	-	7 692,66
					27,87	55,24	4 961	9 833	-	59,20
9	13-080201-0906	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 9кг.монтаж а готовых траншеях без покрытий	м	76,00	875,80	499,00	66 561	37 924	-	23 249,41
					352,97	183,72	26 826	13 963	-	59,20
10	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16мм2.Прокладка с креплением накладными скобами полосками с установкой ответвительных коробок	м	3,00	671,83	18,70	2 015	56	-	631,29
					399,23	5,44	1 198	16	-	59,20
12	13-080201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70мм2.Монтаж оборудования	шт	1,00	40 374,00	31 947,37	40 374	31 947	-	0,00
					8 359,74	9 499,82	8 360	9 500	-	59,20
14	13-080201-2710	Муфта соединительнаяконцевая эпоксидная для 3-4 жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70мм2.Монтаж оборудования	шт	1,00	12 184,62	175,53	12 185	176	-	0,00
					11 146,32	65,24	11 146	65	-	59,20

Итого по разделу 1			692 227,06					
ИТОГО по смете:			692 227					
	Накладные расходы				30 060,00			
	Итого				722 287,06			
	Сметная прибыль 8%				20232			
	Итого				**742 519,06**			
	Временные здания и сооружения 1,3%				9653			
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				752172			
	Дополнительные затраты при производстве				24822			
	ИТОГО с дополнительными затратами при				776993			
	ЭКОЛОГИЯ				5448			
	ИТОГО				782441			
	Налог на добавленную стоимость - 12 %				93 893			
	ИТОГО				**876 334**			

Генподрядчик:
ТОО "Фирма Азия"

Директор _____ **Дускужанова С.Ж**

Подрядчик:
ТОО СК "Алаш Құрылыс "

Директор _____ **Жақсымұрат Д**

Генподрядчик: ТОО "Фирма Азия"
Подрядчик: ТОО СК "Алаш Құрылыс "
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к 10-ти многоэтажным жилым домам жилого района Карагайлы в городе Семей ВКО";

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Наружное сети водоснабжение								
7	11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300мм	шт	1,00	9 489,00	4 065,00	9 489	4 065	-	3 755,94
					4 960,00	1 406,00	4 960	1 406	-	
9	11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм	шт	1,00	1 531,00	56,50	1 531	57	-	702,10
					1 162,00	28,00	1 162	28	-	
13	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые отводы колени,патрубки,переходы (втулки)	шт	1,00	904,00	541,00	904	541	-	339,76
					362,00	186,00	362	186	-	
16	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые отводы колени,патрубки,переходы(муфты)	шт	4,00	904,00	541,00	3 616	2 164	-	1 359,04
					362,00	186,00	1 448	744	-	
19	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые отводы колени,патрубки,переходы(колено)	шт	1,00	904,00	541,00	904	541	-	339,76
					362,00	186,00	362	186	-	
20	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные (заглушка)	т	0,01	438 396,23	268 584,91	4 647	2 847	-	1 577,28
					158 018,87	81 981,13	1 675	869	-	
21	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (заглушка)	т	0,0004	657 500,00	305 000,00	263	122	-	107,88
					335 000,00	100 000,00	134	40	-	
22	23-020103-2815	Заглушка флянцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN300 гост 12836-67	шт	1,00	18 127,00		18 127	0	-	0,00
							0	0	-	
23	23-020103-2815	Заглушка флянцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN60 гост 12836-67	шт	2,00	1 203,00		2 406	0	-	0,00
							0	0	-	
24	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в сухих грунтах	м3	2,38	16 600,00	6 167,00	39 425	14 647	-	14 699,97
					7 479,00	2 504,00	17 763	5 947	-	
25	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича.Кладки при высоте этажа до 4м	м3	0,02	8 431,00	1 431,00	169	29	-	49,84
					3 647,06	372,55	73	7	-	
26	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм	т	0,04	162 888,00		6 516	0	-	0,00
							0	0	-	

27	21-040301-0101	Кольцо стеновые железобетонные для колодцев СТРК 1971-2010 КС 7	шт	1,00	3 021,00		3 021	0	-	0,00
							0	0	-	
28	21-040301-0201	Кольцо опорные железобетонные для колодцев СТРК 1971-2010 КО7	шт	1,00	3 084,00		3 084	0	-	0,00
							0	0	-	
29	21-040302-9904	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода	м3	0,04	65 647,56		2 626	0	-	0,00
							0	0	-	
	Итого по разделу 1									
	ИТОГО по смете:				96 727					
		Накладные расходы					37 844,00			
		Итого					134 571,04			
		Сметная прибыль 8%					23435			
		Итого					158 006,04			
		Временные здания и сооружения 1,3%					2054			
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					160060			
		Дополнительные затраты при производстве					5282			
		ИТОГО с дополнительными затратами при					165342			
		ЭКОЛОГИЯ					7505			
		ИТОГО					172847			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					20 742			
		ИТОГО					193 589			

Генподрядчик:
ТОО "Фирма Азия"

Директор _____ Дускужанова С.Ж

Подрядчик:
ТОО СК "Алаш Құрылыс "

Директор _____ Жақсымұрат Д