Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова"
Подрядчик: ТОО"Эконс и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт УК №5 по ул.Алтынсарина 4 АРГУ им. К.Жубанова в г.Актобе

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		527	28.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1	9130042,50	8151823,66							978 219	9130042,50

Ме[illegible]
Заказчик
Директор РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова" Ердембеков Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик
Директор ТОО "Эконс и К" Ермагамбетов М.[illegible]
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "Топ Проект" Бекбулатова Ш.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО "ТранзитПром" Халиков И.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 556

Заказчик : **РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Эконс и К**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт УК №5 по ул.Алтынсарина 4 АРГУ им. К.Жубанова в г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт УК №5 по ул.Алтынсарина 4 АРГУ им. К.Жубанова в г.Актобе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 527 от28.08.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№

за сентябрь 2019 года

на 2-1-5 Капитальный ремонт кровли

Составлен (а) в текущих ценах на 30.10.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Демонтажные работы									
1	Е11-120101-1303 К=0,5	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/Демонтаж		121,8	437,58	41,35	53297	5036	0	45424	106619
			м2 утепляемого покрытия		396,23	9,14	48261	1114		7898	
2	Е11-460401-0606	Потолки деревянные подвесные из плит Армстронг. Разборка		581,5	670,23	45,5	389736	26456	0	316385	762610
			м2		624,73	22,99	363280	13369		56490	
		Итого по разделу: 3. Демонтажные работы									869230
		Раздел: 4. Кровля									
3	Е11-090401-0205 Изм. в дин. изм. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж		450	11737,91	442,72	5282060	199226	4875603	193778	5913985
			м2 покрытия		460,51	163,57	207230	73607		438067	
4	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладочная. Устройство в один слой		243,6	87,73	12,36	21371	3012	0	17538	42022
			м2 изолируемой поверхности		75,37	2,89	18360	704		3113	
5	С121-100404-0202	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2		812	126,48		102702		102702		110918
			м2							8216	
6	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		24,255	533,12	37,83	12931	918	0	11307	26177
			м2 утепляемого покрытия		495,29	11,43	12013	277		1939	
7	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		4,165	40690,99	2384,94	169478	9933	55378	81892	271480
			м3 изоляции		25009,92	861,12	104166	3587		20110	
8	С121-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012		28,42	8844,42		251358		251358		271467
			м3							20109	
9	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		3,4572	268985,22		929936		929936		1004331
			т							74395	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,19782	246602,34		48783		48783	3903	52686
11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	128,64	93,64 41,8	2,31 0,25	12045 5377	297 32	6371	3733 1262	17040
12	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	128,64	146,36 48,86	3,28 0,5	18828 6286	422 64	12120	4381 1857	25066
		Итого по разделу: 4. Кровля									7735092
		ИТОГО:					7292525 764973	245300 92754	6282251	674438 637359	8604321
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		103252				
		Итого с временными									8707572
		Зимние удорожания			1,98 %		172410				
		Итого с зимними удорожаниями									8879982
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				177600		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									9057582
		Итого по акту с понижающим коффициентом по договору			*0,9*						*8151823,66*
		НДС			12 %		978219				
		Итого с НДС									9130042,50

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Эконс и К"
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекбулатов А.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Инженер-эксперт по техническому надзору:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Актюбинский региональный государственный университет
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахмедов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Халиков И.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)

Бекбулатова Ш.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта, приказ, подпись)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова"
Подрядчик: ТОО"Эконс и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт УК №5 по ул.Алтынсарина 4 АРГУ им. К.Жубанова в г.Актобе

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		527	28.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20520289,44									
Акт выполненных работ № 1	11390246,94	10169863,34							1 220 384	11390246,94

Место печати (при наличии)
Заказчик
Ректор РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова" Тердемиков Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик
Директор ТОО"Эконс и К" Ермагамбетов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор ТОО "Топ Проект" Балтабаев Р.А
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО "Транзит Пром" Халиков И.Б.:

Форма 2в пр.2
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 6[illegible]

Заказчик : **РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Эконс и К**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт УК №5 по ул.Алтынсарина 4 АРГУ им. К.Жубанова в г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт УК №5 по ул.Алтынсарина 4 АРГУ им. К.Жубанова в г.Актобе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 527 от28.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за октябрь 2019 года
на 2-4-5 Капитальный ремонт кровли

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	E12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		693	91,76	0,07	63588	52	0	45746	118080
			м2 кровли		91,68	0	63536	0		8747	
2	E12-080101-0401	Воронки, снегоремни, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		80	79,57	0,04	6366	3	0	4581	11822
			м		79,53	0	6363	0		876	
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									129904
		Раздел: 2. Внутренняя отделка									
3	E11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		581,95	1195,36	7,2	695641	4189	257531	348164	1127331
			м2 отделываемой поверхности		745,63	2,25	433922	1308		83506	
4	E11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска полиацилатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		581,95	742,77	4,62	432258	2691	108196	258123	745641
			м2 окрашиваемой поверхности		552,23	2,21	321470	1284		55230	
5	E12-120104-0504	Очистка кирпичных стен от краски		596,95	224,62	0	134086	0	0	96542	249078
			м2		224,62	0	134086	0		18450	
6	E11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		596,95	1386,65	11,61	827763	6928	411624	329076	1249386
			м2 отделываемой поверхности		685,5	3,57	409211	2134		92547	
7	E11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска полиацилатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		596,95	662,24	4,36	395326	2604	130345	210896	654719
			м2 окрашиваемой поверхности		439,53	2,08	262377	1242		48498	
8	E12-120104-0504	Очистка поверхности откосов от краски		70,55	224,62	0	15847	0	0	11410	29437
			м2		224,62	0	15847	0		2181	
9	E11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		70,55	2405,01	20,68	169673	1459	38143	104414	296015
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1843,67	6,33	130071	447		21927	
10	E11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска полиацилатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		70,55	662,24	4,36	46721	308	15405	24925	77377
			м2 окрашиваемой поверхности		439,53	2,08	31009	147		5732	
		Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка									4428956

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Кровля									
11	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	243	11737,91 460,51	442,72 163,57	2852312 111904	107582 39748	2632826	104640 236556	3193509
12	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	568,4	87,73 75,37	12,36 2,89	49866 42839	7027 1642	0	40923 7263	98052
13	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	735	1772,37 1142,19	13,81 5,15	1302692 839508	10149 3787	453036	758965 164933	2226590
14	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2500	2,04		5100		5100	408	5508
15	Е11-100102-0205	Стены. Устройство кобылки и лобовой балки м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) в развернутой поверхности карнизов		9,9945	3515,61 1494,35	23,86 11,23	35137 14935	238 112	19963	13543 3894	52574
16	Е11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	13,72	3392,21 560,19	21,32 9,06	46541 7686	292 124	38563	7029 4286	57856
17	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 99ТП 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размерами 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2,5	24047,79 4503,68	2375,6 499,2	60119 11259	5939 1248	42921	11632 5740	77491
18	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	80	2435,56 480,1	27,38 6,44	194845 38408	2190 516	154246	35810 18452	249107
19	Е11-060101-0101	Бортик из раствора. Устройство	м3	9	3992,46 1179,9	1079,64 226,26	35932 10619	9717 2036	15596	11516 3796	51245
20	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	9	13584,36		122259		122259	9781	132040
21	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,4499	8779,61 830,7	55,77 23,89	12730 1204	81 35	11444	1115 1108	14952
		Итого по разделу: 3. Кровля									6158923
		Раздел: 4. Прочие работы									
22	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	3,7636	1873,16 1873,16	0 0	7050 7050	0 0	0	5076 970	13096
23	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,7636	524		1972			158	2130
24	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,7636	337		1268			101	1370
		Итого по разделу: 4. Прочие работы									16595
		ИТОГО:					7515092 2893204	161449 55810	4457198	2424146 795140	10734376
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**128813**				**10863189**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**1,98 %**		**215091**				**11078280**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**221566**		**11299846**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого по акту с понижающим коффициентом по договору			***0,9***						***10169863,34***

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12 %		1220384				
		Итого с НДС									11390246.94

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Эконс и К"
(наименование организации, [illegible] бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ермагамбетов [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

[illegible] технический региональный государственный университет
([illegible] бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ректор Ерлесов [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Топ Проект" Балтабаев Р.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит Пром" Халиков И.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)