Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Мукринского сельского округа",область Жетісу, Коксуский район, с.Мукры, Н.Алдабергенов, 32** — **130340006686**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис Энерджи Групп"** — **240740021758**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) По договору №28 от 13.03.2025г

Номер документа	Дата составления
3	22.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт здании акимата Мукринского сельского округа			раб	1	10 000 000,00	10 000 000,00	1 071 428,57
				Итого	1	x	10 000 000,00	1 071 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / МЕДЕУОВ А.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.04.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстанот 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организациидеятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Мукринского сельского округа" область Жетісу, Коксуский район, с.Мукры, Н.Алдабергенов, 32
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис Энерджи Групп" Казахстан, АЩЫСАЙ, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 43
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здании акимата Мукринского сельского округа Коксуского района области Жетісу

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№28	13.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель 2025) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здании акимата Мукринского сельского округа Коксуского района области Жетісу	10 000 000	8 928 571							1 071 429	10 000 000

Место печати (при наличии)
Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Базис Энерджи Групп"

Руководитель _____ Медеуов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Мукринского сельского округа" область Жетісу, Коксуский район, с.Мукры, Н.Алдабергенов, 32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис Энерджи Групп" Казахстан, АЩЫСАЙ, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт здании акимата Мукринского сельского округа Коксуского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№28 от 2025-03-13**

Акт выполненных работ №1

за Апрель 2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка вручную стенот старого отделочного слоя	м2	575	736,0	423 200,0	
2	2	1212-0104-0504 Кклим = 1,06	Очистка вручную стен от краски масляной	м2	40	1 062,0	42 480,0	
3	4	6112-0301-0203 Кклим = 1,04	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой) (Левкас стен)	м2	506,096	1 481,0	749 528,176	
4	6	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка вручную потолков отдельными проблеммными местамиот старго дефектного левкаса (левкас потолков)	м2	158	736,0	116 288,0	
5	9	1207-0101-0301 Кклим = 1,06 Коб =1,07	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	208,65	156,0	32 549,4	
6	10	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	195	480,0	93 600,0	
7	14	1213-0103-0402 Кклим = 1,06	Облицовка из Армстронга потолков. Разборка	м2 облицовки	84	500,0	42 000,0	
8	19	1217-0101-0401 Кклим = 1,06	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	200	105,0	21 000,0	
9	23	1217-0101-0705 Кклим = 1,06	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	30	787,0	23 610,0	
10	30	1206-0101-0101 Кклим = 1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14	6 010,0	84 140,0	
11	31	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14	8 931,0	125 034,0	
12	32	1206-0101-0202 Кклим = 1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	40,8	2 077,0	84 741,6	
13	33	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	28,69	1 557,0	44 670,33	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	43	6108-0102-0108 Кклим = 1,08	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	28	7 788,0	218 064,0	
15	44	223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м3	28	41 745,0	1 168 860,0	
16	45	6108-0105-0204 Кклим = 1,08	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	15	3 284,0	49 260,0	
17	46	6112-0401-0202 Кклим = 1,04	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	15	2 015,0	30 225,0	
18	50	1215-0101-0101 Кклим = 1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	150	1 676,0	251 400,0	
19	54	1215-0102-0801 Кклим = 1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	18	4 781,0	86 058,0	
20	61	1208-0101-0204 Кклим = 1,06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	158	1 191,0	188 178,0	
21	62	1208-0101-0101 Кклим = 1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	158	707,0	111 706,0	
22	63	1208-0101-0102 Кклим = 1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	158	1 044,0	164 952,0	
23	64	1208-0101-0104 Кклим = 1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	158	322,0	50 876,0	
24	65	6107-0101-0214 Кклим = 1,08	Установка нового деревянного каркаса с изготовлением	м3	4,424	240 674,0	1 064 742	
25	66	6107-0115-0104 Кклим = 1,08	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата (Огнезащитанового деревянного каркаса)	м3	4,424	4 146,0	18 342	
26	67	1208-0101-1402 Кклим = 1,06	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	158	2 654,0	419 332,0	
27	68	6110-0101-0512 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	158	4 162,0	657 596,0	
28	69	224-102-0902 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	181,70	2 822,0	512 757	
29	70	6107-0115-0106 Кклим = 1,08	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермамновой	м2	158,0	158,0	24 964,0	
30	71	6110-0202-0203 Кклим = 1,08	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	12	2 316,0	27 792,0	
31	72	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1 910,0	22 920,0	
32	73	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	17	7 574,0	128 758,0	
33	74	6110-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство желобов подвесных	м	55	1 403,0	77 165,0	
34	75	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	55	2 371,0	130 405,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	76	6114-0701-0103 Кклим = 1,04	Установка воронок сливных, диаметр до 100 мм.	шт.	6	4 441,0	26 646,0	
36	77	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 666,0	15 996,0	
37	78	1208-0101-1901 Кклим = 1,06 Коб =6	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	36	2 067,0	74 412,0	
38	79	224-106-0102 Коб=6	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	36	2 690,0	96 840,0	
39	80	6110-0402-0401 Кклим = 1,08	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	55	1 209,0	66 495,0	
40	81	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55	1 127,0	61 985,0	
41	82	6112-0401-0116 Кклим = 1,04	Облицовка карниза зданияметаллосайдингом	м2	27	6 675,0	180 225,0	
42	83	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	29,70	2 732,0	81 140,4	
43	84	6110-0402-0301 Кклим = 1,08	Устройство ограждение кровель перилами	м	55	3 825,0	210 375,0	
44	85	6111-0501-0505 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	11,8059	202,0	2 385	
45	86	1108-0104-0202 Кклим = 1,08	Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.	м2 вертикальной проекции	315,0000	2 743,0	864 045	
46	87	6112-0201-0101 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена (отдельные места фасада)	м2	10,0000	3 603,0	36 030	
47	88	6112-0303-0106 Кклим = 1,04	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2	315,0000	492,0	154 980	
48	89	1115-0305-0301 Кклим = 1,04	Покраска кузбасским лаком за 1 раз фундамента	м2 окрашиваемой поверхности	30,0000	603,0	18 090	
49	90	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	24,5117	255,0	6 250	
50	91	412-102-0208 Кстм =8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 8 км	т·км	24,5117	528,0	12 942	
			ИТОГО по акту				9 196 030	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				459 802	
			Итого с учетом скидки К=0,92468173913				8 928 571	
			НДС (12%)				1 071 429	
			Итого с НДС				10 000 000	

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис Энерджи Групп"
Руководитель Медеуов А.Б.