Ф

Заказчик: КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительство акимата Амангельдинского района"
Ген.подрядчик:ТОО"Каракесек-НТ" БИН 070740004456
Субподрядчик: ТОО "TABS QURYLYS", БИН 110540003242
Договор суб.подряда №2 от 26.08.2024 г.
Наименование стройки - Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Горняк Амангельдинского района Костанайской обл

А К Т №2
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024г.

Наименование стройки -Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Горняк Амангельдинского района Костанайской области

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стои тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38**
		Раздел 2. фундаменты				**6**
1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,6	10 308	
2	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	0,612	43 237	
3	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	2,704	14 233	
4	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	2,74456	52 630	
5	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	0,9792	41 780	
6	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	2,74456	52 630	
7	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство балки фундаментной железобетонной	м^3	0,5168	85 713	
8	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	0,524552	52 630	
9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03512	335 908	

1	2	3	4	5	6	7
10	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,25634	334 129	
11	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00198	201 682	
12	214-210-0302 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,00198	336 873	
13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	18,336	4 236	
		Итого по смете				649 02
		Затраты на организацию 8,4%				54 51
		итого				703 54
		Сметная прибыль 5%				35 17
		непредвиденные затраты 3%				21 10
		Итого				759 82
		в том числе на 2024 К=1,075				816 81
		НДС 12%				98 01
		Итого				914 82
		Итого с понижающим К=0,6				548 89

Подрядчик:
ТОО "Каракесек-НТ" БИН 070740004456

Директор_____ **Жаныбекова А.**

Субподрядчик:
ТОО "TABS QURYLYS", БИН 110540003242

Директор_____ **Канибеков Б. Т**