Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

Заказчик: ГКП "Хромтауская районная больница" ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт системы вентиляции здания ГКП на ПХВ "Хромтауская районная больница" Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, проспект Абая №11»

Договор №095 от 27.02.2024г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№095	27.02.2024 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**229 073 699,43**	**61 672 945,93**							**24 543 610,65**	**86 216 556,58**
Аванс 30%	68 722 109,83	68 722 109,83							7 363 083,20	25 864 966,97
За отчетный период	**160 351 589,60**	**43 171 062,15**							**17 180 527,46**	**60 351 589,61**

Заказчик:
ГКП "Хромтауская районная больница" ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Руководитель _____ **Сергазин М.К.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:

ТОО "УКС"

Эксперт _____ **Кожахметов Н.Е.**

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Хромтауская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт системы вентиляции здания ГКП "Хромтауская районная больница" на ПХВ**
(наименование, адрес)

Договор о закупках работ **№095 ОТ 27.02.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	E11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	**камера**	**1**		**94409,04**	**5396,43**	**94409**	**5396**	**7158**	**60036**	**166801**
		НР - 72%; СП - 8%				**81855,28**	**1528,21**	**81855**	**1528**		**12356**	
10	E11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	**камера**	**1**		**94409,04**	**5396,43**	**94409**	**5396**	**7158**	**60036**	**166801**
		НР - 72%; СП - 8%				**81855,28**	**1528,21**	**81855**	**1528**		**12356**	
16	E11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	**камера**	**1**		**94409,04**	**5396,43**	**94409**	**5396**	**7158**	**60036**	**166801**
		НР - 72%; СП - 8%				**81855,28**	**1528,21**	**81855**	**1528**		**12356**	
26	E11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	**камера**	**1**		**94409,04**	**5396,43**	**94409**	**5396**	**7158**	**60036**	**166801**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
33	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
40	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
46	Е11-202601-0901 1120-2601-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 прим.	**Камеры бактерицидные, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	камера	1	14255,99	757,79	14256	758	1650	8724	24818
		НР - 72%; СП - 8%			11848,33	267,69	11848	268		1838	
54	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
62	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
76	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
87	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
95	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
106	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
114	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
116	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	1	2784,04	158,71	2784	159	265	1717	4861
		НР - 72%; СП - 8%			2360,43	23,72	2360	24		360	
120	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
122	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	2	2784,04	158,71	5568	317	530	3433	9721
		НР - 72%; СП - 8%			2360,43	23,72	4721	47		720	
129	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
132	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	1	2784,04	158,71	2784	159	265	1717	4861
		НР - 72%; СП - 8%			2360,43	23,72	2360	24		360	
137	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
143	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
144	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м^3/час	комплект	1	828719,00	--	828719	--		--	828719
					--	--	--	--	828719	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
156	514-401-0203 514-401-0203 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м^3/час	комплект	1	921641,00	--	921641	--		--	921641
					--	--	--	--	921641	--	
170	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
171	514-401-0202 514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м^3/час	комплект	1	837400,00	--	837400	--		--	837400
					--	--	--	--	837400	--	
178	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
179	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м^3/час	комплект	1	828719,00	--	828719	--		--	828719
					--	--	--	--	828719	--	
185	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
186	Прайс ТОО "Systemair", 2023г.	Приточная установка Geniox 10.05 H в комплекте: секция фильтра F9, секция водяного нагревателя на 28,55 кВт, секция охладителя на 8,31 кВт, секция вентилятора GR28I-6ID.BD.CR, узел регулирования водяного нагревателя, комплект автоматики, пустая секция для пароувлажнителя 27,0кг/ч	компл.	1	9556064,63	--	9556065	--		--	9556065
					--	--	--	--	9556065	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-202601-0901 1120-2601-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 прим.	Камеры бактерицидные, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	12558,99	606,23	12559	606	1650	7572	21742
		НР - 72%; СП - 8%			10302,89	214,15	10303	214		1611	
192	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2022г.	Канальный обеззараживатель-очиститель воздуха Тион В, Тион В1000 Т х3000	шт.	1	1884199,43	--	1884199	--		--	1884199
					--	--	--	--	1884199	--	
198	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
199	Прайс ТОО "Systemair", 2023г.	Приточная установка Genioх 10.05 Н в комплекте: секция фильтра F9, секция водяного нагревателя на 14,9 кВт, секция охладителя на 4,36 кВт, секция вентилятора GR28I-6ID.BD.CR, узел регулирования водяного нагревателя, комплект автоматики, пустая секция для пароувлажнителя 14,08кг/ч	компл.	1	9405340,45	--	9405340	--		--	9405340
					--	--	--	--	9405340	--	
200	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	1	2784,04	158,71	2784	159	265	1717	4861
		НР - 72%; СП - 8%			2360,43	23,72	2360	24		360	
201	Прайс ТОО "МЗМО-К", 2022г.	Ламинарные распределители воздуха, РВ-АМС-Л-22.12	шт.	1	1665347,20	--	1665347	--		--	1665347
					--	--	--	--	1665347	--	
204	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
206	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	1	2784,04	158,71	2784	159	265	1717	4861
		НР - 72%; СП - 8%			2360,43	23,72	2360	24		360	
207	Прайс ТОО "МЗМО-К", 2022г.	Ламинарные распределители воздуха, РВ-АМС-Л-22.12	шт.	1	1665347,20	--	1665347	--		--	1665347
					--	--	--	--	1665347	--	
210	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м^3/час	комплект	1	828719,00	--	828719	--		--	828719
					--	--	--	--	828719	--	
215	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	94409,04	5396,43	94409	5396	7158	60036	166801
		НР - 72%; СП - 8%			81855,28	1528,21	81855	1528		12356	
216	514-401-0202 514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м^3/час	комплект	1	837400,00	--	837400	--		--	837400
					--	--	--	--	837400	--	
223	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	16578,80	1420,53	33158	2841	1847	21050	58544
		НР - 72%; СП - 8%			14235,07	382,89	28470	766		4337	
		Изоляция воздуховодов									
911	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м^3 изоляции	312,25	50213,41	3198,62	15679137	998769	4887081	7367904	24890806
		НР - 72%; СП - 8%			31363,61	1408,85	9793287	439913		1843764	
912	С1234-202-0202 234-202-0202 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м^3	337,23	12471,00	--	4205595	--	4205595	--	4542043
		СП - 8%			--	--	--	--		336448	
913	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	972	790,00	--	767880	--	767880	--	829310
		СП - 8%			--	--	--	--		61430	
		Клапаны									
914	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	154	8943,43	152,18	1377288	23436	112115	896680	2455886
		НР - 72%; СП - 8%			8063,23	23,72	1241737	3653		181917	
915	С1246-306-0502 246-306-0502 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный размерами 150 мм х 100 мм	шт.	154	16706,00	--	2572724	--	2572724	--	2778542
		СП - 8%			--	--	--	--		205818	
		Теплоснабжение приточных установок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	3265,01	153,25	163251	7663	15183	101905	286368
		НР - 72%; СП - 8%			2808,09	22,59	140405	1130		21213	
926	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	50	5796,00	--	289800	--	289800	--	312984
		СП - 8%			--	--	--	--		23184	
927	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздухоотводчики. Установка	шт.	50	3821,25	534,49	191063	26725	4121	123613	339850
		НР - 72%; СП - 8%			3204,33	229,35	160217	11468		25174	
928	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	50	3744,00	--	187200	--	187200	--	202176
		СП - 8%			--	--	--	--		14976	
929	Е11-160401-0304 1116-0401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 127х4 мм. Прокладка	м трубопровода	74	1772,30	151,27	131150	11194	2656	87504	236146
		НР - 72%; СП - 8%			1585,13	57,21	117300	4234		17492	
930	С1241-102-0202 241-102-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	м	74	5479,00	--	405446	--	405446	--	437882
		СП - 8%			--	--	--	--		32436	
931	Е11-160401-0304 1116-0401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 108х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1772,30	151,27	124061	10589	2513	82774	223381
		НР - 72%; СП - 8%			1585,13	57,21	110959	4005		16547	
932	С1241-102-0176 241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	70	4127,00	--	288890	--	288890	--	312001
		СП - 8%			--	--	--	--		23111	
933	Е11-160401-0303 1116-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 89х4 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1456,28	94,41	87377	5665	1442	59436	158558
		НР - 72%; СП - 8%			1337,84	38,00	80270	2280		11745	
934	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	60	3903,00	--	234180	--	234180	--	252914
		СП - 8%			--	--	--	--		18734	
962	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	41,233	1656,40	126,95	68298	5234	1753	45765	123189
		НР - 72%; СП - 8%			1486,94	54,62	61311	2252		9125	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**71945226**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**13816643**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1229333**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**508526**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**14164243**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**29258896**		
		- Накладные расходы	Тенге								**10314128**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**3161960**	
		Итого по акту без оборудование	Тенге									42 686 330,00
		Оборудование	Тенге									29 258 896,00
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									853 726,60
		ИТОГО сметная стоимость:	Тенге									72 798 952,60
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	Тенге									78 550 069,86
		Скидка по договору, к=0,97999999894498	Тенге									76 979 068,38
		НДС 12%	Тенге									9 237 488,21
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	**Тенге**									**86 216 556,58**

Заказчик:
ГКП "Хромтауская районная больница" ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Руководитель _____ **Сергазин М.К.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:

ТОО "УКС"

Эксперт _____ **Бозжуметов Н.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Компания Дания.Л"
Президент компании _____ **Демянчик Л.И.**