Заказчик: ГКП "Хромтауская районная больница" ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт системы вентиляции здания ГКП на ПХВ "Хромтауская районная больница" Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, проспект Абая №11»

Договор №095 от 27.02.2024г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код		Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
			№095	27.02.2024 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по с	287 206 747,12	27 360 896,21							30 772 151,48	58 133 047,69
Аванс	86 162 024,14	86 162 024,14							9 231 645,44	17 439 914,31
За отчетный период	201 044 722,98	19 152 627,35							21 540 506,03	40 693 133,38

Заказчик:
ГКП "Хромтауская районная больница" ПХВ ГУ "Управление здравоохранения
Актюбинской области"
Руководитель _____ Сергазин М.К.

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор _____ Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ТОО "АКС"
Эксперт _____ Кожахметов Н.Е.

1802193

Приложение
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Хромтауская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт системы вентиляции здания ГКП "Хромтауская районная больница" на ПХВ**
(наименование, адрес)

Договор о закупках работ **№095 ОТ 27.02.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2024** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 - Демонтажные работы										
		Вентиляция										
1	Е11-201701-0103 1120-1701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05 К=0,4	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,8 т. Демонтаж, масса 0,61 т										
		НР - 72%, СП - 8%	агрегат	2		14337,21 12345,31	1991,90 711,31	28674 24691	3984 1423	--	18802 3798	51274
2	Е12-150103-0501 1215-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08	Вентилятор радиальный весом до 0,05 т. Демонтаж										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	3		5374,42 5355,16	19,26 11,67	16123 16065	58 35	--	11592 2217	29933
3	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05 К=0,4	Дефлекторы. Демонтаж										
		НР - 72%, СП - 8%	дефлектор	5		2037,22 1995,41	41,81 7,59	10186 9977	209 38	--	7211 1392	18789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,4	Клапаны воздушные. Демонтаж	клапан	2	718,37	25,21	1437	50	--	1009	2642
		НР - 72%, СП - 8%			693,16	7,59	1386	15		196	
5	Е12-150103-0303 1215-0103-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2770	518,82	19,26	1437131	53350	--	1019609	2653272
		НР - 72%, СП - 8%			499,56	11,67	1383781	32326		196532	
		Тепловой узел									
6	Е12-150102-0305 1215-0102-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром 159 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	30	1898,09	15,61	56943	468	1476	39599	104266
		НР - 72%, СП - 8%			1833,30	--	54999	--		7724	
7	Е12-150101-0314 1215-0101-0314 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вентиль диаметром 150 мм. Снятие	шт. арматуры	4	2426,83	19,26	9707	77	--	6967	18008
		НР - 72%, СП - 8%			2407,57	11,67	9630	47		1334	
8	Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грязевик абонентский д.150 мм. Демонтаж	шт.	2	2474,49	--	4949	--	--	3563	9193
		НР - 72%, СП - 8%			2474,49	--	4949	--		681	
9	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кран шаровой сбросной д.25 мм. Снятие	шт. арматуры	2	88,97	0,26	178	--	--	128	330
		НР - 72%, СП - 8%			88,71	0,16	177	--		24	
10	Е12-150102-0101 1215-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Расходомер д.150 мм. Демонтаж	шт.	2	3268,42	74,48	6537	149	--	4664	12097
		НР - 72%, СП - 8%			3193,94	45,13	6388	90		896	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2899803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1512043				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58345			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33974			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1475		
		- Накладные расходы	Тенге							1113144	
		- Сметная прибыль	Тенге							214794	

ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 - Вентиляция

		П23									
205	Прайс ТОО "Systemair", 2023г.	Приточная установка Geniox 10,05 Н в комплекте: секция фильтра F9, секция водяного нагревателя на 16,14 кВт, секция охладителя на 4,67 кВт, секция вентилятора GR28I-6ID.BD.CR, узел регулирования водяного нагревателя, комплект автоматики, пустая секция для пароувлажнителя 15,25кг/ч	компл.	1	9405340,45 --	-- --	9405340 --	-- --	9405340	-- --	9405340
		В86									
910	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	27,6	-10242,54 -2315,58	-73,01 -28,36	-282694 -63910	-2015 -783	-216769	-46579 -26342	-355615
		НР - 72%, СП - 8%									
		Теплоснабжение приточных установок									
		ККБ1 (П13)									
955	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2022г.	Компрессорно-конденсаторный блок MDC 011-03CN1	компл.	1	498771,43 --	-- --	498771 --	-- --	498771	-- --	498771
		ККБ2									
957	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2022г.	Компрессорно-конденсаторный блок на 14,07 кВт MDOU-48HFN8	компл.	1	4380514,29 --	-- --	4380514 --	-- --	4380514	-- --	4380514
		П14, П15									
958	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2022г.	Соединительный комплект AHUK-8140	компл.	1	314196,43 --	-- --	314196 --	-- --	314196	-- 25136	339332
		СП - 8%									
		ККБ3									
960	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2022г.	Компрессорно-конденсаторный блок на 22,4 кВт MDVC-224WV2GN1	компл.	1	4178114,29 --	-- --	4178114 --	-- --	4178114	-- --	4178114
		П14									
971	Прайс ТОО "Systemair", 2023г.	Паровой увлажнитель EHU производительностью 17,59кг/ч потребление 15,0 кВт с цифровым дисплеем, EHU-753-20	компл.	1	1806366,22 --	-- --	1806366 --	-- --	1806366	-- --	1806366
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20252822
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-63910				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-2015			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-783			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						97427		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						20269105		
		- Накладные расходы	Тенге							-46579	
		- Сметная прибыль	Тенге							-1206	

ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 - Силовое электрооборудование

РАЗДЕЛ 1.Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии напряжением до 1000В

		ЩР1									
1	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка									
			шт.	1	6838,74	2773,55	6839	2774	203	3559	11230
		НР = 72%, СП = 8%			3862,08	1080,75	3862	1081		832	
2	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 36з-1 36 УХЛ3 IP31									
			шт.	1	11139,00	--	11139	--	11139	--	12030
		СП = 8%			--	--	--	--		891	
3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор и/или аппарат. Установка									
			шт.	11	1947,30	--	21420	--	179	15294	39651
		НР = 72%, СП = 8%			1931,04	--	21241	--		2937	
4	С1247-204-1834 247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"									
			шт.	1	7334,00	--	7334	--	7334	--	7921
		СП = 8%			--	--	--	--		587	
5	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"									
			шт.	1	1838,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП = 8%			--	--	--	--		147	
6	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"									
			шт.	7	1715,00	--	12005	--	12005	--	12965
		СП = 8%			--	--	--	--		960	
7	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47									
			шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
		СП = 8%			--	--	--	--		426	
8	С1248-401-0754 248-401-0754 СпрСЦ11.2022	Кнопка управления LA167-BAE42 d=22 мм 1р красная									
			шт.	1	7104,00	--	7104	--	7104	--	7672
		СП = 8%			--	--	--	--		568	
		ЩР2									
9	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР = 72%, СП = 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
10	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 12з-1 36 УХЛ3 IP31									
			шт.	1	6901,00	--	6901	--	6901	--	7453
		СП = 8%			--	--	--	--		552	

11	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	6	1947,30 1931,04	-- --	11684 11586	-- --	98	8342 1602	21628
12	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"										
		СП - 8%	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
13	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"										
		СП - 8%	шт.	1	1669,00 --	-- --	1669 --	-- --	1669	-- 134	1803
14	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"										
		СП - 8%	шт.	2	536,00 --	-- --	1072 --	-- --	1072	-- 86	1158
15	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47										
		СП - 8%	шт.	1	5329,00 --	-- --	5329 --	-- --	5329	-- 426	5755
16	С1248-401-0754 248-401-0754 СпрСЦ 11.2022	Кнопка управления LA167-BAE42 d=22 мм 1р красная										
		СП - 8%	шт.	1	7104,00 --	-- --	7104 --	-- --	7104	-- 568	7672
		ЩР1.1,ЩР1.5,ЩР1.9										
17	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	17762 11586	5677 2175	499	9908 2214	29883
18	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 У3 IP31										
		СП - 8%	шт.	3	6901,00 --	-- --	20703 --	-- --	20703	-- 1656	22359
19	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	15	1947,30 1931,04	-- --	29210 28966	-- --	244	20855 4005	54070
20	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А										
		СП - 8%	шт.	3	2049,00 --	-- --	6147 --	-- --	6147	-- 492	6639
21	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"										
		СП - 8%	шт.	12	536,00 --	-- --	6432 --	-- --	6432	-- 515	6947
		ЩР1.2										

22	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР = 72%, СП = 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
23	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 12з-1 36 УХЛ3 IP31									
			шт.	1	6901,00	--	6901	--	6901	--	7453
		СП = 8%			--	--	--	--		552	
24	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка									
			шт.	5	1947,30	--	9737	--	82	6952	18024
		НР = 72%, СП = 8%			1931,04	--	9655	--		1335	
25	С1247-204-1835 247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"									
			шт.	1	7334,00	--	7334	--	7334	--	7921
		СП = 8%			--	--	--	--		587	
26	С1247-204-0716 247-204-0716 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"									
			шт.	2	596,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП = 8%			--	--	--	--		95	
27	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"									
			шт.	2	536,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП = 8%			--	--	--	--		86	
	ЩР1.3										
28	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР = 72%, СП = 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
29	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 12з-1 36 УХЛ3 IP31									
			шт.	1	6901,00	--	6901	--	6901	--	7453
		СП = 8%			--	--	--	--		552	
30	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка									
			шт.	5	1947,30	--	9737	--	82	6952	18024
		НР = 72%, СП = 8%			1931,04	--	9655	--		1335	
31	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А									
			шт.	1	2049,00	--	2049	--	2049	--	2213
		СП = 8%			--	--	--	--		164	

			4								18023.00
32	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНЬ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1669,00 --	-- --	3338 --	-- --	3338	-- 267	3605
		СП - 8%									
33	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНЬ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	536,00 --	-- --	1072 --	-- --	1072	-- 86	1158
		СП - 8%									
	ЩР1.4										
34	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНЬ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
		НР - 72%, СП - 8%									
35	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНЬ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХ.13 IP31	шт.	1	6901,00 --	-- --	6901 --	-- --	6901	-- 552	7453
		СП - 8%									
36	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНЬ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1947,30 1931,04	-- --	7789 7724	-- --	65	5561 1068	14418
		НР - 72%, СП - 8%									
37	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНЬ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2049,00 --	-- --	2049 --	-- --	2049	-- 164	2213
		СП - 8%									
38	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНЬ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1669,00 --	-- --	1669 --	-- --	1669	-- 134	1803
		СП - 8%									
39	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНЬ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	536,00 --	-- --	1072 --	-- --	1072	-- 86	1158
		СП - 8%									
	ЩР1.6										
40	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНЬ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
		НР - 72%, СП - 8%									
41	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНЬ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХ.13 IP31	шт.	1	6901,00 --	-- --	6901 --	-- --	6901	-- 552	7453
		СП - 8%									

42	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1947,30 1931,04	-- --	13631 13517	-- --	114	9732 1869	25233
		НР - 72%, СП - 8%									
43	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2049,00 --	-- --	2049 --	-- --	2049	-- 164	2213
		СП - 8%									
44	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	1669,00 --	-- --	1669 --	-- --	1669	-- 134	1803
		СП - 8%									
45	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	536,00 --	-- --	2680 --	-- --	2680	-- 214	2894
		СП - 8%									
		ЩР1.7									
46	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
		НР - 72%, СП - 8%									
47	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6901,00 --	-- --	6901 --	-- --	6901	-- 552	7453
		СП - 8%									
48	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1947,30 1931,04	-- --	5842 5793	-- --	49	4171 801	10814
		НР - 72%, СП - 8%									
49	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2049,00 --	-- --	2049 --	-- --	2049	-- 164	2213
		СП - 8%									
50	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	536,00 --	-- --	1072 --	-- --	1072	-- 86	1158
		СП - 8%									
		ЩР1.8, ЩР1.13									
51	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	11841 7724	3785 1450	332	6605 1476	19922
		НР - 72%, СП - 8%									

52	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 12з-1 36 УХ.Т3 IP31									
			шт.	2	6901,00	--	13802	--	13802	--	14906
					--	--	--	--		1104	
		СП - 8%									
53	ПЗ-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка									
			шт.	8	1947,30	--	15578	--	130	11123	28837
					1931,04	--	15448	--		2136	
		НР - 72%, СП - 8%									
54	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А									
			шт.	2	2049,00	--	4098	--	4098	--	4426
					--	--	--	--		328	
		СП - 8%									
55	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"									
			шт.	6	536,00	--	3216	--	3216	--	3473
					--	--	--	--		257	
		СП - 8%									
	ЩР1.10										
56	ПЗ-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
					3862,08	724,92	3862	725		738	
		НР - 72%, СП - 8%									
57	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 12з-1 36 УХ.Т3 IP31									
			шт.	1	6901,00	--	6901	--	6901	--	7453
					--	--	--	--		552	
		СП - 8%									
58	ПЗ-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка									
			шт.	7	1947,30	--	13631	--	114	9732	25233
					1931,04	--	13517	--		1869	
		НР - 72%, СП - 8%									
59	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А									
			шт.	1	2049,00	--	2049	--	2049	--	2213
					--	--	--	--		164	
		СП - 8%									
60	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"									
			шт.	6	536,00	--	3216	--	3216	--	3473
					--	--	--	--		257	
		СП - 8%									
	ЩР1.11										
61	ПЗ-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
					3862,08	724,92	3862	725		738	
		НР - 72%, СП - 8%									

62	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХ3 IP31	шт.	1	6901,00 --	-- --	6901 --	-- --	6901	-- 552	7453
		СП - 8%									
63	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	6	1947,30 1931,04	-- --	11684 11586	-- --	98	8342 1602	21628
64	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А									
		СП - 8%	шт.	1	2049,00 --	-- --	2049 --	-- --	2049	-- 164	2213
65	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	1	1669,00 --	-- --	1669 --	-- --	1669	-- 134	1803
66	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	4	536,00 --	-- --	2144 --	-- --	2144	-- 172	2316
	ЩР1.12										
67	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
68	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	1	8547,00 --	-- --	8547 --	-- --	8547	-- 684	9231
69	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	8	1947,30 1931,04	-- --	15578 15448	-- --	130	11123 2136	28837
70	С1247-204-2529 247-204-2529 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А									
		СП - 8%	шт.	1	2561,00 --	-- --	2561 --	-- --	2561	-- 205	2766
71	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	1	2157,00 --	-- --	2157 --	-- --	2157	-- 173	2330
72	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	1	1838,00 --	-- --	1838 --	-- --	1838	-- 147	1985

				8							1802,800
73	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1715,00 --	-- --	3430 --	-- --	3430	-- 274	3704
		СП - 8%									
74	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1669,00 --	-- --	1669 --	-- --	1669	-- 134	1803
		СП - 8%									
75	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	1669,00 --	-- --	3338 --	-- --	3338	-- 267	3605
		СП - 8%									
		ЩР1.14, ЩРПТ									
76	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	11841 7724	3785 1450	332	6605 1476	19922
		НР - 72%, СП - 8%									
77	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХ3 IP31	шт.	2	6901,00 --	-- --	13802 --	-- --	13802	-- 1104	14906
		СП - 8%									
78	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	10	1947,30 1931,04	-- --	19473 19310	-- --	163	13904 2670	36047
79	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	2	2049,00 --	-- --	4098 --	-- --	4098	-- 328	4426
		СП - 8%									
80	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	536,00 --	-- --	4288 --	-- --	4288	-- 343	4631
		СП - 8%									
		ЩР2.1									
81	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
82	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХ3 IP31	шт.	1	6901,00 --	-- --	6901 --	-- --	6901	-- 552	7453
		СП - 8%									

83	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	7	1947,30 1931,04	-- --	13631 13517	-- --	114	9732 1869	25233
84	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А									
		СП - 8%	шт.	1	2049,00 --	-- --	2049 --	-- --	2049	-- 164	2213
85	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	1	1669,00 --	-- --	1669 --	-- --	1669	-- 134	1803
86	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	5	536,00 --	-- --	2680 --	-- --	2680	-- 214	2894
		ЩР2.2									
87	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
88	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХ.13 IP31									
		СП - 8%	шт.	1	6901,00 --	-- --	6901 --	-- --	6901	-- 552	7453
89	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	6	1947,30 1931,04	-- --	11684 11586	-- --	98	8342 1602	21628
90	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А									
		СП - 8%	шт.	1	2049,00 --	-- --	2049 --	-- --	2049	-- 164	2213
91	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	5	536,00 --	-- --	2680 --	-- --	2680	-- 214	2894
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				607117 281927	36833 14131	288357 --	213167 65625	885900
	Стоимость монтажных работ		Тенге				323723				
	Материалы		Тенге				4949				
	Всего заработная плата		Тенге					296058			
		Накладные расходы	Тенге				213167				
		Сметная прибыль	Тенге				42952				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				579842				

		Нормативная трудоемкость	чел-ч							18023.00
		Сметная заработная плата	Тенге				296058			158
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			283394				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			283394				
		Сметная прибыль	Тенге			22673				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге			306067				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			885909				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч							158
		Сметная заработная плата	Тенге				296058			

РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия

92	ЦЗ-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%, СП - 80%	м кабеля	5315	426,81 185,87	183,64 64,29	2268495 987899	976046 341701	304550	957338 258043	3483876
93	С1243-107-0912 243-107-0912 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66									
		СП - 8%	км	0,0051	13547361,00 --	-- --	69092 --	-- --	69092	-- 5527	74619
94	С1243-107-0911 243-107-0911 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66									
		СП - 8%	км	0,153	9858117,00 --	-- --	1508292 --	-- --	1508292	-- 120663	1628955
95	С1243-107-0910 243-107-0910 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66									
		СП - 8%	км	0,0459	6281433,00 --	-- --	288318 --	-- --	288318	-- 23065	311383
96	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66									
		СП - 8%	км	0,0153	4049068,00 --	-- --	61951 --	-- --	61951	-- 4956	66907
97	С1243-107-0904 243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66									
		СП - 8%	км	0,3774	2377734,00 --	-- --	897357 --	-- --	897357	-- 71789	969146
98	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66									
		СП - 8%	км	0,03264	1646069,00 --	-- --	53728 --	-- --	53728	-- 4298	58026

99	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНЬ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,3978	1073118,00 --	-- --	426886 --	-- --	426886	-- 34151	461037
		СП - 8%;									
100	С1243-107-0901 243-107-0901 РСНЬ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,22236	687961,00 --	-- --	152975 --	-- --	152975	-- 12238	165213
		СП - 8%;									
101	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНЬ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,0494	427277,00 --	-- --	1730215 --	-- --	1730215	-- 138417	1868632
		СП - 8%;									
102	С1243-201-3901 243-201-3901 РСНЬ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ нг 4х0,75-0,66	км	0,1224	276590,00 --	-- --	33855 --	-- --	33855	-- 2708	36563
		СП - 8%;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7491164	976046	5527219	957338	9124357
		Стоимость монтажных работ	Тенге				987899	341701	--	675855	
		Материалы	Тенге				2268495				
		Всего заработная плата	Тенге				304550				
		Накладные расходы	Тенге					1329600			
		Сметная прибыль	Тенге				957338				
		ВСЕГО Стоимость монтажных работ	Тенге				258043				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				3483876				
		Сметная заработная плата	Тенге								791
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1329600			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5222669				
		Сметная прибыль	Тенге				5222669				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				417812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5640481				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				9124357				
		Сметная заработная плата	Тенге								791
								1329600			

РАЗДЕЛ 3.Трубы

103	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	4610	526,90 507,42	5,29 0,15	2429009 2339206	24387 692	65416	1684725 329108	4442841
		НР - 72%; СП - 8%;									
104	С1241-207-0101 241-207-0101 РСНЬ РК 2022	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	4009,7	122,00 --	-- --	489183 --	-- --	489183	-- 39135	528318
		СП - 8%;									

105	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	614,08	164,00 --	--	100709 --	--	100709	-- 8057	108766
		НР = 72%, СП = 8%									
106	С1241-207-0103 241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	32,32	229,00 --	--	7401 --	--	7401	-- 592	7993
		НР = 72%, СП = 8%									
107	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,11	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	430	619,95 600,26	5,36 0,33	266579 258112	2305 142	6162	185941 36202	488721
		НР = 72%, СП = 8%									
108	С1241-207-0104 241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	434,3	350,00 --	-- --	152005 --	-- --	152005	-- 12160	164165
		СП = 8%									
109	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,11	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	155	652,87 604,03	6,29 0,61	101195 93625	975 95	6595	67478 13494	182167
		НР = 72%, СП = 8%									
110	С1241-207-0105 241-207-0105 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	156,55	455,00 --	-- --	71230 --	-- --	71230	-- 5698	76928
		СП = 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3617311 2690943	27667 929	898701 --	1938144 444446	5999899
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3617311				
	Материалы		Тенге				78173				
	Всего заработная плата		Тенге					2691872			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				820528				
		Накладные расходы	Тенге				1938144				
		Сметная прибыль	Тенге				444446				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				5999901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1731
		Сметная заработная плата	Тенге					2691872			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5999901				-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1731
		Сметная заработная плата	Тенге					2691872			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								16010167
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				3960769				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1040546			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					356761			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						6714263		
	- Накладные расходы		Тенге							3108649	
	- Сметная прибыль		Тенге							1185926	

ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 - Архитектурно-строительные решения
РАЗДЕЛ 1.Подвал, отм.-3,000, блок А (лист 2)

		Отверстия								
1	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Проемы в стенах из кирпича. Пробивка								
			м³	0,672	29728,30	11443,94	19977	7691	--	11194	33665
		ЗП - 72%, СП - 8%			18284,36	4852,19	12287	3261		2494	
		Стены вентшахт									
2	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Стены каналов из кирпича. Кладка								
			м³ кладки	4,5	48032,23	4104,89	216145	18472	150917	36449	272802
		ЗП - 72%, СП - 8%			10390,20	859,64	46756	3868		20208	
3	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой С 2	т металлических изделий	0,03765	569868,34	4287,58	21456	162	17158	3013	26427
		ЗП - 72%, СП - 8%			109863,76	1289,46	4136	49		1957	
4	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями								
			т	0,00054	1036166,00	--	5595	--	5595	--	6043
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
5	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля ВрI ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм								
			т	0,00057	379988,00	--	217	--	217	--	234
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
6	Е11-260201-0108 1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо								
			м²	39,3	1496,90	20,19	58828	793	11040	33999	100253
		ЗП - 72%, СП - 8%			1195,81	5,73	46995	225		7426	
7	С1234-201-0102 234-201-0102 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала К1 - С35								
			м³	4,0086	21755,00	--	87207	--	87207	--	94184
		СП - 8%			--	--	--	--		6977	
8	Е12-110103-0401 1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство								
			м²	39,3	2111,03	5,47	82963	215	40979	30142	122154
		ЗП - 72%, СП - 8%			1062,83	2,42	41769	95		9048	
9	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	39,3	1722,03	121,63	67676	4780	14098	37981	114110
		ЗП - 72%, СП - 8%			1241,67	100,62	48798	3954		8453	
		Потолки вентшахт									
10	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо								
			м³ изоляции	6,318	25146,18	3010,88	158874	19023	--	106667	286784

		НР - 72%, СП - 8%			22135,30	1313,34	139851	8298		21243	
11	С1234-201-0102 234-201-0102 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала КЛ-С35	$м^3$	6,44436	21755,00	--	140197	--	140197	--	151413
		СП - 8%			--	--	--	--		11216	
12	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами влагостойкими. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	63,18	4328,29	24,97	273461	1578	161469	79947	381680
		НР - 72%, СП - 8%			1747,61	9,86	110414	623		28272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1132596	52714	628877	339392	1589749
							451006	20373	--	117759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1132596				
	Материалы		Тенге				395661				
	Всего заработная плата		Тенге					471379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233216				
		Накладные расходы	Тенге				339392				
		Сметная прибыль	Тенге				117759				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1589747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					471379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1589747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					471379			

РАЗДЕЛ 2.Первый этаж, отм.-0,000, блок А (лист 3)

		Стены вентшахт									
13	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	4,68	48032,23	4104,89	224791	19211	156954	37907	283714
		НР - 72%, СП - 8%			10390,20	859,64	48626	4023		21016	
14	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой С-2	т металлических изделий	0,1212	569868,34	4287,58	69068	519	55234	9700	85069
		НР - 72%, СП - 8%			109863,76	1289,46	13315	156		6301	
15	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0246	1036166,00	--	25490	--	25490	--	27529
		СП - 8%			--	--	--	--		2039	
16	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002597	379988,00	--	987	--	987	--	1066
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				320336	19730	238665	47607	397378
							61941	4179	--	29435	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				320336				
	Материалы		Тенге				212187				
	Всего заработная плата		Тенге					66120			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26477				

		Накладные расходы	Тенге			47607				
		Сметная прибыль	Тенге			29435				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге			397378				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч							47
		Сметная заработная плата	Тенге				66120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			397378				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч							47
		Сметная заработная плата	Тенге				66120			

РАЗДЕЛ 3.ККБ-1, ККБ-2, ККБ-3 (лист 4)

Навес №1

17	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	12	86,35	0,91	1036	11	--	738	1916
		НР = 72%, СП = 8%			85,44	--	1025	--		142	
18	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Болты. Установка в готовые гнезда	т	0,0009422	875929,21	4144,84	825	4	291	383	1305
		НР = 72%, СП = 8%			562954,37	1736,48	530	2		97	
19	Е11-090302-0502 1109-0302-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Навес из легких металлоконструкций. Монтаж	т конструкций	0,1134	117490,12	92313,04	13323	10468	6	4184	18907
		НР = 72%, СП = 8%			25121,26	26121,51	2849	2962		1401	
20	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 6 мм	т	0,1134	479350,00	--	54358	--	54358	--	58707
		СП = 8%			--	--	--	--		4349	
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	4,6	121,33	3,94	558	18	220	232	853
		НР = 72%, СП = 8%			69,64	0,45	320	2		63	
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м^2	4,6	198,96	5,71	915	26	515	273	1283
		НР = 72%, СП = 8%			81,39	0,90	374	4		95	
23	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	4,9	1243,43	37,49	6093	184	405	4013	10915
		НР = 72%, СП = 8%			1123,36	14,23	5504	70		809	
24	С1224-103-1016 224-103-1016 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	5,635	5440,00	--	30654	--	30654	--	33106
		СП = 8%			--	--	--	--		2452	

Площадки ККБ-1, ККБ-2, ККБ-3 (Пм-1)

25	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,51264	236,84 120,96	115,88 50,15	121 62	60 26	--	63 15	199
		НР - 72%, СП - 8%									
26	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий F100, W4. Устройство	$м^3$	0,753	39556,85 3292,59	3179,60 697,27	29786 2479	2394 525	24913	2163 2556	34505
		НР - 72%, СП - 8%									
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0289	349794,00 --	-- --	10109 --	-- --	10109	-- 809	10918
		СП - 8%									
		Решетки жалюзийные ЖР-2 - 3 шт.									
28	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	3	2406,21 2108,20	95,80 23,72	7219 6325	287 71	607	4605 946	12770
		НР - 72%, СП - 8%									
29	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Жалюзийные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей ГОСТ 7511-73	т	0,04299	977889,00 --	-- --	42039 --	-- --	42039	-- 3363	45402
		СП - 8%									
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,93455	121,33 69,64	3,94 0,45	235 135	8 1	92	98 27	359
		НР - 72%, СП - 8%									
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	$м^2$	1,93455	198,96 81,39	5,71 0,90	385 157	11 2	217	115 40	540
		НР - 72%, СП - 8%									
		Фундамент монолитный ВШ1, ВШ2, ВШ3									
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная, бетон В10 сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	1,95	35178,11 2078,27	2074,08 432,92	68597 4053	4044 844	60500	3526 5770	77893
		НР - 72%, СП - 8%									
33	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм, бетон В10 сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	3,93	69565,26 26577,79	9340,70 3545,13	273391 104451	36709 13932	132231	85236 28690	387317
		НР - 72%, СП - 8%									
34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,05976	349794,00 --	-- --	20904 --	-- --	20904	-- 1672	22576
		СП - 8%									
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,01783	349794,00 --	-- --	6237 --	-- --	6237	-- 499	6736
		СП - 8%									

36	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07759	33122,39	1688,70	2570	131	30	1767	4684
		НР = 72% СП = 8%			31049,69	580,02	2409	45		347	
37	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	1136,01	454,96	3408	1365	1196	816	4562
		НР = 72% СП = 8%			282,44	95,28	847	286		338	
38	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая 1ПБ10-1 ГОСТ 948-84	$м^3$	0,06	126837,00	--	7610	--	7610	--	8219
		СП = 8%			--	--	--	--		609	
39	Е11-070512-0103 1107-0512-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты площадью до 5 $м^2$. Установка в зданиях кирпичных	шт. сборных конструкций	3	4043,91	1755,98	12132	5268	1721	4498	17960
		НР = 72% СП = 8%			1714,49	367,73	5143	1103		1330	
40	С1222-302-0201 222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты П-1 плоские сплошные СТ РК 961-93	$м^3$	0,3	148386,00	--	44516	--	44516	--	48077
		СП = 8%			--	--	--	--		3561	
41	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3	1345,55	42,26	4037	127	2295	1214	5671
		НР = 72% СП = 8%			538,19	24,02	1615	72		420	
42	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная гидроизолом в 2 слоя	$м^2$ поверхности	3	4710,96	13,02	14133	39	13018	781	16108
		НР = 72% СП = 8%			358,53	3,23	1076	10		1193	
43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм, раствор М50. Устройство	$м^2$ стяжки	3	1236,37	42,26	3709	127	1967	1214	5317
		НР = 72% СП = 8%			538,19	24,02	1615	72		394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				658900	61281	456651	115919	836805
							140969	20029	--	61987	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				638358				
	Материалы		Тенге				239611				
	Всего заработная плата		Тенге					148791			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216427				
		Накладные расходы	Тенге				107130				
		Сметная прибыль	Тенге				59640				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				805128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					148791			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13323				
	Материалы		Тенге				6				
	Всего заработная плата		Тенге					5811			
		Накладные расходы	Тенге				4184				
		Сметная прибыль	Тенге				1401				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

	Сметная заработная плата	Тенге				5811				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге			7219					
	Материалы	Тенге			607					
	Всего заработная плата	Тенге				6396				
	Сдача и испытание	Тенге			315					
	Накладные расходы	Тенге			4605					
	Сметная прибыль	Тенге			946					
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ	Тенге			12770					
	Нормативная трудоемкость	чел-ч								4
	Сметная заработная плата	Тенге				6396				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			836806					
	Нормативная трудоемкость	чел-ч								97
	Сметная заработная плата	Тенге				160998				

РАЗДЕЛ 14.Подвал, блок Г (лист 14)

		Отверстия									
44	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Проемы в стенах из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,224	29728,30	11443,94	6659	2564	--	3731	11222
		НР - 72%, СП - 8%			18284,36	4852,19	4096	1087		831	
		Стены вентшахт									
45	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Стены каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	4,5	48032,23	4104,89	216145	18472	150917	36449	272802
		НР - 72%, СП - 8%			10390,20	859,64	46756	3868		20208	
46	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой С 2	1 металлических изделий	0,01315	569868,34	4287,58	7494	56	5993	1052	9230
		НР - 72%, СП - 8%			109863,76	1289,46	1445	17		684	
47	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0054	1036166,00	--	5595	--	5595	--	6043
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
48	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00057	379988,00	--	217	--	217	--	234
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
49	Е11-260201-0108 1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	15,55	1496,90	20,19	23277	314	4368	13452	39668
		НР - 72%, СП - 8%			1195,81	5,73	18595	89		2938	
50	С1234-201-0102 234-201-0102 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала КТ-С 35	$м^3$	1,5861	21755,00	--	34506	--	34506	--	37266
		СП - 8%			--	--	--	--		2760	

51	Е12-110103-0401 1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	15,55	2111,03	5,47	32827	85	16215	11927	48334
		НР = 72% СП = 8%			1062,83	2,42	16527	38		3580	
52	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	15,55	1722,03	121,63	26778	1892	5578	15028	45151
		НР = 72% СП = 8%			1241,67	100,62	19308	1565		3344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				353498	23383	223389	81639	469950
							106727	6664	--	34810	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				353498				
	Материалы		Тенге				183070				
	Всего заработная плата		Тенге					113391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40318				
		Накладные расходы	Тенге				81639				
		Сметная прибыль	Тенге				34810				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				469947				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					113391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				469947				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					113391			

РАЗДЕЛ 5.Чердак (лист 18)

		Гнезда									
53	Е11-460302-0302 1146-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	18	1665,74	713,22	29983	12838	--	16264	49946
		НР = 72% СП = 8%			952,52	302,40	17145	5443		3700	
		Балка Б-1									
54	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,94756	102657,44	5083,05	97274	4817	5583	63066	173167
		НР = 72% СП = 8%			91681,80	757,37	86874	718		12827	
55	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,94756	973588,00	--	922533	--	922533	--	996336
		СП = 8%			--	--	--	--		73803	
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	42,6402	121,33	3,94	5174	168	2037	2152	7912
		НР = 72% СП = 8%			69,64	0,45	2969	19		586	
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м²	42,6402	198,96	5,71	8484	243	4771	2526	11891
		НР = 72% СП = 8%			81,39	0,90	3470	38		881	
		Балка Б-2									

58	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,11	Конструкции опорные для массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,33908	102657,44	5083,05	34809	1724	1998	22568	61967
		НР = 72%, СП = 8%			91681,80	757,37	31087	257		4590	
59	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,33908	973588,00	--	330124	--	330124	--	356534
		СП = 8%			--	--	--	--		26410	
60	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	15,2586	121,33	3,94	1851	60	728	770	2831
		НР = 72%, СП = 8%			69,64	0,45	1063	7		210	
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м²	15,2586	198,96	5,71	3036	87	1707	904	4255
		НР = 72%, СП = 8%			81,39	0,90	1242	14		315	
	Балка Б-3										
62	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,11	Конструкции опорные для массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,49709	102657,44	5083,05	51030	2526	2930	33084	90844
		НР = 72%, СП = 8%			91681,80	757,37	45574	376		6729	
63	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49709	973588,00	--	483961	--	483961	--	522678
		СП = 8%			--	--	--	--		38717	
64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	22,36905	121,33	3,94	2714	88	1068	1129	4150
		НР = 72%, СП = 8%			69,64	0,45	1558	10		307	
65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м²	22,36905	198,96	5,71	4451	128	2502	1325	6239
		НР = 72%, СП = 8%			81,39	0,90	1821	20		462	
	Балка Б-4										
66	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Ком=1,11	Конструкции опорные для массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,37726	102657,44	5083,05	38729	1918	2223	25109	68945
		НР = 72%, СП = 8%			91681,80	757,37	34588	286		5107	
67	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,37726	973588,00	--	367296	--	367296	--	396680
		СП = 8%			--	--	--	--		29384	

68	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	16,9767	121,33	3,94	2060	67	811	857	3150
		НР - 72%, СП - 8%			69,64	0,45	1182	8		233	
69	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м²	16,9767	198,96	5,71	3378	97	1899	1006	4735
		НР - 72%, СП - 8%			81,39	0,90	1382	15		351	
		Балка Б-5									
70	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,1489	102657,44	5083,05	15286	757	878	9910	27212
		НР - 72%, СП - 8%			91681,80	757,37	13651	113		2016	
71	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1489	973588,00	--	144967	--	144967	--	156564
		СП - 8%			--	--	--	--		11597	
72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	6,7005	121,33	3,94	813	26	320	338	1243
		НР - 72%, СП - 8%			69,64	0,45	467	3		92	
73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м²	6,7005	198,96	5,71	1333	38	750	397	1868
		НР - 72%, СП - 8%			81,39	0,90	545	6		138	
		Утепление венткамер и вентканалов									
74	Е11-260201-0108 1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	200	1496,90	20,19	299380	4038	56180	173022	510194
		НР - 72%, СП - 8%			1195,81	5,73	239162	1146		37792	
75	С1234-201-0102 234-201-0102 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала КL-С35	м³	20,4	21755,00	--	443802	--	443802	--	479306
		СП - 8%			--	--	--	--		35504	
76	Е12-110103-0401 1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	200	2111,03	5,47	422206	1094	208546	153396	621650
		НР - 72%, СП - 8%			1062,83	2,42	212566	484		46048	
77	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	200	1722,03	121,63	344406	24326	71746	193290	580712
		НР - 72%, СП - 8%			1241,67	100,62	248334	20124		43016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4059080	55040	3059360	701113	5141009

						944680	29087	--	380815		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			3821952					
	Материалы		Тенге			353064					
	Всего заработная плата		Тенге				760243				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			2692683					
	Накладные расходы		Тенге			547376					
	Сметная прибыль		Тенге			349546					
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге			4718874					
	Нормативная трудоемкость		чел-ч								538
	Сметная заработная плата		Тенге				760243				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			237128					
	Материалы		Тенге			13611					
	Всего заработная плата		Тенге				213524				
	Накладные расходы		Тенге			153737					
	Сметная прибыль		Тенге			31269					
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге			422134					
	Нормативная трудоемкость		чел-ч								135
	Сметная заработная плата		Тенге				213524				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			5141008					
	Нормативная трудоемкость		чел-ч								673
	Сметная заработная плата		Тенге				973767				

РАЗДЕЛ 6. Металлические рамки МР-1 - МР-4 (лист 20)

МР-1 - 2 шт

78	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Отверстия. Обрамление стальными рамками	1 металлических изделий	0,19802	1062719,22	8032,33	210440	1591	194070	11009	239164
		НР = 72% от ЗП = 76%			74633,89	2578,92	14779	511		17716	
79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	8,9109	121,33	3,94	1081	35	425	450	1653
		НР = 72% от ЗП = 76%			69,64	0,45	621	4		122	
80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м^2	8,9109	198,96	5,71	1773	51	997	528	2485
		НР = 72% от ЗП = 76%			81,39	0,90	725	8		184	

МР-2 - 6 шт

81	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Отверстия. Обрамление стальными рамками	1 металлических изделий	0,12228	1062719,22	8032,33	129949	982	119841	6798	147687
		НР = 72% от ЗП = 76%			74633,89	2578,92	9126	315		10940	
82	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	5,5026	121,33	3,94	668	21	264	278	1021
		НР = 72% от ЗП = 76%			69,64	0,45	383	2		76	
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м^2	5,5026	198,96	5,71	1095	31	616	326	1535

		НР = 72% от ЗП = 8%				81,39	0,90	448	5		114	
		МР-3 - 2 шт										
84	ЕТ1-080201-0702 1108-0201-0702 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Отверстия. Обрамление стальными рамками	1 металлических изделий	0,05602	1062719,22	8032,33	59534	450	54903	3114	67660
		НР = 72% от ЗП = 8%				74633,89	2578,92	4181	144		5012	
85	ЕТ1-130301-0406 1113-0301-0406 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,5209	121,33	3,94	306	10	120	127	468
		НР = 72% от ЗП = 8%				69,64	0,45	176	1		35	
86	ЕТ1-130301-1406 1113-0301-1406 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	$м^2$	2,5209	198,96	5,71	502	14	283	149	703
		НР = 72% от ЗП = 8%				81,39	0,90	205	2		52	
		МР-4 - 1 шт										
87	ЕТ1-080201-0702 1108-0201-0702 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Ком=1,11	Отверстия. Обрамление стальными рамками	1 металлических изделий	0,07515	1062719,22	8032,33	79863	604	73650	4178	90764
		НР = 72% от ЗП = 8%				74633,89	2578,92	5609	194		6723	
88	ЕТ1-130301-0406 1113-0301-0406 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,38175	121,33	3,94	410	14	160	171	627
		НР = 72% от ЗП = 8%				69,64	0,45	236	2		46	
89	ЕТ1-130301-1406 1113-0301-1406 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	$м^2$	3,38175	198,96	5,71	673	19	379	200	943
		НР = 72% от ЗП = 8%				81,39	0,90	275	3		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					486294	3822	445708	27328	554710
								36764	1191	--	41090	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					486294				
Материалы			Тенге					445707				
Всего заработная плата			Тенге						37955			
	Накладные расходы		Тенге					27328				
	Сметная прибыль		Тенге					41090				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ			Тенге					554712				
	Нормативная трудоемкость		чел-ч									18
	Сметная заработная плата		Тенге						37955			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге					554712				
	Нормативная трудоемкость		чел-ч									18
	Сметная заработная плата		Тенге						37955			

РАЗДЕЛ 7. Зонты из листовой оцинкованной стали (лист 19)

90	ЕТ1-200701-0501 1120-0701-0501 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Ком=1,05	Зонты. Установка	$м^2$ поверхности зонта	27,87	10250,52	233,94	285682	6520	230271	37105	348610
		НР = 72% от ЗП = 8%				1754,25	94,87	48891	2644		25823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					285682	6520	230271	37105	348610

								48891	2644	--	25823	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					285682				
	Материалы		Тенге					230271				
	Всего заработная плата		Тенге						51535			
	Сдача и испытание		Тенге					2639				
		Накладные расходы	Тенге					37105				
		Сметная прибыль	Тенге					25823				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					348610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						51535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					348610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						51535			

РАЗДЕЛ 8.Погрузка и вывоз мусора

91	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	2,4736122	2791,48	--	6905	--	--	4972	12827
		НР - 72%, СП - 8%			2791,48	--	6905	--		950	
92	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5,0981147	924,00	--	4711	--		--	5088
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
93	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	25,4905737	74,00	--	1886	--		--	2037
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13502	--	--	4972	19952
							6905	--	--	1478	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13502				
	Всего заработная плата		Тенге					6905			
	Транспортные расходы		Тенге				6597				
		Накладные расходы	Тенге				4972				
		Сметная прибыль	Тенге				1478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				19952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6905			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9358160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1797883				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					222490			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5282916		
		- Перевозка грузов	Тенге				6597				
		- Накладные расходы	Тенге							1355075	
		- Сметная прибыль	Тенге							693197	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								28 251 847,46
		Оборудование	Тенге								20 269 105,00
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								565 036,95

		ИТОГО сметная стоимость	Тенге									49 085 989,41
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	Тенге									52 963 782,57
		Скидка по договору, к=0,97999999894498	Тенге									51 904 506,87
		НДС 12%	Тенге									6 228 540,82
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	**Тенге**									**58 133 047,69**

Заказчик:
ГКП "Хромтауская районная больница" НХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Руководитель _____ Сергазин М.К.

Подрядчик:
ГОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор _____ Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ГОО "УКС"
Эксперт _____ Кожахметов Н.Е.

Авторский надзор:
ГОО "Компания Диана-Л"
Президент компании _____ Демянчик Л.И.