Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

Заказчик: ГКП "Хромтауская районная больница" ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт системы вентиляции здания ГКП на ПХВ "Хромтауская районная больница" Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, проспект Абая №11»

Договор №095 от 27.02.2024г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№095	27.02.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			Строительном онтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	325 112 244,87	3 072 042,94							34 833 454,81	37 905 497,75
Аванс 30%	97 533 673,46	97 533 673,46							10 450 036,44	11 371 649,32
За отчетный период	227 578 571,41	2 150 430,06							24 383 418,37	26 533 848,42

Заказчик:
ГКП "Хромтауская районная больница" ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Руководитель_____ Сергазин М.К.

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор_____ Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:

ТОО "УКС"

Эксперт_____ Кожахметов Н.Е.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Хромтауская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт системы вентиляции здания ГКП "Хромтауская районная больница" на ПХВ**
(наименование, адрес)

Договор о закупках работ **№095 ОТ 27.02.2024г.**

Акт выполненных работ №4
за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 - Вентиляция										
		Теплоснабжение приточных установок										
935	Е11-160401-0303 1116-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 76х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	328		1680,56	118,02	551224	38711	7882	374553	999839
		НР - 72%; СП - 8%				1538,51	47,50	504631	15580		74062	
936	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	328		2876,00	--	943328	--	943328	--	1018794
		СП - 8%				--	--	--	--		75466	
937	Е11-160401-0302 1116-0401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 57х30 мм. Прокладка	м трубопровода	226		1155,15	78,74	261064	17795	2369	178520	474749
		НР - 72%; СП - 8%				1065,93	31,17	240900	7044		35166	
938	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	226		1801,00	--	407026	--	407026	--	439588
		СП - 8%				--	--	--	--		32562	
939	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	122		2790,79	33,32	340476	4065	261113	55266	427401
		НР - 72%; СП - 8%				617,20	11,97	75298	1460		31659	
940	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80		2615,04	33,32	209203	2666	157161	36240	265078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			617,20	11,97	49376	958		19635	
941	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	63	1833,83	33,32	115531	2099	74548	28539	155596
		НР - 72%; СП - 8%			617,20	11,97	38884	754		11526	
942	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1023	998,47	134,28	1021435	137368	391400	398694	1533743
		НР - 72%; СП - 8%			481,59	59,70	492667	61073		113614	
943	С1234-303-0325 234-303-0325 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 125 мм	м	81,4	2895,00	--	235653	--	235653	--	254505
		СП - 8%			--	--	--	--		18852	
944	С1234-303-0323 234-303-0323 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	77	1742,00	--	134134	--	134134	--	144865
		СП - 8%			--	--	--	--		10731	
945	С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	66	1192,00	--	78672	--	78672	--	84966
		СП - 8%			--	--	--	--		6294	
946	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	360,8	932,00	--	336266	--	336266	--	363167
		СП - 8%			--	--	--	--		26901	
947	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	248,6	758,00	--	188439	--	188439	--	203514
		СП - 8%			--	--	--	--		15075	
948	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	134,2	505,00	--	67771	--	67771	--	73193
		СП - 8%			--	--	--	--		5422	
949	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	88	456,00	--	40128	--	40128	--	43338
		СП - 8%			--	--	--	--		3210	
950	С1234-303-0307 234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	69,3	380,00	--	26334	--	26334	--	28441
		СП - 8%			--	--	--	--		2107	
951	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	682	708,00	--	482856	--	482856	--	521484
		СП - 8%			--	--	--	--		38628	
952	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой полиуретановой Вектор за один раз	$м^2$	219	1330,10	4,95	291292	1084	278505	8567	323849
		НР - 72%; СП - 8%			53,44	0,90	11703	197		23989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
953	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска полиуретановым покрытием Вектор на 2 раза	$м^2$	219	844,45	7,87	184935	1723	171666	8456	208861
		НР - 72%; СП - 8%			52,72	0,90	11546	197		15470	
954	Е11-202601-1501 1120-2601-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Блоки компрессорно-конденсаторные, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	блок	1	31348,39	1532,84	31348	1533	4285	18764	54121
		НР - 72%; СП - 8%			25529,55	531,99	25530	532		4009	
956	Е11-202601-1501 1120-2601-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Блоки компрессорно-конденсаторные, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	блок	1	31348,39	1532,84	31348	1533	4285	18764	54121
		НР - 72%; СП - 8%			25529,55	531,99	25530	532		4009	
959	Е11-202601-1501 1120-2601-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Блоки компрессорно-конденсаторные, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	блок	1	31348,39	1532,84	31348	1533	4285	18764	54121
		НР - 72%; СП - 8%			25529,55	531,99	25530	532		4009	
961	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2022г.	Соединительный комплект AHUKz-020	компл.	1	180321,43	--	180321	--	180321	--	194747
		СП - 8%			--	--	--	--		14426	
962	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	77,1554	1656,40	126,95	127800	9795	3280	85636	230512
		НР - 72%; СП - 8%			1486,94	54,62	114725	4214		17075	
963	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2023г.	Труба медная 12,7 х 0,7	м	60	2914,29	--	174857	--	174857	--	188845
		СП - 8%			--	--	--	--		13988	
964	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2023г.	Труба медная 15,88 х 0,7	м	20	3733,93	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
965	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2023г.	Труба медная 6,35 х 0,7	м	20	865,18	--	17304	--	17304	--	18688
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
966	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2023г.	Труба медная 9,52 х 0,7	м	20	2531,79	--	50636	--	50636	--	54687
		СП - 8%			--	--	--	--		4051	
967	Ц13-120104-0102 1312-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	40	2013,75	51,50	80550	2060	4143	54219	145551
		НР - 72%; СП - 8%			1858,68	23,93	74347	957		10782	
968	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2023г.	Труба медная 25,4 х 1,0	м	40	5191,07	--	207643	--	207643	--	224255
		СП - 8%			--	--	--	--		16612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
969	Е11-201101-0101 1120-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	5	52865,22	578,24	264326	2892	237915	17446	304314
		НР - 72%; СП - 8%			4703,81	142,31	23519	712		22542	
970	Ц13-300101-0702 1330-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат увлажнительный. Монтаж оборудования	шт.	1	46294,69	6011,95	46295	6012	2916	29650	82020
		НР - 72%; СП - 8%			37366,92	3813,04	37367	3813		6076	
972	Ц13-300101-0702 1330-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат увлажнительный. Монтаж оборудования	шт.	1	46294,69	6011,95	46295	6012	2916	29650	82020
		НР - 72%; СП - 8%			37366,92	3813,04	37367	3813		6076	
973	Прайс ТОО "Systemair", 2023г.	Паровой увлажнитель EHU производительностью 18,8кг/ч потребление 15,0 кВт с цифровым дисплеем, EHU-753-20	компл.	1	1806366,22	--	1806366	--		--	1806366
					--	--	--	--	1806366	--	
974	Ц13-300101-0702 1330-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат увлажнительный. Монтаж оборудования	шт.	1	46294,69	6011,95	46295	6012	2916	29650	82020
		НР - 72%; СП - 8%			37366,92	3813,04	37367	3813		6076	
975	Прайс ТОО "Systemair", 2023г.	Паровой увлажнитель EHU производительностью 27кг/ч потребление 22,6 кВт с цифровым дисплеем, EHU-753-30	компл.	1	1942371,86	--	1942372	--		--	1942372
					--	--	--	--	1942372	--	
976	Ц13-300101-0702 1330-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат увлажнительный. Монтаж оборудования	шт.	1	46294,69	6011,95	46295	6012	2916	29650	82020
		НР - 72%; СП - 8%			37366,92	3813,04	37367	3813		6076	
977	Прайс ТОО "Systemair", 2023г.	Паровой увлажнитель EHU производительностью 14,08кг/ч потребление 11,3 кВт с цифровым дисплеем, EHU-753-15	компл.	1	1647913,04	--	1647913	--		--	1647913
					--	--	--	--	1647913	--	
978	Ц13-300101-0702 1330-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат увлажнительный. Монтаж оборудования	шт.	1	46294,69	6011,95	46295	6012	2916	29650	82020
		НР - 72%; СП - 8%			37366,92	3813,04	37367	3813		6076	
979	Прайс ТОО "Systemair", 2023г.	Паровой увлажнитель EHU производительностью 15,25кг/ч потребление 15 кВт с цифровым дисплеем, EHU-753-20	компл.	1	1806366,22	--	1806366	--		--	1806366
					--	--	--	--	1806366	--	
980	Ц13-300101-0702 1330-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат увлажнительный. Монтаж оборудования	шт.	1	46294,69	6011,95	46295	6012	2916	29650	82020
		НР - 72%; СП - 8%			37366,92	3813,04	37367	3813		6076	
981	Прайс ТОО "Systemair", 2023г.	Паровой увлажнитель EHU производительностью 11,37кг/ч потребление 11,3 кВт с цифровым дисплеем, EHU-753-15	компл.	1	1647913,04	--	1647913	--		--	1647913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	1647913	--	
		Трубы									
982	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	2081,09	26,39	45784	581	285	32348	84383
		НР - 72%; СП - 8%			2041,74	0,44	44918	10		6251	
983	С1241-205-1203 241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	21,78	632,00	--	13765	--	13765	--	14866
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
984	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	44	1809,15	18,90	79603	832	510	56355	146835
		НР - 72%; СП - 8%			1778,65	0,22	78261	10		10877	
985	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	43,56	241,00	--	10498	--	10498	--	11338
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
986	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	14	23,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
987	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	6	65,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
988	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	37,00	--	37	--	37	--	40
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
989	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	4	98,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
990	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	11	55,00	--	605	--	605	--	653
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
991	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66	998,47	134,28	65899	8862	25252	25722	98951
		НР - 72%; СП - 8%			481,59	59,70	31785	3940		7330	
992	С1234-303-0311 234-303-0311 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	24,2	587,00	--	14205	--	14205	--	15341
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
993	С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	48,4	384,00	--	18586	--	18586	--	20073
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
994	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	2605,54	32,35	91194	1132	454	64529	168181
		НР - 72%; СП - 8%			2560,23	0,44	89608	15		12458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
995	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	2208,32	22,50	123666	1260	678	87651	228222
		НР - 72%; СП - 8%			2173,71	0,16	121728	9		16905	
		Дренаж									
996	С1241-201-0203 241-201-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм	м	35	576,00	--	20160	--	20160	--	21773
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
997	С1241-201-0201 241-201-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,0 мм	м	56	242,00	--	13552	--	13552	--	14636
		СП - 8%			--	--	--	--		1084	
998	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2023г.	Сифон для конденсата с разрывом струи д.20, HL138H	шт	1	29425,18	--	29425	--	29425	--	31779
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
999	Прайс ТОО "Семера Капитал", 2023г.	Сифон для конденсата с разрывом струи д.32, HL138H	шт	2	40526,79	--	81054	--	81054	--	87538
		СП - 8%			--	--	--	--		6484	
				РАЗДЕЛ 1.Узел управления							
1000	Е11-180801-0103 1118-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Узлы тепловые элеваторные. Установка	узел	1	168078,41	3529,55	168078	3530	136080	21433	204672
		НР - 72%; СП - 8%			28467,99	1299,65	28468	1300		15161	
1001	513-201-0323 513-201-0323 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт	комплект	1	12127030,00	--	12127030	--		--	12127030
					--	--	--	--	12127030	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12295108	3530	5632630	1768366	31790139
							28468	1300	20977960	800906	
	Стоимость оборудования		Тенге				12127030				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12127030				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				168078				
	Материалы		Тенге				136081				
	Всего заработная плата		Тенге					29768			
	Сдача и испытание		Тенге				932				
		Накладные расходы	Тенге				21433				
		Сметная прибыль	Тенге				15161				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				204672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					29768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12331702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					29768			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31790144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2333156				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277126			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					122904			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5632634		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						20977960		
		- Накладные расходы	Тенге							1768366	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
											800906	
		- Сметная прибыль	Тенге									10 812 184,00
		Итого по акту без оборудование	Тенге									20 977 960,00
		Оборудование	Тенге									216 243,68
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									32 006 387,67
		ИТОГО сметная стоимость:	Тенге									34 534 892,30
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	Тенге									33 844 194,42
		Скидка по договору, к=0,97999999894498	Тенге									4 061 303,33
		НДС 12%	Тенге									**37 905 497,75**
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	**Тенге**									

Заказчик:
ГКП "Хромтауская районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Руководитель_____ Сарсенбаев М.А.

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор_____ Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:

ТОО "УКС"

Эксперт_____ **Кожаметов Н.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Компания Дана Л"
Президент компании_____ **Ковшичик Л.И.**