Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс» Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, улица Д.Кунаева 56, БИН 040 240 006 304, телефон +7 705 331 22 40**

наименование организации, юридический адрес

в лице **руководителя Даулетбаев Серикбол Рахимбердиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт системы вентиляции здания КГП на ПХВ «Хромтауская больница» по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, проспект Абая №11**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие «Хромтауская районная больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управления здравоохранения Актюбинской области» в лице руководителя Сергазин Максат Кайратович, Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, проспект Абая 11, БИН 990 240 006 931, телефон +8 713 362 22 98**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Best Stroy Group инжиниринг» ГСЛ20010610 от 23.07.2020 года БИН 151 240 009 895, ТОО «Atlant Engineering» ГСЛ24033422 от 20.11.2024 года БИН 191 140 005281, ТОО «СК-КОРГАНСТРОЙ» ГСЛ24031985 от 01.11.2024 года БИН 131 240 006 547**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО Компания «Диана – Л»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказ №48-2-П от 31.03.2023 г. и утверждена ГКП «Хромтауская районная больница»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Приточная установка центральная					

каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м3/час П1, П2, П4, П6, П7, П9, П10, П12, П16, П17, П20, П24	кт	12		12	
Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час П3, П5, П8, П11, П19, П25	кт	6		6	
Приточная установка NVS023-R-FHVS в комплекте: секция кассетного фильтра PG4/50, секция электрического нагревателя 18,7 кВт, секция охладителя 3,5 кВт, секция вентилятора PLUG_DD_250_0.38_2.00, секция карманного фильтра F7/600, шумоглушитель, узел регулирования водяного нагревателя, комплект автоматики П13	кт	1		1	
Приточная установка Geniox 10.05 H в комплекте: секция фильтра F9, секция водяного нагревателя на 18,2 кВт, секция охладителя на 5,27 кВт, секция вентилятора GR28I-6ID.BD.CR, узел регулирования водяного нагревателя, пустая секция для пароувлажнителя 17,59кг/ч, комплект автоматики П14,	кт	1		1	
Приточная установка Geniox 10.05 H в комплекте: секция фильтра F9, секция водяного нагревателя на 18,2 кВт, секция охладителя на 5,27 кВт, секция вентилятора GR28I-6ID.BD.CR, узел регулирования водяного нагревателя, комплект автоматики, пустая секция для пароувлажнителя 18.8кг/ч П15	кт	1		1	
Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м3/час П18	кт	1		1	
Приточная установка Geniox 10.05 H в комплекте: секция фильтра F9, секция водяного нагревателя на 28,55 кВт, секция охладителя на 8,31 кВт, секция вентилятора GR28I-6ID.BD.CR, узел регулирования водяного нагревателя,	кт	1		1	

комплект автоматики, пустая секция для пароувлажнителя 27,0кг/ч П21					
Приточная установка Geniox 10.05 H в комплекте: секция фильтра F9, секция водяного нагревателя на 14,9 кВт, секция охладителя на 4,36 кВт, секция вентилятора GR28I-6ID.BD.CR, узел регулирования водяного нагревателя, комплект автоматики, пустая секция для пароувлажнителя 14,08кг/ч П22	кт	1		1	
Приточная установка Geniox 10.05 H в комплекте: секция фильтра F9, секция водяного нагревателя на 16,14 кВт, секция охладителя на 4,67 кВт, секция вентилятора GR28I-6ID.BD.CR, узел регулирования водяного нагревателя, комплект автоматики, пустая секция для пароувлажнителя 15,25кг/ч П23	кт	1		1	
Воздушная завеса WING II с электродвигателем AC, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов W200 (AC), мощностью 17-47 кВт, Qmax 4400 м3/ч У1	кт	2		2	
Естественная вентиляция В1 – В86	кт	92		92	
Блоки компрессорно-конденсаторные, производительность до 10 тыс м3/час	кт	3		3	
Паровой увлажнитель EHU производительностью 15,25кг/ч, 17,59кг/ч, 18,8кг/ч потребление 15,0 кВт с цифровым дисплеем, EHU-753-20	кт	3		3	
Паровой увлажнитель EHU производительностью 27кг/ч потребление 22,6 кВт с цифровым дисплеем, EHU-753-30	кт	1		1	
Паровой увлажнитель EHU производительностью 11,37, 14,08кг/ч потребление 11,3 кВт с цифровым дисплеем, EHU-753-15	кт	2		2	
Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт	кт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объект: «Капитальный ремонт системы вентиляции КГП «Хромтауская районная больница» по адресу: Актюбинская область, город Хромтау, проспект Абая №11».

За условную отметку 0,000 принять уровень чистого пола 1 этажа существующего пятиэтажного здания.

Район строительства в соответствии с СП РК 2.04.01-2017 относится к I-В климатическому району.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 29,9°
Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальный поверхности – 1,3 Кпа
Глубина промерзания грунтов – 1,47 м
Нормативная ветровая нагрузка – 0,56 Кпа
Уровень ответственности здания – II
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д
Степень огнестойкости здания – II
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф3.4
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0
Степень долговечности – II

Согласно, проекта, здания районной больницы представляют собой разноэтажные строение сложной прямоугольной формы, состоящие из четырех блоков:

Блок А имеет 5 этажей размерами здания 101,1х14,3 м по осям 1-4 / Г-Д, с пристройкой между осями 1 и 2 размерами 16,6х6,0 м;

Блок Б имеет 2 этажа размерами здания 18,0х12,8 м в осях Ж-Д / 3-5, размерами 68,5х13,2 м в осях Е-Д / 3-8;

Блок В одноэтажное строение в осях 4-6 / В-Д размерами здания 32,8х9,8 м;

Блок Г трехэтажное строение размерами здания 60,8х13,0 в осях 2-7 / А-В;

Характеристики здания:
Фундаменты – существующие бетонные блоки.
Наружные стены и перегородки – существующий из силикатного кирпича.
Полы – существующая керамическая плитка.
Перекрытия - существующие железобетонные плиты.
Покрытие кровли – существующая металлочерепица по деревянным конструкциям.
Наружная отделка – существующий сайдинг, (под шубу).
Окна – существующие металлопластиковые.
Двери – существующие пластиковые, филенчатые.

Прокладка воздуховодов в перекрытии и в стенах производится по существующим вентиляционным отверстиям. Во вновь возводимых перегородках в существующих вент.камерах подвала выполнить отверстия. Существующие вент.шахты в пределах чердака утеплить и оштукатурить.

Оборудование вент.шахт (подвал, чердак) имеет в комплекте металлические подставки (рамы) с ножками.

Для всех помещений запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением с самостоятельными системами для помещений различного назначения. Места забора воздуха для обеспечения безопасной эксплуатации систем вентиляции выполнена на высоте 2 м от уровня земли с обеспечением возможности доступа обслуживающего персонала. Жалюзи решеток воздухо-заборного отверстия разместить под углом 20° вниз. В качестве материала для воздуховодов используется тонколистовая оцинкованная сталь.

Воздухообмен рассчитан на подачу в помещения свежего воздуха в количестве санитарной нормы. Наружный воздух предварительно обрабатывается в приточных установках. В приточных установках воздух очищается в фильтрах, подогревается в помещения через сеть воздуховодов с воздухораспределителями. Расположение вентиляционного оборудование спланировано в чердачном помещении и в подвале в тех.помещения. выброс воздуха системами вытяжной вентиляции осуществляется выше уровня кровли на 0,7 метра.

Согласно санитарным нормам в приточных установках для операционного, родильного зала и палаты новорожденных предусмотрена секция охлаждения, а также для поддерживания влажности воздуха в пределах от 55% до 60% заложены пароувлажнители в канал.

Воздуховоды проложены в пределах чердака, изолируется тепло-звуко изоляции URSA из минеральной ваты, с одной стороны, фольгированная толщиной 50 мм, также трубы изолированы трубчатой из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной 13 мм. Проектом предусмотрены мероприятия по защите от шума и вибрации такие как отделка

помещений звукоизолирующими материалами; установка электродвигателей на амортизаторы с применением звукопоглощающих кожухов; установка оборудования.

Электроснабжение предусмотрено от существующей электрической сети с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 В (ВРУ1 и ВРУ2). Распределение электроэнергии осуществляется посредством шкафов ЩР1 и ЩР2, в которых предусмотрено отключение вентиляции при пожаре по сигналу от существующих приборов пожарной сигнализации.

Электропроводка выполнена кабелями ВВГнг-LS скрыто в штробах, в трубах ПВХ, под слоем штукатурки, а по подвалу и чердаку – открыто в трубах ПВХ.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается заземление всех нормально нетоковедущих элементов оборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции, путем присоединения к шине заземления распределительного щита, пятой (третьей) жилой кабеля согласно ПУЭ РК.

В качестве пуско-регулирующей аппаратуры приточных установок используется устройства, поставляемые комплектно с оборудованием, вытяжных установок – регуляторы скорости вентиляторов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2024 года**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**

фактически, месяц: **6**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Наруж. сети тепло-водоснабжения обеспечивают норм. эксплуат.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО Энергосистема Ерм. Ж.С. Табасов А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Капитальный ремонт системы вентиляции здания КГП на ПХВ «Хромтауская больница» по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, проспект Абая №11

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс», директор Даулетбаев Серикбол Рахимбердиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.