Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Касымканова стр.36

Договор: № 596/1 от 16.11.2023 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	465 943,00	416 021,00						49 922,00	**465 943,00**
Итоге к оплате									**465 943,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Директор _____ **Джайсанова А. Д.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Касымканова стр.36

Договор: № 596/1 от 16.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Металлоконструкций										
1	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,154		65901,56	12362,06	10149	1904	3047	4098	15387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				33752,99	3208,34	5198	494		1140	
2	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**										
		СП - 8%	т	0,154		488405,00	–	75214	–	75214	–	81231
						–	–	–	–		6017	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2	7,4		114,71	3,11	849	23	354	342	1287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				63,85	0,38	472	3		95	
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2	7,4		190,99	4,48	1413	34	827	402	1960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				74,65	0,76	552	6		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					87625	1961	79442	4842	99865
		Стоимость общестроительных работ	тенге					6222	503	--	7397	
		Материалы	тенге					77476				
		Всего заработная плата	тенге					1181				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						1033			
		Накладные расходы	тенге					75214				
		Сметная прибыль	тенге					744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					6257				
		Сметная заработная плата	тенге					84477				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге						1033			
		Материалы	тенге					10149				
			тенге					3047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	тенге					5692			
		Накладные расходы	тенге				4098				
		Сметная прибыль	тенге				1140				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				15387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5692			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				99864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					6725			3
		РАЗДЕЛ 2. Стена									
5	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высотэтажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21	4635,48	412,94	97345	8672	25217	47159	156065
		НР - 72%; СП - 8%			3021,70	97,32	63456	2044		11560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,051	671354,16	3604,37	34239	183	28921	3737	41014
		НР - 72%; СП - 8%			100689,79	1088,04	5135	55		3038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	1	3583,42	2084,62	3583	2084	74	1339	5316
		НР - 72%; СП - 8%			1425,02	435,21	1425	435		394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,026	107278,00	–	2789	–	2789	–	3012
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				137956	10939	57001	52235	205407
		Стоимость общестроительных работ	тенге				70016	2534	–	15215	
		Материалы	тенге				137956				
		Всего заработная плата	тенге				54212				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					72550			
		Накладные расходы	тенге				2789				
		Сметная прибыль	тенге				52235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				15215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				205406				
		Сметная заработная плата	тенге								44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					72550			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				205406				
		Сметная заработная плата	тенге								44
								72550			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
9	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,91	163154,92	2003,93	148471	1824	121344	18778	180629
		НР - 72%; СП - 8%			27805,34	854,72	25303	778		13380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,91	11828,48	89,05	10764	81	9463	904	12601
		НР - 72%; СП - 8%			1340,98	38,56	1220	35		933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	20	251,31	19,17	5026	383	2210	1819	7392
		НР - 72%; СП - 8%			121,64	4,66	2433	93		548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ / 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/(Изоспан А)**	м2	20	137,00	–	2740	–	2740	–	2959
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	20	1143,61	31,00	22872	620	1651	15005	40907
		НР - 72%; СП - 8%			1030,03	12,00	20601	240		3030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	224-102-0708 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	20	3915,00	–	78300	–	78300	–	84564
		СП - 8%			–	–	–	–		6264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**268173**	**2908**	**215708**	**36506**	**329052**
							49557	**1146**	**–**	**24374**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				268173				
	Материалы		тенге				134670				
	Всего заработная плата		тенге					50703			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				81040				
		Накладные расходы	тенге				36506				
		Сметная прибыль	тенге				24374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				329053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	тенге					50703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				329053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	тенге					50703			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**634323,00**
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								**5709,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**640032,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**416021,00**
		НДС 12%	**Тенге**								**49922,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**465943,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Директор_____ **Джайсанова А. Д.**