Подрядчик: **филиал ТОО "Казахдорстрой" в г. Шымкент**
(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик: **ТОО " Garant Stroy Company"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: **Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова, Байдибек би-Назарбекова, Байдибек би-Астана в г.Шымкент. 1-я очередь строительства**
(наименование, адрес работ)

Договор: **Дополнительное соглашение №1 к Договору субподряда № KDW/СБП/Раз-Бай/11 от 02.12.2022г.**

А К Т №2
приемки выполненных работ за декабрь 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору			Выполнено всего		Выполнено за отчетный месяц		Остаток	
			Кол-во	Цена за ед.	Стоимость всего, тг	Кол-во	Стоимость всего, тг	Кол-во	Стоимость всего, тг	Кол-во	Стоимость всего, тг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Перенос сетей газоснабжения				**76 766 780,67**		**76 766 780,67**		**69 218 053,36**		
	Раздел 1. Демонтажные работы. Газопровод высокого давления					-	-	-	-	-	-
1	Демонтаж стальных труб , диаметр 250 мм.	м	767,00	1 687,19	1 294 071,92	767,00	1 294 071,92	767,00	1 294 071,92	-	-
2	Демонтаж полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.	м	126,00	722,87	91 081,79	126,00	91 081,79	126,00	91 081,79	-	-
3	Демонтаж полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм.	м	1 231,00	1 767,36	2 175 621,48	1 231,00	2 175 621,48	1 231,00	2 175 621,48	-	-
	Раздел 2. Газопровод высокого давления (подземный)							-	-	-	-
4	Разработка, обратная засыпка и уплотнение грунта в траншеях	м3	2 553,10	1 496,23	3 820 017,48	2 553,10	3 820 017,48	2 553,10	3 820 017,48	-	-
5	Устройство песчаное основание под трубопроводы	м3	112,24	11 841,84	1 329 083,65	112,24	1 329 083,65	112,24	1 329 083,65	-	-
6	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм.	км	0,05	1 202 246,58	60 244,58	0,05	60 244,58	0,05	60 244,58	-	-
8	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	50,04	62 234,86	3 114 232,15	50,04	3 114 232,15	50,04	3 114 232,15	-	-
9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм/Футляр	м	61,20	21 923,13	1 341 695,65	61,20	1 341 695,65	61,20	1 341 695,65	-	-
10	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м	60,00	3 888,35	233 301,05	60,00	233 301,05	60,00	233 301,05	-	-
11	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм.	км	1,01	2 945 601,59	2 982 686,71	1,01	2 982 686,71	1,01	2 982 686,71	-	-
12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	780,03	37 472,46	29 229 640,06	780,03	29 229 640,06	780,03	29 229 640,06	-	-
13	Протаскивание в футляр трубы стальные диаметром 500 мм.	м	36,00	5 704,95	205 378,37	36,00	205 378,37	36,00	205 378,37	-	-
15	Испытание трубопровод диаметром 500 мм воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км	1,79	2 161 054,39	3 873 884,48	1,79	3 873 884,48	1,79	3 873 884,48	-	-
16	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,05	2 319 863,82	116 248,38	0,05	116 248,38	0,05	116 248,38	-	-
17	Установка фасонные части полиэтиленовые: отводы, патрубки, переходы, муфты.	шт.	1,00	4 691,53	4 691,53	1,00	4 691,53	1,00	4 691,53	-	-
18	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1,00	121 888,57	121 888,57	1,00	121 888,57	1,00	121 888,57	-	-
19	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	164,00	3 182,40	521 913,98	164,00	521 913,98	164,00	521 913,98	-	-
20	Патрубок-накладка 250-560/125	шт.	1,00	304 609,52	304 609,52	1,00	304 609,52	1,00	304 609,52	-	-
21	Переход ПЭ100 SDR11 д=125/160 мм	шт.	1,00	12 631,72	12 631,72	1,00	12 631,72	1,00	12 631,72	-	-
24	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм.	км	0,04	5 131 093,71	184 719,37	0,04	184 719,37	0,04	184 719,37	-	-

26	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	4,00	61 555,99	246 223,95	4,00	246 223,95	4,00	246 223,95	-	-
27	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.30мм	пм	4,00	212,66	850,63	4,00	850,63	4,00	850,63	-	-
28	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4,00	16 682,43	66 729,71	4,00	66 729,71	4,00	66 729,71	-	-
29	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	16,00	3 182,40	50 918,44	16,00	50 918,44	16,00	50 918,44	-	-
30	Переходник пэ/сталь 32/32	шт.	4,00	6 518,82	26 075,27	4,00	26 075,27	4,00	26 075,27	-	-
31	Муфта с ЗН диам.32	шт.	8,00	1 057,99	8 463,88	8,00	8 463,88	8,00	8 463,88	-	-
33	Прокладка опознавательной ленты в траншее.	м	1 072,63	73,42	78 757,19	1 072,63	78 757,19	1 072,63	78 757,19	-	--
34	Монтаж кабеля готовых траншеях без покрытий	м	1 072,63	926,37	993 647,09	1 072,63	993 647,09	1 072,63	993 647,09	-	-
35	Устройство контрольных пунктов.	шт.	12,00	16 741,70	200 900,36	12,00	200 900,36	12,00	200 900,36	-	-
36	Монтаж пластины-крышка	кг	0,01	1 101 678,26	8 405,36	0,01	8 405,36	0,01	8 405,36	-	-
37	Монтаж изоляторов	м2	0,24	39 756,41	9 541,54	0,24	9 541,54	0,24	9 541,54	-	-
38	Укладка футляра трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм.	м	6,00	14 351,73	86 110,40	6,00	86 110,40	6,00	86 110,40	-	-
39	Укладка футляра трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм.	м	6,00	1 053,52	6 321,14	6,00	6 321,14	6,00	6 321,14	-	-
40	Устройство слои подстилающие из песка	м3	2,42	19 552,49	47 395,25	2,42	47 395,25	2,42	47 395,25	-	-
41	Устройство покрытия щебеночные с пропиткой битумом.	м2	24,24	3 686,72	89 366,19	24,24	89 366,19	24,24	89 366,19	-	-
42	Установка фасонные части полиэтиленовые: муфта с ЗН диам.160	шт.	9,00	10 310,40	92 793,58	9,00	92 793,58	9,00	92 793,58	-	-
43	Устройство бетонные фундаменты под колонны	м3	0,65	39 389,19	25 524,20	0,65	25 524,20	0,65	25 524,20	-	-
44	Установка столбики сигнальные железобетонные.	шт.	12,00	13 789,93	165 479,19	12,00	165 479,19	12,00	165 479,19	-	-
45	Устройство контрольных трубок .	шт.	12,00	18 324,72	219 896,69	12,00	219 896,69	12,00	219 896,69	-	-
46	Ультразвуковая проверка сварных соединении 500х45,5, 160х14,6	стык	150,00	23 780,99	3 567 149,18	150,00	3 567 149,18	150,00	3 567 149,18	-	-
47	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления 500 мм ,300 мм	врезка	3,00	215 078,72	645 236,16	3,00	645 236,16	3,00	645 236,16	-	-
	Раздел 3. Демонтажные работы. Газопровод среднего давления										
48	Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.	м	886,00	750,94	665 337,07	886,00	665 337,07	-	-	-	-
49	Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.	м	98,00	773,33	75 785,96	98,00	75 785,96	-	-	-	-
50	Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.	м	263,00	845,70	222 419,70	263,00	222 419,70	-	-	-	-
51	Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т	3,91	147 171,54	575 158,17	3,91	575 158,17	-	-	-	-
52	Демонтаж ГРПШ-6	установка	6,00	26 802,47	160 814,82	6,00	160 814,82	-	-	-	-
53	Монтаж ГРПШ-6	установка	6,00	65 858,19	395 149,14	6,00	395 149,14	-	-	-	-
54	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. с пневматическим испытанием	м	12,00	2 946,24	35 354,90	12,00	35 354,90	-	-	-	-
55	Установка кранов	шт.	6,00	6 027,57	36 165,43	6,00	36 165,43	5,00	30 137,86	-	-
56	Приварка фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.	фланец	12,00	2 251,60	27 019,23	12,00	27 019,23	-	-	-	-
57	Установка фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	шт.	0,00	4 137 776,43	4 965,33	0,00	4 965,33	0,00	2 482,67	-	-
58	Огрунтовка и покраска труб за 2 раза ГФ-021, ПФ-115	м2	1,56	598,97	934,40	1,56	934,40	-	-	-	-
59	Разработка и обратная засыпка грунта в траншеях	м3	1,56	2 643,13	4 123,29	1,56	4 123,29	-	-	-	-
60	Устройство фундаменты бетонные под колонны	м3	1,26	41 738,21	52 590,14	1,26	52 590,14	-	-	-	-
61	Монтаж колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад	т	0,17	1 023 216,08	175 903,12	0,17	175 903,12	-	-	-	-
62	Огрунтовка и покраска ГФ-021 , ПФ -115	м2	8,40	429,30	3 606,11	8,40	3 606,11	-	-	-	-
63	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	15,00	25 477,26	382 158,87	15,00	382 158,87	-	-	-	-
	Раздел 4. Газопровод среднего давления (надземный)										
64	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. с пневматическим испытанием	м	310,00	2 097,17	650 122,72	310,00	650 122,72	-	-	-	-
66	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. с пневматическим испытанием	м	45,00	1 940,16	87 307,26	45,00	87 307,26	30,00	58 204,84	-	-
67	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	45,18	1 913,87	86 468,48	45,18	86 468,48	45,18	86 468,48	-	-
68	Монтаж конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,96	1 225 442,40	1 172 307,21	0,96	1 172 307,21	-	-	-	-
69	Разработка грунта в траншеях и обратная засыпка вручную	м3	12,48	8 873,39	110 739,94	12,48	110 739,94	-	-	-	-
70	Устройство фундаменты общего назначения бетонные под колонн	м3	3,84	44 610,12	171 302,86	3,84	171 302,86	-	-	-	-

71	Ультразвуковая проверка сварных соединении 89х 4мм ,57х 3мм	стык	4,00	1 883,46	7 533,83	4,00	7 533,83	-	-	-	-
72	Огрунтовка и покраска за 2 раза ГФ-021, ПФ-115	м2	94,68	693,15	65 627,13	94,68	65 627,13	-	-	-	-
	Раздел 5. Газопровод среднего давления (подземный)										
73	Разработка грунта в траншеях и обратная засыпка вручную с уплотнением	м3	119,43	1 399,37	167 132,00	119,43	167 132,00	-	-	-	-
74	Устройство песчаное основание под трубопроводы	м3	6,38	11 841,83	75 550,87	6,38	75 550,87	-	-	-	-
75	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	км	0,11	935 280,53	104 751,42	0,11	104 751,42	0,01	11 223,37	-	-
77	Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	м	112,00	1 701,32	190 547,40	112,00	190 547,40	12,00	20 415,79	-	-
78	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка	шт.	22,00	3 182,40	70 012,70	22,00	70 012,70	3,00	9 547,19	-	-
79	Седловой отвод ПЭ100 SDR11 д=110/63 мм	шт.	1,00	7 704,99	7 704,99	1,00	7 704,99	1,00	7 704,99	-	-
80	Муфта с ЗН диам.110	шт.	9,00	3 836,48	34 528,36	9,00	34 528,36	9,00	34 528,36	-	-
81	Отвод 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д=110 мм	шт.	6,00	7 213,49	43 280,96	6,00	43 280,96	6,00	43 280,96	-	-
82	Укладка футляра трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 160 мм	км	0,04	1 202 218,72	48 088,75	0,04	48 088,75	-	-	-	-
83	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	40,40	5 823,70	235 277,41	40,40	235 277,41	40,00	235 277,41	-	-
84	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 160 мм	шт	4,00	10 339,73	41 358,93	4,00	41 358,93	-	-	-	-
85	Устройство контрольных труб.	шт.	4,00	17 183,63	68 734,53	4,00	68 734,53	-	-	-	-
86	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы, муфты.	шт.	12,00	3 182,47	38 189,59	12,00	38 189,59	-	-	-	-
87	Переходник пэ/сталь 32/32	шт.	4,00	6 518,76	26 075,05	4,00	26 075,05	4,00	26 075,05	-	-
88	Муфта с ЗН диам.32	шт.	4,00	1 057,99	4 231,94	4,00	4 231,94	4,00	4 231,94	-	-
89	Патрубок-накладка 160/32	шт.	4,00	16 882,67	67 530,68	4,00	67 530,68	4,00	67 530,68	-	-
90	Укладка трубы водопроводные стальные диаметр 150 мм с гидравлическим испытанием	м	8,70	2 115,81	18 407,58	8,70	18 407,58	-	-	-	-
91	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	8,73	8 286,74	72 383,02	8,73	72 383,02	8,73	72 383,02	-	-
92	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	2 533 806,57	22 044,12	0,01	22 044,12	0,01	22 044,12	-	-
93	Заделка битумом и прядью концы футляра размерами 159х 4,5мм.	футляр	15,00	10 536,06	158 040,97	15,00	158 040,97	-	-	-	-
94	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм.	м	17,25	836,89	14 436,40	17,25	14 436,40	16,25	13 599,51	-	-
95	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	17,42	935,25	16 294,33	17,42	16 294,33	17,42	16 294,33	-	-
96	Очистка полости и испытание труб диаметром 100 мм на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа	м	17,25	1 701,31	29 347,61	17,25	29 347,61	16,25	27 646,30	-	-
97	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. с пневматическим испытанием	м	7,50	1 940,21	14 551,57	7,50	14 551,57	7,50	14 551,57	-	-
98	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,53	1 913,87	14 411,41	7,53	14 411,41	7,53	14 411,41	-	-
99	Установка фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, муфты.	шт.	45,00	3 182,38	143 206,90	45,00	143 206,90	45,00	143 206,90	-	-
100	Переходник пэ/сталь 63/57	шт.	15,00	11 541,52	173 122,76	15,00	173 122,76	15,00	173 122,76	-	-
101	Муфта диам.63	шт.	15,00	1 635,05	24 525,70	15,00	24 525,70	15,00	24 525,70	-	-
102	Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.63	шт.	15,00	4 520,44	67 806,66	15,00	67 806,66	15,00	67 806,66	-	-
103	Монтаж пластины	т	0,13	947 292,80	121 774,49	0,13	121 774,49	0,02	18 874,81	-	-
104	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,75	27 129,33	20 346,99	0,75	20 346,99	-	-	-	-
105	Устройство контрольных труб .	шт.	15,00	17 517,44	262 761,66	15,00	262 761,66	-	-	-	-
106	Устройство контрольных труб .	шт.	18,00	18 324,77	329 845,79	18,00	329 845,79	-	-	-	-
107	Прокладка опознавательной ленты	км	0,40	73 423,35	29 369,34	0,40	29 369,34	-	-	-	-
108	Монтаж кабель в готовых траншеях без покрытий	м	400,00	926,36	370 545,21	400,00	370 545,21	-	-	-	-
109	Устройство контрольных пунктов.	шт.	11,00	16 740,88	184 149,70	11,00	184 149,70	-	-	-	-
110	Монтаж пластины-крышка	кг	6,99	1 101,61	7 704,41	6,99	7 704,41	-	-	-	-

111	Монтаж изолятора	м2	0,22	39 761,18	8 747,46	0,22	8 747,46	-	-	-	-
112	Укладка футляра трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.	м	5,50	13 357,50	73 466,27	5,50	73 466,27	-	-	-	-
113	Укладка футляра трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.	м	5,50	1 053,52	5 794,34	5,50	5 794,34	-	-	-	-
114	Устройство отмостка песчаные с уплотнением трамбовками	м3	2,22	19 552,70	43 446,11	2,22	43 446,11	-	-	-	-
115	Устройство покрытия щебеночные с пропиткой битумом.	м2	22,22	3 686,74	81 919,28	22,22	81 919,28	-	-	-	-
116	Ультразвуковая проверка сварных соединении -110х10,4	стык	34,00	2 763,62	93 963,20	34,00	93 963,20	-	-	-	-
	Дополнительные работы										
117	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2,00	10 873,21	21 746,41	2,00	21 746,41	2,00	21 746,41	-	-
118	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2,00	2 114,34	4 228,68	2,00	4 228,68	2,00	4 228,68	-	-
119	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2,00	2 519,61	5 039,21	2,00	5 039,21	2,00	5 039,21	-	-
120	Демонтаж ГРПШ	установка	1,00	26 801,93	26 801,93	1,00	26 801,93	1,00	26 801,93	-	-
121	Монтаж ГРПШ	установка	1,00	65 858,55	65 858,55	1,00	65 858,55	1,00	65 858,55	-	-
122	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. с пневматическим испытанием	км	0,30	2 097 168,00	639 007,09	0,30	639 007,09	0,30	639 007,09	-	-
123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	305,92	3 030,96	927 228,21	305,92	927 228,21	305,92	927 228,21	-	-
124	Установка фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы	шт.	18,00	3 182,32	57 281,67	18,00	57 281,67	18,00	57 281,67	-	-
125	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	10,00	2 114,56	21 145,58	10,00	21 145,58	10,00	21 145,58	-	-
126	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	4,00	8 959,06	35 836,22	4,00	35 836,22	4,00	35 836,22	-	-
127	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4,00	2 519,34	10 077,34	4,00	10 077,34	4,00	10 077,34	-	-
128	Монтаж конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,92	1 225 467,43	1 123 508,54	0,92	1 123 508,54	0,92	1 123 508,54	-	-
129	Разработка и обратная засыпка грунта вручную в котлованах	м3 грунта	11,96	9 075,69	108 545,19	11,96	108 545,19	11,96	108 545,19	-	-
130	Устройство фундаменты бетонные под колонны	м3	3,68	35 576,87	130 922,87	3,68	130 922,87	3,68	130 922,87	-	-
131	Огрунтовка труб за 2 раза ГФ-021 с покраской	м2	80,01	705,77	56 465,71	80,01	56 465,71	80,01	56 465,71	-	-
132	Ультразвуковая проверка сварных соединении -89х3,0	стык	4,00	1 983,42	7 933,67	4,00	7 933,67	4,00	7 933,67	-	-
133	Демонтаж ГРПШ	установка	3,00	26 802,29	80 406,87	3,00	80 406,87	3,00	80 406,87	-	-
134	Монтаж ГРПШ	установка	3,00	65 858,19	197 574,57	3,00	197 574,57	3,00	197 574,57	-	-
135	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопро	0,03	7 317 761,75	219 532,85	0,03	219 532,85	0,03	219 532,85	-	-
137	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т	4,00	1 525 034,55	6 100 138,18	4,00	6 100 138,18	4,00	6 100 138,18	-	-
139	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,00	3 182,38	6 364,75	2,00	6 364,75	2,00	6 364,75	-	-
140	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм	шт.	2,00	236 702,36	473 404,72	2,00	473 404,72	2,00	473 404,72	-	-
	Итого с НДС:				**76 766 780,67**		**76 766 780,67**		**69 218 053,36**		

Подрядчик

Начальник участка: Альмухамбетов К.А.

Ст. инженер ПТО проекта: Абдиганиев Э.А.

Руководитель проекта: Молдахметов А.А.

Субподрядчик

Начальник участка: Таженов Е.О.

инженер ПТО Кунышбеков Г.Б.

Директор ТОО "Garant Stroy Company" Оналбаев Т.О.