Подрядчик: **филиал ТОО "Казахдорстрой" в г. Шымкент**
(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик: **ТОО " Garant Stroy Company"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: **Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова, Байдибек би-Назарбекова, Байдибек би-Астана в г.Шымкент. 1-я очередь строительства**
(наименование, адрес работ)

Договор: **KDW/СБП/Раз-Бай/11 от 17.01.2022г.**

А К Т №1
приемки выполненных работ за апрель 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору			Выполнено всего		Выполнено за отчетный месяц		Остаток	
			Кол-во	Цена за ед.	Стоимость всего, тг	Кол-во	Стоимость всего, тг	Кол-во	Стоимость всего, тг	Кол-во	Стоимость всего, тг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Перенос сетей газоснабжения				**54 406 431,59**		**7 548 726,77**		**7 548 726,77**		**46 857 704,83**
	Демонтажные работы. Газопровод высокого давления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Демонтаж стальных труб , диаметр 250 мм.	м	767	1687,19	1 294 074,73	-	-	-	-	767	1 294 074,73
2	Демонтаж полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.	м	126	722,87	91 081,62	-	-	-	-	126	91 081,62
3	Демонтаж полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм.	м	1231	1767,36	2 175 620,16	-	-	-	-	1231	2 175 620,16
4	Демонтаж ПГБ-16-2ВУ1 с РДГ-150	шт.	1	26801,93	26 801,93	-	-	-	-	1	26 801,93
5	Установка ПГБ-16-2ВУ1 с РДГ-150	шт.	1	65858,55	65 858,55	-	-	-	-	1	65 858,55
	Площадка под ПГБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Разработка грунта в траншеях	м3	23,12	340,8	7 879,30	-	-	-	-	23,12	7 879,30
7	Разработка грунта вручную	м3	23,12	2056,18	47 538,88	-	-	-	-	23,12	47 538,88
8	Устройство бетонной подготовки	м3	3,6	25629,47	92 266,09	-	-	-	-	3,6	92 266,09
9	Бетонирование площадки из бетона В15	м3	16,8	46992,61	789 475,85	-	-	-	-	16,8	789 475,85
	Газопровод высокого давления (подземный)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Разработка, обратная засыпка и уплотнение грунта в траншеях	м3	2684,8916	1496,23	4 017 215,36	-	-	-	-	2684,8916	4 017 215,36
11	Устройство песчаное основание под трубопроводы	м3	118,03	11841,84	1 397 692,38	-	-	-	-	118,03	1 397 692,38
12	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм.	м	25	1202,24	30 056,00	-	-	-	-	25	30 056,00
13	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм.	м	1135	2945,6	3 343 256,00	-	-	-	-	1135	3 343 256,00
14	Протаскивание в футляр трубы стальные диаметром 500 мм.	м	242	5704,95	1 380 597,90	-	-	-	-	242	1 380 597,90
15	Испытание трубопровод диаметром 500 мм воздухом от	м	1135	2212,15	2 510 790,25	-	-	-	-	1135	2 510 790,25
16	Установка фасонные части полиэтиленовые: отводы, патрубки,	шт.	124	11731,8	1 454 743,20	-	-	-	-	124	1 454 743,20
17	Прокладка трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм	м	55	158843,58	8 736 396,90	-	-	-	-	55	8 736 396,90
18	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	1	62406,72	62 406,72	-	-	-	-	1	62 406,72
19	Устройство контрольных трубок .	шт.	1	16681,12	16 681,12	-	-	-	-	1	16 681,12
20	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы,	шт.	4	41114,2	164 456,80	-	-	-	-	4	164 456,80
21	Прокладка трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм	м	32	158843,56	5 082 993,92	-	-	-	-	32	5 082 993,92
22	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	1	62406,72	62 406,72	-	-	-	-	1	62 406,72
23	Устройство контрольных трубок .	шт.	1	16681,12	16 681,12	-	-	-	-	1	16 681,12
24	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы,	шт.	4	41114,2	164 456,80	-	-	-	-	4	164 456,80
25	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм.	м	140	5131,09	718 352,60	-	-	-	-	140	718 352,60
26	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	10	62406,61	624 066,10	-	-	-	-	10	624 066,10
27	Устройство контрольных трубок .	шт.	10	16682,43	166 824,30	-	-	-	-	10	166 824,30
28	Установка фасонные части полиэтиленовые:патрубки,переходы,	шт.	40	5341,1	213 644,00	-	-	-	-	40	213 644,00
29	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм.	м	15	5131,06	76 965,90	-	-	-	-	15	76 965,90
30	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 800 мм.	футляр	1	62406,72	62 406,72	-	-	-	-	1	62 406,72
31	Устройство контрольных трубок .	шт.	1	17306,95	17 306,95	-	-	-	-	1	17 306,95

32	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы,	шт.	4	41114,2	164 456,80	-	-	-	-	4	164 456,80
33	Прокладка опознавательной ленты в траншее.	м	1160	73,42	85 167,20	-	-	-	-	1160	85 167,20
34	Монтаж кабеля готовых траншеях без покрытий	м	1160	926,37	1 074 589,20	-	-	-	-	1160	1 074 589,20
35	Устройство контрольных пунктов.	шт.	28	16741,7	468 767,60	-	-	-	-	28	468 767,60
36	Монтаж пластины-крышка	кг	17,8024	1101,68	19 612,55	-	-	-	-	17,8024	19 612,55
37	Монтаж изоляторов	м2	0,56	39756,41	22 263,59	-	-	-	-	0,56	22 263,59
38	Укладка футляра трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм.	м	14	14351,73	200 924,22	-	-	-	-	14	200 924,22
39	Укладка футляра трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32	м	14	1053,52	14 749,28	-	-	-	-	14	14 749,28
40	Устройство слои подстилающие из песка	м3	5,656	19552,49	110 588,88	-	-	-	-	5,656	110 588,88
41	Устройство покрытия щебеночные с пропиткой битумом.	м2	56,56	3686,72	208 520,88	-	-	-	-	56,56	208 520,88
42	Установка опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.	м3	0,885	118424,23	104 805,44	-	-	-	-	0,885	104 805,44
43	Устройство основание под трубопроводы песчаное.	м3	4	11841,83	47 367,32	-	-	-	-	4	47 367,32
44	Установка люков.	шт.	1	39481,45	39 481,45	-	-	-	-	1	39 481,45
45	Установка кранов и штанги	шт.	2	277452,31	554 904,62	-	-	-	-	2	554 904,62
46	Установка фасонные части полиэтиленовые: муфта с ЗН диам.160	шт.	2	10310,4	20 620,80	-	-	-	-	2	20 620,80
47	Установка свечи газовые условным диаметром 50 мм.	свеча	1	105162,9	105 162,90	-	-	-	-	1	105 162,90
48	Устройство бетонные фундаменты под колонны	м3	0,324	39389,19	12 762,10	-	-	-	-	0,324	12 762,10
49	Установка столбики сигнальные железобетонные.	шт.	6	13789,93	82 739,58	-	-	-	-	6	82 739,58
50	Устройство контрольных трубок .	шт.	23	18324,72	421 468,56	-	-	-	-	23	421 468,56
51	Ультразвуковая проверка сварных соединении 500х45,5, 160х14,6	стык	102	23010,61	2 347 082,22	-	-	-	-	102	2 347 082,22
52	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого	врезка	3	155582,57	466 747,71	-	-	-	-	3	466 747,71
	Демонтажные работы. Газопровод среднего давления (надземный)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.	м	886	750,94	665 332,84	886	665 332,84	886	665 332,84	-	-
54	Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.	м	98	773,33	75 786,34	98	75 786,34	98	75 786,34	-	-
55	Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.	м	263	845,7	222 419,10	263	222 419,10	263	222 419,10	-	-
56	Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т	3,90808	147171,54	575 158,15	3,90808	575 158,15	3,90808	575 158,15	-	-
57	Демонтаж ГРПШ-6	установка	6	26802,47	160 814,82	6	160 814,82	6	160 814,82	-	-
58	Монтаж ГРПШ-6	установка	6	65858,19	395 149,14	6	395 149,14	6	395 149,14	-	-
59	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. с	м	12	2946,24	35 354,88	12	35 354,88	12	35 354,88	-	-
60	Установка кранов	шт.	1	36165,43	36 165,43	1	36 165,43	1	36 165,43	-	-
61	Приварка фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.	фланец	12	2251,6	27 019,20	12	27 019,20	12	27 019,20	-	-
62	Установка фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	шт.	6	827,56	4 965,36	6	4 965,36	6	4 965,36	-	-
63	Огрунтовка и покраска труб за 2 раза ГФ-021, ПФ-115	м2	1,56	598,97	934,39	1,56	934,39	1,56	934,39	-	-
64	Разработка и обратная засыпка грунта в траншеях	м3	1,56	2643,13	4 123,28	1,56	4 123,28	1,56	4 123,28	-	-
65	Устройство фундаменты бетонные под колонны	м3	1,26	41738,21	52 590,14	1,26	52 590,14	1,26	52 590,14	-	-
66	Монтаж колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых	т	0,171912	1023216,08	175 903,12	0,171912	175 903,12	0,171912	175 903,12	-	-
67	Огрунтовка и покраска ГФ-021 , ПФ -115	м2	8,4	429,3	3 606,12	8,4	3 606,12	8,4	3 606,12	-	-
68	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого	врезка	15	25477,26	382 158,90	15	382 158,90	15	382 158,90	-	-
	Газопровод среднего давления (надземный)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. с	м	310	2097,17	650 122,70	310	650 122,70	310	650 122,70		-
70	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. с	м	45	3861,68	173 775,60	15	57 925,20	15	57 925,20	30,00	115 850,40
71	Монтаж конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри	т	0,95664	1225442,4	1 172 307,22	0,95664	1 172 307,22	0,95664	1 172 307,22	-	-
72	Разработка грунта в траншеях и обратная засыпка вручную	м3	12,48	8873,39	110 739,91	12,48	110 739,91	12,48	110 739,91	-	-
73	Устройство фундаменты общего назначения бетонные под колонн	м3	3,84	44610,12	171 302,86	3,84	171 302,86	3,84	171 302,86	-	-
74	Ультразвуковая проверка сварных соединении 89х 4мм ,57х 3мм	стык	4	1883,46	7 533,84	4	7 533,84	4	7 533,84	-	-
75	Огрунтовка и покраска за 2 раза ГФ-021, ПФ-115	м2	94,68	693,15	65 627,44	94,68	65 627,44	94,68	65 627,44	-	-
	Газопровод среднего давления (подземный)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Разработка грунта в траншеях и обратная засыпка вручную с	м3	664,5276	1500,36	997 030,63	166,1319	249 257,66	166,1319	249 257,66	498,40	747 772,97
77	Устройство песчаное основание под трубопроводы	м3	38,06	11841,83	450 700,05	9,151	108 364,59	9,151	108 364,59	28,91	342 335,46
78	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	м	400	935,28	374 112,00	100	93 528,00	100	93 528,00	300,00	280 584,00
79	Протаскивание в футляр трубы стальные диаметром 100 мм.	м	94	3603,97	338 773,18	-	-	-	-	94,00	338 773,18
80	Очистка полости и испытание на прочность и герметичность	м	400	1701,32	680 528,00	100	170 132,00	100	170 132,00	300,00	510 396,00
81	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка	шт.	55	8442,33	464 328,15	19	160 404,27		160 404,27	36,00	303 923,88
82	Прокладка трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм	м	54	26941,96	1 454 865,84	-	-	-	-	54,00	1 454 865,84
83	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром диам.160х 14,6	футляр	1	10340,28	10 340,28	-	-	-	-	1,00	10 340,28
84	Устройство контрольных трубок	шт.	1	17182	17 182,00	-	-	-	-	1,00	17 182,00

85	Установка фасонные части полиэтиленовые:патрубки, переходы,	шт.	3	11335,15	34 005,45	-	-	-	-	3,00	34 005,45
86	Укладка футляра трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 160 мм	м	40	7084,15	283 366,00	40	283 366,00	40	283 366,00	-	-
87	Заделка битумом и прядью концы футляра диаметром 160 мм	шт.	4	10339,73	41 358,92	4	41 358,92	4	41 358,92	-	-
88	Устройство контрольных труб.	шт.	4	17183,63	68 734,52	4	68 734,52	4	68 734,52	-	-
89	Установка фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы,	шт.	12	11335,61	136 027,32	12	136 027,32	12	136 027,32	-	-
90	Укладка трубы водопроводные стальные диаметр 150 мм с	м	8,7	12969,51	112 834,74	8,7	112 834,74	8,7	112 834,74	-	-
91	Заделка битумом и прядью концы футляра размерами 159х 4,5мм.	футляр	15	10536,06	158 040,90	15	158 040,90	15	158 040,90	-	-
92	Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм.	м	17,25	1781,49	30 730,70	1	1 781,49	1	1 781,49	16,25	28 949,21
93	Очистка полости и испытание труб диаметром 100 мм на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа	м	17,25	1701,31	29 347,60	1	1 701,31	1	1 701,31	16,25	27 646,29
94	Укладка трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. с	м	7,5	3861,73	28 962,98	-	-	-	-	7,50	28 962,98
95	Установка фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, муфты.	шт.	45	9081,38	408 662,10	-	-	-	-	45,00	408 662,10
96	Монтаж пластины	т	0,12855	947292,8	121 774,49	-	-	-	-	0,12855	121 774,49
97	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,75	27129,33	20 347,00	0,75	20 347,00	0,75	20 347,00	-	-
98	Устройство контрольных труб .	шт.	15	17517,44	262 761,60	15	262 761,60	15	262 761,60	-	-
99	Устройство контрольных труб .	шт.	18	18324,77	329 845,86	18	329 845,86	18	329 845,86	-	-
100	Прокладка опознавательной ленты	м	400	73,42	29 368,00	100	7 342,00	100	7 342,00	300,00	22 026,00
101	Монтаж кабель в готовых траншеях без покрытий	м	400	926,36	370 544,00	100	92 636,00	100	92 636,00	300,00	277 908,00
102	Устройство контрольных пунктов.	шт.	11	16740,88	184 149,68	10	167 408,80	10	167 408,80	1,00	16 740,88
103	Монтаж пластины-крышка	кг	6,9938	1101,61	7 704,44	6,9938	7 704,44	6,9938	7 704,44	-	-
104	Монтаж изолятора	м2	0,22	39761,18	8 747,46	-	-	-	-	0,22	8 747,46
105	Укладка футляра трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.	м	5,5	13357,5	73 466,25	-	-	-	-	5,5	73 466,25
106	Укладка футляра трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.	м	5,5	1053,52	5 794,36	-	-	-	-	5,5	5 794,36
107	Устройство отмостка песчаные с уплотнением трамбовками	м3	2,222	19552,7	43 446,10	-	-	-	-	2,222	43 446,10
108	Устройство покрытия щебеночные с пропиткой битумом.	м2	22,22	3686,74	81 919,36	-	-	-	-	22,22	81 919,36
109	Ультразвуковая проверка сварных соединении -110х10,4	стык	34	2763,62	93 963,08	8	22 108,96	8	22 108,96	26,00	71 854,12
	Итого с НДС:				**54 406 431,59**		**7 548 726,77**		**7 548 726,77**		**46 857 704,83**

Подрядчик

Начальник участка: Альмухамбетов К.А.

Ст. инженер ПТО проекта: Абдиганиев Э.А.

Руководитель проекта: Молдахметов А.А.

Субподрядчик

Начальник участка: Таженов Е.О.

инженер ПТО Куанышбеков Г.Б.

Директор ТОО "Garant Stroy Company" Оналбаев Т.О.