Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО «Алихан ойл 3», БИН 041140007085, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Маметовой 64**

Субподрядчик : **ТОО «РегионСтройГрупп», БИН 090440002928, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Братьев Жубановых, дом 259В, почтовый индекс 030000**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Куншуак"**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

**за Май 2024 года**

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| 041140007085 | 090440002928 | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Монтажные работы** | **11 791 950** | **11 791 950** | | | | | **1 263 423** | **11 791 950** |
| ***В том числе:*** | | | | | | | | |
| **Сметная прибыль (5%)** | | | | | | | | |
| **ИТОГО по справке** | **11 791 950** | **11 791 950** | | | | | **1 263 423** | **11 791 950** |

М.П.

**Генподрядчик :** Кожаев З.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Субподрядчик :** Есентаев А.Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021
года № 189

Генподрядчик : **ТОО «Алихан ойл 3», БИН 041140007085, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «РегионСтройГрупп», БИН 090440002928, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Братьев Жубановых, дом 259В, почтовый индекс 030000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Куншуак"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Куншуак"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

**Акт выполненных работ**

**за май 2024 (месяц, год) на общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Демонтажные и подготовительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022* | **Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** | | 55,23 | 464,0 | 0,0 | 25 627,0 | 0,0 | | | 25 627,0 | |
| | | | | **м² кровли** | | 464,0 | 0,0 | 25 627,0 | 0,0 | | | | |
| 2 | 3 | 1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | | 55,23 | 754,0 | 57,0 | 41 643,7 | 3 148,6 | | | 41 643,7 | |
| | | | | **м² кровли** | | 697,0 | 14,0 | 38 495,1 | 773,5 | | | | |
| 3 | 5 | 1218-0101-2601 *РСНБ РК 2022* | **Заборы деревянные/металлические инвентарные из готовых звеньев. Разборка** | | 23,52 | 696,0 | 0,0 | 16 370,2 | 0,0 | | | 16 370,2 | |
| | | | | **м² забора** | | 696,0 | 0,0 | 16 370,2 | 0,0 | | | | |
| 4 | 7 | 1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022* | **Помещения. Очистка от строительного мусора** | | 1,213296 | 9 493,0 | 0,0 | 11 517,8 | 0,0 | | | 11 517,8 | |
| | | | | **т** | | 9 493,0 | 0,0 | 11 517,8 | 0,0 | | | | |
| 5 | 9 | 414-104-0601 *РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный (ручная). Погрузка** | | 1,213296 | 1 389,0 | | 1 685,6 | | | | 1 685,6 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр иорм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 6 | 10 | 414-104-0602 *РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (ручная). Разгрузка | | 1,213296 | 953,0 | | 1 156,4 | | | | 1 156,4 | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 7 | 11 | 412-101-0116 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | | 24,26592 | 75,0 | | 1 820,0 | | | | 1 820,0 | |
| | | | | т·км | | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 1: Демонтажные и подготовительные работы | | | | | 99 821 | 3 149 | 0 | 0 | 99 821 | |
| | | | | | | | | 92 010 | 774 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 2: Общестроительные работы | | | | | | | | | | |
| 8 | 12 | 1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022* | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | | 7,7 | 12 946,0 | 0,0 | 99 684,2 | 0,0 | | | 99 684,2 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 12 946,0 | 0,0 | 99 684,2 | 0,0 | | | | |
| 9 | 13 | 1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | 0,77 | 94 377,0 | 2 697,0 | 72 670,5 | 2 076,9 | 1 108,8 | | 72 670,5 | |
| | | | | т | | 90 240,0 | 772,0 | 69 484,8 | 594,3 | | | | |
| 10 | 14 | 214-210-0202 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,77 | 277 369,0 | | 213 574,2 | | 213 574,2 | | 213 574,2 | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 11 | 15 | 1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | | 7,7 | 51 700,0 | 4 412,0 | 398 090,0 | 33 972,4 | 182 582,4 | | 398 090,0 | |
| | | | | $м^3$ | | 23 576,0 | 929,0 | 181 535,2 | 7 153,3 | | | | |
| 12 | 16 | 1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022* | Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж | | 1,4 | 245 960,0 | 17 023,0 | 344 344,0 | 23 832,2 | 6 808,2 | | 344 344,0 | |
| | | | | т конструкций | | 224 074,0 | 3 397,0 | 313 703,6 | 4 755,8 | | | | |
| 13 | 17 | 222-804-0101 *РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | | 1,4 | 1 159 989,0 | | 1 623 984,6 | | 1 623 984,6 | | 1 623 984,6 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 14 | 18 | 8.29-0110-007-03 *НР ПРР 20* | План и разбивка осей с обмерами и вычерчиванием в графических редакторах с/без геодезической подосновы , масштаб 1:500 | | 0,7 | 200 000,0 | 0,0 | 140 000,0 | 0,0 | | | 140 000,0 | |
| | | | | услуга | | 200 000,0 | 0,0 | 140 000,0 | 0,0 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 19 | 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022* | **Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** | | 0,5586 | 305 795,0 | 67 961,0 | 170 816,8 | 37 963,1 | 13 019,3 | | 170 816,8 | |
| | | | | т конструкций | | 214 526,0 | 19 838,0 | 119 834,4 | 11 081,7 | | | | |
| 16 | 20 | 214-106-0101 *РСНБ РК 2022* | **Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм** | | 0,5586 | 325 430,0 | | 181 785,1 | | 181 785,1 | | 181 785,1 | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 17 | 21 | 1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022* | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов** | | 13,09 | 7 846,0 | 19,0 | 102 704,0 | 249,2 | 24 124,1 | | 102 704,0 | |
| | | | | $м^2$ поверхности облицовки | | 5 984,0 | 4,0 | 78 330,7 | 52,5 | | | | |
| 18 | 22 | 231-303-0101 *РСНБ РК 2022* | **Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм** | | 14,399 | 2 741,0 | | 39 467,4 | | 39 467,4 | | 39 467,4 | **Казахстан** |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 19 | 23 | 1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022* | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 12,6 | 2 118,0 | 89,0 | 26 686,8 | 1 121,4 | 5 682,6 | | 26 686,8 | |
| | | | | $м^2$ стяжки | | 1 578,0 | 33,0 | 19 882,8 | 415,8 | | | | |
| 20 | 24 | 1110-0206-0103 *РСНБ РК 2022* | **Перегородки дощатые щитовые. Сборка** | | 41,58 | 2 226,0 | 93,0 | 92 556,8 | 3 866,8 | 2 868,6 | | 92 556,8 | |
| | | | | $м^2$ перегородок (без вычета проемов) | | 2 064,0 | 31,0 | 85 821,4 | 1 288,7 | | | | |
| 21 | 25 | 215-304-0104 *РСНБ РК 2022* | **Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм** | | 43,2432 | 1 326,0 | | 57 340,5 | | 57 340,5 | | 57 340,5 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 22 | 26 | 1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022* | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | | 185,99 | 825,0 | 32,0 | 153 441,4 | 5 952,1 | 76 442,1 | | 153 441,4 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | **$м^2$ изолируемой поверхности** | | **382,0** | **8,0** | **71 047,9** | **1 488,2** | | | | |
| **23** | **27** | **1112-0101-2401 *РСНБ РК 2022*** | **Обрешетка сплошная из досок. Устройство** | | **98** | **5 085,0** | **44,0** | **498 330,0** | **4 312,0** | **307 034,0** | | **498 330,0** | |
| | | | | **$м^2$** | | **1 908,0** | **10,0** | **186 984,0** | **980,0** | | | | |
| **24** | **28** | **1112-0101-0721 *РСНБ РК 2022*** | **Кровля из металлочерепицы по готовым прогонам: простая. Устройство** | | **98** | **2 249,0** | **157,0** | **220 402,0** | **15 386,0** | **6 076,0** | | **220 402,0** | |
| | | | | **$м^2$** | | **2 030,0** | **40,0** | **198 940,0** | **3 920,0** | | | | |
| **25** | **29** | **224-101-0305 *РСНБ РК 2022*** | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм** | | **119,56** | **6 729,0** | | **804 519,1** | | **804 519,1** | | **804 519,1** | **Казахстан** |
| | | | | **$м^2$** | | | | | | | | | |
| **26** | **31** | **1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*** | **Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | | **31,08** | **4 539,0** | **2 826,0** | **141 072,4** | **87 832,5** | **12 089,7** | | **141 072,4** | |
| | | | | **м планки** | | **1 324,0** | **572,0** | **41 150,2** | **17 777,9** | | | | |
| **27** | **32** | **1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*** | **Подготовка бетонная /отмостка/. Устройство** | | **3,22** | **28 847,0** | **2 776,0** | **92 887,2** | **8 939,0** | **64 499,4** | | **92 887,2** | |
| | | | | **$м^3$** | | **6 040,0** | **576,0** | **19 448,8** | **1 855,0** | | | | |
| **28** | **33** | **1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее** | | **30,1** | **5 727,0** | **126,0** | **172 382,7** | **3 792,6** | **132 861,4** | | **172 382,7** | |
| | | | | **$м^2$ покрытия** | | **1 187,0** | **40,0** | **35 728,7** | **1 204,0** | | | | |
| **29** | **34** | **1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*** | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | | **3,36** | **11 437,0** | **140,0** | **38 428,6** | **470,4** | **3 081,4** | | **38 428,6** | |
| | | | | **$м^2$ оштукатуриваемой поверхности** | | **10 380,0** | **53,0** | **34 876,8** | **177,8** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 30 | 35 | 1110-0401-0103 *РСНБ РК 2022* | **Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой** | | 62,3 | 14 798,0 | 270,0 | 921 915,4 | 16 821,0 | 281 035,3 | | 921 915,4 | |
| | | | | $м^2$ перегородок | | 10 017,0 | 88,0 | 624 059,1 | 5 482,4 | | | | |
| 31 | 36 | 1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022* | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | | 166,18 | 4 080,0 | 47,0 | 678 014,4 | 7 810,6 | 158 701,9 | | 678 014,4 | |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | 3 078,0 | 14,0 | 511 501,9 | 2 326,8 | | | | |
| 32 | 37 | 1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022* | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | | 166,18 | 1 228,0 | 3,0 | 204 068,9 | 498,4 | 19 110,7 | | 204 068,9 | |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 1 110,0 | 1,0 | 184 459,8 | 165,9 | | | | |
| 33 | 38 | 1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022* | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** | | 166,18 | 630,0 | 1,0 | 104 693,4 | 165,9 | 7 810,6 | | 104 693,4 | |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 582,0 | 0,0 | 96 716,9 | 0,0 | | | | |
| 34 | 39 | 1117-0101-0113 *РСНБ РК 2022* | **Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя** | | 2,1 | 14 598,0 | 401,0 | 30 655,8 | 842,1 | 8 687,7 | | 30 655,8 | |
| | | | | комплект | | 10 060,0 | 140,0 | 21 126,0 | 294,0 | | | | |
| 35 | 40 | 244-101-0104 *РСНБ РК 2022* | **Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм** | | 2,1 | 21 725,0 | | 45 622,5 | | 45 622,5 | | 45 622,5 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 36 | 41 | 244-104-0701 *РСНБ РК 2022* | **Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм** | | 2,1 | 52 423,0 | | 110 088,3 | | 110 088,3 | | 110 088,3 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | комплект | | | | | | | | | |
| 37 | 42 | 1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022* | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | | 23,1 | 11 497,0 | 48,0 | 265 580,7 | 1 108,8 | 71 471,4 | | 265 580,7 | |
| | | | | $м^2$ поверхности облицовки | | 8 355,0 | 15,0 | 193 000,5 | 346,5 | | | | |
| 38 | 43 | 1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022* | Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков | | 2,646 | 8 759,0 | 1 875,0 | 23 176,3 | 4 960,9 | 4 059,3 | | 23 176,3 | |
| | | | | $м^2$ | | 5 350,0 | 435,0 | 14 156,1 | 1 150,8 | | | | |
| 39 | 44 | 223-201-0304 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П | | 2,646 | 32 470,0 | | 85 915,9 | | 85 915,9 | | 85 915,9 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 40 | 45 | 223-502-0201 *РСНБ РК 2022* | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | | 2,8 | 543,0 | | 1 520,4 | | 1 520,4 | | 1 520,4 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 41 | 46 | 223-502-0301 *РСНБ РК 2022* | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | | 1,4 | 3 410,0 | | 4 774,0 | | 4 774,0 | | 4 774,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 42 | 47 | 223-502-0402 *РСНБ РК 2022* | Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД | | 1,4 | 1 988,0 | | 2 783,2 | | 2 783,2 | | 2 783,2 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 43 | 48 | 223-502-0902 *РСНБ РК 2022* | Ручка раздельная | | 1,4 | 2 802,0 | | 3 922,8 | | 3 922,8 | | 3 922,8 | |
| | | | | пара | | | | | | | | | |
| 44 | 49 | 223-503-0102 *РСНБ РК 2022* | Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88 | | 7,14 | 589,0 | | 4 205,6 | | 4 205,6 | | 4 205,6 | |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| 45 | 50 | 223-503-0203 *РСНБ РК 2022* | Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии | | 1,176 | 7 048,0 | | 8 288,7 | | 8 288,7 | | 8 288,7 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 46 | 51 | 1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022* | Стены и колонны. Облицовка панелями и листами | | 19,25 | 3 433,0 | 44,0 | 66 085,6 | 847,0 | 9 163,0 | | 66 085,6 | |
| | | | | $м^2$ стен | | 2 913,0 | 14,0 | 56 075,6 | 269,5 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 52 | 215-304-0114 *РСНБ РК 2022* | **Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 28 мм** | | **20,2125** | **5 280,0** | | **106 722,0** | | **106 722,0** | | **106 722,0** | |
| | | | | **м²** | | | | | | | | | |
| 48 | 53 | 1115-0212-0201 *РСНБ РК 2022* | **Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрominерала до 0,7 мм** | | **108,5** | **4 052,0** | **25,0** | **439 642,0** | **2 712,5** | **199 531,5** | | **439 642,0** | |
| | | | | **м² отделываемой поверхности** | | **2 188,0** | **8,0** | **237 398,0** | **868,0** | | | | |
| 49 | 54 | 414-104-0601 *РСНБ РК 2022* | **(ручная). Погрузка** | | **28** | **1 389,0** | | **38 892,0** | | | | **38 892,0** | |
| | | | | **т** | | | | | | | | | |
| 50 | 55 | 414-104-0602 *РСНБ РК 2022* | **(ручная). Разгрузка** | | **28** | **953,0** | | **26 684,0** | | | | **26 684,0** | |
| | | | | **т** | | | | | | | | | |
| 51 | 56 | 412-101-0116 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | | **560** | **75,0** | | **42 000,0** | | | | **42 000,0** | |
| | | | | **т·км** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Общестроительные работы** | | | | | **8 900 420** | **265 534** | **4 892 364** | **0** | **8 900 420** | |
| | | | | | | | | **3 634 947** | **63 649** | **0** | **0** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **9 000 241** | **268 682** | **4 892 364** | **0** | **9 000 241** | |
| | | | | | | | | **3 726 958** | **64 422** | **0** | **0** | | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 9000241*5/100 | 450 012 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141** | | | | | | | | 9450253*1,1141 | **10 528 527** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 10528527*12/100 | 1 263 423 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 10528527+1263423 | **11 791 950** | |

**Сдал (Субподрядчик)**

ТОО «РегионСтройГрупп», БИН 080440002928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Ескалиев Артур Нуржанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Генподрядчик)**

ТОО «Алихан ойл 3», БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)