Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО «Optimum Energy», БИН 170340028787, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Г.Жубановой, 43**

Субподрядчик : **ТОО «РегионСтройГрупп», БИН 090440002928, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Братьев Жубановых, дом 259В, почтовый индекс 030000**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт по зданий ГККП "Уилский районный дом школьников "ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области" по адресу г.Актобе, Уилский район,**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Июнь 2024 года**

БИН/ИНН заказчика	БИН/ИНН подрядчика	КОПФ заказчика	КОПФ подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование программы/подпрограммы/специфики	Источник финансирования: код
170340028787	090440002928						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Монтажные работы	**11 791 950**	**11 791 950**					**1 263 423**	**11 791 950**
В том числе:								
Сметная прибыль (5%)								
ИТОГО по справке	**11 791 950**	**11 791 950**					**1 263 423**	**11 791 950**

М.П.

Генподрядчик : Жунабаев О.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик : Еслямов А.Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развнтия
Республики Казахстан от 23 апреля 2021
года № 189

Генподрядчик : **ТОО «Optimum Energy», БИН 170340028787, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Г.Жубановой, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «РегионСтройГрупп», БИН 090440002928, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Братьев Жубановых, дом 259В, почтовый индекс 030000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт по зданий ГККП "Уилский районный дом школьников "ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области" по адресу г.Актобе, Уилский район, ул.Кокжар №56**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт по зданий ГККП "Уилский районный дом школьников "ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области" по адресу г.Актобе, Уилский район, ул.Кокжар №56**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Июнь 2024 (месяц, год) на Архитектурные решения

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные и подготовительные работы										
1	1	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**		55,23	464,0	0,0	25 627,0	0,0			25 627,0	
				$м^2$ кровли		464,0	0,0	25 627,0	0,0				
2	3	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**		55,23	754,0	57,0	41 643,7	3 148,6			41 643,7	
				$м^2$ кровли		697,0	14,0	38 495,1	773,5				
3	5	1218-0101-2601 *РСНБ РК 2022*	**Заборы деревянные/металлические инвентарные из готовых звеньев. Разборка**		23,52	696,0	0,0	16 370,2	0,0			16 370,2	
				$м^2$ забора		696,0	0,0	16 370,2	0,0				
4	7	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**		1,213296	9 493,0	0,0	11 517,8	0,0			11 517,8	
				т		9 493,0	0,0	11 517,8	0,0				
5	9	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**		1,213296	1 389,0		1 685,6				1 685,6	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	10	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка		1,213296	953,0		1 156,4				1 156,4	
				т									
7	11	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		24,26592	75,0		1 820,0				1 820,0	
				т·км									
			Итого по разделу 1: Демонтажные и подготовительные работы					99 821	3 149	0	0	99 821	
								92 010	774	0	0		
			Раздел 2: Общестроительные работы										
8	12	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		7,7	12 946,0	0,0	99 684,2	0,0			99 684,2	
				$м^3$ грунта		12 946,0	0,0	99 684,2	0,0				
9	13	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,77	94 377,0	2 697,0	72 670,5	2 076,9	1 108,8		72 670,5	
				т		90 240,0	772,0	69 484,8	594,3				
10	14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,77	277 369,0		213 574,2		213 574,2		213 574,2	
				т									
11	15	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство		7,7	51 700,0	4 412,0	398 090,0	33 972,4	182 582,4		398 090,0	
				$м^3$		23 576,0	929,0	181 535,2	7 153,3				
12	16	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж		1,4	245 960,0	17 023,0	344 344,0	23 832,2	6 808,2		344 344,0	
				т конструкций		224 074,0	3 397,0	313 703,6	4 755,8				
13	17	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		1,4	1 159 989,0		1 623 984,6		1 623 984,6		1 623 984,6	Казахстан
				т									
14	18	Е29-0110-007-03 *НР НРР-29*	План и разбивка осей с обмерами и вычерчиванием в графических редакторах с/без геодезической подосновы , масштаб 1:500		0,7	200 000,0	0,0	140 000,0	0,0			140 000,0	
				услуга		200 000,0	0,0	140 000,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	19	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**		0,5586	305 795,0	67 961,0	170 816,8	37 963,1	13 019,3		170 816,8	
				т конструкций		214 526,0	19 838,0	119 834,4	11 081,7				
16	20	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм**		0,5586	325 430,0		181 785,1		181 785,1		181 785,1	
				т									
17	21	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**		13,09	7 846,0	19,0	102 704,0	249,2	24 124,1		102 704,0	
				$м^2$ поверхности облицовки		5 984,0	4,0	78 330,7	52,5				
18	22	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**		14,399	2 741,0		39 467,4		39 467,4		39 467,4	Казахстан
				$м^2$									
19	23	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		12,6	2 118,0	89,0	26 686,8	1 121,4	5 682,6		26 686,8	
				$м^2$ стяжки		1 578,0	33,0	19 882,8	415,8				
20	24	1110-0206-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки дощатые щитовые. Сборка**		41,58	2 226,0	93,0	92 556,8	3 866,8	2 868,6		92 556,8	
				$м^2$ перегородок (без вычета проемов)		2 064,0	31,0	85 821,4	1 288,7				
21	25	215-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм**		43,2432	1 326,0		57 340,5		57 340,5		57 340,5	
				$м^2$									
22	26	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		185,99	825,0	32,0	153 441,4	5 952,1	76 442,1		153 441,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		382,0	8,0	71 047,9	1 488,2				
23	27	1112-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка сплошная из досок. Устройство		98	5 085,0	44,0	498 330,0	4 312,0	307 034,0		498 330,0	
				$м^2$		1 908,0	10,0	186 984,0	980,0				
24	28	1112-0101-0721 *РСНБ РК 2022*	Кровля из металлочерепицы по готовым прогонам: простая. Устройство		98	2 249,0	157,0	220 402,0	15 386,0	6 076,0		220 402,0	
				$м^2$		2 030,0	40,0	198 940,0	3 920,0				
25	29	224-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм		119,56	6 729,0		804 519,1		804 519,1		804 519,1	Казахстан
				$м^2$									
26	31	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		31,08	4 539,0	2 826,0	141 072,4	87 832,5	12 089,7		141 072,4	
				м планки		1 324,0	572,0	41 150,2	17 777,9				
27	32	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /отмостка/. Устройство		3,22	28 847,0	2 776,0	92 887,2	8 939,0	64 499,4		92 887,2	
				$м^3$		6 040,0	576,0	19 448,8	1 855,0				
28	33	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее		30,1	5 727,0	126,0	172 382,7	3 792,6	132 861,4		172 382,7	
				$м^2$ покрытия		1 187,0	40,0	35 728,7	1 204,0				
29	34	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		3,36	11 437,0	140,0	38 428,6	470,4	3 081,4		38 428,6	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		10 380,0	53,0	34 876,8	177,8				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	35	1110-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**		62,3	14 798,0	270,0	921 915,4	16 821,0	281 035,3		921 915,4	
				м^2 перегородок		10 017,0	88,0	624 059,1	5 482,4				
31	36	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		166,18	4 080,0	47,0	678 014,4	7 810,6	158 701,9		678 014,4	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		3 078,0	14,0	511 501,9	2 326,8				
32	37	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		166,18	1 228,0	3,0	204 068,9	498,4	19 110,7		204 068,9	
				м^2 окрашиваемой поверхности		1 110,0	1,0	184 459,8	165,9				
33	38	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**		166,18	630,0	1,0	104 693,4	165,9	7 810,6		104 693,4	
				м^2 окрашиваемой поверхности		582,0	0,0	96 716,9	0,0				
34	39	1117-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя**		2,1	14 598,0	401,0	30 655,8	842,1	8 687,7		30 655,8	
				комплект		10 060,0	140,0	21 126,0	294,0				
35	40	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**		2,1	21 725,0		45 622,5		45 622,5		45 622,5	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	41	244-104-0701 *РСНБ РК 2022*	**Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм**		2,1	52 423,0		110 088,3		110 088,3		110 088,3	**Казахстан**
				комплект									
37	42	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		23,1	11 497,0	48,0	265 580,7	1 108,8	71 471,4		265 580,7	
				$м^2$ поверхности облицовки		8 355,0	15,0	193 000,5	346,5				
38	43	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**		2,646	8 759,0	1 875,0	23 176,3	4 960,9	4 059,3		23 176,3	
				$м^2$		5 350,0	435,0	14 156,1	1 150,8				
39	44	223-201-0304 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**		2,646	32 470,0		85 915,9		85 915,9		85 915,9	
				$м^2$									
40	45	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**		2,8	543,0		1 520,4		1 520,4		1 520,4	
				шт.									
41	46	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**		1,4	3 410,0		4 774,0		4 774,0		4 774,0	
				шт.									
42	47	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД**		1,4	1 988,0		2 783,2		2 783,2		2 783,2	
				шт.									
43	48	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**		1,4	2 802,0		3 922,8		3 922,8		3 922,8	
				пара									
44	49	223-503-0102 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88**		7,14	589,0		4 205,6		4 205,6		4 205,6	
				м									
45	50	223-503-0203 *РСНБ РК 2022*	**Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии**		1,176	7 048,0		8 288,7		8 288,7		8 288,7	
				$м^2$									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	51	1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022*	**Стены и колонны. Облицовка панелями и листами**		19,25	3 433,0	44,0	66 085,6	847,0	9 163,0		66 085,6	
				м^2 стен		2 913,0	14,0	56 075,6	269,5				
47	52	215-304-0114 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 28 мм**		20,2125	5 280,0		106 722,0		106 722,0		106 722,0	
				м^2									
48	53	1115-0212-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм**		108,5	4 052,0	25,0	439 642,0	2 712,5	199 531,5		439 642,0	
				м^2 отделываемой поверхности		2 188,0	8,0	237 398,0	868,0				
49	54	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**(ручная). Погрузка**		28	1 389,0		38 892,0				38 892,0	
				т									
50	55	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	**(ручная). Разгрузка**		28	953,0		26 684,0				26 684,0	
				т									
51	56	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**		560	75,0		42 000,0				42 000,0	
				т·км									
			Итого по разделу 2: Общестроительные работы					**8 900 420**	**265 534**	**4 892 364**	**0**	**8 900 420**	
								3 634 947	**63 649**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**9 000 241**	**268 682**	**4 892 364**	**0**	**9 000 241**	
								3 726 958	**64 422**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.			Сметная прибыль (5%)							9000241*5/100		450 012	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141							9450253*1,1141		**10 528 527**	
			НДС (12%)							10528527*12/100		1 263 423	
			Итого с НДС							10528527+1263423		**11 791 950**	

Сдал (Подрядчик) Еспанов А.Н

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) Нумабаев Д.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)