Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО «ABYROI Group», БИН 050540008547, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Алии Молдагуловой, 46**

Субподрядчик : **ТОО «РегионСтройГрупп», БИН 090440002928, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Братьев Жубановых, дом 259В, почтовый индекс 030000**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания школы КГУ "Сагинская школа-сад" в с.Акжар Уилского района Актюбинской области" (корректировка)"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Август 2024 года**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
050540008547	090440002928						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Монтажные работы	12 634 232	12 634 232					1 353 668	12 634 232
В том числе:								
Сметная прибыль (5%)								
ИТОГО по справке	12 634 232	12 634 232					1 353 668	12 634 232

М.П.

Генподрядчик : Жумашев Б.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик : Есжанов А.Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «ABYROI Group», БИН 050540008547, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Алии Молдагуловой, 46**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «РегионСтройГрупп», БИН 090440002928, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Братьев Жубановых, дом 259В, почтовый индекс 030000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ "Сагинская школа-сад" в с.Акжар Уилского района Актюбинской области" (корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ "Сагинская школа-сад" в с.Акжар Уилского района Актюбинской области" (корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Август 2024 (месяц, год) на Архитектурные решения**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные и подготовительные работы										
1	1	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**		59,175	464,0	0,0	27 457,5	0,0			27 457,5	
				$м^2$ кровли		464,0	0,0	27 457,5	0,0				
2	3	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**		59,175	754,0	57,0	44 618,25	3 373,5			44 618,25	
				$м^2$ кровли		697,0	14,0	41 244,75	828,75				
3	5	1218-0101-2601 *РСНБ РК 2022*	**Заборы деревянные/металлические инвентарные из готовых звеньев. Разборка**		25,2	696,0	0,0	17 539,5	0,0			17 539,5	
				$м^2$ забора		696,0	0,0	17 539,5	0,0				
4	7	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**		1,29996	9 493,0	0,0	12 340,5	0,0			12 340,5	
				т		9 493,0	0,0	12 340,5	0,0				
5	9	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**		1,29996	1 389,0		1 806,0				1 806,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
6	10	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка		1,29996	953,0		1 239,0				1 239,0	
				т									
7	11	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		25,9992	75,0		1 950,0				1 950,0	
				т·км									
			Итого по разделу 1: Демонтажные и подготовительные работы					106 951	3 374	0	0	106 951	
								98 582	829	0	0		
			Раздел 2: Общестроительные работы										
8	12	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		8,25	12 946,0	0,0	106 804,5	0,0			106 804,5	
				$м^3$ грунта		12 946,0	0,0	106 804,5	0,0				
9	13	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,825	94 377,0	2 697,0	77 861,25	2 225,25	1 188,0		77 861,25	
				т		90 240,0	772,0	74 448,0	636,75				
10	14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,825	277 369,0		228 829,5		228 829,5		228 829,5	
				т									
11	15	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство		8,25	51 700,0	4 412,0	426 525,0	36 399,0	195 624,0		426 525,0	
				$м^3$		23 576,0	929,0	194 502,0	7 664,25				
12	16	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж		1,5	245 960,0	17 023,0	368 940,0	25 534,5	7 294,5		368 940,0	
				т конструкций		224 074,0	3 397,0	336 111,0	5 095,5				
13	17	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		1,5	1 159 989,0		1 739 983,5		1 739 983,5		1 739 983,5	Казахстан
				т									
14	18	Е29-0110-007-03 *НР НРР-29*	План и разбивка осей с обмерами и вычерчиванием в графических редакторах с/без геодезической подосновы , масштаб 1:500		0,75	200 000,0	0,0	150 000,0	0,0			150 000,0	
				услуга		200 000,0	0,0	150 000,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	19	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**		0,5985	305 795,0	67 961,0	183 018,0	40 674,75	13 949,25		183 018,0	
				т конструкций		214 526,0	19 838,0	128 394,0	11 873,25				
16	20	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм**		0,5985	325 430,0		194 769,75		194 769,75		194 769,75	
				т									
17	21	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**		14,025	7 846,0	19,0	110 040,0	267,0	25 847,25		110 040,0	
				$м^2$ поверхности облицовки		5 984,0	4,0	83 925,75	56,25				
18	22	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**		15,4275	2 741,0		42 286,5		42 286,5		42 286,5	**Казахстан**
				$м^2$									
19	23	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		13,5	2 118,0	89,0	28 593,0	1 201,5	6 088,5		28 593,0	
				$м^2$ стяжки		1 578,0	33,0	21 303,0	445,5				
20	24	1110-0206-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки дощатые щитовые. Сборка**		44,55	2 226,0	93,0	99 168,0	4 143,0	3 073,5		99 168,0	
				$м^2$ перегородок (без вычета проемов)		2 064,0	31,0	91 951,5	1 380,75				
21	25	215-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм**		46,332	1 326,0		61 436,25		61 436,25		61 436,25	
				$м^2$									
22	26	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		199,275	825,0	32,0	164 401,5	6 377,25	81 902,25		164 401,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		**382,0**	**8,0**	**76 122,75**	**1 594,5**				
23	**27**	**1112-0101-2401 *РСНБ РК 2022***	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**		**105**	**5 085,0**	**44,0**	**533 925,0**	**4 620,0**	**328 965,0**		**533 925,0**	
				$м^2$		**1 908,0**	**10,0**	**200 340,0**	**1 050,0**				
24	**28**	**1112-0101-0721 *РСНБ РК 2022***	**Кровля из металлочерепицы по готовым прогонам: простая. Устройство**		**105**	**2 249,0**	**157,0**	**236 145,0**	**16 485,0**	**6 510,0**		**236 145,0**	
				$м^2$		**2 030,0**	**40,0**	**213 150,0**	**4 200,0**				
25	**29**	**224-101-0305 *РСНБ РК 2022***	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм**		**128,1**	**6 729,0**		**861 984,75**		**861 984,75**		**861 984,75**	**Казахстан**
				$м^2$									
26	**31**	**1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022***	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**33,3**	**4 539,0**	**2 826,0**	**151 149,0**	**94 106,25**	**12 953,25**		**151 149,0**	
				м планки		**1 324,0**	**572,0**	**44 089,5**	**19 047,75**				
27	**32**	**1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022***	**Подготовка бетонная /отмостка/. Устройство**		**3,45**	**28 847,0**	**2 776,0**	**99 522,0**	**9 577,5**	**69 106,5**		**99 522,0**	
				$м^3$		**6 040,0**	**576,0**	**20 838,0**	**1 987,5**				
28	**33**	**1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022***	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**		**32,25**	**5 727,0**	**126,0**	**184 695,75**	**4 063,5**	**142 351,5**		**184 695,75**	
				$м^2$ покрытия		**1 187,0**	**40,0**	**38 280,75**	**1 290,0**				
29	**34**	**1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022***	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		**3,6**	**11 437,0**	**140,0**	**41 173,5**	**504,0**	**3 301,5**		**41 173,5**	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		**10 380,0**	**53,0**	**37 368,0**	**190,5**				
30	**35**	**1110-0401-0103 *РСНБ РК 2022***	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**		**66,75**	**14 798,0**	**270,0**	**987 766,5**	**18 022,5**	**301 109,25**		**987 766,5**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ перегородок		**10 017,0**	**88,0**	**668 634,75**	**5 874,0**				
31	**36**	**1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022***	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		**178,05**	**4 080,0**	**47,0**	**726 444,0**	**8 368,5**	**170 037,75**		**726 444,0**	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		**3 078,0**	**14,0**	**548 037,75**	**2 493,0**				
32	**37**	**1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022***	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		**178,05**	**1 228,0**	**3,0**	**218 645,25**	**534,0**	**20 475,75**		**218 645,25**	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		**1 110,0**	**1,0**	**197 635,5**	**177,75**				
33	**38**	**1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022***	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**		**178,05**	**630,0**	**1,0**	**112 171,5**	**177,75**	**8 368,5**		**112 171,5**	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		**582,0**	**0,0**	**103 625,25**	**0,0**				
34	**39**	**1117-0101-0113 *РСНБ РК 2022***	**Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя**		**2,25**	**14 598,0**	**401,0**	**32 845,5**	**902,25**	**9 308,25**		**32 845,5**	
				комплект		**10 060,0**	**140,0**	**22 635,0**	**315,0**				
35	**40**	**244-101-0104 *РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**		**2,25**	**21 725,0**		**48 881,25**		**48 881,25**		**48 881,25**	
				шт.									
36	**41**	**244-104-0701 *РСНБ РК 2022***	**Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм**		**2,25**	**52 423,0**		**117 951,75**		**117 951,75**		**117 951,75**	**Казахстан**
				комплект									
37	**42**	**1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022***	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**24,75**	**11 497,0**	**48,0**	**284 550,75**	**1 188,0**	**76 576,5**		**284 550,75**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности облицовки		**8 355,0**	**15,0**	**206 786,25**	**371,25**				
38	43	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**		2,835	8 759,0	1 875,0	24 831,75	5 315,25	4 349,25		24 831,75	
				$м^2$		5 350,0	435,0	15 167,25	1 233,0				
39	44	223-201-0304 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**		2,835	32 470,0		92 052,75		92 052,75		92 052,75	
				$м^2$									
40	45	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**		3	543,0		1 629,0		1 629,0		1 629,0	
				шт.									
41	46	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**		1,5	3 410,0		5 115,0		5 115,0		5 115,0	
				шт.									
42	47	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД**		1,5	1 988,0		2 982,0		2 982,0		2 982,0	
				шт.									
43	48	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**		1,5	2 802,0		4 203,0		4 203,0		4 203,0	
				пара									
44	49	223-503-0102 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88**		7,65	589,0		4 506,0		4 506,0		4 506,0	
				м									
45	50	223-503-0203 *РСНБ РК 2022*	**Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии**		1,26	7 048,0		8 880,75		8 880,75		8 880,75	
				$м^2$									
46	51	1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022*	**Стены и колонны. Облицовка панелями и листами**		20,625	3 433,0	44,0	70 806,0	907,5	9 817,5		70 806,0	
				$м^2$ стен		2 913,0	14,0	60 081,0	288,75				
47	52	215-304-0114 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 28 мм**		21,65625	5 280,0		114 345,0		114 345,0		114 345,0	
				$м^2$									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	53	1115-0212-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм**		116,25	4 052,0	25,0	471 045,0	2 906,25	213 783,75		471 045,0	
				$м^2$ отделываемой поверхности		2 188,0	8,0	254 355,0	930,0				
49	54	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	(ручная). Погрузка		30	1 389,0		41 670,0				41 670,0	
				т									
50	55	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	(ручная). Разгрузка		30	953,0		28 590,0				28 590,0	
				т									
51	56	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**		600	75,0		45 000,0				45 000,0	
				т·км									
			Итого по разделу 2: Общестроительные работы					9 536 165	284 501	5 241 818	0	9 536 165	
								3 894 587	68 195	0	0		
			ИТОГО по акту					9 643 115	287 874	5 241 818	0	9 643 115	
								3 993 169	69 024	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.			Сметная прибыль (5%)								9643115*5/100	482 156	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141								10125271*1,1141	**11 280 564**	
			НДС (12%)								11280564*12/100	1 353 668	
			Итого с НДС								11280564+1353668	**12 634 232**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «РегионСтройГрупп», БИН 090440002928
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Ескалиев Артур Нуржанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО «ABYROI Group», БИН 050540008547
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Жумашев Бауржан Ертаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.