Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ". Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95, БИН 150240018326,**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis", Карагандинская область, г.Караганда, улица Пичугина 4/4 БИН/ИИН 060240000285,**

Стройка **Реконструкция (благоустройство) прилегающих территорий платины города Каркаралинска**

Адрес **Беседки, летник, качели, вышка, пристань, душевая-раздевалка**

Договор № **№1 от 24.07.2023г**

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2023г

на **Общестроительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Теневая беседка -2шт											
		Земляные работы									
1	1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	20	785,99	631,77	15 720	12 636	--	6 351	23 837
					154,22	286,84	3 084	5 737		1 766	
		Фундаменты									
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	28,8	20720,09	1152,08	596 739	33 179	521 920	45 153	693 244
					1445,85	277,03	41 640	7 978		51 351	
3	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,952	34346,18	2021,39	307 467	18 096	216 780	70 113	407 786
					8108,86	497,85	72 591	4 457		30 206	

4	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,020688	685096,00	--	14 173	--	14 173	--	15 307
					--	--	--	--		1 134	
5	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07224	993822,30	7863,72	71 794	568	66 146	6 129	84 157
					70326,90	1573,84	5 080	114		6 234	
		Каркас навеса									
6	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	11,76	183543,98	1209,11	2 158 477	14 219	1 817 477	299 925	2 655 074
					27787,50	550,08	326 781	6 469		196 672	
7	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,32	8337,02	46,70	69 364	388	48 188	18 866	95 288
					2498,52	20,96	20 788	174		7 058	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	5,5	165,84	3,85	912	21	562	229	1 233
					59,86	0,61	329	3		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 234 646	79 107	2 685 246	446 766	3 975 926
					РАЗДЕЛ 2.Беседка						
		Земляные работы									
9	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	1457,30	--	17 488	--	--	12 591	32 485
					1457,30	--	17 488	--		2 406	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12	903,58	--	10 843	--	--	7 807	20 142
					903,58	--	10 843	--		1 492	
		Фундаменты/8шт/									
11	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12	34346,18	2021,39	412 154	24 256	290 592	93 985	546 630
					8108,86	497,85	97 306	5 974		40 491	

12	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,23158	685096,00	--	158 655	--	158 655	--	171 347
					--	--	--	--		12 692	
		Конструкции металлические беседки									
13	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,5962	48055,18	11955,58	28 650	7 127	4 686	13 108	45 099
					28240,60	3623,78	16 837	2 160		3 341	
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3425	34211,22	10758,23	11 717	3 685	1 614	5 232	18 305
					18738,90	3401,47	6 418	1 165		1 356	
15	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09564	100350,42	22379,02	9 598	2 141	276	5 394	16 191
					75088,50	6646,54	7 181	636		1 199	
16	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9387	818975,00	--	768 772	--	768 772	--	830 274
					--	--	--	--		61 502	
17	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5962	3477,98	552,78	2 074	330	170	1 087	3 413
					2639,80	1,53	1 574	1		253	
18	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3425	15184,47	2080,05	5 201	713	624	2 667	8 498

					11282,25	4,58	3 864	2		629	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	104,72712	97,80	2,71	10 242	283	4 599	3 721	15 080
					51,18	0,31	5 360	32		1 117	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	104,72712	165,84	3,85	17 368	403	10 696	4 370	23 477
					59,86	0,61	6 269	64		1 739	
		Кровля									
21	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	30,06	879,11	22,92	26 426	689	2 245	21 864	52 153
					781,49	9,10	23 492	274		3 863	
		Полы									
22	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,16	26085,23	1777,22	4 174	284	3 524	398	4 938
					2289,41	446,18	366	71		366	
23	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,24192	441876,00	--	106 899	--	106 899	--	115 451
					--	--	--	--		8 552	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20	898,50	32,95	17 970	659	9 394	7 748	27 775
					395,87	16,24	7 917	325		2 057	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	20	638,30	27,94	12 766	559	11 718	712	14 556
					24,45	13,43	489	269		1 078	

26	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	20	2527,01	202,69	50 540	4 054	13 918	31 697	88 816
					1628,40	57,61	32 568	1 152		6 579	
27	255-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	20	2777,00	--	55 540	--	55 540	--	59 983
					--	--	--	--		4 443	
		Скамья									
28	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас скамеек. Монтаж	т конструкций	0,0901	70740,87	22899,08	6 374	2 063	625	2 862	9 975
					40910,10	5132,55	3 686	462		739	
29	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0901	424901,00	--	38 284	--	38 284	--	41 347
					--	--	--	--		3 063	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15	97,80	2,71	1 467	41	658	533	2 160
					51,18	0,31	768	5		160	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	15	165,84	3,85	2 488	58	1 532	626	3 363
					59,86	0,61	898	9		249	
32	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	183543,98	1209,11	10 278	68	8 654	1 428	12 643
					27787,50	550,08	1 556	31		937	

33	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,056	8337,02	46,70	467	2	325	127	641
					2498,52	20,96	140	1		48	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	3,36	165,84	3,85	557	13	343	140	753
					59,86	0,61	201	2		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 786 992	42 428	1 494 343	218 097	2 165 495
		РАЗДЕЛ 3.Летняя беседка/летник/									
		Земляные работы									
35	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,952	1457,30	--	43 649	--	--	31 427	81 082
					1457,30	--	43 649	--		6 006	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,952	903,58	--	27 064	--	--	19 486	50 274
					903,58	--	27 064	--		3 724	
		Фундаменты/33/39шт/									
37	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,26	6658,45	1084,46	8 390	1 367	2 600	4 700	14 138
					3510,26	458,40	4 423	578		1 047	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,3	20720,09	1152,08	68 376	3 802	59 803	5 174	79 434
					1445,85	277,03	4 771	914		5 884	
39	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,672	36081,83	2021,39	457 229	25 615	328 859	99 248	600 996
					8108,86	497,85	102 755	6 309		44 518	

40	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,033	685096,00	--	22 608	--	22 608	--	24 417
					--	--	--	--		1 809	
41	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,15873	993822,30	7863,72	157 749	1 248	145 338	13 467	184 913
					70326,90	1573,84	11 163	250		13 697	
		Каркас,пол,кровля,фасад									
42	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,067	183543,98	1209,11	379 385	2 499	319 449	52 716	466 670
					27787,50	550,08	57 437	1 137		34 568	
43	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,067	8337,02	46,70	17 233	96	11 973	4 687	23 674
					2498,52	20,96	5 164	43		1 754	
44	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,8	186598,67	1567,20	335 878	2 820	284 725	44 574	410 889
					26851,50	663,61	48 333	1 194		30 436	
45	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,187	169591,52	1465,31	31 714	274	27 725	3 453	37 980
					19866,00	648,33	3 715	121		2 813	
46	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,515	8975,90	64,78	22 574	163	19 853	2 368	26 938
					1017,12	29,25	2 558	74		1 995	
47	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	191,75	2826,76	106,32	542 031	20 386	94 073	398 958	1 016 268
					2229,84	31,70	427 572	6 078		75 279	

48	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	212,07	5928,00	--	1 257 151	--	1 257 151	--	1 357 723
					--	--	--	--		100 572	
49	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,24	100795,00	--	225 781	--	225 781	--	243 843
						--	--	--		18 062	
50	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	191,75	313,06	3,01	60 029	577	52 062	6 886	72 268
					38,54	1,36	7 390	261		5 353	
51	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная ТАК. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	191,75	339,63	13,20	65 124	2 531	44 908	16 895	88 580
					92,23	3,54	17 685	679		6 562	
52	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	44,7	1015,82	54,87	45 407	2 452	15 844	25 518	76 599
					606,52	13,99	27 111	625		5 674	
53	234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	6,90615	28645,00	--	197 827	--	197 827	--	213 653
					--	--	--	--		15 826	
54	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	30	6276,49	28,99	188 295	869	132 557	49 753	257 092
					1828,97	13,75	54 869	412		19 044	

55	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	147,5	735,31	24,71	108 458	3 645	3 643	92 525	217 062
					685,90	11,09	101 170	1 636		16 079	
56	215-304-0109 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	147,5	3980,00	--	587 050	--	587 050	--	634 014
					--	--	--	--		46 964	
57	1110-0213-0102 РСНБ РК 2015	Террасы. Сборка	м2 пола	147,5	1819,12	46,69	268 320	6 887	58 980	184 653	489 210
					1372,56	18,42	202 453	2 717		36 238	
58	217-205-0101 РСНБ РК 2015	Доска террасная пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 140 мм, толщиной 25 мм	м	210,71429	1725,00	--	363 482	--	363 482	--	392 561
					--	--	--	--		29 079	
59	1110-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из планкена	м2 стен (за вычетом проемов)	45	3838,62	143,66	172 738	6 464	39 446	116 576	312 460
					2818,40	60,03	126 828	2 701		23 145	
60	215-301-0412 РСНБ РК 2015	Планкен	м2	45	12275,00	--	552 375	--	552 375	--	596 565
					--	--	--	--		44 190	
61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3089415	993822,30	7863,72	307 033	2 429	282 877	26 211	359 904
					70326,90	1573,84	21 727	486		26 660	
		Окна									
62	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,6	2463,61	197,20	8 869	710	4 253	3 822	13 706
					1085,13	94,45	3 906	340		1 015	

63	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3,6	22203,00	--	79 931	--	79 931	--	86 325
					--	--	--	--		6 394	
64	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,72	3605,46	193,48	2 596	139	1 134	1 251	4 154
					1836,94	93,18	1 323	67		308	
65	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,72	15387,00	--	11 079	--	11 079	--	11 965
					--	--	--	--		886	
		Двери									
66	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,1	1947,81	89,05	4 090	187	1 181	2 524	7 144
					1296,17	39,47	2 722	83		529	
67	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,2	847,39	1,28	4 406	6	3 923	433	5 226
					91,81	0,61	477	3		387	
68	223-201-0112 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	2,1	9616,00	--	20 194	--	20 194	--	21 809
					--	--	--	--		1 615	
69	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	--	1 040	--	1 040	--	1 123

					--	--	--	--		83	
70	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	1	3663,00	--	3 663	--	3 663	--	3 956
					--	--	--	--		293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6 648 818	85 166	5 257 387	1 207 305	8 484 615
РАЗДЕЛ 4.Большая качеля											
		Земляные работы									
71	1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	7	785,99	631,77	5 502	4 423	--	2 223	8 343
					154,22	286,84	1 080	2 008		618	
		Фундамент/7шт/									
72	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3	6658,45	1084,46	8 656	1 410	2 683	4 850	14 586
					3510,26	458,40	4 563	596		1 080	
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,35	20720,09	1152,08	7 252	403	6 343	549	8 425
					1445,85	277,03	506	97		624	
74	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,625	36081,83	2021,39	94 715	5 306	68 123	20 559	124 496
					8108,86	497,85	21 286	1 307		9 222	
75	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,10892	685096,00	--	74 621	--	74 621	--	80 591
					--	--	--	--		5 970	
		Конструкции металлические качели									
76	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,76972	48055,18	11955,58	36 989	9 202	6 050	16 923	58 225
					28240,60	3623,78	21 737	2 789		4 313	
77	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,65217	34211,22	10758,23	56 523	17 775	7 788	25 240	88 304

					18738,90	3401,47	30 960	5 620		6 541	
78	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,42189	818975,00	--	1 983 467	--	1 983 467	--	2 142 144
					--	--	--	--		158 677	
79	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,76972	3477,98	552,78	2 677	425	220	1 403	4 406
					2639,80	1,53	2 032	1		326	
80	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,65217	15184,47	2080,05	25 087	3 437	3 010	12 867	40 990
					11282,25	4,58	18 640	8		3 036	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	70,23481	165,84	3,85	11 648	271	7 173	2 930	15 745
					59,86	0,61	4 204	43		1 166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 307 137	42 652	2 159 478	87 544	2 586 255
РАЗДЕЛ 5.Спасательная вышка											
		Земляные работы									
82	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,664	1457,30	--	16 998	--	--	12 239	31 575
					1457,30	--	16 998	--		2 339	
83	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,664	903,58	--	10 539	--	--	7 588	19 578
					903,58	--	10 539	--		1 450	
		Фундамент									

84	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,56	6658,45	1084,46	23 704	3 861	7 346	13 281	39 944
					3510,26	458,40	12 497	1 632		2 959	
85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	20720,09	1152,08	24 864	1 382	21 747	1 881	28 885
					1445,85	277,03	1 735	332		2 140	
86	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	9	26085,23	1777,22	234 767	15 995	198 167	22 404	277 745
					2289,41	446,18	20 605	4 016		20 574	
87	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00862	685096,00	--	5 906	--	5 906	--	6 378
					--	--	--	--		472	
88	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05772	993822,30	7863,72	57 363	454	52 850	4 897	67 241
					70326,90	1573,84	4 059	91		4 981	
		Каркас вышки									
89	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,59	183543,98	1209,11	475 379	3 132	400 277	66 055	584 749
					27787,50	550,08	71 970	1 425		43 315	
90	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,59	8337,02	46,70	21 593	121	15 001	5 873	29 663
					2498,52	20,96	6 471	54		2 197	
		Кровля									
91	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	11,16	132,20	8,36	1 475	93	61	1 243	2 935

					118,40	2,64	1 321	29		217	
92	224-103-0122 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,16	5811,00	--	64 851	--	64 851	--	70 039
					--	--	--	--		5 188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				937 439	25 038	766 206	135 461	1 158 732
			ИТОГО:								18371023
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего								
			в том числе, оборудование поставки заказчика								

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(Наименование организации)

Директор_____Кайыркенов С.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"

(Наименование организации)

Директор_____Алпысбайұлы Ж.