Форма №2

Наименование Строительство сквера, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Абылай хана район здания 15А

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Адина-СтройПроект"
Основание: Договор №45/182 от 28 июня 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-2-1 на Благоустройство											
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ									
		Покрытие из брусчатки									
39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1,8147	5406,55 291,74	1802,71 492,06	9811 529	3271 893	6010	1536 908	12255
40	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	10	1762,97 69,28	428,89 147,53	17630 693	4289 1475	12648	2342 1598	21569
41	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	10	-602,42 --	-100,44 -36,07	-6024 --	-1004 -361	-5020	-390 -513	-6927
42	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,5	6488,90 291,74	1739,46 472,10	3244 146	870 236	2229	412 293	3949
43	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%; СП - 8%*	м2	10	3652,71 3331,54	314,53 136,99	36527 33315	3145 1370	66	30523 5364	72414

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	Тенге								103261
			Тенге				103 261				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге								
в том числе оборудование											
4-1 на Наружнее электроснабжение											
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
			Т2								
7	1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	68,7	319,67	302,51	21961	20783	--	7237	31534
		НР - 72%; СП - 8%			17,16	129,14	1179	8872		2336	
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	191	429,38	269,71	82012	51515	--	40219	132010
		НР - 72%; СП - 8%			159,67	132,79	30497	25363		9779	
9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,3	4051,00	--	61980	--	61980	--	66938
		СП - 8%			--	--	--	--		4958	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,4	67,59	67,59	3609	3609	--	847	4813
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,04	--	1177		357	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								235295
		РАЗДЕЛ 2. Строительно-монтажные работы									
11	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	48498,62	11358,72	48499	11358	2546	28631	83300
		НР - 72%; СП - 8%			34595,35	5169,43	34595	5169		6170	
16	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8512,90	204,30	8513	205	3068	3819	13319
		НР - 72%; СП - 8%			5239,63	64,62	5240	65		987	
18	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2583,89	141,98	2584	142	37	1778	4711
		НР - 72%; СП - 8%			2404,65	64,62	2405	65		349	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге								101330
			Тенге				336 625				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1-1			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**439 886**				
Прочие затраты			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**439 886**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	5 719				
Итого с временными			Тенге				**445 604**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,39%			Тенге			3,39%	15 106				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**460 710**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	9 214				
Итого СМР			Тенге				**469 925**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**469 925**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	469 925				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**0,95**	**446 428**				
НДС			Тенге			12%	53 571				
Итого к оплате			**Тенге**				**500 000**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Адина-СтройПроект"

Ахметов Ж.М.

Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Адина-СтройПроект"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Абылай хана район здания 15А

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№45/182	28.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сквера, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Абылай хана район здания 15А	500 000	446 429							53 571	500 000

Генподрядчик:
Директор:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Жуматаев Б.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Адина-СтройПроект"
Ахметов Ж.М.