Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП "Айтекебийского районного Дома культуры "Целинник" в с. Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области

Договор: №584/6-1 от 01.11.2023 года

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Полы										
			Тип 1										
1		1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	890,15		3375,03	29,96	3004284	26669	2521661	337606	3609241
			НР - 72%; СП - 8%				512,22	14,54	455954	12943		267351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 2										
2		1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	266,78		3833,75	102,87	1022769	27443	580365	307808	1437023
			НР - 72%; СП - 8%				1555,44	47,04	414961	12549		106446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы лестничных клеток										
3		1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30,1		323,30	1,47	9731	44	4692	3612	14410
			НР - 72%; СП - 8%				165,95	0,70	4995	21		1067	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Плинтусы										
4		1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	392,87		304,95	3,09	119804	1214	75832	31123	163001
			НР - 72%; СП - 8%				108,84	1,19	42758	468		12074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы									
			Потолки									
5		1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	1171,73	3663,54	19,07	4292678	22345	2406230	1348541	6092516
			НР - 72%; СП - 8%			1590,90	7,57	1864103	8870		451298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6		1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	371,5	1363,37	7,00	506490	2601	128401	271234	839942
			НР - 72%; СП - 8%			1010,74	3,30	375488	1226		62218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7		1108-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=0,1225	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201 / До высоты 6,49 м	м2 горизонтальной проекции	371,5	114,10	0,52	42387	193	9563	23561	71224
			НР - 72%; СП - 8%			87,84	0,25	32631	93		5276	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8		1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1171,73	816,79	2,47	957057	2894	179720	558231	1636511
			НР - 72%; СП - 8%			660,94	0,75	774443	879		121223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9		1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1171,73	558,53	4,19	654442	4910	185672	335658	1069308
			НР - 72%; СП - 8%			395,88	1,99	463860	2332		79208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стены									
10		1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2146,54	1353,41	24,68	2905140	52976	1022891	1329610	4573531
			НР - 72%; СП - 8%			852,20	8,11	1829273	17408		338780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11		1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2146,54	500,72	4,19	1074807	8994	310841	546656	1751180
			НР - 72%; СП - 8%			351,72	1,99	754972	4272		129717	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12		1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	50,7	5264,46	27,54	266908	1396	105523	115679	413194
			НР - 72%; СП - 8%			3155,60	13,35	159989	677		30607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Низ стен									
13		1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем	м2 стен (за вычетом проемов)	250,21	2263,41	19,25	566327	4816	255282	221849	851230
			НР - 72%; СП - 8%			1223,89	7,57	306229	1894		63054	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14		215-303-0204 РСНБ РК 2015	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-Б, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм, 1 сорта / Декоративная панель из МДФ	100 м2	2,627205	187403,00	–	492346	–	492346	–	531734
			СП - 8%			–	–	–	–		39388	
15		1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	743,7	550,19	–	409176	–	157962	180874	637254
			НР - 72%; СП - 8%			337,79	–	251214	–		47204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отделка откосов									
16		1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	27,9	5342,20	0,38	149047	11	22987	90756	258987
			НР - 72%; СП - 8%			4517,90	–	126049	–		19184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17		1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,9	1848,18	28,33	51564	791	15103	25869	83628
			НР - 72%; СП - 8%			1278,49	9,31	35670	260		6195	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	27,9	500,72	4,19	13970	117	4040	7105	22761
			НР - 72%; СП - 8%			351,72	1,99	9813	56		1686	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 3. ФАСАД									
			Отделка фасада м/сайдингом									
19		1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	388,4	231,59	0,30	89951	116	72496	12523	110672
			НР - 72%; СП - 8%			44,64	0,14	17339	54		8198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20		1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	388,4	8727,74	18,45	3389855	7166	2397053	710653	4428549
			НР - 72%; СП - 8%			2537,68	3,56	985636	1383		328041	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21		224-103-0210 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг с защитным покрытием, толщиной стали 0,5 мм	м2	427,24	4074,00	–	1740576	–	1740576	–	1879822
			СП - 8%			–	–	–	–		139246	
22		1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	2376	3805,70	13,91	9042334	33050	4595256	3181915	13202189
			НР - 72%; СП - 8%			1857,76	2,23	4414028	5298		977940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23		1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	512	2570,06	7,38	1315873	3779	1017205	212899	1651073
			НР - 72%; СП - 8%			575,95	1,57	294889	804		122302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24		1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	180	1968,41	7,38	354315	1329	249314	74847	463495
			НР - 72%; СП - 8%			575,95	1,57	103672	283		34333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Замена облицовки фасада м/сайдингом									
25		1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	598,4	3857,72	11,38	2308461	6809	1310007	714946	3265279
			НР - 72%; СП - 8%			1657,16	2,23	991645	1334		241872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26		224-103-0210 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг с защитным покрытием, толщиной стали 0,5 мм	м2	658,24	4074,00	–	2681670	–	2681670	–	2896204
			СП - 8%			–	–	–	–		214534	
27		1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	986,8	993,75	57,52	980635	56761	305828	464276	1560504
			НР - 72%; СП - 8%			626,31	27,14	618046	26782		115593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28		1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	69,42	10291,76	137,33	714454	9533	514843	140014	922825
			НР - 72%; СП - 8%			2738,09	63,17	190078	4385		68357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								54437286
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				15517735				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					275957			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					104271			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						23363355		
			- Накладные расходы	тенге							11247845	
			- Сметная прибыль	тенге							4032392	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Всего по объекту										54 437 286
		в том числе оборудования										0
		Временные здания и сооружения 2,32%										1 262 945
		Итого										55 700 231
		Дополнительные затраты на зимний 1,98%										1 102 865
		Итого										56 803 096
		Непредвиденные работы и затраты 2%										1 136 062
		Итого										57 939 158
		Оборудование										0
		В том числе в текущих ценах на 2023 г.100% К=1,0500514										60 839 094
		С понижающим коэффициентом										57 797 139
		НДС (12 %)										6 935 657
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										64 732 796

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "STM Stroy"

Байжан Қ.А.