Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"

Наименование объекта: "Строительство системы водоснабжения в селе Ставрополка района имени Габита Мусрепова СКО"

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		59	07.07.2022г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	60 770 236,00	54 259 139,00		54 259 139,00					6 511 097,00	60 770 236,00
К оплате		54 259 139,00		54 259 139,00					6 511 097,00	60 770 236,00
Итого к оплате	**Шестьдесят миллионов семьсот семьдесят тысяч двести тридцать шесть тенге**									

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

и.о. Руководителя _____ Сегизбаев Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Нурэлем-Курылыс"

_____Шаманский И.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LIFE STROY INVEST"

Директор _____ Аткенов Б.Б.

Заказчик: К ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"

Договор: №59 от 07.07.2022г

Наименование стройки: "СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЕ СТАВРОПОЛКА РАЙОНА ИМ. ГАБИТА МУСРЕПОВА В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта: ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ ОТВОДЯЩЕЙ И РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТЕЙ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

на строительно-монтажные работы за сентябрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СЦИ РК 8.03-04-2017	Вынос в натуру - внутриплощадочные сети водопровода и канализации	объект	1	2677277,00	--	2677277	--	--	--	2677277
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 677 277**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				2 677 277				
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								2 677 277
		на 2021год - 64%	Тенге								1 713 457
		на 2022год - 36%	Тенге								963 820
		Итого в текущих ценах на 2021г. , к=1	Тенге								1 713 457
		Итого в текущих ценах на 2022г. , к=1,0500514	Тенге								1 012 060
		Итого	Тенге								2 725 518
		Итого с тендерными условиями минус 5%	Тенге								2 589 242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге								310 709
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**2 899 951**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

и.о.Руководителя _____ **Сегизбаев Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "LIFE STROY INVEST"
_____ **Аткенов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ **Шаманский И.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР Директор ТОО "ГеоСтрой-Север"
Эксперт ТОО «ГеоСтрой-Север»
_____ **Ковалева Е.В.** А Запиторов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» Форма 2в

Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"

Договор: №59 от 07.07.2022г

Наименование стройки: "СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЕ СТАВРОПОЛКА РАЙОНА ИМ. ГАБИТА МУСРЕПОВА В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта: РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
на строительно-монтажные работы за сентябрь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20530,92335	171,08	164,59	3512430	3379185	--	508953	4343094
		НР - 72%; СП - 8%			6,49	27,94	133246	573634		321711	
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	862,75805	225,82	217,25	194825	187435	--	28231	240900
		НР - 72%; СП - 8%			8,57	36,88	7391	31819		17844	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	301,55475	2245,32	--	677087	--	--	487503	1257757
		НР - 72%; СП - 8%			2245,32	--	677087	--		93167	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,6161	2582,12	--	68726	--	--	49483	127665
		НР - 72%; СП - 8%			2582,12	--	68726	--		9457	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20754,04555	19,17	19,17	397855	397855	--	121785	561211
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,15	--	169145		41571	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	967,8067	975,89	--	944473	--	--	680020	1754453
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	944473	--		129959	
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	144,2337785	1318,46	1318,46	190166	190167	--	93854	306742
		НР - 72%; СП - 8%			--	903,76	--	130353		22722	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21869,47817	175,61	80,46	3840499	1759618	--	2119415	6436707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	2080881	862751		476793	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ЛЭП И СУЩЕСТВУЮЩИМ ТРУБОПРОВОДОМ									
9	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	147,6259155	3528,36	--	520877	--	--	375032	967581
		НР - 72%; СП - 8%			3528,36	--	520877	--		71673	
10	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	328,05759	568,41	28,88	186471	9474	93631	63021	269451
		НР - 72%; СП - 8%			254,12	12,69	83366	4163		19959	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,2877747	975,89	--	43220	--	--	31118	80285
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	43220	--		5947	
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	103,3381409	19,17	19,17	1981	1981	--	606	2794
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,15	--	842		207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10578610**	**5925715**	**93631**	**4559021**	**16348640**
							4559267	**1772707**	**--**	**1211010**	
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ									
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	5,9	393143,97	110345,25	2319549	651037	31734	1821295	4472112
		НР - 99%; СП - 8%			277420,00	34392,25	1636778	202914		331268	
14	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5959	1590,00	--	9474810	--	9474810	--	10232795
		СП - 8%			--	--	--	--		757985	
		ГНБ ДИАМ. ТРУБ 110 ММ									
17	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	20	18489,40	16837,90	369788	336758	--	59153	463257
		НР - 99%; СП - 8%			1651,50	1336,04	33030	26721		34315	
18	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	45	20952,56	8356,41	942865	376038	504696	128545	1157123
		НР - 99%; СП - 8%			1380,69	1504,72	62131	67712		85713	
19	241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,9	10284,00	--	472036	--	472036	--	509799
		СП - 8%			--	--	--	--		37763	
20	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45	1432,82	8,54	64477	384	7009	56627	130792
		НР - 99%; СП - 8%			1268,53	2,56	57084	115		9688	
21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	12450,26	1261,17	49801	5044	27693	17011	72157
		НР - 99%; СП - 8%			4266,06	29,59	17064	118		5345	
22	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	275	6685,40	3564,07	1838485	980120	644324	422853	2442245
		НР - 99%; СП - 8%			778,33	774,85	214041	213084		180907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	277,75	1590,00	--	441622	--	441622	--	476952
		СП - 8%			--	--	--	--		35330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**15973433**	**2349381**	**11603924**	**2505484**	**19957232**
							2020128	**510664**	**--**	**1478314**	
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
35	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	6,671014	3218,60	180,32	21471	1203	12416	8121	31960
		НР - 99%; СП - 8%			1177,08	52,60	7852	351		2367	
36	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	85,347	22048,73	9982,42	1881793	851969	41504	1336170	3475400
		НР - 99%; СП - 8%			11580,02	4233,85	988320	361346		257437	
37	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	5,9110394	39290,00	10092,86	232245	59659	55092	141209	403331
		НР - 99%; СП - 8%			19877,00	4253,39	117494	25142		29876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон под основание тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3485	20933,00	--	28228	--	28228	--	30486
		СП - 8%			--	--	--	--		2258	
39	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	30	18659,00	--	559770	--	559770	--	604552
		СП - 8%			--	--	--	--		44782	
40	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	10	29541,00	--	295410	--	295410	--	319043
		СП - 8%			--	--	--	--		23633	
41	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	20	27309,00	--	546180	--	546180	--	589874
		СП - 8%			--	--	--	--		43694	
42	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	60	18534,00	--	1112040	--	1112040	--	1201003
		СП - 8%			--	--	--	--		88963	
43	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	30	14173,00	--	425190	--	425190	--	459205
		СП - 8%			--	--	--	--		34015	
44	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	10	20097,00	--	200970	--	200970	--	217048
		СП - 8%			--	--	--	--		16078	
45	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	40	9348,00	--	373920	--	373920	--	403834
		СП - 8%			--	--	--	--		29914	
46	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 3ПП15-2	шт.	30	19303,00	--	579090	--	579090	--	625417
		СП - 8%			--	--	--	--		46327	
47	225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	10	26954,00	--	269540	--	269540	--	291103
		СП - 8%			--	--	--	--		21563	
48	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	40	3404,00	--	136160	--	136160	--	147053
		СП - 8%			--	--	--	--		10893	
49	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	40	8274,00	--	330960	--	330960	--	357437
		СП - 8%			--	--	--	--		26477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6992967**	**912831**	**4966470**	**1485500**	**9156746**
							1113666	**386839**	**--**	**678277**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45 462 616**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7 693 061				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9 187 927			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 670 210			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16 664 024		
		- Накладные расходы	Тенге							8 550 005	
		- Сметная прибыль	Тенге							3 367 601	
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге								1 182 028
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								46 644 644
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.63%	Тенге								1 693 201
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								48 337 845
		Затраты, связанные с командированием рабочих	Тенге								4 122 095
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								966 757
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								53 426 697
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								53 426 697
		на 2021год - 64%	Тенге								34 193 086
		на 2022год - 36%	Тенге								19 233 611
		Итого в текущих ценах на 2021г. , к=1	Тенге								34 193 086
		Итого в текущих ценах на 2022г. , к=1,0500514	Тенге								20 196 280
		Итого	Тенге								54 389 366
		Итого с тендерными условиями минус 5%	Тенге								51 669 898
		НДС 12%	Тенге								6 200 388
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**57 870 285**

41060

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

и.о.Руководителя _____ **Сегизбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "LIFE STROY INVEST"

Аткенов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Шаманский И.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО «ГеоСтрой-Север»

Ковалева Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ГеоСтрой-Север" А Запиторов

Акт выполненных работ № 1

за период с 01 по 22 сентября 2022 г.

по бюджетной программе 058 Развития системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – на 2022 год; по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – на 2022 год;

СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЕ СТАВРОПОЛКА РАЙОНА ИМ. ГАБИТА МУСРЕПОВА В СЕВЕРОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

22 сентября 2022г.

«Заказчик» КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова СКО» в лице исполняющего обязанности руководителя Сегизбаев Д.А. и «Подрядчик» ТОО "LIFE STROY INVEST" в лице директора Аткенов Б.Б. составили настоящий акт выполненных работ согласно договора №59 от 7 июля 2022гза период с 01 по 22 сентября 2022 года на строительство системы водоснабжения в селе Ставрополка района им. Габита Мусрепова

1	Общая стоимость выполненных работ с начало действия договора	60 770 236,00	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 01 сентября 2022 года по 22 сентября 2022 года	60 770 236,00	тенге
3	Сумма перечисления с начала действия договора		тенге
4	Сумма перечисления авансом согласно условия договора	214 588 134,31	тенге
5	Сумма удержания с «Подрядчика» согласно условий договора	3 038 511,80	тенге
6	5% - до завершения работ	3 038 511,80	тенге
7	**Сумма требуемая к перечислению = 57 731 724,20 (Пятьдесят семь миллионов семьсот тридцать одна тысяча семьсот двадцать четыре тенге, 20 тиын)**		

ЗАКАЗЧИК: Сегизбаев Д.А

ПОДРЯДЧИК: Аткенов Б.Б.