Приложение 3
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

с. Новоишимское «23» июня 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Life stroy Invest» лицензия ГСЛ №0004436 22.11.2021г,** в лице **директора Аткенов Берик Байкенбаевич.**
по объекту: **«Строительство системы водоснабжения в с. Ставрополка района им. Г.Мусрепова в СКО»**, заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область»** в лице **руководителя Шаменова М.Т,**
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:
1. **ТОО Construction Company "KazConstructionGroup", №21024610**
2. **ТОО«Магнат Строй Инжиниринг», № 011396**
3. **ТОО «Союз Пром Сервис КВ», №II-01376**
4. **ТОО «Fantasy stroy», № 24034150**
5. **ТОО «SHATYR GROUP KZ», № 21012827**
6. **ТОО «Авалон групп плюс», № 17005515**
7. **ТОО «АЛАМ НС», ГСЛ № 18002778**
8. **ТОО «Акмол ПСБ», ГСЛ № 12008886**
9. **ТОО «Строй Каусар», ГСЛ № 001896**

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана: **ТОО "ГеоСтрой-Север",** утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» приказ №112-ОД от 11.11.2021г**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
«Строительство системы водоснабжения в с. Ставрополка района им. Г.Мусрепова в СКО»

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	Примечание
Насосные станции I подъема, скважина, производительностью -	шт.	2	1-рабочая, 1-резервная
Комплекс водопроводных сооружений (КВС): - насосная станция II подъема; - резервуары чистой воды (РЧВ) - Накопитель 5,5 м3 - КТПН-40-10/0,4кВ	 шт. шт. шт шт	 1 2 1 1	
Магистральная сеть из полиэтиленовых труб PE100 SDR26 Ø110х4,2 мм	м.п.	5574,0	
Разводящая сеть водопровода: Общая протяженность	м.п.	22537,2	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR17 Ø110х6,6мм	м.п.	14003,5	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR17 Ø63х3,8мм	М.п.	568,0	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR17 Ø32х2мм	м.п.	7965,7,0	

Настоящим проектом предусматривается обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям СП РК 209 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

Для водоснабжения села Ставрополка проектом предусмотрено строительство:

4.1. Площадка водозаборных сооружений (ПВЗС)в составе:

• рабочая скважина,

• резервная скважина,

• КЛ 0.4кВ,

• глухое ограждение санитарной зоны ПВЗ из стального профилированного листа.

«строительство системы водоснабжения в селе Ставрополка района им. Габита Мусрепова в СКО»

4.2. Отводящая сеть от водозабора до площадки водопроводных сооружений.

4.3. Площадка водопроводных сооружений (ПВС) в составе:

• насосная станция,

• резервуары чистой воды,

• накопитель сточных бытовых вод от насосной станции емк.5.5м3,

• площадка под мусорный контейнер,

• КТПН-40-10/0.4кВ,

• КЛ 0.4кВ.

4.4. Разводящая сеть.

Источником водоснабжения села Ставрополка является скважинный водозабор из двух скважин – рабочей и резервной на основе существующей скважины №8100, расположенной в 3.0км на С-СЗ от с. Ломоносовка и в 5.0км от

с. Ставрополка. Вода от водозаборного сооружения – рабочей скважины (или резервной скважины) подается по отводящей сети (водоводу) на площадку водопроводных сооружений в резервуары емкостью 100м3, далее, насосами, расположенными в насосной станции, вода подается в разводящую сеть населенного пункта. В случае аварийного отключения погружного насоса в существующей рабочей скважине и на период его замены, проектом предусмотрено строительство резервной эксплуатационной скважины.

Для подключения потребителей, расположенных на этих улицах, предусматривается устройство колодцев с установкой сиделок компрессионных с коллекторами на необходимое количество выходов.

Установка пожарных гидрантов на кольцевой сети принята на расстоянии не более 200 м друг от друга, в местах доступных для подъезда пожарных автонасосов. Пожарные гидранты располагаются вдоль проездов.

В месте расположения проектируемых пожарных гидрантов предусмотрена установка типового (выполненного согласно СТ РК ГОСТ 12.4.26-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная») указателя местонахождения пожарных водоисточников.

Монтаж сетей водопровода выполняется из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 «питьевая», ГОСТ 18599-2001

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: **указаны выше в пункте №4**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2022г.** окончание работ **июль 2023г**. при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства **одиннадцать** месяцев: фактически **двенадцать** месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Кокештау Энерго» _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» не требуется ;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей водоснабжения в с. Ставрополка района им. Г.Мусрепова СКО»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор

ТОО «Life Stroy Invest» _____ **Аткенов Б.Б.**

Место печати