Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Форма № КС-3

Наименование стройки: "Капитальный ремонт Сандыктауского сельского дома культуры Сандыктауского района Акмолинской области"

Договор: №558/1 от 12.09.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за сентябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	449 913,00	401 708,00						48 205,00	**449 913,00**
Итоге к оплате									**449 913,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Директор_____**Джайсанова А. Д.**

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Объект: "Капитальный ремонт Сандыктауского сельского дома культуры Сандыктауского района Акмолинской области"

Договор: № 558/1 от 12.09.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила.Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**1,22**		**186598,67**	**1567,20**	**227650**	**1912**	**192979**	**24169**	**271965**
		НР - 72%; СП - 8%				**26851,50**	**663,61**	**32759**	**810**		**20146**	
2	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,22**		**8337,02**	**46,70**	**10171**	**57**	**7066**	**2213**	**13375**
		НР - 72%; СП - 8%				**2498,52**	**20,96**	**3048**	**26**		**991**	
3	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**11,3**		**10637,10**	**106,32**	**120199**	**1201**	**93801**	**18400**	**149687**
		НР - 72%; СП - 8%				**2229,84**	**31,70**	**25197**	**358**		**11088**	
4	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**11,3**		**313,06**	**3,01**	**3538**	**34**	**3068**	**325**	**4172**
		НР - 72%; СП - 8%				**38,54**	**1,36**	**436**	**15**		**309**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**361558**	**3204**	**296914**	**45107**	**439199**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**61440**	**1209**	--	**32534**	
	Материалы		Тенге					**361558**				
	Всего заработная плата		Тенге					**296915**				
									62649			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				45107				
		Сметная прибыль	Тенге				32534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				439199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					62649			50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				439199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					62649			50
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
5	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,23**	**42271,26**	**3030,27**	**94265**	**6757**	**71911**	**12545**	**115355**
		НР - 72%; СП - 8%			**6994,24**	**819,01**	**15597**	**1826**		**8545**	
6	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0324**	**78870,05**	**2448,05**	**2555**	**80**	--	**1802**	**4706**
		НР - 72%; СП - 8%			**76422,00**	**825,12**	**2476**	**27**		**349**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**96820**	**6837**	**71911**	**14347**	**120061**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18073**	**1853**	--	**8894**	
	Материалы		Тенге				**96820**				
	Всего заработная плата		Тенге				**71910**				
		Накладные расходы	Тенге					**19926**			
		Сметная прибыль	Тенге				**14347**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8894**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**120061**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**19926**			**15**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**120061**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								19926			**15**
		РАЗДЕЛ 3. Металлоконструкций									
7	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли.Ограждение перилами**	**м ограждения**	**19,7**	**112,67**	**25,75**	**2220**	**508**	**137**	**1237**	**3734**
		НР - 72%; СП - 8%			**79,94**	**7,29**	**1575**	**144**		**277**	
8	**С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,072**	**467311,00**	--	**33646**	--	**33646**	--	**36338**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2692**	
9	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0352**	**346394,00**	--	**12193**	--	**12193**	--	**13168**
		СП - 8%			--	--	--	--		**975**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**48059**	**508**	**45976**	**1237**	**53240**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1575**	**144**	--	**3944**	
							48059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				138				
		Всего заработная плата	Тенге					1719			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45839				
		Накладные расходы	Тенге				1237				
		Сметная прибыль	Тенге				3944				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1719			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1719			1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**612500,00**
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								**5513,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**618013,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**401708,00**
		НДС-12%	**Тенге**								**48205,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**449913,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Директор_____Джайсанова А. Д.