Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Well 9888 (C3_13) Arrangement. Temporary Site for Drilling. Access Road. Emergency Road" / "Обустройство скважины 9888 (C3_13). Временная площадка для бурения. Подъездная дорога. Аварийная дорога.KPO-10-ENG-WKP-00531-ER KPO-10-ENG-WKP-00533-ER"

October 2024 / Октябрь 2024г.

Контракт № AP/D/19/1231
Заявка CoN 24/C/03345

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
1. Temporary site for drilling / Временная площадка для бурения										
I. Preparatory work / Подготовительные работы										
1	Supervisor / Супервайзер (1 чел х 12 час)	hour / час	t.3.i.3	12,00	2 088,18	25 058,16	12,00	25 058,16		0,00
2	Worker / Рабочий (2 чел х 12 час)	hour / час	t.3.i.5	24,00	2 336,10	56 066,40	24,00	56 066,40		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**81 124,56**		**81 124,56**		**0,00**
II. Well site / Площадка										
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	18 647,46	220,86	4 118 478,02	18 647,46	4 118 478,02		0,00
2	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1.i.3	18 647,46	68,53	1 277 910,43	18 647,46	1 277 910,43		0,00
3	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1.i.45	41 438,80	91,47	3 790 407,04	41 438,80	3 790 407,04		0,00
4	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	22 480,27	1 102,11	24 775 730,37	22 480,27	24 775 730,37		0,00
5	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	22 480,27	1 812,99	40 756 504,71	22 480,27	40 756 504,71		0,00
6	Installation of HDPE geomembrane 1,5 mm (including all costs associated with transportation from KPO warehouse, installation, welding , testing, etc) / Установка геомембраны из полиэтилена высокой прочности 1,5мм (включая все расходы, связанные с транспортировкой со склада КОМПАНИИ, установкой, сваркой, тестированием и т.д.)	$m^2/м^2$	t.1.i.197	12 176,00	1 053,88	12 832 042,88	12 176,00	12 832 042,88		0,00
7	Installation of different type of reinforcement - cage, mesh, rebar etc. as per design / Установка различных видов арматуры - каркаса, сетки, стержней и т.д. согласно проекту	tonne/ тонн	t.1.i.223	0,03	984,28	29,53	0,03	29,53		0,00
8	Rolled iron steel / Прокатная сталь	tonne/ тонн	t.4.i.32	0,03	457 630,09	13 728,90	0,03	13 728,90		0,00
9	Anchor bolts installation with cost of materials / Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кg/кг	t.1.i.79	8,00	709,92	5 679,36	8,00	5 679,36		0,00
10	Item 30 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	$m^2/м^2$	t.1.i.34	25 564,50	1 515,37	38 739 676,37	5 796,00	8 783 084,52	10 818,00	16 393 272,66

11	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10cm / Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	$m^2/м^2$	t.1.i.33	25 564,50	1 642,77	41 996 593,67	11 430,00	18 776 861,10	14 134,50	23 219 732,57
12	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь (2820м3 - (25564,5м2 x 0,1)=263,55 м3)	$m^3/м^3$	t.1.i.61	263,55	3 896,96	1 027 043,81		0,00	263,55	1 027 043,81
13	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	263,55	3 944,30	1 039 520,27		0,00	263,55	1 039 520,27
14	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (325м3 : 0,2м)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	1 625,00	1 956,57	3 179 426,25		0,00	484,22	947 410,33
15	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм (325м3 x 57%)	$m^3/м^3$	t.4.i.3	185,25	11 798,40	2 185 653,60		0,00		0,00
16	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь (325м3 x 43%)	$m^3/м^3$	t.4.i.5	139,75	3 944,30	551 215,93		0,00		0,00
	Gorizontal flare № 1,2,3,4 / Горизонтальный факел № 1,2,3,4									
17	Excavation in the pit deeper 1.5m / Разработка грунта в котловане глубиной свыше 1.5м	$m^3/м^3$	t.1.i.87	2 005,09	95,26	191 004,87	2 005,09	191 004,87		0,00
18	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	3 644,86	1 102,11	4 017 036,65	3 644,86	4 017 036,65		0,00
19	Fill in with suitable soil (embankments construction) layer by layer with compaction. Thickness of the layer not more then 20 cm / Послойная засыпка соответствующим грунтом (обустройство обваловки) с уплотнением. Толщина слоя не более 20 см	$m^3/м^3$	t.1.i.205	5 649,95	907,76	5 128 798,61	5 649,95	5 128 798,61		0,00
	Укладка геомембраны на 2 амбара									
20	Installation of HDPE geomembrane 1,5 mm (including all costs associated with transportation from KPO warehouse, installation, welding , testing, etc) / Установка геомембраны из полиэтилена высокой прочности 1,5мм (включая все расходы, связанные с транспортировкой со склада КОМПАНИИ, установкой, сваркой, тестированием и т.д.)	$m^2/м^2$	t.1.i.197	2 308,00	1 053,88	2 432 355,04		0,00	2 308,00	2 432 355,04
21	Scaffolding / Подмости (14м2 x 2 амбара)	$m^2/м^2$	t.1.i.173	28,00	34 437,79	964 258,12		0,00	28,00	964 258,12
22	Worker / Рабочий (4 чел x 12 час x 5дн x 2 амбара)	hour / час	t.3.i.5	480,00	2 336,10	1 121 328,00		0,00	240,00	560 664,00
23	Excavator DN-112-0.5m3 / Экскаватор ДН – 112 – 0,5 м3	day/день	t.2.i.45	6,00	118 921,93	713 531,58		0,00	6,00	713 531,58
	Защита трубопровода на горизонтальный факел									
24	Item 30 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км (Поставка непригодных плит для защиты факельной линии - 48шт)	$m^2/м^2$	t.1.i.34	216,00	1 515,37	327 319,92		0,00		0,00
25	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10cm / Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	$m^2/м^2$	t.1.i.33	216,00	1 642,77	354 838,32		0,00		0,00
26	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	112,45	1 102,11	123 932,27		0,00		0,00
27	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	112,45	1 812,99	203 870,73		0,00		0,00
	TOTAL/ИТОГО II:					**191 867 915,23**		**124 467 296,99**		**47 297 788,36**

	III. Cellar / Шахта									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	36,00	662,07	23 834,52	36,00	23 834,52		0,00
2	Levelling and compacting of pit bottom & slope/Планировка и утрамбовка дна и откосов котлована	$m^2/м^2$	t.1.i.88	19,20	20,27	389,18	19,20	389,18		0,00
3	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	20,90	4 945,82	103 367,64	20,90	103 367,64		0,00
4	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	2,09	43 961,26	91 879,03	2,09	91 879,03		0,00
5	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	20,89	1 340,33	27 999,49	20,89	27 999,49		0,00
6	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	20,89	1 156,83	24 166,18	20,89	24 166,18		0,00
7	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	67,22	3 544,39	238 253,90	67,22	238 253,90		0,00
8	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока. (Вес арматуры по шахте - 1461,5кг + 4,96 арматура для кожуха)	кg/кг	t.1.i.50	1 466,46	368,97	541 079,75	1 466,46	541 079,75		0,00
9	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	14,53	103 237,18	1 500 036,23	14,53	1 500 036,23		0,00
10	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	14,53	57 988,83	842 577,70	14,53	842 577,70		0,00
11	Водонепроницаемое уплотнение/Waterstop	m/м	счет-расчет	20,00	25 000,00	500 000,00	20,00	500 000,00		0,00
12	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					60 000,00		60 000,00		0,00
13	Steel structures erection (till 1 tonne weight) / Установка металлических конструкций (весом до 1 тонны)	tonne/ тонн	t.1.i.239	0,05	719,46	35,97	0,05	35,97		0,00
14	Rolled iron steel / Прокатная сталь	tonne/ тонн	t.4.i.32	0,05	457 630,09	22 881,50	0,05	22 881,50		0,00
15	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	1,70	3 000,62	5 101,05	1,70	5 101,05		0,00
16	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	58,54	610,34	35 729,30	58,54	35 729,30		0,00
17	Construction bitumen / Строительный битум (расход 2кг/м2)	tonne/ тонн	t.4.i.40	0,12	261 480,87	31 377,70	0,12	31 377,70		0,00
18	Construction joints / Конструктивные швы	m/м	t.1.i.151	30,80	180,51	5 559,71	30,80	5 559,71		0,00
19	Scaffolding / Подмости	$m^2/м^2$	t.1.i.173	60,00	34 437,79	2 066 267,40	60,00	2 066 267,40		0,00
	Защитное ограждение и лестница - стремянка									
20	Rolled iron steel / Прокатная сталь	tonne/ тонн	t.4.i.32	0,32	457 630,09	146 441,63		0,00	0,32	146 441,63
21	Apply a prime coat. anticorrosion primer / Нанесение грунтовочного слоя. антикоррозионной грунтовки	$m^2/м^2$	t.1.i.256	25,50	632,95	16 140,23		0,00	25,50	16 140,23
22	Primer for steel structure / Грунтовка для стальных конструкций	кg/кг	t.4.i.58	9,00	780,81	7 027,29		0,00	9,00	7 027,29
23	Painting insulation of steel work 2 times / Окрасочная изоляция металлоконструкций за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.128	12,75	677,12	8 633,28		0,00	12,75	8 633,28
24	Oil-based paint / Масляная краска	кg/кг	t.4.i.55	5,00	755,70	3 778,50		0,00	5,00	3 778,50

25	Anchor bolts installation with cost of materials/Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кg/кг	t.1.i.79	17,38	709,92	12 338,41		0,00	17,38	12 338,41
26	Welder (pipe) / Сварщик (по трубам) (2чел х 12ч х 1дн)	hour/час	t.3.i.9	24,00	1 858,67	44 608,08		0,00	24,00	44 608,08
27	Welding unit ADD 306 / Сварочный агрегат АДД-306	day/день	t.2.i.71	1,00	47 712,84	47 712,84		0,00	1,00	47 712,84
28	Diesel Power Station A-01-30kv / Дизельэлектростанция А-01-30кВт	day/день	t.2.i.75	1,00	55 344,21	55 344,21		0,00	1,00	55 344,21
	TOTAL/ИТОГО III:					**6 462 560,73**		**6 120 536,26**		**342 024,46**
	IV. Фундамент под буровую установку/ Foundation under machine									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	96,00	662,07	63 558,72	96,00	63 558,72		0,00
2	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	1 173,40	4 945,82	5 803 425,19	1 173,40	5 803 425,19		0,00
3	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	117,34	43 961,26	5 158 414,25	117,34	5 158 414,25		0,00
4	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	30 810,71	368,97	11 368 227,67	30 810,71	11 368 227,67		0,00
5	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	366,07	103 237,18	37 792 034,48	366,07	37 792 034,48		0,00
6	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	366,07	57 988,83	21 227 971,00	366,07	21 227 971,00		0,00
7	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	139,00	3 544,39	492 670,21	139,00	492 670,21		0,00
8	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	1 173,38	1 340,33	1 572 716,42	1 173,38	1 572 716,42		0,00
9	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	1 173,38	1 156,83	1 357 401,19	1 173,38	1 357 401,19		0,00
10	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	116,38	610,34	71 031,37	116,38	71 031,37		0,00
11	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/ тонн	t.4.i.40	0,23	261 480,87	60 140,60	0,23	60 140,60		0,00
12	Construction joints / Конструктивные швы	m/м	t.1.i.151	383,95	180,51	69 306,81	383,95	69 306,81		0,00
13	Supply and laying antiroted beam / Поставка и укладка антисептированной доски	$m^2/м^2$	t.1.i.121	61,78	7 219,53	446 022,56	61,78	446 022,56		0,00
14	Installation of embedded details/Установка закладных деталей	Kg	t.1.i.78	515,74	203,57	104 989,19	515,74	104 989,19		0,00
15	Steel rebar for reinforced concrete / Стальная арматура для железобетона	tonne/ тонн	t.4.i.36	0,52	339 614,40	176 599,49	0,52	176 599,49		0,00
16	Laying of polyethylene pipe dia 50-60 mm PND (including cost of materials / укладка полиэтиленовой трубы ПНД диам.50-60 мм (включая стоимость материала) (ПВХ длина 0,3м х 348шт)	Run m / погонный метр	t.1.i.135	104,40	831,52	86 810,69	104,40	86 810,69		0,00
17	Joints arrangement / Заделка швов	Run m / погонный метр	t.1.i.74	308,90	310,34	95 864,03	308,90	95 864,03		0,00
18	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	151,65	3 000,62	455 044,02	151,65	455 044,02		0,00
19	Concrete/Бетон (9м х 0,9м х 0,32м) + (22,5м х 0,7м х 0,32м) + (1,5м х 0,55м х 0,32м) + (6,55м х 1,5м х 0,32м) = 11,04м3	$m^3/м^3$	t.1.i.17	11,04	103 237,18	1 139 738,47	11,04	1 139 738,47		0,00
20	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	11,04	57 988,83	640 196,68	11,04	640 196,68		0,00

	TOTAL/ИТОГО IV:					**88 182 163,03**		**88 182 163,03**		**0,00**
	V. Дренажный колодец/Drinage pit									
1	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	7,30	931,04	6 796,59		0,00	7,30	6 796,59
2	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.1.i.61	19,36	3 896,96	75 445,15		0,00	19,36	75 445,15
3	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	19,36	3 944,30	76 361,65		0,00	19,36	76 361,65
4	Steel structures erection (till 1 tonne weight) / Установка металлических конструкций (весом до 1 тонны)	tonne/ тонн	t.1.i.239	2,26	719,46	1 625,98		0,00	2,26	1 625,98
5	Rolled iron steel / Прокатная сталь	tonne/ тонн	t.4.i.32	2,26	457 630,09	1 034 244,00		0,00	2,26	1 034 244,00
6	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 133-377 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.133-377мм	$m^2/м^2$	t.1.i.113	22,60	465,44	10 518,94		0,00	22,60	10 518,94
7	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	$m^2/м^2$	t.1.i.114	22,60	504,65	11 405,09		0,00	22,60	11 405,09
8	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/ тонн	t.4.i.40	0,07	261 480,87	18 303,66		0,00	0,07	18 303,66
9	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	4,84	1 340,33	6 487,20		0,00	4,84	6 487,20
10	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	4,84	1 156,83	5 599,06		0,00	4,84	5 599,06
11	Welding of structural steel-includes welding machine and consumables / Сварка стали-включает сварочные машины и потребляемые вещества	m/м	t.1.i.60	186,00	21,18	3 939,48		0,00	186,00	3 939,48
12	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	0,12	13 490,78	1 618,89		0,00	0,12	1 618,89
13	Crushed stones 05/20 mm / Щебень 05/20 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.2	0,12	12 659,00	1 519,08		0,00	0,12	1 519,08
14	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	3,96	103 237,18	408 819,23		0,00	3,96	408 819,23
15	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	3,96	43 961,26	174 086,59		0,00	3,96	174 086,59
	TOTAL/ИТОГО V:					**1 836 770,59**		**0,00**		**1 836 770,59**
	VI. Cable ducts / Кабельные каналы									
1	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м (CD1: 2,05*13*0,55) = 14,66 м3 (CD2TI-2,05*7*0,55) = 7,89 м3 (CD2TII-1,85*7*0,55*2) = 14,25 м3 (CD3-2,25*13*0,55) = 16,08 м3	$m^3/м^3$	t.1.i.14	52,88	931,04	49 233,40	52,88	49 233,40		0,00
2	Levelling and compacting of pit bottom & slope/Планировка и утрамбовка дна и откосов котлована (CD1: 2,05*13) = 26,65 м2 (CD2TI-2,05*7) = 14,35 м2 (CD2TII-1,85*7*2) = 25,9 м2 (CD3-2,25*13) = 29,25 м2	$m^2/м^2$	t.1.i.88	96,15	20,27	1 948,96	96,15	1 948,96		0,00

3	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	27,60	4 945,82	136 504,63	27,60	136 504,63		0,00
4	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	2,76	43 961,26	121 333,08	2,76	121 333,08		0,00
5	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	30,22	3 544,39	107 111,47	30,22	107 111,47		0,00
6	Laying of PVC pipeline 150-200 mm diam / Прокладка поливинилхлоридного трубопровода диаметром 150-200 мм (Работа по укладке трубы ПВХ Ø 150 мм)	Run m / погонный метр	t.1.i.287	126,00	1 178,74	148 521,24	126,00	148 521,24		0,00
7	150-200 mm / 150-200 мм (Объем взят из спецификации материалов кабельных каналов)	Run m / погонный метр	t.4.i.90	126,00	4 037,23	508 690,98	126,00	508 690,98		0,00
8	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	9,23	103 237,18	952 879,17	9,23	952 879,17		0,00
9	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	9,23	57 988,83	535 236,90	9,23	535 236,90		0,00
10	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза CD1 стены: (8м+8м+0,85м+0,85м*0,45м) = 7,965 м2 CD1 верх: (8м*0,85м) = 6,8м2 CD2TI стены: (2м+2м+0,85м+0,85м*0,45м) = 2,565 м2 CD2TI верх: (2м*0,85м) = 1,7м2 CD2TII стены: (2м+2м+0,65м+0,65м*0,45м)*2шт = 4,77 м2 CD2TII верх: (2м*0,65м)*2шт = 2,6м2 CD3 стены: (8м+8м+1,05м+1,05м*0,45м) = 8,045 м2 CD3 верх: (8м*1,05м) = 8,4 м2	$m^2/м^2$	t.1.i.83	42,85	610,34	26 153,07	42,85	26 153,07		0,00
11	Construction bitumen / Строительный битум (расход 2кг/м2)	tonne/ тонн	t.4.i.40	0,09	261 480,87	23 533,28	0,09	23 533,28		0,00
12	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км (52,88м3 - 2,76м3 - 9,23м3 - 1м3(объем труб)	$m^3/м^3$	t.1.i.203	39,89	1 102,11	43 963,17	39,89	43 963,17		0,00
13	Soil (area) compaction (k=0.95. 0.98) with watering when it is required (using manual equipment) / Уплотнение грунта (площадки) (к=0.95. 0.98) с увлажнением. если это необходимо (с и применением ручного оборудования)	$m^3/м^3$	t.1.i.200	39,89	93,47	3 728,52	39,89	3 728,52		0,00
	TOTAL/ИТОГО VI:					**2 658 837,86**		**2 658 837,86**		**0,00**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**291 089 371,99**		**221 509 958,70**		**49 476 583,42**
	2. Access Road / Подъездная дорога L= 80,18 м									
	I. Earth works / Земляные работы									
1	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	1 387,65	1 812,99	2 515 795,57	1 387,65	2 515 795,57		0,00
2	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	1 387,65	1 102,11	1 529 342,94	1 387,65	1 529 342,94		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**4 045 138,52**		**4 045 138,52**		**0,00**
	II. Construction of culvert PK 0+39,21 m / Строительство водопропускной трубы на ПК 0+39,21 м.									
1	Construction of culvert of steel pipes 1m diameter / Строительство водопропускной трубы из стальных труб диаметром 1м	Run m / погонный метр	t.1.i.16	12,00	1 618,59	19 423,08	12,00	19 423,08		0,00

2	Metal pipe Ø 1020x14mm with internal and external waterproofing / Металлическая труба Ø 1020x14мм с внутренней и внешней гидроизоляцией	м	счет-расчет	12,00	285 000,00	3 420 000,00	12,00	3 420 000,00		0,00
3	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					410 400,00		410 400,00		0,00
4	Ж/б портальный блок СТ-10	шт.	счет-расчет	2,00	170 000,00	340 000,00	2,00	340 000,00		0,00
5	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					40 800,00		40 800,00		0,00
6	Ж/б портальный блок СТ-4	шт.	счет-расчет	4,00	220 000,00	880 000,00	4,00	880 000,00		0,00
7	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					105 600,00		105 600,00		0,00
8	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	8,00	54 385,31	435 082,48	8,00	435 082,48		0,00
9	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	99,30	368,97	36 638,72	99,30	36 638,72		0,00
10	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	4,70	11 798,40	55 452,48	4,70	55 452,48		0,00
11	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	15,93	3 944,30	62 832,70	15,93	62 832,70		0,00
12	Asphalt joint 20*160mm / Асфальтовая планка 20*160mm (0,2м3 : 0,02 : 0,16)	Run m / погонный метр	t.1.i.84	62,50	27,06	1 691,25	62,50	1 691,25		0,00
13	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	5,20	3 000,62	15 603,22	5,20	15 603,22		0,00
14	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	$m^3/м^3$	t.1.i.68	4,00	7 258,20	29 032,80	4,00	29 032,80		0,00
15	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	24,00	1 102,11	26 450,64	24,00	26 450,64		0,00
16	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м (Устройство канала)	$m^3/м^3$	t.1.i.13	150,00	662,07	99 310,50	150,00	99 310,50		0,00
	TOTAL/ИТОГО II:					**5 978 317,87**		**5 978 317,87**		**0,00**
	III. Construction of pavement / Устройство дорожной одежды									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	1 783,02	1 956,57	3 488 603,44	1 783,02	3 488 603,44		0,00
2	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	265,85	11 798,40	3 136 604,64	265,85	3 136 604,64		0,00
3	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	203,51	3 944,30	802 704,49	203,51	802 704,49		0,00
	TOTAL/ИТОГО III:					**7 427 912,57**		**7 427 912,57**		**0,00**
	IV . Road facilities / Обустройство дороги									
1	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	146,00	1 102,11	160 908,06	146,00	160 908,06		0,00
2	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (2,11 м3 : 0,2)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	10,55	1 956,57	20 641,81	10,55	20 641,81		0,00
3	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	1,20	11 798,40	14 158,08	1,20	14 158,08		0,00

4	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	0,91	3 944,30	3 589,31	0,91	3 589,31		0,00
5	Guard-rails/Дорожные столбы	кг/кг	t.1.i.26	60,60	295,68	17 918,21	60,60	17 918,21		0,00
6	Traffic sign /Дорожные знаки	each/ каждый	t.1.i.24	6,00	9 221,43	55 328,58	6,00	55 328,58		0,00
7	Signal pole/Сигнальные столбики	each/ каждый	t.1.i.25	38,00	4 044,38	153 686,44	38,00	153 686,44		0,00
8	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	1,96	54 385,31	106 595,21	1,96	106 595,21		0,00
	TOTAL/ИТОГО IV:					**532 825,70**		**532 825,70**		**0,00**
	V. Recultivation / Рекультивация.									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	2 613,36	79,40	207 500,78	2 613,36	207 500,78		0,00
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	3 306,76	193,60	640 188,74	3 306,76	640 188,74		0,00
	TOTAL/ИТОГО V:					**847 689,52**		**847 689,52**		**0,00**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**18 831 884,19**		**18 831 884,19**		**0,00**
	3. Emergency Road / Аварийная дорога L= 303,46 м									
	I. Earth works / Земляные работы									
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	4 206,68	220,86	929 087,34	4 206,68	929 087,34		0,00
2	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1.i.45	9 348,19	91,47	855 078,94	9 348,19	855 078,94		0,00
3	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	2 979,45	1 812,99	5 401 713,06	2 979,45	5 401 713,06		0,00
4	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	2 979,45	1 102,11	3 283 681,64	2 979,45	3 283 681,64		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**10 469 560,98**		**10 469 560,98**		**0,00**
	II. Construction of culvert PK 2+49,94 m / Строительство водопропускной трубы на ПК 2+49,94 м.									
1	Construction of culvert of steel pipes 1m diameter / Строительство водопропускной трубы из стальных труб диаметром 1м	Run m / погонный метр	t.1.i.16	8,50	1 618,59	13 758,02	8,50	13 758,02		0,00
2	Metal pipe Ø 1020x14mm with internal and external waterproofing / Металлическая труба Ø 1020x14мм с внутренней и внешней гидроизоляцией	м	счет-расчет	8,50	285 000,00	2 422 500,00	8,50	2 422 500,00		0,00
3	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					290 700,00		290 700,00		0,00
4	Ж/б портальный блок СТ-10	шт.	счет-расчет	2,00	170 000,00	340 000,00	2,00	340 000,00		0,00
5	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					40 800,00		40 800,00		0,00
6	Ж/б портальный блок СТ-4	шт.	счет-расчет	4,00	220 000,00	880 000,00	4,00	880 000,00		0,00
7	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					105 600,00		105 600,00		0,00

8	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	8,00	54 385,31	435 082,48	8,00	435 082,48		0,00
9	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	99,30	368,97	36 638,72	99,30	36 638,72		0,00
10	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	4,70	11 798,40	55 452,48	4,70	55 452,48		0,00
11	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	15,20	3 944,30	59 953,36	15,20	59 953,36		0,00
12	Asphalt joint 20*160mm / Асфальтовая планка 20*160mm (0,2м3 : 0,02 : 0,16)	Run m / погонный метр	t.1.i.84	62,50	27,06	1 691,25	62,50	1 691,25		0,00
13	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	5,20	3 000,62	15 603,22	5,20	15 603,22		0,00
14	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	$m^3/м^3$	t.1.i.68	4,00	7 258,20	29 032,80	4,00	29 032,80		0,00
15	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	24,00	1 102,11	26 450,64	24,00	26 450,64		0,00
	TOTAL/ИТОГО II:					**4 753 262,97**		**4 753 262,97**		**0,00**
	III. Construction of pavement / Устройство дорожной одежды									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	2 152,61	1 956,57	4 211 732,15	2 152,61	4 211 732,15		0,00
2	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	320,95	11 798,40	3 786 696,48	320,95	3 786 696,48		0,00
3	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	245,70	3 944,30	969 114,51	245,70	969 114,51		0,00
	TOTAL/ИТОГО III:					**8 967 543,14**		**8 967 543,14**		**0,00**
	IV . Road facilities / Обустройство дороги									
1	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	219,20	1 102,11	241 582,51	219,20	241 582,51		0,00
2	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (0,26 м3 : 0,2)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	1,30	1 956,57	2 543,54	1,30	2 543,54		0,00
3	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	0,15	11 798,40	1 769,76	0,15	1 769,76		0,00
4	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	0,11	3 944,30	433,87	0,11	433,87		0,00
5	Guard-rails/Дорожные столбы	кg/кг	t.1.i.26	65,60	295,68	19 396,61	65,60	19 396,61		0,00
6	Traffic sign /Дорожные знаки	each/ каждый	t.1.i.24	7,00	9 221,43	64 550,01	7,00	64 550,01		0,00
7	Signal pole/Сигнальные столбики	each/ каждый	t.1.i.25	36,00	4 044,38	145 597,68	36,00	145 597,68		0,00
8	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	2,24	54 385,31	121 823,09	2,24	121 823,09		0,00
	TOTAL/ИТОГО IV:					**597 697,08**		**597 697,08**		**0,00**
	V. Recultivation / Рекультивация.									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	7 709,32	79,40	612 120,01	7 709,32	612 120,01		0,00
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	10 036,61	193,60	1 943 087,70	10 036,61	1 943 087,70		0,00
	TOTAL/ИТОГО V:					**2 555 207,70**		**2 555 207,70**		**0,00**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**27 343 271,87**		**27 343 271,87**		**0,00**
	4. 10 KV OHL reconstruction / Реконструкция ВЛ 10 КВ									
1	6 KV OHL reconstruction / Реконструкция ВЛ 6 КВ	шт	счет-расчет	1,00	23 182 000,00	23 182 000,00	1,00	23 182 000,00		0,00
2	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					2 781 840,00		2 781 840,00		0,00

	ИТОГО V:					**25 963 840,00**		**25 963 840,00**		**0,00**
	TOTAL/ИТОГО:					**363 228 368,05**		**293 648 954,76**		**49 476 583,42**

Таблица с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование		Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы		279 237 253,64		216 884 116,31		45 547 840,99
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт		816 588,63		0,00		816 588,63
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал		1 247 060,64		81 124,56		605 272,08
4	Таблица (4) расценки на материалы		46 127 225,14		40 883 473,89		2 506 881,72
5	Счета третьих сторон		35 800 240,00		35 800 240,00		0,00
	ИТОГО:		**363 228 368,05**		**293 648 954,76**		**49 476 583,42**

Таблица повышения согласно Дополнения 03 к Контракту AP/D/19/1231 с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование	% повышения согласно Дополнения 03 к Контракту	Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы	3,2%	288 172 845,75		223 824 408,03		47 005 371,90
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт	3,4%	844 352,64		0,00		844 352,64
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал	6,5%	1 328 119,58		86 397,66		644 614,77
4	Таблица (4) расценки на материалы	3,2%	47 603 296,35		42 191 745,06		2 587 101,94
5	Счета третьих сторон	0,0%	35 800 240,00		35 800 240,00		0,00
	ИТОГО:		**373 748 854,32**		**301 902 790,74**		**51 081 441,25**

Таблица повышения согласно Дополнения 05 к Контракту AP/D/19/1231 с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование	% повышения согласно Дополнения 05 к Контракту	Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы	6,6%	307 192 253,57		238 596 818,96		50 107 726,44
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт	-6,4%	790 314,07		0,00		790 314,07
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал	-1,2%	1 312 182,15		85 360,88		636 879,39
4	Таблица (4) расценки на материалы	6,6%	50 745 113,90		44 976 400,23		2 757 850,67
5	Счета третьих сторон	0,0%	35 800 240,00		35 800 240,00		0,00
	ИТОГО:		**395 840 103,70**		**319 458 820,08**		**54 292 770,57**

Customer

Kazakhstan Petroleum Operating B.V.
Mariman Kansultanov
Civil Works Superintendent
Бек Петролиум Оперэйтинг Б.В.

Contractor
Подрядчик

ЖШС "БАЖАС" ТОО