Объект: «Строительство газоснабжения и системы отопле . клуба
в с.Атамекен Акжаикского района ЗКО (корректировка)»

Форма №3

Полная стоимость: 4451440,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 4451440,00 тенге
б) отчетный период 4451440,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдыгайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №1 от 23 ноября 2015 г.
О стоимости выполненных работ по строительству газоснабжения и системы отопления клуба в с.Атамекен Акжаикского района ЗКО (корректировка).
Договор №41 от 16.11.2015 г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство газоснабжения и системы отопления клуба в с.Атамекен Акжаикского района ЗКО (корректировка)	тенге	4451440,00	-	-	-	-	4451440,00	4451440,00	4451440,00

Сумма к оплате прописью:: **Четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста сорок тенге 00 тиын.**
в том числе НДС – 476 940 (четыресто семьдесят шесть тысяча девятьсот сорок) 00 тиын

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "Калдыгайта"

Договор №41 от 16.11.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Корректировка проекта по объекту: "Строительство газоснабжения и системы отопления сельского клуба в с.Атамекен Акжаикского района ЗКО(корректировка)"

Наименование обьекта: "Строительство газоснабжения и системы отопления сельского клуба в с.Атамекен Акжаикского района ЗКО(корректировка)"

А К Т № 1 от 23.11.2015 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19,20	27,84	26,18	534	503	0,01	0
					1,66	7,20	32	138	0,03	0
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,60	262,72	--	158	--	1,85	1
					262,72	--	158	--	--	--
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,90	134,10	--	121	--	0,97	1
					134,10	--	121	--	--	--
4.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,20	6,48	6,48	66	66	--	--
					--	2,10	--	21	0,01	0
5.	E0101-169-2	Подсыпка грунта под полы	м3	8,70	179,63	41,03	1563	357	1,01	9
					138,60	20,05	1206	174	0,10	1
6.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,90	21,55	4,52	407	85	0,11	2
					17,03	--	322	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,бетон В15	м3	9,88	9716,39	311,32	95998	3076	2,82	28
					441,00	117,61	4357	1162	0,57	6
8.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	5,00	440,27	7,14	2201	36	0,14	1
					22,10	2,68	110	13	0,01	0
9.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,88	127,00	--	1255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	39,60	245,44	3,82	9719	151	0,21	8
					37,35	1,44	1479	57	0,01	0
11.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	17,62	9210,24	335,84	162284	5918	4,54	80
					699,75	126,00	12330	2220	0,61	11
12.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	9,00	105,68	66,43	951	598	0,15	1
					23,85	23,85	215	215	0,11	1
13.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,222	27900,00	--	6194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-10-11	Футляр из стальных электросварных труб диам. 355х4,0 мм	м	0,50	4047,15	104,14	2024	52	2,63	1
					465,75	38,99	233	19	0,19	0
15.	Е0110-14-1	Установка стропил, обрешетки	м3	0,28	23741,72	334,28	6648	94	22,10	6
					3397,50	126,00	951	35	0,62	0
16.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,28	573,75	28,11	161	8	0,78	0
					123,75	10,58	35	3	0,05	0
17.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из панелей"Сэндвич"	м2	15,00	226,98	120,75	3405	1811	0,40	6
					66,60	29,70	999	446	0,11	2
18.	С12023-26	Панели кровельные,толщина 150 мм	м2	15,00	4010,00	--	60150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных,т.100мм	м3	1,064	5427,70	--	5775	--	3,24	3
					531,00	--	565	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,В15	м3	1,064	9603,98	--	10219	--	3,66	4
					567,00	--	603	--	--	--
21.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,20	427,50	19,32	513	23	1,11	1
					185,83	6,39	223	8	0,03	0
22.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,20	5206,00	--	6247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	330,85	32,08	625	61	1,49	3
					272,25	12,13	515	23	0,06	0
24.	С12022-1	Дверь металлическая утепленная примен.	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	10,64	255,95	3,39	2723	36	0,68	7
					122,40	0,72	1302	8	0,05	1
26.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	43,36	251,32	3,39	10897	147	0,65	28
					117,00	0,72	5073	31	0,05	2
27.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	54,00	17,43	0,12	941	6	0,09	5
					13,73	0,05	741	3	0,00	0
28.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,03	5427,70	--	11018	--	3,24	7
					531,00	--	1078	--	--	--
29.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В15	м3	2,03	9603,98	--	19496	--	3,66	7
					567,00	--	1151	--	--	--
30.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	10978,20	1528,92	21956	3058	38,63	77
					6674,40	572,42	13349	1145	2,80	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	СПРАЙС"CRONOS"	Котел водогрейный BURAN BOILER 150GA 167000:2,55742:1,12	шт	2,00	58303,74	--	116607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3150,83	123,78	9452	371	13,39	40
					2285,05	46,35	6855	139	0,23	1
33.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Насос сетевой DAB A 80/180XM 61500:2,55742:1,12	шт	2,00	21471,14	--	42942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Подпиточный насос AQUAJET-82M 47340:2,55742:1,12	шт	1,00	16527,54	--	16528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	8408,67	70,66	8409	71	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	0,13	0
36.	Е0118-11-5	Установка емкости запаса умягчения водыV=750л	1бак	1,00	18389,62	300,67	18390	301	14,21	14
					2178,45	113,56	2178	114	0,55	1
37.	Е0116-10-5	Установка дымовой трубы Ду108	м	19,00	1240,75	20,80	23574	395	0,72	14
					130,50	7,79	2480	148	0,04	1
38.	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов,водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	м	2,00	837,49	10,53	1675	21	0,50	1
					90,45	3,94	181	8	0,02	0
39.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	28,00	471,67	4,19	13207	117	0,34	9
					59,85	1,58	1676	44	0,01	0
40.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	10,00	364,67	4,19	3647	42	0,34	3
					59,85	1,58	598	16	0,01	0
41.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	40,00	10,99	--	440	--	0,05	2
					10,69	--	428	--	--	--
42.	С130904-984	Кран шаровый,DN 40	шт.	10,00	2079,00	--	20790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С130903-27	Клапаны обратные 19с38нж, Dy 32 мм	шт	2,00	634,00	--	1268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
45.	С130904-981	Кран шаровый,DN 20	шт.	7,00	526,00	--	3682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	225,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0118-22-2	Установка манометров МП3-У	комплект	12,00	859,96	1,62	10320	19	0,23	3
					41,72	--	501	--	--	--
48.	С130903-170	Клапан предохранительный из латуни типа HErz, T от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 32	шт.	2,00	1298,00	--	2596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	64,62	--	258	--	0,32	1
					55,62	--	222	--	--	--
50.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00	--	1408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130903-190	Автоматический воздухоотводчик, DN 15	шт.	2,00	1673,00	--	3346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,80	402,75	--	725	--	2,80	5
					402,75	--	725	--	--	--
53.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси	м3	0,338	2764,05	--	934	--	2,99	1
					477,00	--	161	--	--	--
54.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов ,бетон В15	м3	1,792	10090,67	257,71	18082	462	4,05	7
					634,50	91,69	1137	164	0,40	1
55.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05114	65900,00	--	3370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0832	172357,31	536,06	14340	45	289,00	24
					47475,00	202,50	3950	17	0,99	0
57.	Е0120-30-1	Крепление из стальных листов	кг	202,40	107,97	1,26	21852	255	0,05	11
					8,96	0,47	1813	96	0,00	0
58.	Е0116-7-10	Труба Ду108х3,0	м	0,25	1550,07	19,03	388	5	0,69	0
					117,00	7,13	29	2	0,03	0
59.	Е0116-7-3	Труба Ду25х2,8	м	0,20	362,67	4,19	73	1	0,34	0
					59,85	1,58	12	--	0,01	0
60.	ССНРК	Окраска металлоконструкций	т	0,2048	6512,00	--	1334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0119-5-2	Установка счетчика газа	счетч.	1,00	2538,62	222,62	2539	223	7,28	7
					1293,75	83,25	1294	83	0,41	0
62.	СПРАЙС"ITRON"	Счетчик газаСГ G6 11880:2,55742:1,12	шт	1,00	4147,60	--	4148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0119-6-1	Установка сигнализатора загазованности	клапан	1,00	1010,74	84,74	1011	85	2,17	2
					393,75	31,50	394	31	0,15	0
64.	СПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Сигнализатор загазованности с КЗГУИ Ду25 26600:2,55742:1,12	шт	1,00	9286,70	--	9287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76 мм	м	2,80	876,76	15,99	2455	45	0,66	2
					116,10	5,99	325	17	0,03	0
66.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	7,00	285,95	4,59	2002	32	0,28	2
					51,30	1,71	359	12	0,01	0
67.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	5,00	302,95	4,59	1515	23	0,28	1
					51,30	1,71	256	9	0,01	0
68.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	7,00	292,95	4,59	2051	32	0,28	2
					51,30	1,71	359	12	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	21,80	78,92	--	1720	--	0,33	7
					69,75	--	1521	--	--	--
70.	С130904-160	Краны шаровые,DN 20 мм	шт	2,00	2328,00	--	4656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130904-161	Краны шаровые,DN 25 мм	шт	1,00	2770,00	--	2770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130904-159	Краны шаровые,DN 15 мм	шт	2,00	2191,00	--	4382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0109-34-1	Монтаж опор	т	0,0299	17355,76	2191,28	519	66	73,60	2
					12555,00	101,25	375	3	0,49	0
74.	С12021-262	Стоимость опоры	т	0,0299	107900,00	--	3226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0116-10-2	Футляр из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	0,40	623,70	14,12	249	6	0,55	0
					100,35	5,29	40	2	0,03	0
76.	Е0116-10-1	Футляр из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	0,40	425,70	14,12	170	6	0,55	0
					100,35	5,29	40	2	0,03	0
77.	Е0146-33-5	Заделка отверстий	м3	0,03	24688,97	332,71	741	10	75,22	2
					11245,50	126,00	337	4	0,61	0
78.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	3,65	32,52	0,05	119	--	0,03	0
					5,81	0,02	21	--	0,00	0
79.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,65	40,72	0,04	149	--	0,04	0
					8,32	--	30	--	--	--
80.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,00	266,48	3,96	533	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
81.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2,00	10,99	--	22	--	0,05	0
					10,69	--	21	--	--	--
82.	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	1,00	702,78	8,09	703	8	0,25	0
					38,71	3,04	39	3	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С130904-9 80	Кран шаровый,DN 15	шт.	2,00	390,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	62,80	--	63	--	0,12	0
					23,18	--	23	--	--	--
86.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,24	21,80	0,05	27	--	0,03	0
					5,81	0,02	7	--	0,00	0
87.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,24	148,40	0,07	184	--	0,65	1
					108,00	0,02	134	--	0,00	0
88.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	0,30	1209,51	11,11	363	3	1,48	0
					238,61	4,16	72	1	0,02	0
89.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	шт	1,00	3355,12	12,95	3355	13	3,30	3
					533,92	4,73	534	5	0,02	0
90.	С131310-18	Кольцо для сбора конденсата Д315	шт	1,00	1140,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0126-11-20	Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	0,30	357,38	97,37	107	29	1,10	0
					199,80	36,45	60	11	0,18	0
92.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,02	5520,00	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции рулоннымиматериалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	1,00	150,76	9,01	151	9	0,27	0
					42,75	3,38	43	3	0,02	0
94.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0001	185900,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0121-24-3	Установка осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
96.	Е0121-22-12	Установка автоматических выключателей,на ток до 25а	шт	8,00	496,94	3,06	3976	24	1,40	11
					236,25	1,15	1890	9	0,01	0
97.	С151803-184	Щит силовой КМПн-12 с автоматическими выключателями ВА47-29 1Р 32А -1шт,ВА47-29 1Р 6А -4шт, АВДТ 32 2Р 10А -1шт,ВА47-29 1Р 16А -2шт примен.	шт	1,00	5570,00	--	5570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	1,00	62,90	5,40	63	5	--	--
					54,00	2,30	54	2	0,01	0
99.	СПРАЙСТОО "ТАИСКОМ"	Однофазный счетчик "СЕ101" 3300:2,55742:1,12	шт	1,00	1152,11	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного илимногожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	95,00	11,04	1,09	1049	104	0,06	6
					9,23	0,66	877	63	0,00	0
101.	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,055	53341,00	--	2934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,04	33644,00	--	1346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	1,00	219,93	49,51	220	50	0,88	1
					151,65	29,74	152	30	0,13	0
104.	С151701-307	Светильник потолочный, тип НПП01-60	шт.	1,00	401,00	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип ЛМО-60	шт	1,00	17,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	2,00	244,37	65,36	489	131	0,95	2
					151,65	34,45	303	69	0,16	0
107.	С151702-90	Светильник для люминесцентных ламп, типЛСП01-36-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2,00	858,00	--	1716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХВ36	шт	2,00	101,00 ---	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --
109.	Е0121-22- 2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	35,40 29,48	-- --	71 59	-- --	0,19 --	0 --
110.	Е0121-22- 8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	3,00	34,70 29,48	-- --	104 88	-- --	0,19 --	1 --
111.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	134,00 ---	-- --	268 --	-- --	-- --	-- --
112.	С151801-1 55	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	шт	3,00	171,00 ---	-- --	513 --	-- --	-- --	-- --
113.	Е0121-24- 13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	314,30 220,50	20,67 8,19	314 220	21 8	1,26 0,04	1 0
114.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 ---	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0121-2-1	Прокладка гофрированных труб диам. 16 мм	м	50,00	72,13 46,13	6,92 4,33	3607 2306	346 216	0,29 0,02	14 1
116.	СПРАЙСТОО "ТАЙСКОМ"	Труба гибкая гофрированная,диаметр 16 мм 25,6:2,55742:1,12	м	50,00	8,94 ---	-- --	447 --	-- --	-- --	-- --
117.	С151803-5 3	Коробка разветвительная	шт	5,00	244,00 ---	-- --	1220 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0121-1-5	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	м	20,00	38,32 29,70	4,16 1,63	766 594	83 33	0,18 0,01	4 0
119.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	20,00	148,00 ---	-- --	2960 --	-- --	-- --	-- --
120.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10 116,00	24,10 2,50	990 348	72 7	0,70 0,01	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Ц0108-472 -2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 25х4мм	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
122.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
123.	СПРАЙС"ЭНЕРГОН"	Прибор приемно-контрольный ВЭРСПК2 10920:2,55742:1,12	шт	1,00	3812,44	--	3812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
125.	СПРАЙС"ЭНЕРГОН"	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200 4300:2,55742:1,12	шт	1,00	1501,23	--	1501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1,00	2062,70	1,60	2063	2	11,00	11
					1982,00	--	1982	--	--	--
127.	СПРАЙС"КАЗМОНТАЖСЕРВИС"	Оповещатель охранно-пожарный МАЯК-12К 1816:2,55742:1,12	шт	1,00	634,01	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловойэлектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	2,00	153,50	--	307	--	1,00	2
					144,00	--	288	--	--	--
129.	СПРАЙС"КАЗМОНТАЖСЕРВИС"	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3 185,63:2,55742:1,12	шт	2,00	64,81	--	130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Ц0108-532 -4	Извещатель пожарный ручной	шт	1,00	467,40	9,40	467	9	2,00	2
					263,00	--	263	--	--	--
131.	СПРАЙС"ЭНЕРГОН"	Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 1000:2,55742:1,12	шт	1,00	349,12	--	349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0121-2-1	Прокладка гофрированных труб диам. 16 мм	м	15,00	72,13	6,92	1082	104	0,29	4
					46,13	4,33	692	65	0,02	0
133.	СПРАЙСТОО "ТАИСКОМ"	Труба гибкая гофрированная,диаметр 16 мм 25,6:2,55742:1,12	м	15,00	8,94	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	12,00	8,50	0,10	102	1	0,05	1
					7,30	--	88	--	--	--
135.	СПРАЙС"КА ЗМОНТАЖСЕ РВИС"	Провод с медными жилами КСПВ2х0,5 15,52:2,55742:1,12	м	10,00	5,42	--	54	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СПРАЙС"КА ЗМОНТАЖСЕ РВИС"	Провод с медными жилами ШВВП2х0,75 52:2,55742:1,12	м	2,00	18,15	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
138.	С151801-19	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А	шт	1,00	204,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	6,00	748,88	1,43	4493	9	0,56	3
					102,38	0,54	614	3	0,00	0
140.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	3,00	329,67	4,19	989	13	0,34	1
					59,85	1,58	180	5	0,01	0
141.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	4,50	362,67	4,19	1632	19	0,34	2
					59,85	1,58	269	7	0,01	0
142.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	7,50	10,99	--	82	--	0,05	0
					10,69	--	80	--	--	--
143.	С130903-24	Клапан запорный проходной муфтовый, Dy 15 мм	шт	2,00	225,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С130903-26	Клапан запорный проходной муфтовый, Dy 25 мм	шт	1,00	340,00	--	340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0116-21-3	Установка прочисток диам. 100 мм	шт	1,00	175,95	1,57	176	2	0,83	1
					135,00	--	135	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	С130810-1 38	Прочистка Ду110	шт	1,00	741,00 ---	-- --	741 ---	-- --	-- ---	-- --
147.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	3365,08 139,50	9,20 4,50	3365 140	9 4	0,79 0,02	1 0
148.	Е0116-10- 8	Футляр из стальных электросварных труб диам. 219 мм	м	0,80	1924,81 290,25	45,33 16,97	1540 232	36 14	1,66 0,08	1 0
149.	Е0122-14- 6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,0008	551518,23 48375,00	80990,95 30595,50	441 39	65 24	278,00 149,43	0 0
150.	Е0101-12- 14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19,40	27,84 1,66	26,18 7,20	540 32	508 140	0,01 0,03	0 0
151.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,60	262,72 262,72	-- --	158 158	-- --	1,85 --	1 --
152.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,40	134,10 134,10	-- --	188 188	-- --	0,97 --	1 --
153.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16,30	6,48 --	6,48 2,10	106 --	106 34	-- 0,01	-- 0
154.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,20	21,55 17,03	4,52 --	284 225	60 --	0,11 --	1 --
155.	Е0101-166 -2	Обсыпка оголовка колодца	м3	2,30	134,10 134,10	-- --	308 308	-- --	0,97 --	2 --
156.	Е0101-145 -5	Планировка обсыпки	м2	4,00	19,40 19,40	-- --	78 78	-- --	0,12 --	0 --
157.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,14	204,95 10,51	2,62 0,99	644 33	8 3	0,07 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,77	8736,45	1538,85	15464	2724	9,65	17
					1615,95	576,23	2860	1020	2,81	5
159.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,78	7810,00	--	13902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,89	3610,00	--	3213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,07	3240,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,65	28900,00	--	18785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0110-50-1	Устройство деревянной крышки утепленной	м2	0,295	140,83	35,45	42	10	0,34	0
					51,75	13,17	15	4	0,06	0
164.	С12064-6	Люки и лазы утепленные	м2	0,295	12300,00	--	3628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором с добавкой азотно-кислого кальция	м2	13,60	251,32	3,39	3418	46	0,65	9
					117,00	0,72	1591	10	0,05	1
167.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	отверст.	1,00	315,46	149,23	315	149	0,95	1
					166,23	56,36	166	56	0,28	0
168.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.100 мм	км	0,00105	388251,27	1984,82	408	2	270,00	0
					45900,00	749,25	48	1	3,66	0
169.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0003	78245,00	36133,62	23	11	247,00	0
					41850,00	9612,90	13	3	37,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	С130804-9 49	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,303	982,00 ---	-- ---	298 ---	-- ---	-- ---	-- ---
171.	С130804-3 723	Тройник полиэтиленовый 160x160	шт.	1,00	2201,00 ---	-- ---	2201 ---	-- ---	-- ---	-- ---
172.	Е0120-30- 1	Установка флюгарки	кг	0,54	107,97 8,96	1,26 0,47	58 5	1 --	0,05 0,00	0 0
173.	Е0106-11- 7	Установка крючков	1т	0,0003	93997,62 33075,00	304,24 114,75	28 10	-- --	198,00 0,56	0 0
174.	Е0146-33- 6	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,06	22050,07 9189,00	332,71 126,00	1323 551	20 8	60,80 0,61	4 0
175.	Е0106-11- 7	Установка скоб	1т	0,0084	93997,62 33075,00	304,24 114,75	790 278	3 1	198,00 0,56	2 0
176.	ССНРК	Окраска	тн	0,0084	6512,00 ---	-- ---	55 ---	-- ---	-- ---	-- ---
177.	Ц0108-149 -1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса1м до 1 кг	м	45,00	196,80 22,50	46,30 10,40	8856 1012	2083 468	0,14 0,06	6 3
178.	С151601-1 11	Кабели силовые АВВГ 2x6,0	км	0,045	15396,00 ---	-- ---	693 ---	-- ---	-- ---	-- ---
179.	С11011-19 5	Трос ПСО мм	10м	2,00	2300,00 ---	-- ---	4600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
180.	С11041-60	Анкерный болт с крюком 8x40	шт	3,00	101,00 ---	-- ---	303 ---	-- ---	-- ---	-- ---
181.	С151804-1 418	Фасадное крепление SF50	шт.	3,00	177,00 ---	-- ---	531 ---	-- ---	-- ---	-- ---
182.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,20	402,75 402,75	-- --	483 483	-- --	2,80 --	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	м3	1,28	10216,26	95,97	13077	123	4,90	6
					771,75	36,25	988	46	0,18	0
184.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,28	127,00	--	163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0109-34-1	Установка опор	т	0,14288	17355,76	2191,28	2480	313	73,60	11
					12555,00	101,25	1794	14	0,49	0
186.	С12021-15 9	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	0,14288	117700,00	--	16817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	ССНРК	Окраска	тн	0,14288	6512,00	--	930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,02	124998,88	45997,13	2500	920	415,00	8
					73125,00	16970,25	1462	339	88,16	2
189.	С130806-6 1	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	20,20	173,00	--	3495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	м2	3,60	497,56	5,38	1791	19	0,94	3
					186,75	2,25	672	8	0,01	0
191.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	3,60	275,90	1,57	993	6	0,40	1
					74,25	--	267	--	--	--
192.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 60 мм	м	20,00	103,80	9,93	2076	199	0,34	7
					57,60	3,83	1152	77	0,02	0
193.	С11031-85	Маты прошивные из стекловолокна без связующего, толщина 60 мм	м3	0,30	15500,00	--	4650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	20,00	262,21	15,40	5244	308	1,15	23
					217,35	5,85	4347	117	0,03	1
195.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0353	74370,00	--	2625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	отверст	2,00	315,46 / 166,23	149,23 / 56,36	631 / 332	298 / 113	0,95 / 0,28	2 / 1
197.	Е0106-13-1	Устройство монолитной стенки ,бетон В15	м3	0,092	9702,52 / 490,50	86,60 / 32,72	893 / 45	8 / 3	3,06 / 0,16	0 / 0
198.	Е0116-7-8	Вентруба диам. 80 мм	м	4,00	1082,42 / 92,93	12,21 / 4,57	4330 / 372	49 / 18	0,56 / 0,02	2 / 0
199.	Е0115-172-3	Окраска вентрубы	м2	0,56	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	56 / 34	-- / --	0,37 / 0,00	0 / 0
200.	Е0126-8-1-3	Изоляция асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	м	4,00	79,00 / 70,20	5,09 / 1,80	316 / 281	20 / 7	0,39 / 0,01	2 / 0
201.	С11031-29	Асбестовый шнур	м3	0,0028	2630,00 / --	-- / --	7 / --	-- / --	-- / --	-- / --
202.	Е0106-13-1	Заделка цементным раствором	м3	0,0248	7601,32 / 490,50	86,60 / 32,72	189 / 12	2 / 1	3,06 / 0,16	0 / 0
203.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,62	437,14 / 186,75	5,38 / 2,25	708 / 303	9 / 4	0,94 / 0,01	2 / 0
204.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,62	430,95 / 148,50	3,14 / --	698 / 241	5 / --	0,80 / --	1 / --
205.	Е0110-5-1	Антисептированная доска	м3	0,006	22951,16 / 3487,50	316,57 / 119,25	138 / 21	2 / 1	22,50 / 0,58	0 / 0
206.	Е0122-33-5	Установка сальников	т	0,01	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	2480 / 628	494 / 187	312,70 / 91,12	3 / 1
207.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	4,00	770,63 / 301,50	-- / --	3083 / 1206	-- / --	1,80 / --	7 / --
208.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,16	402,75 / 402,75	-- / --	64 / 64	-- / --	2,80 / --	0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	м3	0,162	10216,26	95,97	1655	16	4,90	1
					771,75	36,25	125	6	0,18	0
210.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетоноза применение сульфатостойкого цемента	м3	0,162	127,00	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0109-34-1	Установка опор	т	0,0381	17355,76	2191,28	661	83	73,60	3
					12555,00	101,25	478	4	0,49	0
212.	С12021-15 9	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	0,0381	117700,00	--	4484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	ССНРК	Окраска	тн	0,0381	6512,00	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
215.	С130904-9 99	Кран шаровый,DN32	шт.	1,00	1517,00	--	1517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,023	121367,16	49858,78	2791	1147	336,00	8
					61425,00	18834,75	1413	433	91,99	2
217.	С130806-5 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	23,092	111,00	--	2563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С130804-3 274	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	205,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0120-30-1	Крепление газопровода на кронштейнах	кг	1,60	107,97	1,26	173	2	0,05	0
					8,96	0,47	14	1	0,00	0
220.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	3,50	32,52	0,05	114	--	0,03	0
					5,81	0,02	20	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	Е0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,50	40,72	0,04	143	--	0,04	0
					8,32	--	29	--	--	--
222.	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5662,96	2832,75	5663	2833	5,26	5
					1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
223.	Е0124-106-2	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 63-75 мм	отключ	1,00	2315,13	1451,02	2315	1451	2,92	3
					695,25	549,00	695	549	2,68	3
224.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1,80	9,24	9,24	17	17	--	--
					--	3,00	--	5	0,01	0
225.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1,80	39,55	39,55	71	71	--	--
					--	12,84	--	23	0,05	0
226.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.8см	м3	0,96	2201,76	68,13	2114	65	0,14	0
					21,38	12,76	21	12	0,04	0
227.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня R=300кг/см2 т.10см	м3	1,20	4375,88	248,35	5251	298	0,22	0
					32,18	78,59	39	94	0,27	0
228.	Е0127-55-1	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчанного асфальта толщиной 3 см	м2	12,00	515,18	--	6182	--	0,14	2
					24,75	--	297	--	--	--
229.	Е0127-55-2	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчанного асфальта толщиной 0,5 см	м2	12,00	163,08	--	1957	--	0,05	1
					7,96	--	96	--	--	--
230.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	24,00	374,41	6,63	8986	159	0,70	17
					108,68	1,76	2608	42	0,01	0
231.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,384	27100,00	--	10406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1175702	34850		744
							125928	12250		62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	19058
На общестроительные работы	83113
На металломонтажные работы	3702
На сантехнические работы	53759
Всего накладных расходов:	159632
Итого с накладными	1335334

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80120
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1415454
Итого с временными, 3,4 %	1463579
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	1492558
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,76 %	1503681
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1509535
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1523643
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3896569
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77931
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3974500
Налог на добавленную стоимость, 12 %	476940
Итого с НДС	4451440

Сдал:

Директор Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.

Тех. надзор **Батталов С.Т.**