Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"CO2:Well 9888 (C3_13) Arrangement TSS and filling up soil as per SI5913" / "Обустройство скважины 9888(C3_13). Объёмы работ по срезке ПСП и досыпке грунта согласно SI5913"

October 2024 / Октябрь 2024г.

Контракт № AP/D/19/1231
Заявка CoN 24/C/03345 CO2

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
1. Temporary site for drilling / Временная площадка для бурения										
1.1 Снятие ПСП, досыпка грунта по съемкам										
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя (19 401,5 м^3 - 17 385,9 м^3)	м^3/м^3	t.1.i.1	2 015,60	220,86	445 165,42		0,00	2 015,60	445 165,42
2	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	м^3/м^3	t.1.i.3	2 015,60	68,53	138 129,07		0,00	2 015,60	138 129,07
3	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км (23 723,11 м3 - 22 480,27 м3)	м^3/м^3	t.1.i.203	1 242,84	1 102,11	1 369 746,39		0,00	1 242,84	1 369 746,39
4	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	м^3/м^3	t.1.i.40	1 242,84	1 812,99	2 253 256,49		0,00	1 242,84	2 253 256,49
	TOTAL/ИТОГО 1.1:					**4 206 297,37**		**0,00**		**4 206 297,37**
1.2 Снятие ПСП под постоянный амбар										
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	м^3/м^3	t.1.i.1	1 581,06	220,86	349 192,91		0,00	1 581,06	349 192,91
2	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	м^3/м^3	t.1.i.3	1 581,06	68,53	108 350,04		0,00	1 581,06	108 350,04
	TOTAL/ИТОГО 1.2:					**457 542,95**		**0,00**		**457 542,95**
2. Emergency Road / Аварийная дорога L= 303,46 м										
2.1 Снятие ПСП, досыпка грунта по съемкам										
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя (4 674,09 м^3 - 4 206,68 м^3)	м^3/м^3	t.1.i.1	467,41	220,86	103 232,17		0,00	467,41	103 232,17
2	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км (3 466,45 м3 - 2 979,45 м3)	м^3/м^3	t.1.i.203	487,00	1 102,11	536 727,57		0,00	487,00	536 727,57
3	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	м^3/м^3	t.1.i.40	487,00	1 812,99	882 926,13		0,00	487,00	882 926,13
	TOTAL/ИТОГО 2.1:					**1 522 885,87**		**0,00**		**1 522 885,87**
	TOTAL/ИТОГО:					**6 186 726,19**		**0,00**		**6 186 726,19**

Таблица с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование		Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы		6 186 726,19		0,00		6 186 726,19
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт		0,00		0,00		0,00

3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал		0,00		0,00		0,00
4	Таблица (4) расценки на материалы		0,00		0,00		0,00
5	Счета третьих сторон		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО:		**6 186 726,19**		**0,00**		**6 186 726,19**

Таблица повышения согласно Дополнения 03 к Контракту AP/D/19/1231 с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование	% повышения согласно Дополнения 03 к Контракту	Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы	3,2%	6 384 701,43		0,00		6 384 701,43
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт	3,4%	0,00		0,00		0,00
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал	6,5%	0,00		0,00		0,00
4	Таблица (4) расценки на материалы	3,2%	0,00		0,00		0,00
5	Счета третьих сторон	0,0%	0,00		0,00		0,00
	ИТОГО:		**6 384 701,43**		**0,00**		**6 384 701,43**

Таблица повышения согласно Дополнения 05 к Контракту AP/D/19/1231 с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование	% повышения согласно Дополнения 05 к Контракту	Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы	6,6%	6 806 091,73		0,00		6 806 091,73
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт	-6,4%	0,00		0,00		0,00
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал	-1,2%	0,00		0,00		0,00
4	Таблица (4) расценки на материалы	6,6%	0,00		0,00		0,00
5	Счета третьих сторон	0,0%	0,00		0,00		0,00
	ИТОГО:		**6 806 091,73**		**0,00**		**6 806 091,73**

Customer

Nariman Kansultanov
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:

"ЕЛЖАС" ТОО