Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

**"Заказчик" КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской области"**

**"Подрядчик" ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"**

**Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области**

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ПЕРИОД АВГУСТ МЕСЯЦ 2017г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименов. | Код | Наименов. | Код |
| | | доп.№ 1 | 04.04.2017г. | | | | |

Стоимость выполненных работ

| Наименование пусковых объектов, комплексов работ | С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно | Сначала года по отчётный месяц включи-тельно | В отчётный месяц | СМР в сметных ценах 2001г | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | Налоги (кроме НДС) | Налоги на добавленную стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | В отчётный месяц | По монтажу оборудова-ния | | на приобре-тение матереалов | другие допол-нительные расходы | | за отчётный месяц | с начала строи-тельства |
| Всего по стройке | 93003173 | 68385000 | 5000000 | 1842652 | 1 842 652 | | | | | 87535 | 535714 | 9964626 |

Заказчик: Деобальд Н.В.

Подрядчик: Рахимов Т.Ш.

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

**Акт № 6**

**выполненных работ от 15 августа 17 г**

**(локальная смета 1-1-1)**

Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **1.9 Окна** | | | | | | | | |
| 1 | Е10-22-2 | Установка из ПВХ профилей подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 124,66 | 110,32 | 5,58 | 13752 | 696 | 14386 | 0,59 | 73 |
| | | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 11724 | 264 | 120 | 0,01 | 1 |
| 2 | 99-1-382 | Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 400 мм | 83,8 | 373,22 | | 31276 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | **1.10 Полы** | | | | | | | | |
| 3 | Е11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 325,4 | 769,78 | 4,9 | 250486 | 1594 | 24155 | 0,38 | 124 |
| | | *м2 покрытия* | | 58,5 | 1,85 | 19036 | 602 | 123 | 0,01 | 3 |
| 4 | Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 | 348,178 | 123,31 | 0,16 | 42934 | 56 | 6959 | 0,09 | 31 |
| | | *м плинтусов* | | 16,18 | 0,07 | 5634 | 24 | 123 | 0 | – |
| | | **Раздел 3 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | |
| | | Система отопления 1 | | | | | | | | |
| 5 | Е18-6-2 | Установка стальных радиаторов | 45,7 | 234,78 | 19,17 | 10730 | 876 | 6291 | 0,61 | 28 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *кВт* | | | | | | | | |
| 6 99-1-378 | Радиаторы биметаллические марки Теплотерм 500/80 | 254 | 100,35<br>584,01 | 7,19 | 4586<br>148340 | 329 | 128 | 0,04 | 2 |
| | *секц* | | | | | | | | |
| 7 Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 762,2 | 11,31 | – | 8621 | – | 10742 | 0,05 | 39 |
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 8 Е17-2-1 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 18 | 11,01<br>689,45 | –<br>7,16 | 8392<br>12410 | –<br>129 | 128<br>2456 | –<br>0,63 | –<br>11 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 9 99-1-380 | Ручной термогулятор Dy 15 мм AS-T-90 | 54 | 104,29<br>639,31 | 2,32 | 1877<br>34522 | 42 | 128 | 0,01 | – |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 10 99-1-381 | Кран шаровый Jip WW Danfoss, Dy 15 мм | 54 | 2455,88 | | 132617 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 11 9-4-80 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм | 54 | 3580 | | 193320 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 12 9-4-81 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм | 26 | 3850 | | 100100 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 13 9-4-82 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм | 4 | 4130 | | 16520 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 14 Е18-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 6 | 4872,46 | 52,42 | 29235 | 315 | 1175 | 0,77 | 5 |
| | *фильтр* | | | | | | | | |
| 15 Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 6 | 134,42<br>11,31 | 18,54<br>– | 806<br>68 | 111<br>– | 128<br>85 | 0,09<br>0,05 | 1<br>– |
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | **Раздел 6 Газоснабжение** | | | | | | | | |
| 16 Е19-1-2 | Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит | 18 | 11,01<br>332,58 | –<br>54,7 | 66<br>5986 | –<br>985 | 128<br>4821 | –<br>1,15 | –<br>21 |
| | *прибор* | | | | | | | | |
| 17 14-1-10 | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | 18 | 189<br>22600 | 20,25 | 3402<br>406800 | 364 | 128 | 0,1 | 2 |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е19-17-1 | Установка одного баллона для сжиженного газа на кухне<br>*установка* | 18 | 3672,37 | 42,37 | 66103 | 763 | 10886 | 2,77 | 50 |
| | | | | 456,75 | 15,75 | 8222 | 283 | 128 | 0,08 | 1 |
| 19 | 9-3-25 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм<br>*шт* | 18 | 292 | | 5256 | | | | |
| 20 | 9-1-50 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм<br>*шт* | 4 | 437 | | 1748 | | | | |
| 21 | 8-10-51 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм, дренажный штуцер<br>*шт* | 4 | 106 | | 424 | | | | |
| 22 | 14-2-5 | Регуляторы давления РДСГ1-1,2<br>*шт* | 18 | 281 | | 5058 | | | | |
| 23 | 11-3-12 | Рукава резинотканевые диаметром 16 мм, гибкий резиновый шланг<br>*м* | 18 | 126,98 | | 2286 | | | | |
| 24 | Е16-8-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм<br>*м трубопровода* | 60 | 58,95 | 4,59 | 3537 | 275 | 4071 | 0,28 | 17 |
| | | | | 51,3 | 1,71 | 3078 | 103 | 128 | 0,01 | 1 |
| 25 | 8-6-164 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х2,5 мм, 20 мм<br>*м* | 60 | 111 | | 6660 | | | | |
| 26 | Е16-8-3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм<br>*м трубопровода* | 3 | 58,95 | 4,59 | 177 | 14 | 204 | 0,28 | 1 |
| | | | | 51,3 | 1,71 | 154 | 5 | 128 | 0,01 | – |
| 27 | 8-6-164 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х2,5 мм<br>*м* | 3 | 111 | | 333 | | | | |
| 28 | Е19-15-1 | Пневматическое испытание газопроводов<br>*м газопровода* | 63 | 78,92 | – | 4972 | – | 5625 | 0,33 | 21 |
| | | | | 69,75 | – | 4394 | – | 128 | – | – |
| 29 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 5,1 | 148,4 | 0,07 | 757 | – | 578 | 0,65 | 3 |
| | | | | 108 | 0,02 | 551 | – | 105 | 0 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Е26-3-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | 2 | 220,56 | 5,31 | 441 | 11 | 85 | 0,24 | – |
| | *м трубопровода* | | 40,28 | 2,03 | 81 | 4 | 100 | 0,01 | – |
| 31 Е26-3-3 | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | 3 | 245,04 | 5,47 | 735 | 16 | 129 | 0,24 | 1 |
| | *м трубопровода* | | 40,95 | 2,03 | 123 | 6 | 100 | 0,01 | – |
| 32 Е22-18-1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | 0,005 | 40112,86 | 16526,11 | 201 | 83 | 173 | 116 | 1 |
| | *км трубопровода* | | 20295 | 6243,75 | 101 | 31 | 130 | 30,49 | – |
| 33 1-1-169 | Изол | 0,47 | 126 | | 59 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1536474** | **5813** | | | **426** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **72228**<br>1458437 | **2170** | | | **11** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 92823 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 13923 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 46 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 97758 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1727055** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (3,4 %) | | | | 58720 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 8280 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 47 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %) | | | | 31876 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 14663 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 89 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 17858 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 7143 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1842652** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | | | | **4376751** | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, тенге | 3485664 |
| - сметная заработная плата, тенге | 325673 |
| Налог (2 %) | 87535 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **4464286** |
| НДС (12 %) | 535714 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **5000000** |

Заказчик _____ Деобальд Н.В.

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на, Акмолинской обл.

Технадзор заказчика: _____ Сабдин Е.К.

Директор ТОО "Кокшетау 2015"

Подрядчик _____ Рахимов Т.Ш.

Директор ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

**"Заказчик" КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской области"**

**"Подрядчик" ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"**

**Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области**

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ПЕРИОД АВГУСТ МЕСЯЦ 2017г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименов. | Код | Наименов. | Код |
| | | доп.№ 1 | 04.04.2017г. | | | | |

Стоимость выполненных работ

| Наименование пусковых объектов, комплексов работ | С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно | Сначала года по отчётный месяц включи-тельно | В отчётный месяц | СМР в сметных ценах 2001г | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | Налоги (кроме НДС) | Налоги на добавленную стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | В отчётный месяц | По монтажу оборудова-ния | | на приобре-тение матереалов | другие допол-нительные расходы | | за отчётный месяц | с начала строи-тельства |
| Всего по стройке | 88003173 | 63385000 | 15000000 | 5495530 | 5 495 530 | | | | | 262605 | 1607143 | 9428912 |

Заказчик: Деобальд Н.В.

Подрядчик: Рахимов Т.Ш.

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

# Акт №5
## приёмки выполненных работ от 08 августа 2017 г.
## (локальная смета 1-1-1)

Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **1.10 Полы** | | | | | | | | |
| | | Тип 3 | | | | | | | | |
| 1 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе | 22,4 | 958,29 | 11,72 | 21466 | 263 | 4851 | 1,06 | 24 |
| | | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 3846 | 98 | 123 | 0,02 | – |
| 2 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 23,968 | 140,04 | 0,32 | 3357 | 8 | 1231 | 0,24 | 6 |
| | | *м плинтусов* | | 41,63 | 0,11 | 998 | 3 | 123 | 0 | – |
| | | Тип 5 | | | | | | | | |
| 3 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | -55,6 | 39,35 | 0,67 | -2188 | -37 | -60 | 0 | – |
| | | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | -35 | -14 | 123 | 0 | – |
| 4 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе | 55,6 | 958,29 | 11,72 | 53281 | 652 | 12041 | 1,06 | 59 |
| | | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 9545 | 244 | 123 | 0,02 | 1 |
| 5 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 59,492 | 140,04 | 0,32 | 8331 | 19 | 3054 | 0,24 | 14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м плинтусов* | | 41,63 | 0,11 | 2477 | 7 | 123 | 0 | – |
| | Тип 6 | | | | | | | | |
| 6 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки* | 44,8 | 246,48 | 9,95 | 11042 | 446 | 3083 | 0,36 | 16 |
| 7 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки* | -44,8 | 52,2<br>39,35 | 3,74<br>0,67 | 2339<br>-1763 | 168<br>-30 | 123<br>-48 | 0,02<br>0 | 1<br>– |
| 8 Е11-5-1 | Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее *м2 изолируемой поверхности* | 44,8 | 0,63<br>366,98 | 0,25<br>2,07 | -28<br>16441 | -11<br>93 | 123<br>14302 | 0<br>1,38 | –<br>62 |
| 9 Е11-5-2 | Устройство последующего слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее *м2 изолируемой поверхности* | 44,8 | 258,75<br>290,56 | 0,79<br>0,3 | 11592<br>13017 | 35<br>13 | 123<br>10161 | 0<br>0,97 | –<br>43 |
| 10 Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия* | 44,8 | 184,28<br>958,29 | 0,11<br>11,72 | 8256<br>42931 | 5<br>525 | 123<br>9702 | 0<br>1,06 | –<br>47 |
| 11 Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов* | 47,936 | 171,68<br>140,04 | 4,39<br>0,32 | 7691<br>6713 | 197<br>15 | 123<br>2461 | 0,02<br>0,24 | 1<br>11 |
| | **1.11 Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 12 Е15-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности* | 5,2 | 41,63<br>291,31 | 0,11<br>2,33 | 1996<br>1515 | 5<br>12 | 123<br>448 | 0<br>0,49 | –<br>3 |
| 13 Е15-152-1 | Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности* | 408,4 | 81,23<br>17,43 | 0,88<br>0,12 | 422<br>7118 | 5<br>49 | 105<br>5909 | 0<br>0,09 | –<br>38 |
| 14 Е15-152-2 | Известковая окраска по кирпичу и бетону *м2 окрашиваемой поверхности* | 1050,8 | 13,73<br>9,9 | 0,05<br>0,12 | 5607<br>10401 | 20<br>126 | 105<br>7503 | 0<br>0,04 | –<br>46 |
| 15 Е15-151-2 | Улучшенная клеевая окраска *м2 окрашиваемой поверхности* | 4367,4 | 6,75<br>23,54 | 0,05<br>0,16 | 7093<br>102793 | 53<br>699 | 105<br>72547 | 0<br>0,1 | –<br>441 |
| 16 Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 4,32 | 15,75<br>1039,86 | 0,07<br>2,1 | 68787<br>4492 | 306<br>9 | 105<br>1514 | 0<br>2 | 1<br>9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 поверхности облицовки* | | 333 | 0,79 | 1439 | 3 | 105 | 0 | – |
| 17 | E15-165-8 | Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным | 280,2 | 173,1 | 1,88 | 48503 | 527 | 23248 | 0,47 | 131 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 78,3 | 0,72 | 21940 | 202 | 105 | 0 | 1 |
| 18 | E15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов | 46,6 | 620,6 | 6,33 | 28920 | 295 | 15420 | 1,79 | 83 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 312,75 | 2,39 | 14574 | 111 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | Облицовка в местах встривания коммуникационных сооружений | | | | | | | | |
| 19 | E10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,3402 | 22541,72 | 316,57 | 7669 | 108 | 1472 | 22,5 | 8 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3487,5 | 119,25 | 1186 | 41 | 120 | 0,58 | – |
| 20 | E10-7-2 | Обшивка каркасных стен гисокартоном | 25,2 | 208,85 | 4,32 | 5263 | 109 | 893 | 0,18 | 5 |
| | | *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)* | | 27,9 | 1,64 | 703 | 41 | 120 | 0,01 | – |
| | **1.12 Наружная отделка** | | | | | | | | | |
| 21 | 1-3-100 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка П-125 ГОСТ 9573-96 | 94,3644 | 7634 | | 720378 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 22 | E15-82-1 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов | 813,9 | 916,12 | 43,81 | 745632 | 35654 | 365900 | 2,25 | 1833 |
| | | *м2* | | 396,91 | 31,25 | 323045 | 25431 | 105 | 0,14 | 117 |
| 23 | E15-85-1 | Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов | 296 | 121,92 | 0,21 | 36088 | 62 | 17725 | 0,33 | 97 |
| | | *м* | | 57,03 | – | 16881 | – | 105 | – | – |
| 24 | 99-1-329 | Пластмассовые усиливающие уголки | 296 | 37,67 | | 11149 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 25 | 99-1-330 | Штукатурно-клеевая смесь СТ 190 для крепления минераловатных теплоизоляционных плит | 4883,4 | 29,03 | | 141755 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 26 | E15-14-1 | Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на полимерцементной мастике | 169,8 | 270,14 | 1,88 | 45869 | 319 | 33706 | 1,04 | 177 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | 188,33 | 0,72 | 31978 | 122 | 105 | 0 | 1 |
| 27 | 99-1-331 | Облицовочные плитки-искуственный камень | 169,8 | 760,26 | | 129091 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е15-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм<br>*м откосов* | 35,5 | 110,44 | 0,6 | 3921 | 21 | 2147 | 0,32 | 11 |
| | | | | 57,38 | 0,23 | 2037 | 8 | 105 | 0 | – |

## Раздел 2 Электросиловое оборудование и освещение

Вводное устройство ВРУ1-23-55УХЛ4 панель1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е21-23-1 | Монтаж вводно-распределительных устройств<br>*шкаф* | 1 | 2070 | – | 2070 | – | 1312 | 6,98 | 7 |
| | | | | 1215 | – | 1215 | – | 108 | – | – |
| 30 | 75-6-47 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100<br>*шт* | 1 | 112000 | | 112000 | | | | |

Щиток этажный ЩЭ-3-1УХЛ4

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е21-24-5 | Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене<br>*шт* | 6 | 1028,34 | 87,84 | 6170 | 527 | 5474 | 4,7 | 28 |
| | | | | 810 | 34,82 | 4860 | 209 | 108 | 0,17 | 1 |
| 32 | 99-1-333 | Стоимость щитка этажного ЩЭ-3-1УХЛ4<br>*шт* | 6 | 7318,49 | | 43911 | | | | |

*Шкаф учёта электроэнергии*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ц8-572-7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм<br>*шт* | 2 | 3458 | 241 | 6916 | 482 | 1304 | 4 | 8 |
| | | | | 630 | 56,3 | 1260 | 113 | 95 | 0,33 | 1 |
| 34 | 99-1-334 | Централизованный шкаф учёта КСРМ 16.6.4-2 36УХЛ3<br>*шт* | 2 | 6550,8 | | 13102 | | | | |
| 35 | 99-1-335 | Боковая панель 16.4-36 разм.1600х400 мм<br>*шт* | 4 | 5316,14 | | 21265 | | | | |
| 36 | 99-1-336 | Монтажная панель 300х590 мм<br>*шт* | 6 | 540,8 | | 3245 | | | | |
| 37 | 99-1-337 | Планка 25х590 мм<br>*шт* | 6 | 99,45 | | 597 | | | | |
| 38 | Ц8-600-1 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный<br>*шт* | 18 | 62,9 | 5,4 | 1132 | 97 | 963 | – | – |
| | | | | 54 | 2,3 | 972 | 41 | 95 | 0,01 | – |
| 39 | 99-1-338 | Счётчик однофазный многотарифный Меркурий-200<br>*шт* | 18 | 2307,72 | | 41539 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е21-22-13 | Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А | шт | 20 | 643,92 | 3,06 | 12878 | 61 | 7169 | 1,93 | 39 |
| | | | | | 330,75 | 1,15 | 6615 | 23 | 108 | 0,01 | – |
| 41 | 99-1-339 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А | шт | 18 | 92,31 | | 1662 | | | | |
| 42 | 99-1-340 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р на 380В, 80А | шт | 2 | 1016,86 | | 2034 | | | | |
| 43 | 99-1-341 | Колодка на 15 зажимов на ток 32А/зажим винтовой ЗВИ-20 6 мм2/ | шт | 4 | 50,11 | | 200 | | | | |
| 44 | 16-7-123 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2 | 1000м | 0,1 | 37410 | | 3741 | | | | |
| 45 | Ц8-152-13 | Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг | шт | 36 | 83,2 | 2,6 | 2995 | 94 | 1040 | 0,15 | 5 |
| | | | | | 29,9 | 0,5 | 1076 | 18 | 95 | 0 | – |
| 46 | 99-1-342 | Профиль зетовый L 0.55 м К239У2 | шт | 36 | 578,62 | | 20830 | | | | |
| 47 | Е21-24-13 | Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА | шт | 3 | 314,3 | 20,67 | 943 | 62 | 741 | 1,26 | 4 |
| | | | | | 220,5 | 8,19 | 662 | 25 | 108 | 0,04 | – |
| 48 | 18-3-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 3 | 4720 | | 14160 | | | | |
| 49 | Е21-24-1 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене | шт | 18 | 518,13 | 31 | 9326 | 558 | 7893 | 2,3 | 41 |
| | | | | | 393,75 | 12,29 | 7088 | 221 | 108 | 0,06 | 1 |
| 50 | 99-1-343 | Корпус модульный квартирный ШРН-П-8 | шт | 18 | 367 | | 6606 | | | | |
| 51 | Е21-22-12 | Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А | шт | 18 | 496,94 | 3,06 | 8945 | 55 | 4615 | 1,4 | 25 |
| | | | | | 236,25 | 1,15 | 4253 | 21 | 108 | 0,01 | – |
| 52 | 99-1-344 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А | шт | 18 | 71,43 | | 1286 | | | | |
| 53 | Е21-22-12 | Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А | шт | 36 | 496,94 | 3,06 | 17890 | 110 | 9230 | 1,4 | 50 |
| | | | | | 236,25 | 1,15 | 8505 | 41 | 108 | 0,01 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 99-1-345 | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ 32 2Р 16А | 18 | 798,54 | | 14374 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 55 | 99-1-346 | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ-12 2Р 25А | 18 | 798,54 | | 14374 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 56 | 99-1-347 | Шина силовая А | 18 | 96,76 | | 1742 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 57 | 99-1-348 | Шина нулевая N | 18 | 96,76 | | 1742 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 58 | 99-1-349 | Шина защитная РЕ | 18 | 96,76 | | 1742 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 59 | Е21-24-1 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 518,13 | 31 | 518 | 31 | 439 | 2,3 | 2 |
| | | *шт* | | 393,75 | 12,29 | 394 | 12 | 108 | 0,06 | – |
| 60 | 99-1-350 | Корпус модульный металлический навесного исполнения, наборный, ШУРн-3/12зо-1-36 | 1 | 1949,02 | | 1949 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 61 | Е21-22-12 | Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А | 6 | 496,94 | 3,06 | 2982 | 18 | 1538 | 1,4 | 8 |
| | | *шт* | | 236,25 | 1,15 | 1418 | 7 | 108 | 0,01 | – |
| 62 | 99-1-351 | Вводной автоматический выключатель ВА47-29 на 380В 3Р, 20А | 1 | 212,46 | | 212 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 63 | 99-1-352 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А | 5 | 71,43 | | 357 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 64 | Ц8-600-1 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный | 1 | 62,9 | 5,4 | 63 | 5 | 53 | – | – |
| | | *шт* | | 54 | 2,3 | 54 | 2 | 95 | 0,01 | – |
| 65 | 99-1-353 | Счётчик электронный Меркурий -230 АРТ-01, 220/380В, 5-60А | 1 | 9523,92 | | 9524 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 66 | Ц11-250-1 | Реле РМ-51 (ДПЭ-3) для измерения и регулирования уровня | 1 | 210,04 | – | 210 | – | 174 | 1 | 1 |
| | | *комплект* | | 193,5 | – | 194 | – | 90 | – | – |
| 67 | 99-1-354 | Датчитк-реле уровня РОС-301-011 | 1 | 5701,91 | | 5702 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 Ц8-524-1 | Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А | 1 | 1514,6 | 39,6 | 1515 | 40 | 391 | 2 | 2 |
| | *шт* | | 405 | 6,8 | 405 | 7 | 95 | 0,04 | – |
| 69 75-6-16 | Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1 | 1 | 38300 | | 38300 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 70 Ц8-604-1 | Звонок электрический с кнопкой | 18 | 115,1 | 2,8 | 2072 | 50 | 1753 | 0,64 | 12 |
| | *комплект* | | 102 | 0,5 | 1836 | 9 | 95 | 0 | – |
| 71 18-1-117 | Звонок (Турция) | 18 | 362 | | 6516 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 72 18-1-118 | Кнопка звонка (Турция) | 18 | 52 | | 936 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | *Осветительная арматура* | | | | | | | | |
| 73 Ц8-593-1 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 42 | 216,3 | 120 | 9085 | 5040 | 3966 | 0,41 | 17 |
| | *шт* | | 65 | 34,4 | 2730 | 1445 | 95 | 0,2 | 8 |
| 74 99-1-355 | Стоимость светильника НПБ 1301 | 24 | 227,04 | | 5449 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 75 17-1-17 | Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3 | 18 | 757 | | 13626 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 76 17-1-90 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12м | 3 | 561 | | 1683 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 77 Е21-18-5 | Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 1-й люминесцентной лампы | 9 | 235,27 | 53,84 | 2117 | 485 | 1802 | 0,96 | 9 |
| | *шт* | | 153,45 | 31,93 | 1381 | 287 | 108 | 0,14 | 1 |
| 78 99-1-356 | Светильник LZ 136 | 9 | 2806,38 | | 25257 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 79 Е33-115-1 | Установка светильников с лампами накаливания | 3 | 269,19 | 38,56 | 808 | 116 | 765 | 1,29 | 4 |
| | *светильник* | | 229,5 | 13,5 | 689 | 41 | 105 | 0,07 | – |
| 80 17-3-12 | Светильники, тип РКУ01-250-011-У1 | 3 | 4800 | | 14400 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 81 20-21-159 | Стоимость кронштейна для установки светильников | 0,0061 | 117700 | | 718 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Источник света* | | | | | | | | |
| 82 | 17-6-9 | Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60 | 42 | 24 | | 1008 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 83 | 17-6-60 | Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60 | 3 | 17 | | 51 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 84 | 99-1-358 | Лампа 1xTLD36 | 18 | 69,11 | | 1244 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 85 | 17-5-2 | Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 | 18 | 17 | | 306 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 86 | 17-6-83 | Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6) | 3 | 496 | | 1488 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | *Электроустановочные изделия* | | | | | | | | |
| 87 | Е21-17-17 | Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания | 54 | 98,48 | 0,36 | 5318 | 20 | 3643 | 0,4 | 21 |
| | | *шт* | | 62,33 | 0,14 | 3366 | 8 | 108 | 0 | – |
| 88 | 99-1-368 | Патрон карболитовый подвесной Е27Н10-2РП-01 | 42 | 27,99 | | 1176 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 89 | 99-1-369 | Патрон карболитовый настенный Е27 106 | 12 | 28,34 | | 340 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 90 | Е21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 66 | 35,4 | – | 2336 | – | 2101 | 0,19 | 12 |
| | | *шт* | | 29,48 | – | 1946 | – | 108 | – | – |
| 91 | Е21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 44 | 45,74 | – | 2013 | – | 1475 | 0,2 | 9 |
| | | *шт* | | 31,05 | – | 1366 | – | 108 | – | – |
| 92 | Е21-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 15 | 36,26 | – | 544 | – | 437 | 0,17 | 3 |
| | | *шт* | | 27 | – | 405 | – | 108 | – | – |
| 93 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 66 | 156 | | 10296 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 94 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 44 | 182 | | 8008 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 95 | 18-1-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 16 | 215 | | 3440 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 186 | 34,7 | – | 6454 | – | 5922 | 0,19 | 35 |
| | | *шт* | | 29,48 | – | 5483 | – | 108 | – | – |
| 97 | 18-1-150 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | 186 | 96 | | 17856 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 98 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3, КМ-202 | 0,311 | 16300 | | 5069 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 99 | 18-3-48 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 0,27 | 26100 | | 7047 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 100 | 18-3-53 | Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 | 60 | 244 | | 14640 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 101 | 99-1-370 | Розетка потолочная РП УХЛ3 с крюком | 36 | 24,88 | | 896 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 102 | 99-1-371 | Колодка клемная СО-2,5/220-У3 | 78 | 8,64 | | 674 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 103 | Е21-28-1 | Установка фотодатчика | 10 | 19,13 | – | 191 | – | 194 | 0,12 | 1 |
| | | *шт* | | 18 | – | 180 | – | 108 | – | – |
| 104 | 99-1-372 | Фотореле ФР-2 | 2 | 1201,2 | | 2402 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 105 | 99-1-373 | Датчик движения ДД 009 | 8 | 418,49 | | 3348 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | *Заземление* | | | | | | | | |
| 106 | Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 3 | 330,1 | 24,1 | 990 | 72 | 338 | 0,7 | 2 |
| | | *шт* | | 116 | 2,5 | 348 | 7 | 95 | 0,01 | – |
| 107 | Ц8-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 15 | 107,3 | 3,5 | 1610 | 53 | 467 | 0,18 | 3 |
| | | *м* | | 32,4 | 0,4 | 486 | 6 | 95 | 0 | – |
| | | **Раздел 3 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | |
| 108 | Е18-22-5 | Установка кранов воздушных | 84 | 62,81 | – | 5276 | – | 2492 | 0,12 | 10 |
| | | *комплект* | | 23,18 | – | 1947 | – | 128 | – | – |
| | | Изоляционные работы | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 51,06 | 148,4 | 0,07 | 7577 | 4 | 5791 | 0,65 | 33 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 108 | 0,02 | 5514 | 1 | 105 | 0 | – |
| 110 | Е13-26-21 | Маслянно-битумное покрытие | 19 | 19,64 | 0,02 | 373 | – | 54 | 0,02 | – |
| | | *м2* | | 3,13 | – | 59 | – | 90 | – | – |
| 111 | Е26-3-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | 46,4 | 220,56 | 5,31 | 10234 | 246 | 1963 | 0,24 | 11 |
| | | *м трубопровода* | | 40,28 | 2,03 | 1869 | 94 | 100 | 0,01 | – |
| 112 | Е26-3-3 | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | 62,8 | 245,04 | 5,47 | 15389 | 344 | 2699 | 0,24 | 15 |
| | | *м трубопровода* | | 40,95 | 2,03 | 2572 | 127 | 100 | 0,01 | 1 |
| 113 | Е26-3-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм, 40 мм | 41 | 372,12 | 8,47 | 15257 | 347 | 2389 | 0,33 | 14 |
| | | *м трубопровода* | | 55,13 | 3,15 | 2260 | 129 | 100 | 0,02 | 1 |
| 114 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 150,2 | 114,31 | 6,39 | 17170 | 960 | 4868 | 0,19 | 29 |
| | | *м трубопровода* | | 29,93 | 2,48 | 4495 | 372 | 100 | 0,01 | 2 |
| 115 | 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | 0,0575 | 179500 | | 10321 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |
| | | *Тепловой узел* | | | | | | | | |
| 116 | Ц11-350-3 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм | 5 | 530,56 | 1,58 | 2653 | 8 | 2147 | 3 | 15 |
| | | *шт* | | 477 | – | 2385 | – | 90 | – | – |
| 117 | 99-1-331 | Тепловычеслитель в комплекте: вычеслитель теплоты ВКТ-07-02 с БП-1-1 шт, расходомер 01traf1cw ультразвуковой, диам.50 мм-2 шт, преобразователь температуры Pt -500-1 комп, гильзы под термопреобразователи-2шт | 1 | 116352,67 | | 116353 | | | | |
| | | *комп* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Квартирный тепловой счётчик* | | | | | | | |
| 118 | Ц11-350-1 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм | | | | | | | |
| | | *шт* | 18 | 193,78 | – | 3488 | – | 2661 | 1 | 18 |
| 119 | 99-1-332 | Тепловой счётчик M-CAL mod 447, Danfoss, диам.15 мм | | 164,25 | – | 2957 | – | 90 | – | – |
| | | *шт* | 18 | 24670,82 | | 444075 | | | | |
| | | *Вентиляция* | | | | | | | | |
| 120 | Е20-12-10 | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм | | | | | | | | |
| | | *решетка* | 27 | 320,85 | 16,96 | 8663 | 458 | 6695 | 1,12 | 30 |
| 121 | Е20-12-11 | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм | | 186,64 | 7,09 | 5039 | 191 | 128 | 0,03 | 1 |
| | | *решетка* | 18 | 355,85 | 16,96 | 6405 | 305 | 4463 | 1,12 | 20 |
| 122 | Е20-12-3 | Установка жалюзийных стальных штампованных нерегу-лируемых решеток (РШ) номер 150 размером 200х200 мм | | 186,64 | 7,09 | 3359 | 128 | 128 | 0,03 | 1 |
| | | *решетка* | 3 | 295,05 | 16,96 | 885 | 51 | 744 | 1,12 | 3 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 560 | 21 | 128 | 0,03 | – |

## Раздел 4 Водопровод и канализация

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Водомерный узел на вводе в здание | | | | | | | | |
| 123 | Е16-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм | | | | | | | | |
| | | *узел* | 1 | 4173,51 | 137,88 | 4174 | 138 | 1927 | 8,5 | 9 |
| 124 | 8-1-20 | | | 1453,5 | 51,75 | 1454 | 52 | 128 | 0,25 | – |
| | | Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 80 мм, d водомера 50 мм | | | | | | | | |
| | | *комплект* | 1 | 13400 | | 13400 | | | | |
| 125 | 99-1-359 | Счётчик воды турбинный, класс "С", DN 25 мм Qном 3,5м3/ч, Qmin 0,035 м3/ч, TU1-Flodis | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 11882,93 | | 11883 | | | | |
| 126 | 99-1-360 | Кран шаровый латунный муфтовый 11Б27П1 А30, PN 1,6 МПа, DN 32 мм | | | | | | | | |
| | | *шт* | 2 | 699,78 | | 1400 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Е18-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм<br>*фильтр* | 1 | 4867,02 | 50,89 | 4867 | 51 | 190 | 0,75 | 1 |
| | | | | 130,5 | 18 | 131 | 18 | 128 | 0,09 | – |
| 128 | 99-1-361 | Клапан обратный пружинный А30, PN 1,6 МПа, DN 32 мм<br>*шт* | 1 | 468,25 | | 468 | | | | |
| 129 | 99-1-362 | Футорка латунная НВ DN-32/25 мм<br>*шт* | 1 | 103,67 | | 104 | | | | |
| 130 | 99-1-360 | Кран шаровый латунный муфтовый 11Б27П1 А30, PN 1,6 МПа, DN 32 мм<br>*шт* | 1 | 699,78 | | 700 | | | | |
| 131 | Е18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном<br>*комплект* | 2 | 858,7 | 1,57 | 1717 | 3 | 104 | 0,22 | – |
| | | | | 40,5 | – | 81 | – | 128 | – | – |
| | | Водомерный узел на вводе в квартиру | | | | | | | | |
| 132 | Е16-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм<br>*узел* | 24 | 4173,51 | 137,88 | 100164 | 3309 | 46241 | 8,5 | 204 |
| | | | | 1453,5 | 51,75 | 34884 | 1242 | 128 | 0,25 | 6 |
| 133 | 8-1-6 | Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм<br>*комплект* | 24 | 3060 | | 73440 | | | | |
| 134 | 99-1-363 | Высокоточный счётчик воды турбинный, класс "С", Qmin 0,015м3/ч, Gном 1,5 м3/ч, DN 15 мм с модулем передачи данных<br>*шт* | 24 | 11578,89 | | 277893 | | | | |
| 135 | 99-1-364 | Кран шаровый латунный муфтовый 11Б27П1 А30, PN 1,6 МПа, DN 20 мм<br>*шт* | 48 | 212,53 | | 10201 | | | | |
| 136 | 99-1-365 | Фильтр сетчатый латунный муфтовый, Y-образный, с ушком, PN 10 бар, DN 20 мм<br>*шт* | 24 | 266,09 | | 6386 | | | | |
| 137 | 99-1-366 | Клапан обратный осевой пружинный муфтовый, PN 1,6 МПа, DN 20 мм<br>*шт* | 24 | 224,62 | | 5391 | | | | |
| 138 | 99-1-367 | Футорка латунная НВ DN-20/15 мм<br>*шт* | 24 | 38,01 | | 912 | | | | |
| 139 | Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая<br>*м трубопровода* | 71 | 72,96 | 16,85 | 5180 | 1196 | 3047 | 0,21 | 15 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 1-3-250 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 22 мм, толщина стенки 19 мм | | 38,59 | 4,33 | 2740 | 307 | 100 | 0,03 | 2 |
| | м | 16 | 190 | | 3040 | | | | |
| 141 1-3-252 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 19 мм | | | | | | | | |
| | м | 8 | 223 | | 1784 | | | | |
| 142 1-3-254 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 19 мм | | | | | | | | |
| | м | 15 | 275 | | 4125 | | | | |
| 143 1-3-255 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 19 мм | | | | | | | | |
| | м | 32 | 327 | | 10464 | | | | |
| **Раздел 5 Слаботочные средства связи** | | | | | | | | | |
| 144 Ц8-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | | | | | | | | |
| | м кабеля | 12 | 66,8 | 18,1 | 802 | 217 | 275 | 0,12 | 1 |
| | | | 20,3 | 3,8 | 244 | 46 | 95 | 0,02 | – |
| 145 16-4-274 | Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 | | | | | | | | |
| | 1000м | 0,0306 | 50100 | | 1533 | | | | |
| 146 Ц10-698-1 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | | | | | | | | |
| | шт | 2 | 92,4 | – | 185 | – | 162 | 0,5 | 1 |
| | | | 90 | – | 180 | – | 90 | – | – |
| 147 18-2-13 | Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 | | | | | | | | |
| | шт | 2 | 526 | | 1052 | | | | |
| 148 Ц8-409-2 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | | | | | | | | |
| | м | 18 | 147,3 | 73 | 2651 | 1314 | 1159 | 0,29 | 5 |
| | | | 49,5 | 18,3 | 891 | 329 | 95 | 0,11 | 2 |
| 149 99-1-374 | Трубы ПВХ диам.32 мм | | | | | | | | |
| | м | 18,18 | 34,21 | | 622 | | | | |
| 150 Ц8-412-9 | Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2 | | | | | | | | |
| | м | 18 | 5,4 | 0,1 | 97 | 2 | 63 | 0,02 | – |
| | | | 3,7 | – | 67 | – | 95 | – | – |
| | Телевидение | | | | | | | | |
| 151 Ц10-512-1 | Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные | | | | | | | | |
| | шт | 2 | 1114,8 | – | 2230 | – | 2228 | 6 | 12 |
| | | | 1103 | – | 2206 | – | 101 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 99-1-375 | Антенна телевизионная АТИГ (В)-7.2.1-60.7 в комплекте с АК-1.Z и УКА-3 | 2 | 3007,73 | | 6015 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 153 99-1-376 | Мачта телевизионная МТИ-3 | 2 | 1003,17 | | 2006 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 154 Ц10-513-3 | Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу | 2 | 1034,6 | – | 2069 | – | 2068 | 5 | 10 |
| | *шт* | | 1024 | – | 2048 | – | 101 | – | – |
| 155 99-1-377 | Усилитель телевизионного сигнала ZA 801 M | 2 | 3653,51 | | 7307 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 156 Ц10-513-4 | Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные | 6 | 318,5 | – | 1911 | – | 1909 | 2 | 12 |
| | *шт* | | 315 | – | 1890 | – | 101 | – | – |
| 157 99-1-378 | Ответвитель магистральный на 4 отвода ZT-400 | 6 | 84,12 | | 505 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 158 Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 25 | 27,7 | 2,1 | 693 | 53 | 480 | 0,1 | 3 |
| | *м кабеля* | | 19,7 | 0,5 | 493 | 13 | 95 | 0 | – |
| 159 99-1-379 | Кабель коаксиальный радиочастотный, 75 Ом, медная жила RG-6 | 25,5 | 11,75 | | 300 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 160 Ц8-409-2 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 60 | 147,3 | 73 | 8838 | 4380 | 3865 | 0,29 | 17 |
| | *м* | | 49,5 | 18,3 | 2970 | 1098 | 95 | 0,11 | 6 |
| 161 99-1-374 | Трубы ПВХ диам.32 мм | 60,6 | 34,21 | | 2073 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| | *Заземление* | | | | | | | | |
| 162 Ц8-472-4 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм | 60 | 49,1 | 7,3 | 2946 | 438 | 1625 | 0,15 | 9 |
| | *м* | | 27,7 | 0,8 | 1662 | 48 | 95 | 0 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **4100534** | **61720** | | | **4006** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **688030** | **33827** | | | **155** |
| | оборудования, тенге | | | | 3200490 | | | | |
| | | | | | 150300 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 776090 |
| - заработная плата, тенге | 116414 |
| - трудоемкость, чел-ч | 388 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 283579 |
| **Всего** | **5160203** |
| Временные здания и сооружения (3,4 %) | 170337 |
| - сметная заработная плата, тенге | 24018 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 136 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %) | 92467 |
| - сметная заработная плата, тенге | 42535 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 259 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 51802 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 20721 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **5495530** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **13130252** |
| - материалы, тенге | 7649171 |
| - оборудование, тенге | 359217 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2335859 |
| Налог (2 %) | 262605 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **13392857** |
| НДС (12 %) | 1607143 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **15000000** |

Заказчик _____ Деобальд Н.В.

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на, Акмолинской обл.

Подрядчик _____ Рахимов Т.Ш.

Директор ТОО "Строй-Центр Кокшетау"

Технадзор заказчика: _____ Сабдин Е.К.

Директор ТОО "Кокшетау 2015"

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

**"Заказчик" КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской области"**

**"Подрядчик" ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"**

**Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области**

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ПЕРИОД СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименов. | Код | Наименов. | Код |
| | | доп.№ 1 | 04.04.2017г. | | | | |

Стоимость выполненных работ

| Наименование пусковых объектов, комплексов работ | С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно | Сначала года по отчётный месяц включи-тельно | В отчётный месяц | СМР в сметных ценах 2001г | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | Налоги (кроме НДС) | Налоги на добавленную стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | В отчётный месяц | По монтажу оборудования | | на приобре-тение матереалов | другие дополнительные расходы | | за отчётный месяц | с начала строи-тельства |
| Всего по строй | 101806280,8 | 77188107,8 | 8803107,8 | 3420961 | 3 420 961 | | | | | 154116,03 | 943190,12 | 10907815,8 |

**Заказчик :** **Деобальд Н.В.**

**Подрядчик:** **Рахимов Т.Ш.**

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

# Акт № 7
## выполненных работ за сентябрь 2017 г
## (локальная смета 1-1-1)

Строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **1.8 Двери** | | | | | | | | |
| 1 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 / *м2 проемов* | 54,54 | 398,48 / 151,65 | 102,53 / 35,67 | 21733 / 8271 | 5592 / 1945 | 12260 / 120 | 0,9 / 0,14 | 49 / 8 |
| 2 | Е10-23-3 | Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 / *м2 проемов* | 149,82 | 634,99 / 190,8 | 31,85 / 12,04 | 95134 / 28586 | 4772 / 1804 | 36467 / 120 | 1,15 / 0,06 | 172 / 9 |
| 3 | Е10-23-5 | Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 / *м2 проемов* | 1,94 | 375,5 / 191,93 | 30,89 / 11,68 | 728 / 372 | 60 / 23 | 474 / 120 | 1,23 / 0,06 | 2 / – |
| 4 | Е10-29-1 | Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 / *м2 проемов* | 53,86 | 104,4 / 56,48 | 0,09 / 0,05 | 5623 / 3042 | 5 / 3 | 3654 / 120 | 0,36 / 0 | 19 / – |
| 5 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 41,7 | 4250 | | 177225 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-2-3 | Блоки дверные ДВУ однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 21,6 | 4010 | | 86616 | | | |
| 7 | 6-2-11 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние | м2 | 75,6 | 3640 | | 275184 | | | |
| 8 | 6-2-9 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10 внутренние | м2 | 37,8 | 4760 | | 179928 | | | |
| 9 | 6-4-2 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП | м2 | 12,6 | 12300 | | 154980 | | | |
| 10 | 6-3-4 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ | м2 | 5,32 | 5850 | | 31122 | | | |
| 11 | 6-3-3 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ | м2 | 10,64 | 6390 | | 67990 | | | |
| 12 | 6-4-6 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П | м2 | 1,94 | 12300 | | 23862 | | | |
| 13 | 1-1-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | м2 | 2 | 1960 | | 3920 | | | |
| 14 | 1-1-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | комплект | 2 | 2980 | | 5960 | | | |
| 15 | 1-1-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | комплект | 4 | 1500 | | 6000 | | | |
| 16 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 133 | 1380 | | 183540 | | | |
| 17 | Е15-202-1 | Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях | м2 площади остекления | 35,79 | 766,66 | 3,04 | 27439 | 109 | 5091 | 0,84 | 30 |
| | | | | | 134,33 | 1,15 | 4808 | 41 | 105 | 0,01 | – |
| 18 | 1-1-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | шт | 18 | 583 | | 10494 | | | | |
| | **1.10 Полы** | | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 650,8 | 925,06 | 4,9 | 602029 | 3189 | 48309 | 0,38 | 249 |
| | | | | | 58,5 | 1,85 | 38072 | 1204 | 123 | 0,01 | 6 |
| 20 | Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 | | 696,356 | 123,31 | 0,16 | 85868 | 111 | 13918 | 0,09 | 63 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м плинтусов* | | 16,18 | 0,07 | 11267 | 49 | 123 | 0 | – |

**Раздел 4 Водопровод и канализация**

Сантехприборы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Е17-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | | | | | | | | |
| | *комплект* | 18 | 5930,28 | 21,53 | 106745 | 388 | 8191 | 1,95 | 35 |
| 22 11-1-104 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР | | 346,5 | 9 | 6237 | 162 | 128 | 0,04 | 1 |
| | *комплект* | 18 | 3330 | | 59940 | | | | |
| 23 Е17-5-1 | Установка моек на одно отделение | | | | | | | | |
| | *комплект* | 18 | 3977,4 | 13,9 | 71593 | 250 | 6532 | 1,56 | 28 |
| 24 11-1-99 | Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | | 279 | 4,5 | 5022 | 81 | 128 | 0,03 | 1 |
| | *комплект* | 18 | 1430 | | 25740 | | | | |
| 25 Е17-3-1 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным | | | | | | | | |
| | *комплект* | 18 | 9126,62 | 39,24 | 164279 | 706 | 9279 | 2,22 | 40 |
| 26 Е17-1-2 | Установка купальных стальных ванн | | 387 | 15,75 | 6966 | 283 | 128 | 0,07 | 1 |
| | *комплект* | 18 | 5778,07 | 93,94 | 104005 | 1691 | 8450 | 1,95 | 35 |
| 27 Е17-8-1 | Установка индивидуальных водоводяных нагревателей | | 330,75 | 36 | 5954 | 648 | 128 | 0,17 | 3 |
| | *комплект* | 24 | 1512,32 | 97,07 | 36296 | 2330 | 43200 | 7,87 | 189 |
| 28 99-1-383 | Водонагреватель Аристон объём 100 л | | 1370,25 | 36 | 32886 | 864 | 128 | 0,18 | 4 |
| | *шт* | 18 | 9120,99 | | 164178 | | | | |
| 29 99-1-384 | Водонагреватель Аристон объём 30 л | | | | | | | | |
| | *шт* | 6 | 6479,93 | | 38880 | | | | |
| 30 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | | | | | | | | |
| | *кг* | 60 | 200 | | 12000 | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2829031** | **19203** | | | **911** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **151483** | **7108** | | | **33** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2658347 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 195828 | | | | |
| | | | | | 29374 | | | | |

| | |
|---|---|
| - трудоемкость, чел-ч | 98 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 181492 |
| **Всего** | **3206351** |
| Временные здания и сооружения (3,4 %) | 109016 |
| - сметная заработная плата, тенге | 15371 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 87 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %) | 59179 |
| - сметная заработная плата, тенге | 27222 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 166 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 33154 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 13261 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3420961** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **7705801,65** |
| - материалы, тенге | 6353449 |
| - сметная заработная плата, тенге | 661965 |
| Налог (2 %) | 154116,03 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **7859917,68** |
| НДС (12 %) | 943190,12 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **8803107,8** |

Заказчик _____ Деобальд Н.В.

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского р-на, Акмолинской обл.

Подрядчик _____ Рахимов Т.Ш.

Директор ТОО "Строй-Центр Кокшетау"

Технадзор заказчика: _____ Сабдин Е.К.

Директор ТОО "Кокшетау 2015"