Объект: «Освещение улицы Есенжанова, п.Чапаево,
Акжаикского района, ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 6412661,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 4466612,00 тенге
б) отчетный период 4466612,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №1/1 от 08 июль 2015 г.
О стоимости выполненных работ по освещению улицы Есенжанова, п.Чапаево, Акжаикского района,ЗКО.
Договор №28 от 10.06.2015 г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Освещение улицы Есенжанова, п.Чапаево, Акжаикского района ЗКО»	тенге	6412661,00	-	-	-	-	4466612,00	4466612,00	4466612,00

Сумма к оплате прописью:: **Четыре миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяча шестьсот двенадцать тенге 00 тиын.**
в том числе НДС – 478565,57 (четыреста семьдесят восемь тысяча пятьсот шестьдесят пять тенге) 57 тиын

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

ТОО «ҚАЛДЫҒАЙТА» ЖШС

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Калдыгайта»

Договор №28 от 10.06.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Освещение ул.Есенжанова, п.Чапаево, Акжаикского района, ЗКО

Наименование обьекта: Внешнее электроснабжение

А К Т N 1 от 08.07.2015 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительство КЛ-0,4 кВ								
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	312,00	9,24	9,24	2884	2884	--	--
					--	3,00	--	936	0,01	4
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,80	218,93	--	394	--	1,54	3
					218,93	--	394	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4,00	6,48	6,48	26	26	--	--
					--	2,10	--	8	0,01	0
4.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1295,00	36,70	27,80	47527	36001	0,06	78
					8,80	6,90	11396	8935	0,04	52
5.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	1295,00	38,10	3,20	49340	4144	0,15	194
					28,80	0,70	37296	906	0,00	5
6.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	8,00	23,20	2,10	186	17	0,10	1
					16,50	0,30	132	2	0,00	0
7.	С151601-4-84	Кабели силовые АВБбШв 4х6	км	1,30	130500,00	--	169650	--	--	--

8.	С151601-1 09	Кабели силовые АВВГ 2х2,5	км	0,462	16900,00	--	7808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151601-1 35	Кабели силовые АВВГ 4х6,0	км	0,002	60200,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	0,12	0
11.	С	Шкаф ЯУО 9601	шт	1,00	12540,00	--	12540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
13.	СПРАЙС	Счетчик Меркурий 230 трехфазный	шт	1,00	8564,72	--	8565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
15.	СПРАЙС	Автомат ВА47-29	шт	3,00	174,59	--	524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	42,00	402,75	--	16916	--	2,80	118
					402,75	--	16916	--	--	--
17.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	21,00	9630,95	95,97	202250	2015	4,90	103
					771,75	36,25	16207	761	0,18	4
18.	Е0133-204 -5	Установка стальных опор на наружных фундаментах	опора	42,00	2966,15	1603,77	124578	67358	6,04	254
					1030,50	449,59	43281	18883	1,63	68
19.	СПРАЙС	Опора наружного освещения высотой 8,0 м	шт	42,00	13491,33	--	566636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительство КЛ-0,4 кВ								1212423
	ИТОГО:						1212425	112594		756
							126715	30460		133
		Накладные расходы :								

==========

На монтажные работы	56801
На общестроительные работы	38293
На металломонтажные работы	65272
Всего накладных расходов:	160366
Итого с накладными	1372791

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	82367
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1455158
Итого с временными, 3,4 %	1504633
Итого с зимними удорожаниями, 1,7 %	1530212
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,729 %	1541181
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1547200
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1562246
Пересчет в текущих ценах, К-2,50271	3909849,44
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78196,99
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3988046,43
Налог на добавленную стоимость, 12 %	478565,57
Итого с НДС	**4466612,00**

Сдал:

Директор Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.

Тех.надзор: Батталов С.Т.