Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241,ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ТАЛДЫКОРГАН Г.А., Г.ТАЛДЫКОРГАН, улица Абая, здание 241, корпус 1** — **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ABADAN CORPORATION",г.Алматы, Проспект РЫСКУЛОВА, 103** — **230140040386**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №1 от 20.03.2025 к договору № 4-к от 21.01.2025 г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	17.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка оборудования и конструкций для игр детей в мкр.Каратал дом №34,35 г.Талдыкорган по программе бюджет народного участия			Работа	1	8 968 084,00	8 968 084,00	960 866,14
				Итого	1	x	8 968 084,00	960 866,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.04.2025

М.П.

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "05" августа 2021г №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик:ТОО "ABADAN CORPORATION"
Наименование объекта - Оснащение тренировочными и игровыми элементами на дворовой территории в мкр.Каратал дом №34,35, г.Талдыкорган по программе бюджет народного участия

Справка №1
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2025г.

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			4-к	21.01.2025г				
			Дополнительное соглашение					
			01	20.03.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка оборудования и конструкций для игр детей в мкр.Каратал дом №34,35 г.Талдыкорган по программе бюджет народного участия	8968084	8007218						960866	8968084
За отчетный период:	8968084	8007218	-	-	-	-	-	960866	8968084

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Руководитель _____ **Барлыбеков А.К**

Подрядчик: ТОО "ABADAN CORPORATION"

Темірбеков Е.Т

Форма по приложению 5-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ABADAN CORPORATION"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Оснащение тренировочными и игровыми элементами на дворовой территории в мкр.Каратал дом №34,35, г.Талдыкорган по программе бюджет народного участия**

(наименование)

Согласно доп соглашения: №01 от 20.03.2025г к договору №4-к от 21.01.2025г

А К Т №1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах введенных с 01.01.2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Футбольное поле**				
6	7101-0301-0601 *Кклим=1,08*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	66	4 547	289 146
7	255-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	66	1 896	85 008
		Итого по разделу 2:	**тенге**			**374 154**
	Раздел 2.1	**Футбольное поле**				
8	6101-0109-0102 *Кклим=1,08*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	252	4	1 008
9	6109-0102-0104 *Кклим=1,04*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	25,2	18 945	477 414
9.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	7,308	5 242	38 309
9.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,268	5 199	11 791
9.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	25,2	5 136	129 427
10	7101-0401-0102 Кклим=1,08	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований из песка	и3	25,2	3 200	80 640
11	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	25,2	4 560	114 912
12	299-999-9991 (кпл)	Искуственный газон 40мм (+работа)	м2	252	2 366	596 232
13	299-999-9992 (кпл)	Шовная лента	1 п.м	152	178	27 056
14	299-999-9993 (кпл)	Клей двухкомпонентный 23 кг	шт	3	34 910	104 730
15	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	2016	142	286 272

17	8601-0805-0103	Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	1	393 847	393 847
19	8601-0605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	218 618	218 618
	Добавить					
20	Спрайс-лист	Конструкции ограждений из (угольника 50х50х3мм), (прут катонка 10 мм), (профильная труба 25х25х2мм) (металлическая стойка 80х80х3мм) изготавливаемые по спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из пурт , с металлическими стойками, размеры секции 2м х2,5 м	м2	235	24 000	5 640 000
		Итого по разделу 2:	тенге			8494410
	Раздел 3.	Освещение				
21	6101-0101-0119 *Кклим=1,08 Коб=6*	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3 группа грунта 4	м^3	16	483	7 728
22	1106-0201-0101 *Кклим=1,08 Коб=6*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	4	47 031	188 124
23	6111-0401-0107 *Кклим=1,08 Коб=6*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	12	4 194	50 328
24	6106-0302-0112 *Кклим=1,08 Коб=6*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,224	74 628	16 717
25	247-306-0410	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	4	71 253	285 012
26	6119-0401-0105 *Кклим=1,08 Коб=6*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	4	3 215	12 860
27	252-204-0807	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт.	0,0408	1 582	65
28	247-103-0805 *Коб=6*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	4	29 284	117 136
29	1133-0204-0103 *Кклим=1,08 Коб=6*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,096	359 111	34 475
30	243-701-0359 *Коб=6*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 4х16+1х25+16-0,6/1,0	м	96	1 082	103 872
31	252-202-0101 *Коб=6*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-1-11	шт.	4	7 118	28 472
32	252-203-0201 *Коб=6*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	4	5 105	20 420
33	252-207-5102 *Коб=6*	Зажим ответвительный для монтажа СИП типа СТ 16 А прокалывающий герметичный	шт.	8	1 192	9 536
34	252-207-2312 *Коб=6*	Крюк типа SOT21.03 сквозной	шт.	4	2 624	10 496

35	243-110-0401 Коб=6	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1	м	500	92	46 000
		Итого по разделу 3:	тенге			931 240
		Итого по акту:	тенге			9 799 804
		Стоимость оборудования:	тенге			
		Итого по акту без оборудования:	тенге			9 799 804
		Сметная прибыль 5%	тенге			489 990
		Стоимость оборудования:	тенге			-
		Итого по акту:	тенге			10 289 794
		Итого по акту с пониж коэф К=0,778170850884255	тенге			8 007 218
		НДС 12%	тенге			960 866
		Итого по акту с НДС	тенге			8 968 084

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Руководитель_____ Барлыбеков А.К

Подрядчик: ТОО "ABADAN CORPORATION"

Директор_____ Темірбеков Е.Т