Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

Подрядчик : **ТОО «BRAKE»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство детского сада в Туркестанской области, Мактаральского района, округа А.Кабылбекова, населенного пункта Абат по улице А.Бейсенбаева №1 (с инженерными сетями)	25 212 901,00	25 212 901,00	25 212 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 212 901,00
Всего к оплате:								25 212 901,00

Заказчик **ТОО "Astana Mix Building"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муталиев К.Ж.

Подрядчик **ТОО «BRAKE»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Құралбаев Р.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «BRAKE»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство детского сада в Туркестанской области, Мактаральского района, округа А.Кабылбекова, населенного пункта Абат по улице А.Бейсенбаева №1 (с инженерными сетями)**

(наименование)

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 34-2024 Суммарная смета для стройки - 34-2024 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э973: Строительные работы [02-01-01]					
1	156	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	682,21	4 501,0	3 070 627,55	
2	157	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	802,6	1 587,0	1 273 726,0	
3	158	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	802,6	2 072,0	1 662 987,0	
4	159	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	58,25	10 291,0	599 451,0	
5	160	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м^2	208	10 104,0	2 101 632,0	
6	161	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м^2	208	4 251,0	884 208,0	
7	162	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	208	2 072,0	430 976,0	
8	163	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена /ЦОКОЛЬ/	м^2	41,51	9 016,0	374 254,0	
9	164	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м^2	394,1	11 154,0	4 395 791,0	
10	165	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,961604	302 205,0	290 602,0	
11	166	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,394	291 882,0	115 002,0	
12	167	234-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м^3 /ISOVER OL-P/	м^3	39,41	37 156,0	1 464 318,0	
13	168	6112-0303-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с люлек по подготовленной поверхности, акриловая	м^2	435,61	944,0	411 216,0	
14	169	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,05976	314 758,0	18 810,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	170	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05622	1 131 473,0	63 611,0	Казахстан
16	171	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00354	1 130 290,0	4 001,0	Казахстан
17	172	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,73304	246,0	426,0	
18	173	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,73304	383,0	664,0	
19	174	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,95	7 124,0	6 768,0	
20	175	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	2,85	10 424,0	29 708,0	
21	176	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,024	109 237,0	2 622,0	
22	177	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	2,85	334,0	952,0	
23	178	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00596	1 452 794,0	8 659,0	
24	179	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,05976	314 758,0	18 810,0	
25	180	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05622	1 131 473,0	63 611,0	Казахстан
26	181	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00354	1 130 290,0	4 001,0	Казахстан
27	182	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,73304	246,0	426,0	
28	183	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,73304	383,0	664,0	
29	184	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,95	7 124,0	6 768,0	
30	185	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	2,85	10 424,0	29 708,0	
31	186	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,024	109 237,0	2 622,0	
32	187	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	2,85	334,0	952,0	
33	188	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00596	1 452 794,0	8 659,0	
34	189	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /Крыльцо/	$м^3$	2,8	37 654,0	105 431,0	
35	190	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04032	302 205,0	12 185,0	
36	191	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	11,6	32 781,0	380 260,0	
			ИТОГО по смете Э973: Строительные работы [02-01-01]				17 845 108,55	
			Смета Э1033: Наружные сети электроснабжения [04-01]					
37	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 511,0	51 511,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	81 371,0	162 742,0	Казахстан
39	3	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор. Установка	шт.	2	8 160,0	16 320,0	
40	4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5 194,0	10 388,0	Казахстан
41	5	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 765,0	25 530,0	Казахстан
42	6	252-301-0906 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре Кр-1	комплект	1	110 355,0	110 355,0	Казахстан
43	7	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0	12 715,0	
44	8	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0	2 945,0	
45	9	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	17 744,0	70 976,0	
46	10	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	5	5 856,17	29 281,0	
47	11	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 226,0	3 678,0	
48	12	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0	42 885,0	
49	13	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	31 953,0	95 859,0	
			ИТОГО по смете Э1033: Наружные сети электроснабжения [04-01]				635 185,0	
			Смета Э1043: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]					
50	1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	260,833	324,0	84 510,0	
51	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м^3 грунта	8,067	10 178,0	82 106,0	
52	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	116,48	87,0	10 134,0	
53	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	116,48	86,0	10 017,0	
54	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	116,48	191,0	22 248,0	
55	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	116,48	571,0	66 510,0	
56	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	29,12	3 604,0	104 948,0	
57	8	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	42	156,0	6 552,0	
58	9	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	6,24	14 925,0	93 132,0	
59	10	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,037	1 226 869,0	45 394,0	
60	11	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	37,37	234,0	8 745,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	12	6301-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,037	239 101,0	8 847,0	
62	13	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	345,0	12 765,0	
63	14	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 365,0	14 730,0	Казахстан
64	15	241-119-0201 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	184,0	184,0	Казахстан
65	16	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530,0	2 530,0	Казахстан
66	17	6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	11 248,0	11 248,0	
67	18	244-404-0108 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	71 879,0	71 879,0	Казахстан
68	19	6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,176625	5 987,0	1 057,0	
69	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	0,176625	3 281,0	580,0	
70	21	6201-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	1	5 509,0	5 509,0	
71	22	222-303-0101 РСНБ РК 2022	Колонна без консолей	$м^3$	0,05	200 310,0	10 016,0	Казахстан
72	23	6201-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	3 453,0	3 453,0	
73	24	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,01	152 037,0	1 520,0	
74	25	6301-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,063	467 971,0	29 482,0	
75	26	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 055,0	4 055,0	
76	27	241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	497,0	497,0	Казахстан
77	28	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002	3 880 581,0	776,0	
78	29	6301-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	4 729,0	4 729,0	
79	30	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 864,0	4 864,0	
80	31	6301-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2 393,0	9 572,0	
81	32	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	999,0	3 996,0	
82	33	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 055,0	8 110,0	
83	34	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543,0	1 086,0	
84	35	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 480,0	8 960,0	
85	36	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859,0	3 718,0	
86	37	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 /Свободный/ мм	шт.	2	4 864,0	9 728,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	38	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 /Свободный/ мм**	**шт.**	**2**	**999,0**	**1 998,0**	
88	39	6301-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗЫ/**	**км трубопровода**	**0,0004**	**6 131 263,0**	**2 453,0**	
89	40	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	**м**	**0,4**	**17 486,0**	**6 994,0**	
90	41	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0004**	**14 278 748,0**	**5 711,0**	
91	42	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0006**	**5 120 587,0**	**3 072,0**	
92	43	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм**	**м**	**0,6**	**12 997,0**	**7 798,0**	
93	44	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0006**	**14 278 748,0**	**8 567,0**	
94	45	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**42**	**21,0**	**882,0**	
95	46	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**42**	**125,0**	**5 250,0**	
			ИТОГО по смете Э1043: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]				**810 912,0**	
			Итого по суммарной смете				**19 291 205,55**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)			19291205,55*6,2/100	1 196 054,74	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			19291205,55+0+0+1196054,74	**20 487 260,29**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			20487260,29*5/100	1 024 363,01	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			20487260,29*5/100	1 024 363,01	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**22 535 986,31**	
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,9989142893				**22 511 518,75**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи (12%)			147776,78*12/100	2 701 382,25	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**25 212 901,00**	

Заказчик **ТОО "Astana Mix Building"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муталиев К.Ж.

Подрядчик **ТОО «BRAKE»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Куралбаев Р.Р.