Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №88/17 от "02" июня 2017 года

Форма 2

АКТ №1

выполненных работ от 27 июня 2017 года

Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара"

Итого по акту выполненных работ с учетом НДС 4 269 500

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Фасад							
	1.1 Стены							
1	12-110102-0103	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	980	1597,77	1 565 813		59,1 / 726 226
2	11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	штуриваемой поверхности	1142,38	514,05	587 241		54,8 / 215 347
	1.3 Откосы оконные							
9	12-080101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	261,4	59,46	15 543		59,1 / 9 179
10	11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	48	2285,65	109 711		56,4 / 21 673
11	11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	штуриваемой поверхности	54	2313,54	124 931		54,8 / 47 945
12	11-150203-0505	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	штуриваемой поверхности	54	674,12	36 402		54,8

						13 225

1.4 Водосточная система

Раздел 2 Ведомость объемов демонтажных и восстановительных работ

25	12-080101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	30,4	74,08	2 252
						59,1
						1 331
26	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	20,5	59,46	1 219
						59,1
						720
27	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	8	351,13	2 809
						59,1
						1 487
28	12-030101-1501	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2	м2 отремонтированной поверхности	5	6646,04	33 230
						59,1
						12 683

Итого прямые затраты по смете	**2 479 152**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 049 815
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 528 967
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	127 043
Итого, тенге	3 656 010
Сметная прибыль (8 %), тенге	292 480
Итого по смете на подряд, тенге	**3 948 492**
Скидка подрядчика	**0,965445329**
Итого со скидкой подрядчика	**3 812 054**
НДС 12%	457 446
Итого по акту выполненных работ с учетом НДС	4 269 500

И.О. директора ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара" _____ **Айгазинова Г.М.**

Техническое сопровождение _____ **Искаков Б.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №88/17 от "02" июня 2017 года

Форма 2

АКТ №2

выполненных работ от 24 июля 2017 года

Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара"

Итого по акту с учетом НДС 6 902 500

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Фасад							
	1.1 Стены							
1	12-110102-0103	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	247	1597,77	394 647		59,1 / 183 039
2	11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	588,82	514,05	302 684		54,8 / 110 997
6	11-150403-1002	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	17,8	226,18	4 026		54,8 / 927
	1.2 Отмостка							
7	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство 100 мм. Отмостка**	м3 основания	3,2922	4559,97	15 012		50,8 / 2 048
8	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство 80 мм. Отмостка**	м3	16,72	19377,58	323 993		48,5 / 9 702
	1.3 Откосы оконные							

10 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	41,332	2285,65	94 470	56,4
						18 662
11 11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,8	2313,54	115 214	54,8
						44 216
12 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	итуриваемой поверхности	49,8	674,12	33 571	54,8
						12 197

Раздел 2 Ведомость объемов демонтажных и восстановительных работ

28 12-030101-1501	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2	нтированной поверхности	23	6646,04	152 859	59,1
						58 343

2. Добавить в смету

2.1 Фасад

1 11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2016,8	510,66	1 029 899	50,8
						322 698
2 11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	верхности облицовки	260	1760	457 600	54,8
						287 358
3 29-991200-1200(пл)	Плиты фасадные "Скала"К=1,050;	м2	273	1900	518 700	
4 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (откосов в том числе)	м2 окрашиваемой поверхности	1938,6	289,78	561 765	54,8
						214 963
5 29-991200-1200(пл)	Дверь входная металлическая утепленная (3х1,58) с доводчиком	шт	1	190000	190 000	
6 29-991200-1200(пл)	Дверь входная металлическая утепленная (2,5х0,85) с доводчиком	шт	1	80000	80 000	

23 11-150403-0105	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	280	428,99	120 117	54,8
						45575

Итого прямые затраты по смете	**4 394 560**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 310 722
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 705 282
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	205 390
Итого, тенге	5 910 672
Сметная прибыль (8 %), тенге	472 853
Итого по смете на подряд, тенге	**6 383 527**
Скидка подрядчика	**0,965445329**
Итого со скидкой подрядчика	**6 162 946**
НДС 12%	739 554
Итого по акту с учетом НДС	6 902 500

И.О. директора ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара" **Айгазинова Г.М.**

Техническое сопровождение **Искаков Б.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара" Форма 2
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №88/17 от "02" июня 2017 года

АКТ №3

выполненных работ от 10 августа 2017 года

Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара"

Итого по сметному расчету с учетом НДС 588 000

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 Фасад								
1.2 Отмостка								
7	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство 100 мм. Отмостка**	**м3 основания**	**12,4212**	**4559,97**	**56 640**		**50,8**
								7 726
8	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство 80 мм. Отмостка**	**м3**	**10**	**19377,58**	**193 776**		**48,5**
								5 802
2. Добавить в смету								
2.1 Фасад								
2	**11-150106-0201**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**верхности облицовки**	**10**	**1760**	**17 600**		**54,8**
								11 052
3	**29-991200-1200(пл)**	**Плиты фасадные "Скала"К=1,050;**	**м2**	**10,5**	**1900**	**19 950**		
4	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (откосов в том числе)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**211,4**	**289,78**	**61 259**		**54,8**

						23 443
7 11-150403-0105	**Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	150	428,99	64 349	54,8
						24415

Итого прямые затраты по смете	**413 574**
Накладные расходы I уровня, тенге	72 439
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	486 013
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	17 496
Итого, тенге	503 510
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 281
Итого по смете на подряд, тенге	**543 790**
Скидка подрядчика	**0,965445329**
Итого со скидкой подрядчика	**525 000**
НДС 12%	63 000
Итого по сметному расчету с учетом НДС	588 000

И.О. директора ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара" **Айгазинова Г.М.**

Техническое сопровождение **Искаков Б.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" **Любушкин Г.С.**