Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		37	11.04.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	35 520 542,00									
В отчётном месяце:	**35 520 542**									
в т.ч.:										
СМР	**35 520 542**	**31 714 770**							**3 805 772**	**35 520 542**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Бурнитов Т.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Форма 2

Наименование объекта: Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области Кызылординской области

АКТ №1

выполненных работ за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-02-02 Внутриквартальный сеть подземный газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ОТВОД НА ОДИН ДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ - 1шт /8353.04/									
119	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.Устройство	газовый ввод	1	14633,62	1961,18	14634	1961	1153	11861	28615
		НР - 99%; СП - 8%			11520,16	460,77	11520	461		2120	
144	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/	м3	0,28	30517,51	1048,30	8545	294	6895	1338	10673
		НР - 91%; СП - 8%			4842,26	406,97	1356	114		791	
145	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	2	27357,61	7,20	54715	14	46290	7906	67631
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	8411	--		5010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								106919
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
184	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1742,75	94,62	6971	379	600	6110	14127
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	5992	180		1046	
		Обвязка ГРПШ (Узел №2) (ГСН-17) - 1шт									
187	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	17260,36	1049,39	17260	1049	262	15982	35901
		НР - 98%; СП - 8%			15948,80	359,03	15949	359		2659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1742,75 1498,00	94,62 44,88	3486 2996	189 90	301	3055 523	7064
193	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений/ИФС *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	1	4574,59 1491,84	107,66 14,96	4575 1492	108 15	2975	1477 484	6536
194	Е11-160401-0406 1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений/ИФС *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	1	13378,67 3807,30	308,74 29,92	13379 3807	309 30	9263	3760 1371	18511
195	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка									
	Изм. и доп. вып. 1	*НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00157	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	1737 878	830 264	29	1130 229	3096
		Опора под задвижку диам.50мм - 2шт /АС-5									
198	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,4	2934,40 2934,40	-- --	1174 1174	-- --	--	845 162	2181
199	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F50 W4 сульфатостойкий *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,26	32574,81 5521,32	1791,95 436,96	8469 1436	466 114	6567	1410 790	10669
200	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0572587	116188,42 101200,00	6189,88 474,43	6653 5795	354 27	504	4017 854	11524
203	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2	193,40 100,24	5,33 0,60	387 200	10 1	177	139 42	568
204	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,6	164,50 58,58	3,79 0,60	592 211	13 2	368	147 59	798
		Рама под ГРПШ /АС-2									
205	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,97	2285,01 2285,01	-- --	4501 4501	-- --	--	3241 619	8361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,04	972,00	--	1011	--	--	728	1878
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	1011	--		139	
207	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	0,088	23133,49	1130,18	2036	100	1811	135	2345
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	125	24		174	
208	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15	м3	0,374	31255,95	1791,95	11690	670	8955	2028	14815
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	2065	163		1097	
209	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00294	16942,68	1529,72	50	5	--	43	100
		НР - 91%; СП - 8%			15381,60	671,04	45	2		7	
211	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,06218	49005,06	9117,11	3047	567	921	1178	4563
		НР - 69%; СП - 8%			25067,70	2382,32	1559	148		338	
214	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	1025839,94	1445,94	11079	16	8123	2682	14862
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	2940	7		1101	
215	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,80322	96,70	2,67	174	5	79	63	256
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	90	1		19	
216	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,80322	164,50	3,79	297	7	184	74	400
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	106	1		30	
		Обвязка ГРПШ (Узел №1 и №3) (ГСН-16 и 18) - 2шт									
217	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	17260,36	1049,39	34521	2099	524	31963	71803
		НР - 98%; СП - 8%			15948,80	359,03	31898	718		5319	
221	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1742,75	94,62	6971	379	600	6110	14127
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	5992	180		1046	
223	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений/ИФС	соединение	2	4574,59	107,66	9149	215	5950	2953	13071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1491,84	14,96	2984	30		968	
224	Е11-160401-0406 1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений/ИФС	соединение	2	13378,67	308,74	26757	618	18524	7521	37020
		НР - 98%; СП - 8%			3807,30	29,92	7615	60		2742	
225	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00314	1106076,74	528249,86	3473	1658	59	2260	6192
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	1756	527		459	
		Опора под задвижку диам.50мм - 2шт /АС-3									
228	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	2934,40	--	2348	--	--	1690	4361
		НР - 72%; СП - 8%			2934,40	--	2348	--		323	
229	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F50 W4 сульфатостойкий	м3	0,52	32574,81	1791,95	16939	932	13136	2819	21339
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	2871	227		1581	
230	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1145174	116188,42	6189,88	13306	709	1008	8034	23047
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	11589	54		1707	
233	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,2	193,40	5,33	1392	38	632	501	2044
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	722	4		151	
234	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	164,50	3,79	658	15	409	163	887
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	234	2		66	
		Рама под ГРПШ /АС-3									
235	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,4	2285,01	--	5484	--	--	3948	10187
		НР - 72%; СП - 8%			2285,01	--	5484	--		755	
236	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,28	972,00	--	3188	--	--	2295	5922
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	3188	--		439	
237	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	0,124	23133,49	1130,18	2869	141	2553	190	3304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	175	34		245	
238	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15	м3	0,5	31255,95	1791,95	15628	895	11972	2711	19806
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	2761	218		1467	
239	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00398	16942,68	1529,72	67	6	--	58	135
		НР - 91%; СП - 8%			15381,60	671,04	61	3		10	
241	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,11668	49005,06	9117,11	5718	1064	1729	2210	8562
		НР - 69%; СП - 8%			25067,70	2382,32	2925	278		634	
244	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0216	1025839,94	1445,94	22158	32	16245	5364	29724
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	5881	14		2202	
245	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,38372	96,70	2,67	327	9	148	118	480
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	170	1		36	
246	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,38372	164,50	3,79	557	13	346	138	751
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	198	2		56	
		Ведомость объемов работ (надземный)									
247	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,009	1335777,74	1122714,02	12022	10104	80	3456	16717
		НР - 91%; СП - 8%			204207,00	217825,70	1838	1960		1238	
248	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1305,52	36,04	1306	36	60	738	2207
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	1210	--		163	
249	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/	м2	1,8	193,40	5,33	348	10	158	125	511
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	180	1		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8	164,50	3,79	296	7	184	74	399
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	105	1		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								451151
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение для ГРПШ - 3шт/ АС-4									
251	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	51	3549,78	1148,28	181039	58562	15802	153020	360783
		НР - 118%; СП - 8%			2091,66	451,04	106675	23003		26725	
252	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	3	961,31	30,79	2884	92	125	3165	6533
		НР - 118%; СП - 8%			888,92	5,09	2667	15		484	
257	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,25512	174,43	6,59	45	1	25	14	63
		НР - 69%; СП - 8%			76,26	1,20	19	--		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								367379
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								925449
		02-02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления									
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ОТВОД НА ОДИН ДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ - 95шт /8353.04/									
268	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.Устройство	газовый ввод	95	14633,62	1961,18	1390194	186312	109467	1126806	2718360
		НР - 99%; СП - 8%			11520,16	460,77	1094415	43773		201360	
		ОТВОД НА ДВА ДОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ - 24шт /8353.04/									
277	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.Устройство	газовый ввод	24	14633,62	1961,18	351207	47068	27655	284667	686744
		НР - 99%; СП - 8%			11520,16	460,77	276484	11058		50870	
286	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45	1514,24	944,99	68141	42525	--	38000	114633
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	25616	12768		8491	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 110х10,0 L-1,2м - 34 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	34	6876,55	2289,30	233803	77836	20978	163204	428767
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	134989	29863		31760	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 140х12,7 L-1,2м - 6 шт									
294	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	6	6876,55	2289,30	41259	13736	3701	28801	75664
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	23822	5270		5605	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 160х14,6 L-1,2м - 2 шт									
296	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	2	6876,55	2289,30	13753	4579	1233	9600	25221
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	7941	1757		1868	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 180х16,4 L-1,2м - 1 шт									
298	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	1	6876,55	2289,30	6877	2289	618	4800	12611
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	3970	878		934	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 225х20,5 L-1,2м - 2 шт									
300	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	2	6876,55	2289,30	13753	4579	1233	9600	25221
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	7941	1757		1868	
		Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность) - 70 шт /ГСН-15									
302	Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт контрольный. Устройство	шт.	70	7036,64	700,40	492565	49028	219275	242754	794145
		НР - 99%; СП - 8%			3203,75	299,20	224262	20944		58826	
304	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,035	322947,96	76557,88	11303	2679	2	9356	22312
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	8622	828		1653	
		Ковер для контрольных трубок - 120 шт									
308	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/	м3	1,68	30517,51	1048,30	51269	1761	41373	8025	64038
		НР - 91%; СП - 8%			4842,26	406,97	8135	684		4744	
309	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	12	27357,61	7,20	328291	86	277741	47436	405785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	50464	--		30058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**5373501**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5373501**
02-01-01 Подводящий газопровод высокого давления											
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания**	м3	794,6	4399,14	179,06	3495557	142281	2422021	963132	4815384
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	931255	41605		356695	
9	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /вывоз вытесненного грунта/**	м3 грунта	214,7	183,78	183,78	39458	39458	--	3964	46895
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,64	--	5505		3474	
82	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство**	шт.	3	6876,55	2289,30	20630	6868	1851	14400	37833
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	11911	2635		2802	
84	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	9	1514,24	944,99	13628	8505	--	7600	22926
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	5123	2554		1698	
88	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	3	1920,90	437,76	5763	1313	--	4435	11014
		НР - 99%; СП - 8%			1483,14	10,28	4449	31		816	
94	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/**	м3	0,042	30517,51	1048,30	1282	44	1035	201	1601
		НР - 91%; СП - 8%			4842,26	406,97	203	17		119	
95	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА**	м3 подстилающего слоя	0,3	27357,61	7,20	8207	2	6943	1186	10144
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	1262	--		751	
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d63/57 - 1шт /8353.05/									
96	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0005	788333,09	226585,27	394	113	5	325	776
		НР - 99%; СП - 8%			551376,00	104837,68	276	52		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	203814,33	52141,27	102	26	22	63	178
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18801,89	54	9		13	
99	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,00058	900373,85	250926,13	522	146	33	392	987
		НР - 99%; СП - 8%			590760,00	91349,82	343	53		73	
101	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,28855	98,58	2,67	28	1	16	7	38
		НР - 69%; СП - 8%			36,87	0,30	11	--		3	
102	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	65646,26	2614,89	563	23	40	348	984
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	500	5		73	
104	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00115	341503,36	86555,00	393	100	--	321	771
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	293	31		57	
106	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	--	2533	7642
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1708	851		566	
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,005	24910,33	1130,18	125	5	113	8	143
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	7	1		11	
113	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж									
	Изм. и доп. вып. 16		т конструкций	0,00314	65646,26	2614,89	206	9	14	128	360
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	183	2		27	
115	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,5	4399,14	179,06	6599	269	4572	1818	9090
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	1758	79		673	
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d90/89 - 2шт /8353.05/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	861660,26	269432,16	862	270	14	693	1680
		НР - 99%; СП - 8%			577632,00	122510,90	578	123		124	
118	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	242278,94	52575,28	242	53	80	126	398
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18936,53	109	19		29	
119	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,00116	1242132,32	547127,90	1441	635	90	926	2557
		НР - 99%; СП - 8%			617016,00	189729,27	716	220		189	
121	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,8004	98,58	2,67	79	2	47	21	107
		НР - 69%; СП - 8%			36,87	0,30	30	--		8	
122	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01714	65646,26	2614,89	1125	45	80	696	1967
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	1000	9		146	
124	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023	386119,25	109758,53	888	253	--	707	1723
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	635	79		128	
126	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1514,24	944,99	9085	5670	--	5067	15284
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	3416	1702		1132	
132	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,01	24910,33	1130,18	249	12	223	15	285
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	14	3		21	
133	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00628	65646,26	2614,89	412	16	30	255	721
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	366	3		53	
135	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3	4399,14	179,06	13197	537	9144	3636	18180
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	3516	157		1347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100(диам.90 и 63мм) мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,60561	976692,27	814634,70	591495	493351	5152	172041	824619
		НР - 91%; СП - 8%			153551,00	158623,20	92992	96064		61083	
188	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	396	1872,95	53,00	741688	20988	36412	417416	1251832
		НР - 61%; СП - 8%			1728,00	--	684288	--		92728	
189	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	68	941,91	25,44	64050	1730	3568	35839	107880
		НР - 61%; СП - 8%			864,00	--	58752	--		7991	
190	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	21	752,83	21,20	15809	445	849	8854	26636
		НР - 61%; СП - 8%			691,20	--	14515	--		1973	
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=160х14,6 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.280Х25,4мм ЧЕРЕЗ Ж/Д УЛИЦ И ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ МЕТОДОМ ГНБ (8353.16) - 7шт									
198	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315/280 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп/ФУТЛЯР	м	183	20917,54	8334,74	3827910	1525257	2051182	520378	4696151
		НР - 99%; СП - 8%			1374,16	1498,16	251471	274163		347863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								11916786
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
214	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0609	1196200,81	412191,09	72849	25102	3575	54167	137178
		НР - 99%; СП - 8%			725322,00	173108,46	44172	10542		10161	
216	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03124	1106076,74	528249,86	34554	16502	585	22487	61604
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	17467	5247		4563	
		Крепление газопровода диам.159х5,0 на опорах диам.108х3,0 Н-1,0м (АС-8) - 8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,016	30814,73 6134,80	1192,25 299,46	62122 12368	2404 604	47350	11804 5914	79840
219	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1376	116188,42 101200,00	6189,88 474,43	15988 13925	851 65	1212	9653 2051	27693
222	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,9904	96,70 50,12	2,67 0,30	386 200	10 1	176	139 42	567
223	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3,9904	629,76 489,29	1,19 0,57	2513 1952	4 2	557	1564 326	4403
		Обвязка ГРПШ (Узел А и Б) (ГСН-25,26) - 2шт									
224	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	2	17260,36 15948,80	1049,39 359,03	34521 31898	2099 718	524	31963 5319	71803
228	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	1742,75 1498,00	94,62 44,88	6971 5992	379 180	600	6110 1046	14127
230	Е11-160401-0403 1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений/ИФС *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	2	6721,43 2268,84	161,29 14,96	13443 4538	323 30	8582	4476 1434	19353
231	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0074	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	8185 4137	3909 1243	139	5327 1081	14592
		Опора под задвижку диам.50мм -2шт/АС-5									
234	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	2934,40 2934,40	-- --	2348 2348	-- --	--	1690 323	4361
235	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F150 W6 сульфатостойкий	м3	0,52	33276,57	1791,95	17304	932	13501	2819	21733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	2871	227		1610	
236	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1145174	116188,42	6189,88	13306	709	1008	8034	23047
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	11589	54		1707	
239	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	193,40	5,33	774	21	352	278	1136
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	401	2		84	
240	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2	164,50	3,79	1184	27	735	294	1596
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	422	4		118	
		Рама под ГРПШ /АС-2									
241	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,94	2285,01	--	9003	--	--	6482	16724
		НР - 72%; СП - 8%			2285,01	--	9003	--		1239	
242	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,08	972,00	--	2022	--	--	1456	3756
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	2022	--		278	
243	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	0,176	23133,49	1130,18	4071	199	3623	270	4688
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	249	48		347	
244	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15	м3	0,748	31255,95	1791,95	23379	1341	17908	4056	29629
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	4130	327		2195	
245	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00588	16942,68	1529,72	100	9	1	86	201
		НР - 91%; СП - 8%			15381,60	671,04	90	4		15	
247	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,12436	49005,06	9117,11	6094	1134	1843	2355	9125
		НР - 69%; СП - 8%			25067,70	2382,32	3117	296		676	
250	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0216	1025839,94	1445,94	22158	32	16245	5364	29724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	5881	14		2202	
251	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,60644	96,70	2,67	349	10	158	125	512
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	181	1		38	
252	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,60644	164,50	3,79	593	14	368	147	800
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	211	2		59	
		Обвязка ГРПШ (Узел В) (ГСН-27) - 1шт									
253	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	17260,36	1049,39	17260	1049	262	15982	35901
		НР - 98%; СП - 8%			15948,80	359,03	15949	359		2659	
256	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1742,75	94,62	3486	189	301	3055	7064
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	2996	90		523	
258	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений/ИФС	соединение	1	4574,59	107,66	4575	108	2975	1477	6536
		НР - 98%; СП - 8%			1491,84	14,96	1492	15		484	
259	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00067	1106076,74	528249,86	741	354	12	482	1321
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	375	113		98	
		Опора под задвижку диам.50мм-2шт/АС-5									
261	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	2934,40	--	1174	--	--	845	2181
		НР - 72%; СП - 8%			2934,40	--	1174	--		162	
262	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F150 W6 сульфатостойкий									
	Изм. и доп. вып. 16		м3	0,26	33276,57	1791,95	8652	466	6750	1410	10867
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	1436	114		805	
263	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0572587	116188,42	6189,88	6653	354	504	4017	11524
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	5795	27		854	
266	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	193,40	5,33	387	10	177	139	568
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	200	1		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,6	164,50	3,79	592	13	368	147	798
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	211	2		59	
		Рама под ГРПШ /АС-3									
268	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,2	2285,01	--	2742	--	--	1974	5094
		НР - 72%; СП - 8%			2285,01	--	2742	--		377	
269	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,64	972,00	--	1594	--	--	1148	2961
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	1594	--		219	
270	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	0,062	23133,49	1130,18	1434	70	1276	95	1651
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	88	17		122	
271	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15	м3	0,25	31255,95	1791,95	7814	448	5986	1356	9903
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	1380	109		734	
272	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00199	16942,68	1529,72	34	3	--	29	68
		НР - 91%; СП - 8%			15381,60	671,04	31	1		5	
274	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,05834	49005,06	9117,11	2859	532	865	1105	4281
		НР - 69%; СП - 8%			25067,70	2382,32	1462	139		317	
277	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	1025839,94	1445,94	11079	16	8123	2682	14862
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	2940	7		1101	
278	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,69186	96,70	2,67	164	5	74	59	241
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	85	1		18	
279	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,69186	164,50	3,79	278	6	173	69	375
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	99	1		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								694388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Узел отвода (ГСН-28)									
280	Е11-240101-0106 1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	1745315,61 954650,00	763630,22 209527,06	3491 1909	1527 419	55	2305 464	6260
282	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	5752,07 3444,00	1844,30 604,78	5752 3444	1845 605	463	4008 781	10541
284	Е11-160401-0406 1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	1	13378,67 3807,30	308,74 29,92	13379 3807	309 30	9263	3760 1371	18511
285	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0067	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	7411 3746	3539 1125	126	4823 979	13212
		Опора под задвижку диам.150мм-2шт/АС-5									
287	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,4	2934,40 2934,40	-- --	1174 1174	-- --	--	845 162	2181
288	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F150 W6 сульфатостойкий *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,26	33276,57 5521,32	1791,95 436,96	8652 1436	466 114	6750	1410 805	10867
289	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0572587	116188,42 101200,00	6189,88 474,43	6653 5795	354 27	504	4017 854	11524
292	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2	193,40 100,24	5,33 0,60	387 200	10 1	177	139 42	568
293	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,6	164,50 58,58	3,79 0,60	592 211	13 2	368	147 59	798
		Ведомость объемов работ (надземный)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0609	1335777,74	1122714,02	81349	68374	539	23389	113117
		НР - 91%; СП - 8%			204207,00	217825,70	12436	13266		8379	
295	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1305,52	36,04	13055	360	599	7379	22068
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	12096	--		1635	
296	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/	м2	34,4	193,40	5,33	6653	184	3021	2394	9770
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	3448	21		724	
297	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,4	164,50	3,79	5659	131	3513	1405	7629
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	2015	21		565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								227046
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение для ГРПШ - 3шт и для Узла отвода - 1шт/ АС-4									
298	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	68	3549,78	1148,28	241385	78083	21069	204026	481044
		НР - 118%; СП - 8%			2091,66	451,04	142233	30671		35633	
299	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	4	961,31	30,79	3845	123	166	4220	8710
		НР - 118%; СП - 8%			888,92	5,09	3556	20		645	
304	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	36,0032	174,43	6,59	6280	237	3297	1924	8861
		НР - 69%; СП - 8%			76,26	1,20	2746	43		656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								498615
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13336835
		РАЗДЕЛ 1. Молниеотвод Н=7,0м и молниезащита ГРПШ - 6 шт /МЗ-4-5/									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,25	1613,92	--	3631	--	--	2615	6745
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	3631	--		500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,908	972,00 972,00	-- --	1855 1855	-- --	--	1335 255	3445
3	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,8	30814,73 6134,80	1192,25 299,46	55467 11043	2146 539	42278	10539 5280	71287
4	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т *НР - 80%; СП - 8%*	1т	0,769416	173930,16 56038,20	114301,32 28665,72	133825 43117	87945 22056	2763	52138 14877	200840
		Заземлитель									
6	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 (40х4) мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	738,87 202,86	24,67 7,99	22166 6086	740 240	15340	4554 2138	28858
		Заземление									
7	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	21843,68 1014,30	166,46 50,86	1048497 48686	7990 2441	991821	36812 86825	1172134
8	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования/40х4 *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	9481,97 202,86	24,67 7,99	1137836 24343	2961 959	1110532	18217 92484	1248538
9	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования/25х4 *НР - 72%; СП - 8%*	м	24	1404,67 202,86	24,67 7,99	33712 4869	592 192	28251	3643 2988	40344
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2772191
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2772191

				итого	оборудования	прочие
		02-01-01 Подводящий газопровод высокого давления	Тенге	13 336 835		
		02-02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления	Тенге	5 373 501		
		02-02-02 Внутриквартальная сеть среднего давления	Тенге	925 449		
		04-01-01 Молниезащита	Тенге	2 772 191		
		ИТОГО	Тенге	22 407 976		
		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	291 304		
		ИТОГО	Тенге	22 699 280		
		Удорожание строительства в зимнее время -2,3.9%	Тенге	4 698 751		
		Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	1 937 461		2 845 269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**32 180 760**							
		Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге	**547 961**							
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**32 728 721**							
		В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-60%	Тенге	**19 637 233**		1 707 161					
		В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-40%	Тенге	**13 091 488**		1 138 107					
		в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1	Тенге	**19 637 233**		1 707 161					
		в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514	Тенге	**13 746 736**		1 195 071					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	**33 383 968**		**2 902 233**					
		С понижающим коэффициентом К= 0,949999998186403	Тенге	**31 714 770**							
		НДС 12%	Тенге	**3 805 772**							
		ВСЕГО с НДС	Тенге	**35 520 542**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.

СУБПОДРЯДЧИК :

Директор ПК "Арселцмонтаж"

Буркитов Т.