Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«18» Сентября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Компания «АрАй-НС», Республика Казахстан, г.Астана проспект Мангилик ел 28, 20 БИН 091240005958**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Уразбаева Алмаса Мэлсовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей с.Дон Хромтауского района» Республика Казахстан, Актюбинская область Хромтауский район с.о.Дон**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является : **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060140011980, 31100, Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау, Республика,784 Казмагамбетов А.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:,(проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Almas Group», ТОО «РаЗа Строй»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ПроектСтройДиалог KZ» Рабочий проект, D000402 20.12.2016**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", №65 от 26.03.2021 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6MM	м	2618,9		2618,9	
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, PE 100 SDR 17 - 63x3,8мм.	м	475,5		475,5	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2MM	м	2828,4		2828,4	
Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/204	шт	92		116	
Задвижки фланцевые диаметром 100мм	шт	17		17	
Задвижки фланцевые диаметром 50мм	шт	4		4	

Краны шаровые диаметром 32мм	шт	92		116	
Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2000мм	комп	3		3	
Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500мм	комп	61		61	
Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1000мм	комп	3		3	
Гидранты пожарные подземные Н 2250	шт	14		14	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м 2	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту				Фактически		
	число квартир		площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
			общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				-	-	-	-

5. Архитектурно-строительной частью проекта предусматривается строительство: **Проектом предусмотрено, основные участки прокладываеться трубами днаметром 110х6,6мм и днаметром 63х3,8мм ПЭ100 SDR17, к жилым домам прокладываеться трубами днаметром 32×2мм SDR17. Для подключения жилых домов учтены приборы учета. Для наружного пожаротушения установлено 17 пожарных гидрантов. Под трубопровод предусмотрено песчаная подушка толшиной 10см, при обратной засыпке трубопровода предусмотрено защитный слой из песка толщиной 30см.**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2022 года;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2023 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**

фактически, месяц: **17** :

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нурмаибаев А.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Реконструкция водопроводных сетей с.Дон Хромтауского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно -монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Компания «АрАй-НС» директор Уразбаев Алмас Мэлсович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)