ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Аккайынский район с.Астраханка

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОТ 23 ИЮНЯ 2014 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	123,2	32,29	30,77	3978	3791	1167	0,01	1						
				1,42	8,34	175	1028	97	0,03	4						
2	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	215,6	98,12	98,12	21155	21155	4231	-	-						
				-	19,62	-	4231	100	0,41	89						
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	123,2	3,82	3,24	471	400	191	-	-						
				0,48	1,12	59	138	97	-	-						
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	14274,4	23,36	22,08	333439	315167	94686	0,01	127						
				1,28	5,56	18271	79343	97	0,02	275						
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	14151,1	6,83	6,83	96594	96594	25622	-	-						
				-	1,87	-	26414	97	0,01	86						
6	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	42453,2	3,29	3,29	139665	139665	37047	-	-						
				-	0,9	-	38193	97	-	125						
7	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными	2230,186	12,51	12,51	27894	27894	9261	-	-						

	катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый прохо, по одному следу при толщине слоя 30 см м3		-	4,28	-	9547	97	0,01	31
8	E0101-130-8- Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	2230,186	1,27	1,27	2835	2835	827	-	-
			-	0,38	-	853	97	-	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			626030	607500			128
		Тенге			18505	159747			613
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			626030	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	178252	-		-
	Местные материалы -	Тенге			24	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			173032	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25955	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47944	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			847005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		828
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	204207	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			847005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		828
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	204207	-		-

РАЗДЕЛ 2. С.Астраханка

9	E0122-41-1 - Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м м3	12,56	8782,5	1879,87	110344	23619	32241	8,86	111
			1435,5	538,43	18036	6765	130	2,06	26
10	С143018-37 - Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	35,33	10300	-	363871	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-24 - Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	4,99	38500	-	192089	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-		-	-	-	-	-	-	-
12	E0122-41-1 - Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м м3	17,8	8782,5	1879,87	156415	33480	45702	8,86	158
			1435,5	538,43	25566	9589	130	2,06	37
13	С143018-38 - Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	40,3	13300	-	536458	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004		-	-	-	-	-	-	-
14	С143018-24 - Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	8,27	38500	-	318549	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.		-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22 круглые	м3						
15	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм		1,2	85912,52	36133,62	103095	43360	80282	247	296
					41850	9612,9	50220	11535	130	37,3	45
16	С130804-260 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм	км	1212	746	-	904152	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2684973	100459			566
	Тенге	93822	27890			107
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2684973	-	-		-
Материалы -	Тенге	8913	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	121711	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	904152	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1577627	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	158225	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		79
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23734	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	170592	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3013790	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		752
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145445	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3013790	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		752
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145445	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3311003	707960			694
	Тенге	112327	187637			721
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3311003	-	-		-
Материалы -	Тенге	8913	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	299964	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	904152	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1577651	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	331257	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		166
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	49688	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	218536	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3860795	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1580
Сметная заработная плата -	Тенге	-	349652	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3860795	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1580
Сметная заработная плата -	Тенге	-	349652	-		-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	9283929				
НДС 12 %	ТЕНГЕ	1114071				
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**10398000**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих чсетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	9283929	9 283 929	3 860 795	3 860 795					1 114 071
С НДС 12%	10398000	10398000							
Всего		**10398000**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**

"ЛивКос-Север" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ