ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отд строительства, архитектуры и градос роительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Аккайынский район с.Астраханка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 ОТ 24 ИЮЛЯ 2014 ГОДА ЗА ИЮЛЬ 2014 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	219,912 м3	32,29	30,77	7100	6767	2083	0,01	2			
				1,42	8,34	312	1835	97	0,03	6			
2	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	384,846 т	98,12	98,12	37761	37761	7552	-	-			
				-	19,62	-	7552	100	0,41	159			
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	219,912 м3	3,82	3,24	840	713	341	-	1			
				0,48	1,12	106	246	97	-	1			
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25479,804 м3	23,36	22,08	595188	562574	169014	0,01	226			
				1,28	5,56	32614	141627	97	0,02	492			
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	25259,6421 м3	6,83	6,83	172420	172420	45735	-	-			
				-	1,87	-	47150	97	0,01	154			
6	Е0101-28-8к=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	75778,9263 м3	3,29	3,29	249302	249302	66129	-	-			
				-	0,9	-	68174	97	-	223			

7	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепн[illegible] катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3980,88201	12,51	12,51	4[illegible],92	49792	16531	-	-
					-	4,28	-	17042	97	0,01	56
8	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	3980,88201	1,27	1,27	5060	5060	1477	-	-
					-	0,38	-	1523	97	-	5
9	E0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3	13269,69	0,28	0,28	3734	3734	1176	-	-
					-	0,09	-	1212	97	-	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1121197	1088122			229
				Тенге			33032	286361			1100
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1121197	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	319393	-		-
		Местные материалы -		Тенге			43	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			310038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	46506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			85874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1517108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1484
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	365898	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1517108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1484
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	365898	-		-

РАЗДЕЛ 2. С.Астраханка

10	E0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	10	585,99	36,99	5860	370	4300	1,93	19
					317,25	13,5	3173	135	130	0,07	1
11	СПрайс лист"Техн абэлектрик с"	-Затворы D 150мм тип 32ч73нж	шт	10	12150,45	-	121505	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	C130809-14	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	43	757	-	32551	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	C130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	88	757	-	66616	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	C130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	68	285	-	19380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	E0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	т	0,148892	247994,13	49389,75	36924	7354	15762	312,7	47
					62775	18657	9347	2778	130	91,12	14
27	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
					69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3

28	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм	шт	15	1476,81	-	2[illegible]2	-	-	-	-
36	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	шт	21,426	8782,5	1879,87	188174	40278	54981	8,86	190
					1435,5	538,43	30757	11536	130	2,06	44
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м3	30,0468	10300	-	309482	-	-	-	-
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м	8,55312	38500	-	329295	-	-	-	-
42	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	м3	27,986882	8782,5	1879,87	245795	52612	71817	8,86	248
					1435,5	538,43	40175	15069	130	2,06	58
43	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м3	28,4196	13300	-	377981	-	-	-	-
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м	13,002	38500	-	500577	-	-	-	-
51	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовины	м3	0,011	247994,13	49389,75	2728	543	1164	312,7	3
					62775	18657	691	205	130	91,12	1
52	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	т	2	85912,52	36133,62	171825	72267	133804	247	494
					41850	9612,9	83700	19226	130	37,3	75
53	С130804-260 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм	км	2020	746	-	1506920	-	-	-	-
			м								

59	E0122-11-7	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,018	147352,61	97234,98	2[illegible]2	1750	1670	296	5
				49950	21436,6	899	386	130	91,71	2
		км								
60	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	1,8	13400	-	24120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
61	E0122-11-5	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0045	78005	36133,62	351	163	301	247	1
				41850	9612,9	188	43	130	37,3	-
		км								
62	С130804-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм	0,45	6050	-	2723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
63	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм	30	251	-	7530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	42	225	-	9450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	С130810-24	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 150 мм	1	296	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х25 мм	8	1220	-	9760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	С130810-140	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х150 мм	2	1290	-	2580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	14	1220	-	17080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовины	0,0333	247994,13	49389,75	8258	1645	3525	312,7	10
				62775	18657	2090	621	130	91,12	3
		т								
76	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или	1	1220	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	равно 16 МПа, 150х50 мм								
		шт							
78	С130809-4	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	33	157	-	5181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	С130809-13	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	2	618	-	1236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	С130809-13	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	2	618	-	1236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
82	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 125мм	2	1084,56	-	2169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	Е0122-8-5	-Патрубок из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0003	115456,32	31953,19	35	10	31	360	-
				66375	12071,25	20	4	130	58,95	-
		км								
84	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	0,3	1200	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
85	С130810-117	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х125 мм	2	444	-	888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	28	492	-	13776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	С130809-12	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	15	492	-	7380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
				69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
		шт								
90	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 110мм	15	704,96	-	10574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	С130810-151	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или	1	979	-	979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	равно 16 МПа, 150х50 мм								
		шт							
78	С130809-4	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	33	157	-	5181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	С130809-13	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	2	618	-	1236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	С130809-13	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	2	618	-	1236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
82	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 125мм	2	1084,56	-	2169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	Е0122-8-5	-Патрубок из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0003	115456,32	31953,19	35	10	31	360	-
				66375	12071,25	20	4	130	58,95	-
		км								
84	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	0,3	1200	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
85	С130810-117	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х125 мм	2	444	-	888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	28	492	-	13776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	С130809-12	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	15	492	-	7380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
				69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
		шт								
90	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 110мм	15	704,96	-	10574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	С130810-151	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или	1	979	-	979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	равно 16 МПа, 100х25 мм								
		шт							
92	Е0122-33-5 -Подставки противопожарные стальные	0,06262	247994,13	49389,75	15529	3093	6629	312,7	20
			62775	18657	3931	1168	130	91,12	6
		т							
93	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовины	0,0192	247994,13	49389,75	4761	948	2033	312,7	6
			62775	18657	1205	358	130	91,12	2
		т							
94	С130810-151-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100Х32 мм	6	979	-	5874	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
95	Е0122-33-5 -Подставки противопожарные стальные	0,02565	247994,13	49389,75	6361	1267	2715	312,7	8
			62775	18657	1610	479	130	91,12	2
		т							
97	Е0122-35-3 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
			231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт							
98	СПрайс лист"Техн абэлектрик с" -Затворы D 100мм тип 32ч73нж	1	6609,37	-	6609	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
99	С130810-155-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150Х100 мм	1	1220	-	1220	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4117984	189537			1066
	Тенге	180243	53902			214
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3913391	-	-		-
Материалы -	Тенге	58001	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	234145	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1696772	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1788838	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	304389	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		152
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45658	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	253067	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4470846	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1432
Сметная заработная плата -	Тенге	-	279804	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	204593	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	204593	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12276	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	216869	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4687715	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1432
Сметная заработная плата -	Тенге	-	279804	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5239180	1277659			1295
	Тенге	213275	340263			1313

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5034587	-	-	-
Материалы -	Тенге	5[illegible]1	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		553538	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1696772	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1788881	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	614426	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	307
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	92164	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	338941	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5987954	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-.	-	-	2916
Сметная заработная плата -	Тенге	-	645702	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	204593	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	204593	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12276	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	216869	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6204823	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2916
Сметная заработная плата -	Тенге	-	645702	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	14920536			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	1790464			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**16711000**			

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих чсетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	24 204 465	14 920 536	10 065 618	6 204 823					1 790 464
С НДС 12%	27 109 000	16711000							
Всего		**16711000**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**