ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Астраханка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 ОТ 25 АВГУСТА 2014 ГОДА ЗА АВГУСТ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	101,4	27,84	26,18	2822	2654	871	0,01	1
				1,66	7,2	168	730	97	0,03	3
2	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	7	558	-	3906	-	4414	3,37	24
				558	-	3906	-	113	-	-
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (подсыпка под полы) м3	64,8	7,57	7,57	491	491	155	-	-
				-	2,46	-	159	97	0,01	1
4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	31,88	25,65	5,38	818	171	627	0,13	4
				20,27	-	646	-	97	-	-
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	19,7	167,18	-	3293	-	3722	1,21	24
				167,18	-	3293	-	113	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ								
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2	3243,27	100,89	6487	202	382	0,85	2
				123,75	38,25	248	77	118	0,18	-

7	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	м3	10	573,11	243,37	5[illegible]	2434	2687	0,67	7
					106,88	85,08	1069	851	140	0,34	3
8	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	16	1236,78	598,4	19789	9574	9177	1,18	19
					195,53	214,16	3128	3427	140	0,91	15
9	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	шт	2,962	13000	-	38506	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	10,864	12500	-	135800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	14,10252	105	-	1481	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Е0106-13-1	-Устройство монолитных заделок	м3	0,6	12212,47	86,6	7327	52	330	3,06	2
					490,5	32,72	294	20	105	0,16	-
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,612	105	-	64	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,612	349	-	214	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м3	13,3	422,64	4,19	5621	56	936	0,38	5
					58,05	1,58	772	21	118	0,01	-
16	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	39,6	245,44	3,82	9719	151	1813	0,21	8
					37,35	1,44	1479	57	118	0,01	-
17	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке МП-1	м2	1,9	14705,22	316,01	27940	600	2967	8,25	16
					1368	119,39	2599	227	105	0,58	1
18	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3	0,086	53000	-	4558	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,006	50600	-	304	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			274871	16386			111

	Тенге	17[illegible]	5568			23
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	274[illegible]	-	-		-
Материалы -	Тенге	11299	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23171	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4862	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	224721	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	28080	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4212	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18177	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	321128	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		148
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27383	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	321128	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		148
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27383	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	138,512	32,29	30,77	4472	4262	1312	0,01	1
				1,42	8,34	197	1156	97	0,03	4
		м3								
2	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	242,396	98,12	98,12	23784	23784	4757	-	-
				-	19,62	-	4757	100	0,41	100
		т								
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	138,512	3,82	3,24	529	449	215	-	-
				0,48	1,12	66	155	97	-	1
		м3								
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16048,504	23,36	22,08	374880	354338	106454	0,01	143
				1,28	5,56	20542	89204	97	0,02	310
		м3								
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	15909,8346	6,83	6,83	108599	108599	28806	-	-
				-	1,87	-	29697	97	0,01	97
		м3								
6	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	47729,5038	3,29	3,29	157023	157023	41651	-	-
				-	0,9	-	42939	97	-	140
		м3								
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2507,36626	12,51	12,51	31361	31361	10412	-	-
				-	4,28	-	10734	97	0,01	35
		м3								
8	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на	2507,36626	1,27	1,27	3187	3187	930	-	-
				-	0,38	-	959	97	-	3

	пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 м3								
9	Е0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	8453,954	0,28	0,28	2379	2379	749	-	-
			-	0,09	-	772	97	-	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			706215	685383			144
		Тенге			20805	180374			693
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			706215	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	201179	-		-
	Местные материалы -	Тенге			27	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			195286	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29293	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54090	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			955591	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		935
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	230472	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			955591	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		935
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	230472	-		-
	РАЗДЕЛ 3. С.Астраханка								
10	Е0122-35-5 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
			317,25	13,5	1904	81	130	0,07	-
11	СПрайс лист"Техсн абэлектрик с" -Затворы D 150мм тип 32ч73нж шт	6	12150,45	-	72903	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17	С130809-14 -Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм шт	35	757	-	26495	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
20	С130809-14 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм шт	71	757	-	53747	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-33-5 -Подставки противопожарные стальные т	0,13262	247994,13	49389,75	32889	6550	14039	312,7	41
			62775	18657	8325	2474	130	91,12	12
27	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
			69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
28	СПрайс лист"ООО"Хорда" -Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм шт	21	1476,81	-	31013	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м м3	21,426	8782,5	1879,87	188174	40278	54981	8,86	190
			1435,5	538,43	30757	11536	130	2,06	44
37	С143018-37 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	30,0468	10300	-	309482	-	-	-	-

Изм. и

	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 0 мм /ГОСТ 8020-90/		-	-	-	-	-	-	-
		м							
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8,55312	38500	-	329295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	22,898358	8782,5	1879,87	201105	43046	58760	8,86	203
				1435,5	538,43	32871	12329	130	2,06	47
		м3								
43	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	23,2524	13300	-	309257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,638	38500	-	409563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,3	85912,52	36133,62	111686	46974	86972	247	321
				41850	9612,9	54405	12497	130	37,3	48
		км								
53	С130804-260 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм	1,313	746	-	979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
59	Е0122-11-7	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0147	147352,61	97234,98	2166	1429	1364	296	4
				49950	21436,6	734	315	130	91,71	1
		км								
60	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	1,47	13400	-	19698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
61	Е0122-11-5	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0057	78005	36133,62	445	206	381	247	1
				41850	9612,9	239	55	130	37,3	-
		км								
62	С130804-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм	0,57	6050	-	3449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								

63	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм	25	251	-	6275	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
			шт							
64	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	51	225	-	11475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
70	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х25 мм	5	1220	-	6100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
72	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	8	1220	-	9760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
74	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовины	0,0185	247994,13	49389,75	4588	914	1958	312,7	6
				62775	18657	1161	345	130	91,12	2
			т							
78	С130809-4	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	46	157	-	7222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
87	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	492	-	4920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
88	С130809-12	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
89	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
			шт							
90	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 110мм	8	704,96	-	5640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
92	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,03131	247994,13	49389,75	7765	1546	3315	312,7	10
				62775	18657	1965	584	130	91,12	3
			т							
93	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовины	0,0064	247994,13	49389,75	1587	316	678	312,7	2
				62775	18657	402	119	130	91,12	1
			т							
94	С130810-151	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100Х32 мм	2	979	-	1958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
95	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,02565	247994,13	49389,75	6361	1267	2715	312,7	8
				62775	18657	1610	479	130	91,12	2
			т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		2	Тенге		2190196	149292			810
				Тенге		136389	42525			168

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2060276	-	-	-
Материалы -	Тенге	43[illegible]	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	178914	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	133681	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1597234	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	232589	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34888	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	137572	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2430437	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1094
Сметная заработная плата -	Тенге	-	213803	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	129920	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	129920	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7795	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	137715	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2568152	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1094
Сметная заработная плата -	Тенге	-	213803	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3171282	851060		1066
	Тенге	174798	228467		884
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3041362	-	-	-
Материалы -	Тенге	54979	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	403265	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	138543	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1821982	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	455956	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	228
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	68393	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	209839	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3707156	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	471658	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	129920	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	129920	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7795	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	137715	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3844871	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	471658	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	9245636			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	1109476			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**10355112**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих чсетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	33 450 101	9 245 636	13 910 489	3 844 871					1 109 476
С НДС 12%	37 464 112	10355112							
Всего		**10355112**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**