ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Астраханка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА ЗА СЕНТЯБРЬ 2014 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ПУНКТ ОХРАНЫ								
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	46,95	27,84	26,18	1307	1229	403	0,01	1
				1,66	7,2	78	338	97	0,03	1
2	Е0101-163-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	3,1	558	-	1730	-	1955	3,37	10
				558	-	1730	-	113	-	-
3	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (подсыпка под полы) м3	35,47	7,57	7,57	269	269	85	-	-
				-	2,46	-	87	97	0,01	-
4	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	35,47	25,65	5,38	910	191	697	0,13	5
				20,27	-	719	-	97	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ								
5	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,8	3243,27	100,89	5838	182	344	0,85	2
				123,75	38,25	223	69	118	0,18	-

6	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	573,11	243,37	2292	973	1075	0,67	3
				106,88	85,08	4[illegible]	340	140	0,34	1
		шт								
7	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	16	1236,78	598,4	19789	9574	9177	1,18	19
				195,53	214,16	3128	3427	140	0,91	15
		шт								
8	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,32	13000	-	17160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	10,86	12500	-	135750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,4236	105	-	1304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0106-13-1	-Устройство монолитных заделок	0,6	12212,47	86,6	7327	52	330	3,06	2
				490,5	32,72	294	20	105	0,16	-
		м3								
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,612	105	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,612	349	-	214	-	-	-	-
				-	-	-			-	-
		м3								
14	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	12,6	301,87	4,19	3804	53	887	0,38	5
				58,05	1,58	731	20	118	0,01	-
		м2								
15	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,3	245,44	3,82	6701	104	1250	0,21	6
				37,35	1,44	1020	39	118	0,01	-
		м2								
16	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке МП-1	1,7	14705,22	316,01	24999	537	2655	8,25	14
				1368	119,39	2326	203	105	0,58	1
		м3								
17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08	53000	-	4240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	50600	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

т

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	233950	13164				65
	Тенге	10676	4543				19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	233950	-	-			-
Материалы -	Тенге	8622	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15219	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4493	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	196994	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	18857	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2829	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15168	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	267975	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			94
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18048	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	267975	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			94
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18048	-			-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

19 Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	176	32,29	30,77	5683	5416	1667	0,01	2
		1,42	8,34	250	1469	97	0,03	5
м3								
20 Е010333-А12-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	308	98,12	98,12	30221	30221	6044	-	-
		-	19,62	-	6044	100	0,41	127
т								
21 Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	176	3,82	3,24	673	571	273	-	1
		0,48	1,12	84	197	97	-	1
м3								
22 Е0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	20392	23,36	22,08	476341	450239	135265	0,01	181
		1,28	5,56	26102	113347	97	0,02	394
м3								
23 Е0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	20215,8	6,83	6,83	137991	137991	36603	-	-
		-	1,87	-	37735	97	0,01	123
м3								
24 Е0101-28-8к=3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	60646	3,29	3,29	199517	199517	52923	-	-
		-	0,9	-	54560	97	-	178
м3								
25 Е0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном	3185,98	12,51	12,51	39849	39849	13230	-	-

	ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		-	4,28	-	13639	97	0,01	45
	м3								
26	Е0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3185,98	1,27	1,27	4049	4049	1182	-	-
			-	0,38	-	1219	97	-	4
	м3								
27	Е0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	12334	0,28	0,28	3470	3470	1093	-	-
			-	0,09	-	1127	97	-	4
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			897794	871323			183
		Тенге			26436	229336			881
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			897794	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	255772	-		-
	Местные материалы -	Тенге			34	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			248280	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		124
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37242	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68764	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1214838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1188
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	293014	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1214838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1188
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	293014	-		-

РАЗДЕЛ 3. С.Астраханка

28	Е0122-35-5 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
			317,25	13,5	635	27	130	0,07	-
	шт								
29	СПрайс лист"Техснабэлектрик с" -Затворы D 150мм тип 32ч73нж	2	12150,45	-	24301	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
			254,25	15,75	1271	79	128	0,07	-
	1шт								
31	СПрайс лист"Техснабэлектрик с" -Кран шаровый муфтовый D 25мм тип 10с13п	5	1591,35	-	7957	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С130809-14 -Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	29	757	-	21953	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
33	С130809-7 -Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	19	225	-	4275	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

34	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1, МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	70	757	-	52990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,1625	247994,13	49389,75	40299	8026	17203	312,7	51
				62775	18657	10201	3032	130	91,12	15
		т								
36	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	22	300,57	225,64	6613	4964	3675	0,41	9
				69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	5
		шт								
37	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм	22	1476,81	-	32490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	16,0695	8782,5	1879,87	141130	30209	41236	8,86	142
				1435,5	538,43	23068	8652	130	2,06	33
		м3								
39	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	22,5351	10300	-	232112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,41484	38500	-	246971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	25	2957,21	-	73930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	1,957225	9433,25	296,6	18463	581	2370	5,95	12
		м3								
43	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	17,809834	8782,5	1879,87	156415	33480	45702	8,86	158
				1435,5	538,43	25566	9589	130	2,06	37
		м3								
44	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	18,0852	13300	-	240533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8,274	38500	-	318549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

46	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	16	2957,21	-	47315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	0,261744	9433,25	296,6	2469	78	317	5,95	2
				915,75	110,25	240	29	118	0,54	-
		м3								
48	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,5	85912,52	36133,62	128869	54200	100353	247	371
				41850	9612,9	62775	14419	130	37,3	56
		км								
49	С130804-260 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм	1515	746	-	1130190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	0,4	48409,79	17877,09	19364	7151	17887	173	69
				29700	4698,68	11880	1879	130	18,1	7
		км								
51	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	404	57	-	23028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	Е0122-11-7	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0147	147352,61	97234,98	2166	1429	1364	296	4
				49950	21436,6	734	315	130	91,71	1
		км								
53	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	0,147	13400	-	1970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
54	Е0122-11-5	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0057	78005	36133,62	445	206	381	247	1
				41850	9612,9	239	55	130	37,3	-
		км								
55	С130804-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм	0,057	6050	-	345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
56	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм	30	251	-	7530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

57	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт 45	225 -	- -	101 -	- -	- -	- -	- -
58	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х25 мм	шт 4	1220 -	- -	4880 -	- -	- -	- -	- -
59	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	шт 10	1220 -	- -	12200 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовины	шт 0,0195	247994,13 62775	49389,75 18657	4836 1224	963 364	2064 130	312,7 91,12	6 2
61	С130809-4	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	т 45	157 -	- -	7065 -	- -	- -	- -	- -
62	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 15	492 -	- -	7380 -	- -	- -	- -	- -
63	С130810-151	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100Х32 мм	шт 2	979 -	- -	1958 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		3034654	141557		836
	Тенге		141154	39954		158
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2901931	-	-	-
Материалы -	Тенге		35784	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	179758	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1341526	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		1243378	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		233412	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	117
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	35012	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		188121	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3323464	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1103
Сметная заработная плата -	Тенге		-	214770	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		132723	-	-	-
Материалы -	Тенге		900	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1350	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		130356	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		1728	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	259	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8067	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		142518	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	9

Сметная заработная плата -	Тенге	-	1609	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3465	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1111
Сметная заработная плата -	Тенге	-	216379	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4166398	1026044		1085
	Тенге	178267	273832		1058
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4033674	-	-	-
Материалы -	Тенге	44406	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	450749	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1346019	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1440407	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	500549	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	250
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	75082	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	272053	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4806277	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2385
Сметная заработная плата -	Тенге	-	525831	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	132723	-	-	-
Материалы -	Тенге	900	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1350	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	130356	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1728	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	259	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8067	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	142518	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1609	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4948796	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2393
Сметная заработная плата -	Тенге	-	527441	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	11900207			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	1428025			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**13328232**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «АйвКос-Север» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «МЕРЕЙ-ТАЙЫНША» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНАДЗОР РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	45 350 308	11 900 207	18 859 285	4 948 796					1 428 025
С НДС 12%	50 792 344	13328232							
Всего		**13328232**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**