ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 21 от 11.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Астраханка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА ЗА ОКТЯБРЬ 2014 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	108,24	32,29	30,77	3495	3331	1025	0,01	1
				1,42	8,34	154	903	97	0,03	3
		м3								
2	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	189,42	98,12	98,12	18586	18586	3717	-	-
				-	19,62	-	3717	100	0,41	78
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	108,24	3,82	3,24	414	351	168	-	-
				0,48	1,12	52	121	97	-	-
		м3								
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12541,08	23,36	22,08	292950	276897	83188	0,01	111
				1,28	5,56	16053	69708	97	0,02	242
		м3								
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12432,717	6,83	6,83	84864	84864	22511	-	-
				-	1,87	-	23207	97	0,01	76
		м3								
6	Е0101-28-8к=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	37297,29	3,29	3,29	122703	122703	32548	-	-
				-	0,9	-	33554	97	-	110

	перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м								
	м3								
7	Е0101-130-2- Уплотнение грунта прицепны катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1959,3777	12,51	12,51	24507	24507	8136	-	-
			-	4,28	-	8388	97	0,01	27
	м3								
8	Е0101-130-8- Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1959,3777	1,27	1,27	2490	2490	727	-	-
			-	0,38	-	749	97	-	2
	м3								
9	Е0101-30-1 - Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	8883,06	0,28	0,28	2499	2499	787	-	-
			-	0,09	-	811	97	-	3
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			552508	536229			113
		Тенге			16258	141160			542
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			552508	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	157418	-		-
	Местные материалы -	Тенге			21	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			152807	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22921	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42319	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			747634	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		731
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	180339	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			747634	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		731
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	180339	-		-

РАЗДЕЛ 2. С.Астраханка

10	Е0122-35-5 - Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
			317,25	13,6	317	14	130	0,07	-
	шт								
11	СПрайс лист"Техн абэлектрик с" - Затворы D 150мм тип 32ч73нж	1	12150,45	-	12150	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
17	С130809-14 - Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	25	757	-	18925	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
20	С130809-14 - Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	37	757	-	28009	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
23	Е0122-33-5 - Подставки противопожарные стальные	0,08964	247994,13	49389,75	22230	4427	9489	312,7	28
			62775	18657	5627	1672	130	91,12	8
	т								
27	Е0122-34-1 - Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	51	300,57	225,64	15329	11508	8520	0,41	21
			69,53	58,98	3546	3008	130	0,23	12
	шт								
28	СПрайс листООО"Хо - Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм	51	1476,81	-	75317	-	-	-	-

	рда"									
36	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	шт	12,53	-	-	-	-	-	-	-
					8782,5	1879,87	110045	23555	32153	8,86	111
					1435,5	538,43	17937	6747	130	2,06	26
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м3	17,5273	10300	-	180531	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м	4,98932	38500	-	192089	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	м3	7	2957,21	-	20700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	шт	0,548023	9433,25	296,6	5170	163	663	5,95	3
					915,75	110,25	502	60	118	0,54	-
42	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	м3	15,357	8782,5	1879,87	134873	28869	39408	8,86	136
					1435,5	538,43	22045	8269	130	2,06	32
43	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м3	15,5016	13300	-	206171	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м	7,092	38500	-	273042	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	м3	6	2957,21	-	17743	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	шт	0,098154	9433,25	296,6	926	29	119	5,95	1
					915,75	110,25	90	11	118	0,54	-
52	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	м3	0,8	85912,52	36133,62	68730	28907	53521	247	198
					41850	9612,9	33480	7690	130	37,3	30
53	С130804-260 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм	км	808	746	-	602768	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м							
59	Е0122-11-7	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0147	147352,61	97234,98	2166	1429	1364	296	4
				49950	21436,6	734	315	130	91,71	1
		км								
60	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	0,147	13400	-	1970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	10м								
61	Е0122-11-5	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0057	78005	36133,62	445	206	381	247	1
				41850	9612,9	239	55	130	37,3	-
		км								
62	С130804-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм	0,057	6050	-	345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	10м								
63	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм	20	251	-	5020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	50	225	-	11250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х25 мм	4	1220	-	4880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	5	1220	-	6100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовины	0,0158	247994,13	49389,75	3918	780	1673	312,7	5
				62775	18657	992	295	130	91,12	1
		т								
78	С130809-4	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм	35	157	-	5495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	10	492	-	4920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2031844	99910			510
			Тенге			85559	28135			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1947245	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23163	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	113694	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	730994	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1007640	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	147723	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	74
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22158	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	125698	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2220665	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	695
Сметная заработная плата -	Тенге	-	135852	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	84599	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	84599	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5076	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	89675	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2310340	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	695
Сметная заработная плата -	Тенге	-	135852	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2584352	636139		623
	Тенге	101817	169295		652
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2499753	-	-	-
Материалы -	Тенге	23163	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	271112	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	730994	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1007640	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	300530	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	150
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45079	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	168017	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2968300	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1426
Сметная заработная плата -	Тенге	-	316192	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	84599	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	84599	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5076	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	89675	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3057975	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1426
Сметная заработная плата -	Тенге	-	316192	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	7353412			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	882409			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**8235821**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** "ЛивКост Север" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН. _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____ «МЕРЕЙ-ТАЙЫНША» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНАДЗОР

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Астраханка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 21	11.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	52 703 720	7 353 412	21 917 260	3 057 975					882 409
С НДС 12%	59 028 165	8235821							
Всего		**8235821**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**