Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ", Карагандинская область, г.Караганда, ул. Новоселов, стр. 177/2, БИН 131140019101**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Дарья, Шетского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **№34 от 07.10.2024 г.**

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**54901**
	Отдел 1.	**Электроснабжение**				**54901**
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**4970**
1	**Е11-10101-362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**5,2514**	**367**	**1927**
2	**Е11-10201-501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**4,8774**	**624**	**3043**
	Раздел 2.	**Канализация бытовая (К1)**				**37224**
3	**Е11-10101-362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**6,612**	**367**	**2427**
4	**Е11-10201-501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**8,94**	**624**	**5579**
5	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**2,058**	**442**	**910**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 2.1.	**Земляные работы Наружняя оптоволоконная линия**				**28308**
6	**Ц13-80201-301** **1308-0201-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**13,752**	**789**	**10850**
7	**Ц13-80201-3410** **1308-0201-3410** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**11,185**	**538**	**6018**
8	**Ц13-100904-203** **1310-0904-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**10,682**	**1 071**	**11440**
	Раздел 3.	**Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]**				**12707**
9	**У6124-201-104** **6124-0201-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**5,36**	**1 894**	**10152**
	Подраздел 3.1.	**Усиление существующей сети 10кВ**				**1907**
10	**Ц13-80201-202** **1308-0201-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1,682**	**1 134**	**1907**
	Подраздел 3.2.	**Локальная информационная сеть и телефонизация ФАП**				**648**
11	**Ц13-80206-901** **1308-0206-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**3,789**	**171**	**648**
	ИТОГО					54901
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%					4008
	Итого					58909
	Сметная прибыль 5%					2945
	Непредвиденные работы и затраты 5%					2945
	Итого					64800
	Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368					32248
	Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557					35573
	Итого с учетом					66465
	НДС, 12 %					7976
	Итого с НДС					**74440**

Сдал (Судподрядчик)
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
БИН 131140019101
Директор_____Байдурин А.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.