Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "МарСам"
Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		36	11.04.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	33 604 249,00									
В отчётном месяце:	**33 604 249**									
в т.ч.:										
СМР	**33 604 249**	**30 003 793**							**3 600 455**	**33 604 249**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "МарСам"

Жумадуллаев А.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "МарСам"
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области Кызылординской области

13430

Форма 2

АКТ №1

выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-02-02 Внутриквартальный сеть подземный газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1987,336	19,08 --	19,08 8,12	37918 --	37918 16137	--	11619 3963	53500
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1987,336	8,43 --	8,43 3,59	16753 --	16754 7135	--	5137 1751	23641
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,234	972,00 972,00	-- --	3143 3143	-- --	--	2263 433	5839
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	104,566	174,70 94,72	79,98 39,27	18268 9904	8363 4106	--	10088 2268	30624
9	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /вывоз вытесненного грунта/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	177,3	183,78 --	183,78 25,64	32584 --	32584 4546	--	3273 2869	38726
19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ДЛЯ ТРОЙНИКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	5,76	4399,14 1171,98	179,06 52,36	25339 6751	1032 302	17556	6982 2586	34906
20	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1514,24 569,25	944,99 283,73	9085 3416	5670 1702	--	5067 1132	15284
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=90 - 1 шт (8353.10)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	(Опорная подушка ОПТ4,ОПТ6). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	14977,10 6659,55	7841,72 2968,15	2995 1332	1569 594	94	2272 421	5689
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	1514,24 569,25	944,99 283,73	1514 569	945 284	--	844 189	2547
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1514,24 569,25	944,99 283,73	3028 1138	1890 567	--	1689 377	5094
31	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	2,62	4399,14 1171,98	179,06 52,36	11526 3071	469 137	7986	3176 1176	15878
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=63 - 2 шт (8353.10)									
33	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	(Опорная подушка ОПТ4,ОПТ6). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,4	14977,10 6659,55	7841,72 2968,15	5991 2664	3136 1187	191	4544 843	11378
36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана *НР - 99%; СП - 8%*	шт	2	1514,24 569,25	944,99 283,73	3028 1138	1890 567	--	1689 377	5094
38	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1514,24 569,25	944,99 283,73	6057 2277	3780 1135	--	3378 755	10190
41	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	5,24	4399,14 1171,98	179,06 52,36	23051 6141	938 274	15972	6351 2352	31755
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1514,24 569,25	944,99 283,73	4543 1708	2835 851	--	2533 566	7642
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=90х8,2 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.140Х12,7мм (8353.16) - 6шт									
45	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,062	501483,84 345800,00	155579,12 48989,68	31092 21440	9646 3037	6	24232 4426	59750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	62	-96,43 -94,84	-1,17 --	-5979 -5880	-73 --	-26	-5762 -939	-12681
48	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	41259 23822	13736 5270	3701	28801 5605	75664
50	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	18	1514,24 569,25	944,99 283,73	27256 10246	17010 5107	--	15200 3397	45853
54	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	6	1920,90 1483,14	437,76 10,28	11525 8899	2627 62	--	8871 1632	22028
60	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,084	30517,51 4842,26	1048,30 406,97	2563 407	88 34	2068	401 237	3201
61	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,6	27357,61 4205,34	7,20 --	16415 2523	4 --	13888	2372 1503	20290
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=63х5,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.110Х10,0мм (8353.16) - 5шт									
62	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,074	386119,25 276256,00	109758,53 34228,72	28573 20443	8122 2533	8	22746 4106	55425
63	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	74	-96,43 -94,84	-1,17 --	-7136 -7018	-87 --	-31	-6878 -1121	-15135
65	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	34383 19851	11447 4392	3085	24001 4671	63054
67	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1514,24	944,99	22714	14175	--	12667	38211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	8539	4256		2830	
71	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	5	1920,90	437,76	9605	2188	--	7392	18357
					1483,14	10,28	7416	51		1360	
77	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,07	30517,51	1048,30	2136	73	1724	334	2668
					4842,26	406,97	339	28		198	
78	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,5	27357,61	7,20	13679	4	11572	1977	16908
					4205,34	--	2103	--		1252	
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d90/89 - 1шт /8353.05/									
79	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	861660,26	269432,16	431	134	8	347	840
					577632,00	122510,90	289	61		62	
81	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	242278,94	52575,28	121	26	41	63	199
					108624,60	18936,53	54	9		15	
82	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00058	1242132,32	547127,90	720	317	45	463	1278
					617016,00	189729,27	358	110		95	
87	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00115	386119,25	109758,53	444	126	--	353	861
					276256,00	34228,72	318	39		64	
89	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	--	2533	7642
					569,25	283,73	1708	851		566	
98	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,5	4399,14	179,06	6599	269	4572	1818	9090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	1758	79		673	
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d63/57 - 10шт /8353.05/									
99	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	788333,09	226585,27	3942	1133	52	3248	7765
		НР - 99%; СП - 8%			551376,00	104837,68	2757	524		575	
101	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	203814,33	52141,27	1019	261	215	631	1782
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18801,89	543	94		132	
102	Е11-220301-0105 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА									
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0058	900373,85	250926,13	5222	1456	340	3917	9870
					590760,00	91349,82	3426	530		731	
104	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	2,8855	98,58	2,67	284	8	170	74	387
		НР - 69%; СП - 8%			36,87	0,30	106	1		29	
107	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0115	341503,36	86555,00	3927	995	1	3206	7704
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	2931	307		571	
109	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1514,24	944,99	45427	28350	--	25334	76421
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	17078	8512		5661	
118	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15	4399,14	179,06	65987	2685	45722	18181	90902
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	17580	785		6733	
		ОТВОД НА ОДИН ДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ - 1шт /8353.04/									
128	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1514,24	944,99	18171	11340	--	10133	30569
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	6831	3405		2264	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 110х10,0 L-1,2м - 5 шт									
132	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	5	6876,55	2289,30	34383	11447	3085	24001	63054
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	19851	4392		4671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Контрольная трубка d=32x3 на футляре 140x12,7 L-1,2м - 6 шт									
134	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	41259 23822	13736 5270	3701	28801 5605	75664
		Контрольная трубка d=32x3 на футляре 225x20,5 L-1,3м - 1 шт									
136	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	6877 3970	2289 878	618	4800 934	12611
		Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность) - 8 шт /ГСН-15									
138	Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт контрольный. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	7036,64 3203,75	700,40 299,20	56293 25630	5604 2394	25059	27743 6723	90759
140	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка/ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	322947,96 246352,00	76557,88 23662,52	1292 985	307 95	--	1069 189	2550
146	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	2,5648	31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	80699 25578	55120 12576	--	23274 8318	112291
148	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2564,8	384,20 164,56	165,83 54,48	985396 422063	425320 139730	138013	404492 111191	1501079
		УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ (ГСН-19) -1 ШТ									
155	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	861660,26 577632,00	269432,16 122510,90	4308 2888	1348 613	72	3466 622	8396
157	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимернойизоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	902676,82 172341,00	21131,99 149,60	4513 862	106 1	3545	854 429	5796
		Ведомость объемов работ (подземный)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100(диам.90 и 63мм) мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	2,5648	976692,27 153551,00	814634,70 158623,20	2505020 393828	2089375 406837	21817	728605 258690	3492315
159	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	160	941,91 864,00	25,44 --	150706 138240	4070 --	8396	84326 18803	253835
160	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	60	752,83 691,20	21,20 --	45170 41472	1272 --	2426	25298 5637	76105
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ Ж/Д, УЛИЦ И ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ МЕТОДОМ ГНБ - d=90х8,2 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.225Х20,5мм (8353.16) - 1шт									
168	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтальногонаправленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп/ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	м	16	13423,30 941,25	5790,13 1043,90	214773 15060	92642 16702	107071	31445 19697	265915
170	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	6877 3970	2289 878	618	4800 934	12611
172	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1514,24 569,25	944,99 283,73	4543 1708	2835 851	--	2533 566	7642
176	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	1920,90 1483,14	437,76 10,28	1921 1483	437 10	--	1478 272	3671
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								6920984
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6920984
02-02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления											
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,07539	603465,53	202249,19	45495	15248	61	34653	86560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			400400,00	63892,36	30186	4817		6412	
13	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,2709	463984,91	127816,19	125694	34625	29	100790	244603
		НР - 99%; СП - 8%			336064,00	39750,16	91040	10768		18119	
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,72359	386119,25	109758,53	279392	79421	75	222417	541954
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	199896	24768		40145	
17	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,12756	386119,25	109758,53	435373	123759	119	346589	844519
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	311495	38595		62557	
19	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,72304	341503,36	86555,00	246921	62583	38	201572	484372
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	184300	19308		35879	
21	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	111	2231,76	1391,64	247725	154472	--	138248	416851
		НР - 99%; СП - 8%			840,12	417,94	93253	46391		30878	
31	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ДЛЯ ТРОЙНИКОВ	м3 основания	79,92	4399,14	179,06	351579	14311	243603	96871	484326
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	93665	4185		35876	
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	48	1514,24	944,99	72684	45359	--	40534	122275
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	27324	13619		9057	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								3225460
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								3225460
02-01-01 Подводящий газопровод высокого давления											
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	9,613	603465,53	202249,19	5801114	1944221	7848	4418610	11037302
		НР - 99%; СП - 8%			400400,00	63892,36	3849045	614197		817578	
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	386119,25	109758,53	772	219	--	615	1498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	553	68		111	
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,8171	386119,25	109758,53	315498	89683	86	251160	611991
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	225729	27968		45333	
17	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,5267	341503,36	86555,00	179870	45589	27	146835	352842
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	134254	14065		26136	
19	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2231,76	1391,64	6695	4175	--	3736	11266
		НР - 99%; СП - 8%			840,12	417,94	2520	1254		835	
21	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ДЛЯ ТРОЙНИКОВ	м3 основания	2,16	4399,14	179,06	9502	387	6584	2618	13090
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	2531	113		970	
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	19	1514,24	944,99	28771	17955	--	16045	48401
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	10816	5391		3585	
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=160 - 1 шт (8353.10)									
28	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	(Опорная подушка ОПТ4,ОПТ6). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	14977,10	7841,72	2995	1569	94	2272	5689
		НР - 118%; СП - 8%			6659,55	2968,15	1332	594		421	
31	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	1	1514,24	944,99	1514	945	--	844	2547
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	569	284		189	
33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	--	1689	5094
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1138	567		377	
36	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,62	4399,14	179,06	11526	469	7986	3176	15878
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	3071	137		1176	
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=90 - 1 шт (8353.10)									
38	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	(Опорная подушка ОПТ4,ОПТ6). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	14977,10	7841,72	2995	1569	94	2272	5689
		НР - 118%; СП - 8%			6659,55	2968,15	1332	594		421	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	1	1514,24	944,99	1514	945	--	844	2547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	569	284		189	
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1514,24 569,25	944,99 283,73	3028 1138	1890 567	--	1689 377	5094
46	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	2,62	4399,14 1171,98	179,06 52,36	11526 3071	469 137	7986	3176 1176	15878
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=63 - 1 шт (8353.10)									
48	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	(Опорная подушка ОПТ4,ОПТ6). Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	14977,10 6659,55	7841,72 2968,15	2995 1332	1569 594	94	2272 421	5689
51	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана НР - 99%; СП - 8%	шт	1	1514,24 569,25	944,99 283,73	1514 569	945 284	--	844 189	2547
53	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1514,24 569,25	944,99 283,73	3028 1138	1890 567	--	1689 377	5094
56	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	2,62	4399,14 1171,98	179,06 52,36	11526 3071	469 137	7986	3176 1176	15878
58	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	1514,24 569,25	944,99 283,73	9085 3416	5670 1702	--	5067 1132	15284
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=160x14,6 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ									
62	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ФУТЛЯР НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,023	642878,48 414400,00	227662,14 72614,16	14786 9531	5236 1670	19	11089 2070	27945
63	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	23	-96,43 -94,84	-1,17 --	-2218 -2181	-27 --	-10	-2138 -348	-4704
65	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	20630 11911	6868 2635	1851	14400 2802	37833
67	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	9	1514,24 569,25	944,99 283,73	13628 5123	8505 2554	--	7600 1698	22926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	3	1920,90 1483,14	437,76 10,28	5763 4449	1313 31	--	4435 816	11014
77	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,042	30517,51 4842,26	1048,30 406,97	1282 203	44 17	1035	201 119	1601
78	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,3	27357,61 4205,34	7,20 --	8207 1262	2 --	6943	1186 751	10144
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=90х8,2 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ									
79	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	501483,84 345800,00	155579,12 48989,68	12036 8299	3734 1176	3	9380 1713	23129
80	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	-96,43 -94,84	-1,17 --	-2314 -2276	-28 --	-10	-2231 -364	-4908
82	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	20630 11911	6868 2635	1851	14400 2802	37833
84	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1514,24 569,25	944,99 283,73	13628 5123	8505 2554	--	7600 1698	22926
88	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	3	1920,90 1483,14	437,76 10,28	5763 4449	1313 31	--	4435 816	11014
94	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,042	30517,51 4842,26	1048,30 406,97	1282 203	44 17	1035	201 119	1601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,3	27357,61	7,20	8207	2	6943	1186	10144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		4205,34	--	1262	--		751	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12387796
											12387796
				итого	оборудования	прочие					
		02-01-01 Подводящий газопровод высокого давления	Тенге	12 387 796							
		02-02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления	Тенге	3 225 460	-						
		02-02-02 Внутриквартальная сеть среднего давления	Тенге	6 920 984							
		ИТОГО	Тенге	22 534 240	-						
		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	292 945							
		ИТОГО	Тенге	22 827 185							
		Удорожание строительства в зимнее время -2,3.9%	Тенге	4 725 227							
		Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге			2 859 582					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	30 411 995							
		Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге	551 048							
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	30 963 043							
		В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-60%	Тенге	18 577 826	-	1 715 749					
		В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-40%	Тенге	12 385 217	-	1 143 833					
		в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1	Тенге	18 577 826	-	1 715 749					
		в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514	Тенге	13 005 115	-	1 201 083					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	31 582 940	-	2 916 833					
		С понижающим коэффициентом К= 0,949999998186403	Тенге	30 003 793							
		НДС 12%	Тенге	3 600 455							
		ВСЕГО с НДС	Тенге	33 604 249							

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "МарСам"

Жумадуллаев А.