Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		39	11.04.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	34 087 654,00									
В отчётном месяце:	**34 087 654**									
в т.ч.:										
СМР	**34 087 654**	**30 435 405**							**3 652 249**	**34 087 654**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области Кызылординской области

Форма 2

АКТ №1
выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления											
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
362	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,1299	861660,26 577632,00	269432,16 122510,90	1835250 1230298	573864 260936	31088	1476322 264926	3576498
365	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,5738	788333,09 551376,00	226585,27 104837,68	1240679 867756	356600 164994	16323	1022422 181048	2444149
367	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,101	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	111714 56470	53353 16965	1891	72700 14753	199168
371	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	3283,42 2842,00	157,70 74,80	9850 8526	473 224	851	8663 1481	19994
376	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1742,75 1498,00	94,62 44,88	1743 1498	95 45	150	1527 262	3532
		Крепление газопровода диам.108х4,5 на опорах диам.76х3,0 Н-3,5м (АС-8) - 185шт									
379	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	46,62	30814,73 6134,80	1192,25 299,46	1436583 286004	55583 13961	1094996	272968 136764	1846315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	4,88178	116188,42 101200,00	6189,88 474,43	567206 494036	30218 2316	42952	342483 72775	982464
383	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	141,57162	96,70 50,12	2,67 0,30	13690 7096	378 42	6216	4925 1489	20104
384	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2окрашиваемой поверхности	141,57162	629,76 489,29	1,19 0,57	89156 69270	169 81	19717	55480 11571	156207
		Крепление газопровода диам.89х4,0 на опорах диам.76х3,0 Н-3,5м (АС-8) - 240шт									
385	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	60,48	30814,73 6134,80	1192,25 299,46	1863675 371033	72107 18111	1420535	354121 177424	2395220
386	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	5,6712	116188,42 101200,00	6189,88 474,43	658928 573925	35104 2691	49899	397865 84543	1141336
389	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	164,4648	96,70 50,12	2,67 0,30	15904 8243	439 49	7222	5722 1730	23356
390	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2окрашиваемой поверхности	164,4648	629,76 489,29	1,19 0,57	103573 80471	196 94	22906	64452 13442	181467
		Крепление газопровода диам.57х3,5 на опорах диам.57х3,0 Н-3,5м (АС-8) - 314шт									
391	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	65,94	30814,73 6134,80	1192,25 299,46	2031923 404529	78617 19746	1548777	386090 193441	2611454
392	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	5,56408	116188,42	6189,88	646482	34441	48956	390350	1119779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	563085	2640		82947	
395	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	161,35832	96,70	2,67	15603	430	7086	5614	22914
					50,12	0,30	8087	48		1697	
396	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2окрашиваемой поверхности	161,35832	629,76	1,19	101617	192	22474	63234	178040
					489,29	0,57	78951	92		13188	
		Крепление газопровода диам.108х4,5 на опорах диам.89х3,0 Н-5,0м (АС-8) - 2шт									
397	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,504	30814,73	1192,25	15531	601	11838	2951	19961
					6134,80	299,46	3092	151		1479	
398	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,071916	116188,42	6189,88	8356	445	633	5045	14473
					101200,00	474,43	7278	34		1072	
401	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	2,085564	96,70	2,67	202	6	91	73	296
					50,12	0,30	105	1		22	
402	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2окрашиваемой поверхности	2,085564	629,76	1,19	1313	2	291	817	2301
					489,29	0,57	1020	1		170	
		Крепление газопровода диам.89х4,0 на опорах диам.89х3,0 Н-5,0м (АС-8) - 2шт									
403	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,504	30814,73	1192,25	15531	601	11838	2951	19961
					6134,80	299,46	3092	151		1479	
404	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0664	116188,42	6189,88	7715	412	583	4658	13363
					101200,00	474,43	6720	32		990	
407	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,9256	96,70	2,67	186	6	83	67	273
					50,12	0,30	97	1		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2окрашиваемой поверхности	1,9256	629,76 489,29	1,19 0,57	1213 942	2 1	269	755 157	2125
		Крепление газопровода диам.57х3,5 на опорах диам.57х3,0 Н-5,0м (АС-8) - 12шт									
409	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,52	30814,73 6134,80	1192,25 299,46	77653 15460	3005 755	59188	14755 7393	99801
410	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,28464	116188,42 101200,00	6189,88 474,43	33072 28806	1762 135	2504	19969 4243	57284
413	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,25456	96,70 50,12	2,67 0,30	798 414	22 2	362	287 87	1172
414	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,25456	629,76 489,29	1,19 0,57	5198 4039	10 5	1149	3235 675	9108
		Крепление газопровода диам.89х4,0 и 57х3,5 на консольных опорах диам.89х3,0 Н-5,0м (АС-9) - 8шт									
415	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,08	30814,73 6134,80	1192,25 299,46	187354 37300	7249 1821	142805	35599 17836	240790
416	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	25,6	2984,73 508,50	7,16 2,02	76409 13018	184 52	63207	12154 7085	95649
417	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,422736	116188,42 101200,00	6189,88 474,43	49117 42781	2617 201	3719	29657 6302	85076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							13430
419	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,259344	96,70 50,12	2,67 0,30	1185 614	33 4	538	427 129	1740
420	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,259344	82,26 29,29	1,90 0,30	1008 359	24 4	625	250 101	1359
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								17586729
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17586729
		02-02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления		**итого**	**оборудования**	**прочие**					
		ИТОГО	Тенге	17 586 729							
		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	17 586 729	-						
		ИТОГО	Тенге	228 627							
		Удорожание строительства в зимнее время -2,3.9%	Тенге	17 815 356							
		Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	3 687 779							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	9 475 256							
		Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге	30 978 391							
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	430 063							
		В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-60%	Тенге	31 408 454							
		В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-40%	Тенге	18 845 072							
		в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1	Тенге	12 563 381							
		в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514	Тенге	18 845 072							
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	13 192 196							
		С понижающим коэффициентом К= 0,949999998186403	Тенге	32 037 269							
		НДС 12%	Тенге	30 435 405							
		ВСЕГО с НДС	Тенге	3 652 249							
			Тенге	34 087 654							

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.

СУБПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.